Форма по приложению 4-1
инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел архетектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905, Актюбинская область Байганинский район с. Карауылкелды ул. Конаева 35 А, тел. 8-713-457-90-48

Подрядчик: ТОО "СК NEW CITY"

Наименование объекта: Строительство мини-футбольного поля и детской игровой площадки по ул.Бармак батыр №132 "Б" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			15	14.02.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини-футбольного поля и детской игровой площадки по ул.Бармак батыр №132 "Б" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	**33 346 754**	**25 534 697**							**3 064 164**	**28 598 861**
в том числе за текущий месяц 2023 года									**3 064 164**	**28 598 861**

Заказчик:

Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел архетектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905
Руководитель Конаров Б. С. _____

Подрядчик:

ТОО "СК NEW CITY" БИН 150440015031
Руководитель проекта Нурбиев Н. Ж. _____

Эксперты технического надзора : Эксперт ТОО "StroyИнжиниринг" аттестат №KZ68VJE00037191
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Комекбаев Б. А. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Разработчики проектастроительства или эксперты авторского надзора: ТОО "Актам-инжиниринг" ГСЛ 18917223
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Ешимкулов Н. Т. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное Учреждение "Байганнинский районный отдел архетектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905, Актюбинская область Байганинский район с. Карауылкелды ул. Конаева 35 А, тел. 8-713-457-90-48

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК NEW CITY», БИН 150440015031, г.Алматы ул.Аманжолова 28 оф.96

Стройка: Строительство мини-футбольного поля и детской игровой площадки по ул.Бармак батыр №132 "Б" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №15 от 14.02 2023г.

Акт выполненных работ №2

за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3.11.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство футбольной площадки										
1	Е11-270403-901 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) фракции 20-40**	м2 покрытия	800		2779,26	248,85	2223408	199080	1978152	115577	2526104
		НР - 108%; СП - 8%				57,72	76,05	46176	60840		187119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-270403-904 1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=5	**Исключается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903**	м2 покрытия	800		-798,69	-71,47	-638952	-57176	-581776	-19198	-710802
		НР - 108%; СП - 8%				--	-22,22	--	-17776		-52652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-270403-901 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) фракции 5-20**	м2 покрытия	800		2734,25	248,85	2187400	199080	1942144	115577	2487215
		НР - 108%; СП - 8%				57,72	76,05	46176	60840		184238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-270403-904 1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=5	**Исключается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903**	м2 покрытия	800		-785,44	-71,47	-628352	-57176	-571176	-19198	-699354
		НР - 108%; СП - 8%				--	-22,22	--	-17776		-51804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	40	1239,44	1078,81	49578	43152	165	17707	72668
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	253,35	6261	10134		5383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800**	м3	44	10850,76	--	477433	--	477433	--	515628
		СП - 8%			--	--	--	--		38195	
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	120	2003,35	32,79	240402	3934	135453	110829	379329
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	101015	1604		28098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	1,92	56135,70	--	107781	--	107781	--	116403
		СП - 8%			--	--	--	--		8622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4018698	330894	3488176	321294	4687191
							199628	97866	--	347199	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4018698				
	Материалы		Тенге				2902960				
	Всего заработная плата		Тенге					297494			
	Местные материалы		Тенге				585214				
		Накладные расходы	Тенге				321294				
		Сметная прибыль	Тенге				347199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4687191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					297494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4687191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					297494			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство спортивной площадки									
9	Е11-270403-901 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) фракции 20-40**	м2 покрытия	120	2779,26	248,85	333511	29862	296723	17337	378915
		НР - 108%; СП - 8%			57,72	76,05	6926	9126		28068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	12	28810,30	7,68	345724	92	296178	46487	423588
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	49454	--		31377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	120	12399,53	25,90	1487944	3108	1398293	94626	1709176
		НР - 108%; СП - 8%			721,19	8,95	86543	1074		126606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	32	2003,35	32,79	64107	1049	36121	29554	101154
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	26937	428		7493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,512	56135,70	--	28741	--	28741	--	31040
		СП - 8%			--	--	--	--		2299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2260027	34111	2056056	188004	2643873
							169860	10628	--	195843	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2260027				
	Материалы		Тенге				2027315				
	Всего заработная плата		Тенге					180488			
	Местные материалы		Тенге				28741				
		Накладные расходы	Тенге				188004				
		Сметная прибыль	Тенге				195843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2643874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					180488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2643874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					180488			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство детской площадки									
14	Е11-270403-901 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) фракции 20-40**	м2 покрытия	120	2779,26	248,85	333511	29862	296723	17337	378915
		НР - 108%; СП - 8%			57,72	76,05	6926	9126		28068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	12	28810,30	7,68	345724	92	296178	46487	423588
		НР - 94%; СП - 8%			4121,16	--	49454	--		31377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	120	12399,53	25,90	1487944	3108	1398293	94626	1709176
		НР - 108%; СП - 8%			721,19	8,95	86543	1074		126606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	50	2003,35	32,79	100168	1639	56439	46179	158054
		НР - 108%; СП - 8%			841,79	13,37	42090	668		11708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,8	56135,70	--	44909	--	44909	--	48502
		СП - 8%			--	--	--	--		3593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2312256	34701	2092542	204629	2718235
							185013	10868	--	201352	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2312256				
	Материалы		Тенге				2047632				
	Всего заработная плата		Тенге					195881			
	Местные материалы		Тенге				44909				
		Накладные расходы	Тенге				204629				
		Сметная прибыль	Тенге				201352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2718237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					195881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2718237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					195881			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство тротуарой плитки									
19	Е11-270403-901 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) фракции 40-70**	м2 покрытия	63	2677,80	248,85	168701	15677	149388	9102	192027
		НР - 108%; СП - 8%			57,72	76,05	3636	4791		14224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-270403-904 1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=5	**Добавляется позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903**	м2 покрытия	63	798,69	71,47	50317	4503	45814	1512	55975
		НР - 108%; СП - 8%			--	22,22	--	1400		4146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	3,15	3515,34 156,53	1078,81 253,35	11073 493	3398 798	7182	1394 997	13465
22	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	63	1409,41 1255,15	143,31 41,52	88793 79074	9029 2616	690	76789 13247	178828
23	С1255-102-0108 255-102-0108 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	63	6770,96 --	-- --	426570 --	-- --	426570	-- 34126	460696
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	10	2003,35 841,79	32,79 13,37	20034 8418	328 134	11288	9236 2342	31611
25	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	0,16	56135,70 --	-- --	8982 --	-- --	8982	-- 719	9701
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				774470 91621	32935 9739	649914 --	98033 69801	942303
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				774470				
		Материалы	Тенге				214362				
		Всего заработная плата	Тенге					101360			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				426570				
		Местные материалы	Тенге				8982				
		Накладные расходы	Тенге				98033				
		Сметная прибыль	Тенге				69801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				942304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					101360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				942304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					101360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								10991606
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				646122				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					432641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129101			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8286685		
		- Накладные расходы	Тенге							811960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							814195	
		Итого	Тенге								**10 991 606**
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	Тенге								142 891
		ИТОГО	Тенге								**11 134 497**
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге								222 690
		ИТОГО	Тенге								**11 357 187**
		ИТОГО С К=1,05 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге								**11 925 046**
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	Тенге								**11 328 794**
		НДС 12%	Тенге								**1 359 455**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**12 688 249**

Заказчик: Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905, Актюбинская область, Байганинский район с. Карауылкелды ул. Конаева 35 А, тел. 8-713-457-90-48
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Конаров Б. С. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-NEW CITY», БИН 15044001503»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель проекта Нурбиев Н. Ж. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора : Эксперт ТОО "StroyИнжиниринг" аттестат №KZ08VJE00037191
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Комекбаев Б. А. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Разработчики проектастроительства или эксперты авторского надзора: ТОО "Актам-инжиниринг" ГСЛ 18917223
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Ешимкулов Н. Т. _____,
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное Учреждение "Байганнинский районный отдел архетектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905, Актюбинская область Байганинский район с. Карауылкелды ул. Конаева 35 А, тел. 8-713-457-90-48

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК NEW CITY», БИН 150440015031, г.Алматы ул.Аманжолова 28 оф.96

Стройка: Строительство мини-футбольного поля и детской игровой площадки по ул.Бармак батыр №132 "Б" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №15 от 14.02 2023г.

Акт выполненных работ №3

за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3.11.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение футбольной площадки										
1	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 кзп =2	**Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	118		7825,99	1015,57	923467	119837	68417	922654	1993811
		НР - 118%; СП - 8%				6230,62	395,74	735213	46697		147690	
2	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	3,1378		459047,00	--	1440398	--	1440398	--	1555630
		СП - 8%				--	--	--	--		115232	
3	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,029		464522,00	--	13471	--	13471	--	14549
		СП - 8%				--	--	--	--		1078	
4	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	1,9057		474612,00	--	904468	--	904468	--	976825
		СП - 8%				--	--	--	--		72357	
5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6136		349485,00	--	214444	--	214444	--	231600
		СП - 8%				--	--	--	--		17156	
6	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,2272		424901,00	--	521439	--	521439	--	563154
		СП - 8%				--	--	--	--		41715	
7	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	6,9133		253818,54	64917,41	1754724	448793	28837	895291	2862016

		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			184730,00	2955,10	1277094	20429		212001	
8	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	200,4857	95,73 49,15	2,67 0,29	19192 9854	535 58	8803	6839 2083	28114
9	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	200,4857	81,67 28,71	1,89 0,29	16374 5756	379 58	10239	4012 1631	22017
10	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6** *СП - 8%*	м3	9,86	21450,00 --	-- --	211497 --	-- --	211497	-- 16920	228417
11	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** *СП - 8%*	м3	0,928	11543,14 --	-- --	10712 --	-- --	10712	-- 857	11569
12	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм** *СП - 8%*	м2	292,05	2701,00 --	-- --	788827 --	-- --	788827	-- 63106	851933
13	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 к зп=2	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	24089,42 23926,80	119,19 44,53	24089 23927	120 45	42	28286 4190	56565
14	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** *СП - 8%*	т	0,3692	459047,00 --	-- --	169480 --	-- --	169480	-- 13558	183038
15	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0022	464522,00 --	-- --	1022 --	-- --	1022	-- 82	1104
16	С1214-205-0202 214-205-0202 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм** *СП - 8%*	т	0,0509	474612,00 --	-- --	24158 --	-- --	24158	-- 1933	26091
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0112	349485,00 --	-- --	3914 --	-- --	3914	-- 313	4227
18	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,0208	424901,00 --	-- --	8838 --	-- --	8838	-- 707	9545

19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,1747	95,73 49,15	2,67 0,29	1261 648	35 4	578	449 137	1847
20	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,4543	253818,54 184730,00	64917,41 2955,10	115310 83923	29492 1343	1895	58833 13931	188075
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,1747	95,73 49,15	2,67 0,29	1261 648	35 4	578	449 137	1847
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,1747	81,67 28,71	1,89 0,29	1076 378	25 4	673	264 107	1447
23	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 *СП - 8%*	м3	0,54	21450,00 –	-- --	11583 --	– –	11583	-- 927	12510
24	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	0,04	11543,14 –	-- --	462 --	– –	462	-- 37	499
25	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм *СП - 8%*	м2	4,95	2701,00 –	-- --	13370 --	– –	13370	-- 1070	14440
				Навес,запор							
26	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Навес,запор и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,03044	253818,54 184730,00	64917,41 2955,10	7726 5623	1976 90	127	3942 933	12602
27	С1241-102-0126 241-102-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,3	1183,00 –	-- --	355 --	– –	355	-- 28	383
28	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм *СП - 8%*	м	0,2	868,00 –	-- --	174 --	– –	174	-- 14	188

29	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%*	т	0,01508	343539,00 –	-- --	5181 --	-- –	5181	-- 414	5595
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0016	349485,00 –	-- --	559 --	-- --	559	-- 45	604
31	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,00152	424901,00 –	-- --	646 --	-- --	646	-- 52	698
32	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,06	31285,07 6017,20	1194,98 293,65	1877 361	72 18	1444	345 178	2399
33	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,02012	464522,00 –	-- --	9346 --	-- --	9346	-- 748	10094
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7220701	601299	4475977	1921364	9873433
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2143425	68750	--	731367	
	Материалы		Тенге				5342412				
	Всего заработная плата		Тенге				90776				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					823673			
	Местные материалы		Тенге				4119561				
		Накладные расходы	Тенге				234254				
		Сметная прибыль	Тенге				963298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				504460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6810170				
		Сметная заработная плата	Тенге								576
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					823673			
	Материалы		Тенге				1877760				
	Всего заработная плата		Тенге				30858				
		Накладные расходы	Тенге					1388502			
		Сметная прибыль	Тенге				958066				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				226865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3062691				
		Сметная заработная плата	Тенге								975
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1388502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				529				
		Сметная прибыль	Тенге				529				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9873432				
		Сметная заработная плата	Тенге								1551
								2212175			

РАЗДЕЛ 2.Ограждение ОГ 2 32 м

34	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м оград	32	3125,44 1950,75	1129,30 439,15	100014 62424	36138 14053	1452	90243 15221	205477
35	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,1955	253818,54 184730,00	64917,41 2955,10	49622 36115	12692 578	815	25318 5995	80935
36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,012503	349485,00 --	-- --	4370 --	-- --	4370	-- 350	4720
37	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм** *СП - 8%*	т	0,1416143	514481,00 --	-- --	72858 --	-- --	72858	-- 5829	78687
38	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм** *СП - 8%*	т	0,0390864	487071,00 --	-- --	19038 --	-- --	19038	-- 1523	20561
39	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0016681	464522,00 --	-- --	775 --	-- --	775	-- 62	837
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,2	95,73 49,15	2,67 0,29	1838 944	52 6	842	655 199	2692
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,2	81,67 28,71	1,89 0,29	1568 551	37 6	980	384 156	2108
42	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6** *СП - 8%*	м3	1,07	21450,00 --	-- --	22952 --	-- --	22952	-- 1836	24788
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				273035 100034	48919 14643	124082 --	116600 31171	420805
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				223413				
	Материалы		Тенге				3276				
	Всего заработная плата		Тенге					77984			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97041				
	Местные материалы		Тенге				22952				
		Накладные расходы	Тенге				91282				

		Сметная прибыль	Тенге				25176					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				339871					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге					77984				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49622					
	Материалы		Тенге				815					
	Всего заработная плата		Тенге					36693				
		Накладные расходы	Тенге				25318					
		Сметная прибыль	Тенге				5995					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80935					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге					36693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				420806					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге					114677				
		РАЗДЕЛ 3.Ограждение ОГ3 50 м										
43	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м оград	52	3125,44 1950,75	1129,30 439,15	162523 101439	58724 22836	2360	146644 24733	333901
44	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,289	253818,54 184730,00	64917,41 2955,10	73354 53387	18761 854	1206	37426 8862	119643
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0187546	349485,00 --	-- --	6554 --	-- --	6554	-- 524	7078
46	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм** *СП - 8%*	т	0,205044	514481,00 --	-- --	105491 --	-- --	105491	-- 8439	113930
47	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм** *СП - 8%*	т	0,0620784	487071,00 --	-- --	30237 --	-- --	30237	-- 2419	32656
48	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0026494	464522,00 --	-- --	1231 --	-- --	1231	-- 98	1329
49	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	30	95,73 49,15	2,67 0,29	2872 1474	80 9	1318	1023 312	4207

50	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30	81,67	1,89	2450	57	1532	600	3294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,71	0,29	861	9		244	
51	С1212-101-0609 212-101-0609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6** *СП - 8%*	м3	1,07	21450,00	--	22952	--	22952	--	24788
					--	--	--	--		1836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				407664	77622	172881	185693	640826
							157161	23708	--	47467	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				334310				
		Материалы	Тенге				5209				
		Всего заработная плата	Тенге					126628			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				143513				
		Местные материалы	Тенге				22952				
		Накладные расходы	Тенге				148267				
		Сметная прибыль	Тенге				38605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				521182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					126628			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				73354				
		Материалы	Тенге				1205				
		Всего заработная плата	Тенге					54241			
		Накладные расходы	Тенге				37426				
		Сметная прибыль	Тенге				8862				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				119642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					54241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				640824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					180869			
		РАЗДЕЛ 4.Веревочная сетка									
52	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытие сеткой покрытия футбольного поля** *НР - 99%; СП - 8%*	м2 покрытия	800	138,81	0,31	111048	248	--	109811	238528
					138,50	0,15	110800	120		17669	
53	прайс лист	**Сетка веревочная 20х20х1,6** *СП - 8%*		880	2732,14	--	2404283	--	2404283	--	2596626
					--	--	--	--		192343	
54	Е11-140202-0301 1114-0202-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка металлических ограждений** *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,041958	143289,79	1225,89	6012	52	21	5901	12866
					141540,00	513,45	5939	22		953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2521343	300	2404304	115712	2848020
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				116739	142	--	210965	
		Материалы	Тенге				2521343				
							22				

Всего заработная плата	Тенге					116881			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2404283				
Накладные расходы	Тенге				115712				
Сметная прибыль	Тенге				210965				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2848020				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
Сметная заработная плата	Тенге					116881			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2848020				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
Сметная заработная плата	Тенге					116881			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13783082
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2517359				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					728140			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					107243			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7177246		
- Накладные расходы	Тенге							2339369	
- Сметная прибыль	Тенге							1020970	

Итого	Тенге	**13 783 082**
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	Тенге	179 180
ИТОГО	Тенге	**13 962 262**
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	279 245
ИТОГО	Тенге	**14 241 507**
ИТОГО С К=1,05 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге	**14 953 583**
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	Тенге	**14 205 904**
НДС 12%	Тенге	**1 704 708**
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**15 910 612**

Заказчик: Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905, Актюбинская область Байганинский район, Каргауылкелды ул. Конаева 35 А, тел. 8-713-457-90-48
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Конаров Б. С. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК NEW CITY», БИН 15044001503»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель проекта Нурбиев Н. Ж. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора : Эксперт ТОО "StroyInjiniring" Аттестат №KZ68VJE00037191
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Комекбаев Б. А. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Разработчики проектастроительства или эксперты авторского надзора: ТОО "Актам-инжиниринг" ГСЛ 18917223
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Ешимкулов Н. Т. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)