Заказчик: Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905 Актюбинская область Байганинский район с.Карауылкелды ул.Д.Конаева 35 "А", тел. 8-713-457-90-48

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК NEW CITY», БИН 150440015031, г.Алматы ул.Аманжолова 28 оф.96

Утверждена Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 02.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство мини-футбольного поля и детской игровой площадки по ул.Бармак батыр №132 "Б" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		15	14.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини-футбольного поля и детской игровой площадки по ул. Бармак батыр №132 "Б" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	**4 747 893**	**4 239 190**	**4 239 190**	**4 239 190**					**508 703**	**4 747 893**
Всего по объекту									**508 703**	**4 747 893**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Конаров Б.С.

Подрядчик: ТОО «СК NEW CITY»

Руководитель проекта _____ Нуртазин Д.М.
(приказ №11 от 11.04.2023г)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Stroy Инжиниринг» (аттестат №KZ68VJE00037191)

Комекбаев Б.А. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Актам-инжиниринг" ГСЛ 18017223

Директор Ешимкулов Н.Т. _____

Заказчик: Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905, Актюбинская область Байганинский район с.Карауылкелды ул.Д.Конаева 35 "А", тел. 8-713-457-90-48
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК NEW CITY», БИН 150440015031, г.Алматы ул.Аманжолова 28 оф.96

Стройка: Строительство мини-футбольного поля и детской игровой площадки по ул.Бармак батыр №132 "Б" в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №15 от 14.02 2023г.

Акт выполненных работ №1

за июнь 2023 года

Составлена в текущих ценах на 03.11.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1											
Раздел 1 Разработка грунта											
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	240	43,93	43,93	10 543	10 543	-	2 981	14 606
					-	17,25	-	-	-	1 082	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м. перемещения грунта	м3 грунта	240	162,68	162,68	39 043	39 043	-	11 038	54 088
					-	63,88	-	15 331	-	4 007	
3	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	144	343,00	-	49 392	-	-	-	53 343
					-	-	-	-	-	3 951	
4	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т.км	864	47,00	-	40 608	-	-	-	43 857
					-	-	-	-	-	3 249	
5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. (Возврат плодородного слоя). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	120	43,93	43,93	5 272	5 272	-	1 490	7 303
					-	17,25	-	2 070	-	541	

6	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10м. перемещения грунта	м3 грунта	120	162,68	162,68	19 522	19 522	-	5 519	27 044
					-	63,88	-	7 666	-	2 003	
Раздел 2 Вертикальная планировка											
7	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	45	63,31	63,31	2 849	2 849	-	679	3 810
					-	20,96	-	943	-	282	
8	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1 300	529,13	505,96	687 869	657 748	1 027	120 154	863 053
					22,38	105,99	29 094	137 787	-	55 030	
9	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т.км	11 375	47,00	-	534 625	-	-	-	577 395
					-	-	-	-	-	42 770	
10	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1 300	63,31	63,31	82 303	82 303	-	19 618	108 505
					-	20,96	-	27 248	-	6 584	
11	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10м. перемещения грунта	м3 грунта	1 300	531,80	531,80		691 340	-	164 792	911 439
					-	176,06	-	228 878	-	55 307	
12	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3 уплотненного грунта	1 417	78,46	78,46	111 178	111 178	-	33 024	153 096
						32,37	-	45 868	-	8 894	
13	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3 уплотненного грунта	1 417	29,80	29,80	42 227	42 227	-	9 805	55 410
					-	9,61	-	13 617	-	3 378	

14	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 78 кВт (108 л с).	м2 спланированной поверхности за про-ход бульдозера	3 809	1,14 -	1,14 0,48	4 342 -	4 342 1 828	- -	1 317 347	6 006
Итого											**2 878 955**

СТОИМОСТЬ СМР:	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ (ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ)	**2 878 955**
ИТОГО	1 234 062
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	**4 113 017**
ИТОГО	53 469
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	**4 166 486**
ИТОГО	83 329
ИТОГО С К=1,05 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**4 249 815**
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦИЕНТОМ К=0,95	**4 462 305**
НДС 12%	**4 239 190**
ИТОГО ПО АКТУ	**508 703**
	4 747 893

Заказчик: Государственное Учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Конаров Б.С. _____
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК NEW CITY» БИН 150440015031
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель проекта Нуртазин Д.М. _____ (приказ №1 от 11.01.2023г.)
(должность, подпись, расшифровка подписи) место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «StroyИнжиниринг» (аттестат №06268VJE00037191)
Комекбаев Б.А. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «Актам-инжиниринг» ГСЛ 18917223
Директор Ешимкулов Н.Т. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)