Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "КазМунайГаз-СервисNS",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН, д. 12, кв. (офис) БЦ "Болашак"**	**030940002310**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy",Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль,Проспект Қабанбай Батыр, здание 2/2,офис 305**	**030640001956**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о закупке работ №566308/2021/1 от 20.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000007	**28.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы, объект "Гольф-клуб" г.Щучинск			Услуга	1	1 181 974 286,00	1 181 974 286,00
				Итого	1	x	1 181 974 286,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Коткас В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. гл. дир / _____ / Байманалов /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1460823265

Акт приема-передачи выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy" (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) с закупках работ от 28.10.2021 года № 566308/2021/1-1 в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а Акционерное общество "КазМунайГаз-Сервис NS" (Заказчик лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе:

№	Место поставки	Наименование предмета договора	Дополнительная характеристика	Сумма без учета НДС РК	Сумма с учетом НДС РК	Дата оборота/Период оборота	Примечание
3-1 Р	КАЗАХСТАН, г.Щучинск, район Стеклозавод	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по проектированию и строительству гольф-клуба, включающие разработку (корректировку и дополнение) проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ, работ по благоустройству территории и других сопутствующих работ для сдачи объекта «под ключ»	1055334183.93	1181974286.00	28.10.2021	-

Стоимость работ по данному акту согласно Договору составляет 1181974286.00 (один миллиард сто восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят и тенге 00 тиын) тенге, с учетом НДС РК

Наименование поставщика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy"	030640001956	KZ06914012203KZ00D71 SABRKZKA	ДБ АО "Сбербанк"	Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль,Проспект Қабанбай Батыр, здание 2/2,офис 305
Утверждено:				
Генеральный директор	КОТКАС ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ	Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy"		02.11.2021

Информация по договору

Общая стоимость договора	Сумма авансовых платежей	Сумма оплаты с начала действия Договора	Ранее заактированные суммы	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств	Количество просроченны дней
2294045855.00	0	0	1112071568.00	0	0

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Құжат «Самрұқ-Қазына» АҚ электрондық шоттарының курыстан
Документ сформирован посредством электронных счетов АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1460823285

Наименование компании	Наименование документа	Дата подписания документа
Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy"	Рисунок (309).jpg	02.11.2021 17:21:10

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Акционерное общество "КазМунайГаз-Сервис NS"	030940002310	IRTYKZKA	АО "ForteBank"	г.Нур-Султан, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН, 12, 0907

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-030640001956-20211102-89495242	1.1.	Номер учетной системы 00000000009
2.	Дата выписки 02.11.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 28.10.2021		
4.	Исправленный	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 030640001956	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy"	7.1	Доля участия
8.	Адрес места нахождения: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль,Проспект Кабанбай Батыр, здание 2/2,офис 305		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 62001	9.2.	номер 1026706
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Экспедитор
- D — Лизингодатель
- E — Участник СРП
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- H — Международный перевозчик
- I — Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ069140122O3KZ00D71
14.	БИК SABRKZKA	15.	Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 030940002310	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель: АО "КазМунайГаз-СервисNS"	17.1	Доля участия
18.	Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН, д. 12, кв. (офис) БЦ "Болашак"		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- F — Нерезидент
- G — Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H — Доверитель
- I — Розничная реализация
- J — Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 030640001956	26.1	ИИН/БИН 030940002310
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy"	26.2	Наименование АО "КазМунайГаз-СервисNS"
25.3	Адрес отправки Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль,Проспект Кабанбай Батыр, здание 2/2,офис 305	26.3	Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН, д. 12, кв. (офис) БЦ "Болашак"
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	566308/2021/1
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	20.04.2021

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет

29. Способ отправления: 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000007

32.2 дата 28.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы, объект "Гольф-клуб" г.Щучинск			Услуга	1	1 055 334 183,93	1 055 334 183,93	0	0	1 055 334 183,93	12%	126 640 102,07	1 181 974 286			1	
				Всего по счету				1 055 334 183,93			1 055 334 183,93		126 640 102,07	1 181 974 286				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	Du256zyLGb+N40i3rvf7TN3G4kXlTCAWnpSeM0q7UJkE0j+wE7bY0NyNqSEWfNRdLboQiliNvF5hqQGyBpA9vg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Коткас Виктор Владимирович

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»
Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"
Основание: **договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год**

Утверждена
приказом Председателя Аге
Республики Казахстан по делам строитель
жилищно-коммунального хоз

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск. Корректировка"**

от 2 мая 2012 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	наименование	код
		566308/2021/1	**20.04.2021 г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оп.
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, невходящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяц	Монтаж оборудования в текущем уровне цен		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск. Корректировка	**2 294 045 854**	**1 055 334 184**							**126 640 102**	**1 181 974**
в том числе:										
Стоимость подрядных работ	2 131 822 925	940 976 160							112 917 139	1 053 893
Проектные работы	73 358 922	46 738 157							5 608 579	52 346 7
Средства на комплексную вневедомственную эспертизу проекта	4 675 080	2 217 421							266 091	2 483 51
Авторский надзор	21 582 511	9 503 859							1 140 463	10 644 3
Технический надзор	62 606 417	55 898 587							6 707 830	62 606 4
Удержание	**1 835 236 683**	**844 267 347**							**101 312 082**	**945 579 4**
в т.ч.:										
погашение аванса 70%	1 605 832 098	738 733 929							88 648 071	827 382 0
гарантийный взнос 10%	229 404 585	105 533 418							12 664 010	118 197 4
Всего к оплате с учетом удержания	**458 809 171**	**211 066 837**							**25 328 020**	**236 394 8**

Заказчик:
Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

И.о

_____ **Шаяхметов Н.А.**

м.п

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

м.п

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Архитектурные решения.
по объекту: Клаб-хаус

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всег стоимо накладн расхода сметн прибы тенг
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Отделка помещений (лист-6)										
		Потолок										
1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	47,91		1700,61	167,21	81476	8011	–	61859	1
		НР - 80%; СП - 8%				1533,40	80,54	73465	3859		11467	
2	232-401-0101 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна типа Армстронг	м2	47,91		3122,00	–	149575	–	149575	–	1
		СП - 8%				–	–	–	–		11966	
3	1134-0108-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	123,2		6423,48	508,10	791373	62597	78172	511807	14
		НР - 76%; СП - 8%				5280,88	185,28	650604	22826		104254	
4	222-509-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	1,6016		818510,00	–	1310926	–	1310926	–	14
		СП - 8%				–	–	–	–		104874	
5	232-401-0202 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	123,2		9389,00	–	1156725	–	1156725	–	12
		СП - 8%				–	–	–	–		92538	
		Стены или перегородки										
6	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	603,12		1354,66	85,63	817023	51646	208697	478535	13
		НР - 80%; СП - 8%				923,00	68,79	556680	41489		103645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	603,12	5665,11	17,84	3416741	10760	2128669	1025695	4'
		НР - 80%; СП - 8%			2117,84	7,97	1277312	4807		355395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7723839	133014	5032764	2077896	10:
							2558061	72981	–	784139	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6412913				
	Материалы		тенге				2415538				
	Всего заработная плата		тенге					2631042			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1306300				
		Накладные расходы	тенге				2077896				
		Сметная прибыль	тенге				679265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9170074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2631042			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1310926				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1310926				
		Сметная прибыль	тенге				104874				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1415800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10585874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2631042			
		РАЗДЕЛ 2. Полы (лист-6)									
		К1									
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,5	807,32	33,03	22201	909	10288	10768	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	11004	452		2638	
9	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	27,5	1485,83	169,73	40860	4667	13605	25010	
		НР - 94%; СП - 8%			821,40	146,12	22588	4018		5270	
10	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,5	1898,90	152,98	52220	4207	14190	33585	
		НР - 94%; СП - 8%			1229,91	69,33	33823	1907		6864	
11	231-203-0106 РСНБ РК 2015	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 лощеная, толщина 25 мм	м2	27,5	10042,00	–	276155	–	276155	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		22092	
		К2									
12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	прим.Устройство мембаны 1,5мм	м2	123,2	178,95	13,25	22047	1633	8932	10968	
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	11482	440		2641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	235-104-0202 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера /прим. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5мм плоскость/	м2	147,84	2418,00	–	357477	–	357477	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		28598	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,2	807,32	33,03	99462	4069	46096	48241	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	49297	2023		11816	
15	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	123,2	1485,83	169,73	183054	20911	60947	112047	
		НР - 94%; СП - 8%			821,40	146,12	101196	18002		23608	
16	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	123,2	1898,90	152,98	233944	18847	63572	150462	
		НР - 94%; СП - 8%			1229,91	69,33	151525	8541		30753	
17	231-203-0106 РСНБ РК 2015	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 лощеная, толщина 25 мм	м2	123,2	10042,00	–	1237174	–	1237174	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		98974	
		К3									
18	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	прим.Устройство мембаны 1,5мм	м2	20,41	178,95	13,25	3652	271	1479	1817	
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	1902	73		438	
19	235-104-0202 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера /прим. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5мм плоскость/	м2	24,492	2418,00	–	59222	–	59222	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4738	
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,41	807,32	33,03	16477	674	7636	7992	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	8167	335		1958	
21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,41	103,83	5,60	2119	115	1903	147	
		НР - 94%; СП - 8%			4,95	2,72	101	56		181	
22	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	20,41	1485,83	169,73	30326	3464	10097	18562	
		НР - 94%; СП - 8%			821,40	146,12	16765	2982		3911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	20,41	1898,90	152,98	38757	3122	10533	24926	
		НР - 94%; СП - 8%			1229,91	69,33	25102	1415		5095	
24	231-302-0104 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм**	м2	20,8182	7210,00	–	150099	–	150099	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		12008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2825246	62889	2329405	444525	3
							432952	40244	–	261583	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2825246				
	Материалы		тенге				249278				
	Всего заработная плата		тенге					473196			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				566798				
	Местные материалы		тенге				1513329				
		Накладные расходы	тенге				444525				
		Сметная прибыль	тенге				261583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3531354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					473196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3531354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					473196			
		РАЗДЕЛ 3. Двери (лист-6)									
25	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	21,63	1908,74	89,37	41286	1933	11021	26275	
		НР - 90%; СП - 8%			1309,83	39,89	28332	863		5405	
26	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	2,94	7622,00	–	22409	–	22409	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1793	
27	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	13,23	5812,00	–	76893	–	76893	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6151	
28	223-201-0105 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м2	5,46	8550,00	–	46683	–	46683	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				187271	1933	157006	26275	2
							28332	863	–	17084	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				187271				
	Материалы		тенге				11021				
	Всего заработная плата		тенге					29195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				145985				
		Накладные расходы	тенге				26275				
		Сметная прибыль	тенге				17084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				230630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					29195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				230630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					29195			
		РАЗДЕЛ 4.Демонтаж									
		Перепланировка горячего цеха кухонной зоны									
29	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков**	м2	29,94	132,70	6,44	3973	193	–	2788	
		НР - 72%; СП - 8%			126,26	3,09	3780	93		541	
30	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Демонтаж светильников для люминесцентных ламп /светильников и датчиков/**	шт	8	206,64	1,98	1653	16	–	1185	
		НР - 72%; СП - 8%			204,66	1,03	1637	8		227	
31	1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича /из газоблоков толщиной 200мм/**	м3	22,3	24983,11	5166,46	557123	115212	–	357930	
		НР - 72%; СП - 8%			19816,65	2475,96	441911	55214		73204	
32	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	м2	46,98	879,98	60,45	41341	2840	–	28731	
		НР - 72%; СП - 8%			819,53	29,85	38502	1402		5606	
33	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	1м2	7,8	939,12	35,70	7325	278	–	5178	
		НР - 72%; СП - 8%			903,42	18,62	7047	145		1000	
34	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Разборка цементного покрытия полов**	1м2	2,5	2088,59	650,77	5221	1627	–	3164	
		НР - 72%; СП - 8%			1437,82	319,72	3595	799		671	
35	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Демонтаж /щита пожарного/**	шт	1	334,30	1,74	334	2	–	240	
		НР - 72%; СП - 8%			332,56	0,91	333	1		46	
		для монтажа фанкойлов ранее не смонтированных на отм: +10,550 в/о 4-8/А-Г									
36	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков**	м2	18,7	132,70	6,44	2481	121	–	1742	
		НР - 72%; СП - 8%			126,26	3,09	2361	58		338	
		Пришли в негодность подвесной потолок ГКЛ и напольное покрытие									
37	1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Разборка подшивки потолков оштукатуренной**	м2	252,12	1089,00	92,22	274559	23251	–	189673	
		НР - 72%; СП - 8%			996,78	48,10	251308	12127		37139	
38	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из щитового паркета**	1м2	277,27	455,36	16,61	126258	4605	–	89318	
		НР - 72%; СП - 8%			438,75	8,66	121652	2401		17246	
39	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Разборка цементного покрытия полов**	1м2	37,1	2088,59	650,77	77487	24144	–	46947	
		НР - 72%; СП - 8%			1437,82	319,72	53343	11862		9955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	45,3	40,79	–	1848	–	–	1330	
		НР - 72%; СП - 8%			40,79	–	1848	–		254	
41	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп /колонки, датчики, люстры, светильники и другое/	шт	42	206,64	1,98	8679	83	–	6220	
		НР - 72%; СП - 8%			204,66	1,03	8596	43		1192	
		для монтажа фанкойлов ранее не смонтированных на отм: +10,550 в/о 4-8/А-Г									
42	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	18,7	132,70	6,44	2481	121	–	1742	
		НР - 72%; СП - 8%			126,26	3,09	2361	58		338	
		Демонтаж мембраны									
43	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	1286,3	188,62	0,24	242622	309	–	174465	4
		НР - 72%; СП - 8%			188,38	–	242313	–		33367	
		Демонтаж утеплителя из мин.ваты толщ. 150мм									
44	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	1276,333333	234,55	–	299364	–	–	215542	5
		НР - 72%; СП - 8%			234,55	–	299364	–		41192	
		Демонтаж покрытия парапета									
45	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	230,1	98,49	0,03	22663	7	–	16312	
		НР - 72%; СП - 8%			98,46	–	22656	–		3118	
		Монтаж пароизоляции Барьер на отм:19,01									
46	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	234,3	799,67	26,95	187363	6314	126720	51016	2
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	54329	1122		19070	
		Монтаж плиты теплоизоляционной на отм:19,01 h=85мм									
47	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	19,92	17364,35	1811,75	345898	36090	–	248310	6
		НР - 76%; СП - 8%			15552,60	849,20	309808	16916		47537	
48	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	19,92	31143,00	–	620369	–	620369	–	6
		СП - 8%			–	–	–	–		49629	
		Монтаж полимерной мембраны LOGICROOFV-RP 1,2мм									
49	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	234,3	298,44	18,98	69924	4447	–	60815	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			279,46	2,67	65477	626		10459	
50	235-104-0201 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	281,16	2106,00	–	592123	–	592123	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		47370	
		Монтаж выравнивающего слоя парапета толщ. 30мм на отм: 15,05 н 19,01									
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	86,77	807,32	33,03	70051	2866	32465	33976	1
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	34720	1425		8322	
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	86,77	207,67	11,20	18020	972	16189	1250	
		НР - 94%; СП - 8%			9,90	5,43	859	471		1542	
		Монтаж гидроизоляционного слоя парапета толщ. 3мм на отм: 15,05 и 19,01									
53	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	86,77	1737,44	88,28	150758	7660	75165	65011	2
		НР - 94%; СП - 8%			782,91	14,15	67933	1228		17262	
		Монтаж Геотекстиль на отм: 15,05									
54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Геотектстиль/	м2 изолируемой поверхности	432	348,35	13,25	150487	5724	104501	38460	2
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	40262	1542		15116	
		Монтаж пароизоляции Барьер на отм:15,05									
55	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	610	799,67	26,95	487799	16440	329912	132819	6
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	141447	2922		49649	
		Монтаж плиты теплоизоляционной на отм:15,05 h=85мм									
56	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	43,95	17364,35	1811,75	763163	79626	–	547853	14
		НР - 76%; СП - 8%			15552,60	849,20	683537	37322		104881	
57	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	43,95	31143,00	–	1368735	–	1368735	–	14
		СП - 8%			–	–	–	–		109499	
		Монтаж полимерной мембраны LOGICROOFV-RP 1,2мм на отм: 15,05									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	1042	298,44	18,98	310974	19777	–	270461	6
		НР - 92%; СП - 8%			279,46	2,67	291197	2782		46515	
59	235-104-0201 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	1250,4	2106,00	–	2633342	–	2633342	–	28
		СП - 8%			–	–	–	–		210667	
		Монтаж Геотекстиль на отм: 15,05 (Чиллериая)									
60	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Геотектстиль/	м2 изолируемой поверхности	109,5	348,35	13,25	38144	1451	26488	9749	
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	10205	391		3831	
		Монтаж полимерной мембраны LOGICROOFV-RP 1,2мм на отм: 15,05 (Чиллерная)									
61	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	1042	298,44	18,98	310974	19777	–	270461	6
		НР - 92%; СП - 8%			279,46	2,67	291197	2782		46515	
62	235-104-0201 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	1250,4	2106,00	–	2633342	–	2633342	–	28
		СП - 8%			–	–	–	–		210667	
		Монтаж Геотекстиль между мембраной и щебнем на отм: 15,05 (Чиллерная)									
63	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Геотектстиль/	м2 изолируемой поверхности	109,5	348,35	13,25	38144	1451	26488	9749	
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	10205	391		3831	
		Монтаж Устройство баластного слоя из щебня толщ. 50-70мм									
64	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	625,2	5728,20	1881,21	3581271	1176133	2719	2757338	68
		НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	2402419	530920		507089	
65	211-204-0102 РСНБ РК 2015	Щебень декоративный из мрамора фракция 10-20 мм	т	1302,5	8504,00	–	11076460	–	11076460	–	119
		СП - 8%			–	–	–	–		886117	
		Монтаж прогревочного кабеля									
66	1308-0205-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм	м	200	251,80	0,32	50360	64	14000	26155	
		НР - 72%; СП - 8%			181,48	0,15	36296	30		6121	
67	243-403-0104 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR	м	200	1291,00	–	258200	–	258200	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		20656	
		Монтаж гидроизоляции стен									
68	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	168	1737,44	88,28	291890	14831	145530	125872	
		НР - 94%; СП - 8%			782,91	14,15	131529	2377		33421	
		Монтаж устройства теплоизоляции PIR вертикальных поверхностей на отм:15,05 h=145мм									
69	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	5,42	17364,35	1811,75	94115	9820	–	67562	
		НР - 76%; СП - 8%			15552,60	849,20	84295	4603		12934	
70	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	5,42	50750,00	–	275065	–	275065	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		22005	
		Монтаж накрывочного элемента на парапет на отм:15,05 и 19,01									
71	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	228	706,52	16,22	161087	3698	27076	120526	
		НР - 92%; СП - 8%			571,55	3,04	130313	693		22529	
72	214-204-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	102,6	4047,00	–	415222	–	415222	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		33218	
		Монтаж нанесение жидкого травертина									
73	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным растворомпо камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,37	2844,93	39,17	106315	1464	19135	69501	
		НР - 80%; СП - 8%			2293,72	31,03	85716	1160		14065	
74	236-107-0101 РСНБ РК 2015	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин /расход 1,53 кг/кв.м на два слоя (при толщине слоя до 1,5 мм)/	кг	57,1761	329,00	–	18811	–	18811	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1505	
		Монтаж полимерной мембраны LOGICROOFV-RP 1,2мм к примыканий вентшахт, стойкам вентилятора, лестниц и т.д									
75	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	2,8	298,44	18,98	836	53	–	727	
		НР - 92%; СП - 8%			279,46	2,67	782	7		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	235-104-0201 РСНБ РК 2015	Полимерная гироизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м2	44,844	2106,00	–	94441	–	94441	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		7555	
		Пришли в негодность подвесной потолок ГКЛ и напольное покрытие									
77	1204-0101-0303 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной	м2 подшивки	252,12	1089,00	92,22	274559	23251	–	189673	5
		НР - 72%; СП - 8%			996,78	48,10	251308	12127		37139	
78	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	277,27	455,36	16,61	126258	4605	–	89318	2
		НР - 72%; СП - 8%			438,75	8,66	121652	2401		17246	
79	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	37,1	2088,59	650,77	77487	24144	–	46947	1
		НР - 72%; СП - 8%			1437,82	319,72	53343	11862		9955	
80	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	45,3	40,79	–	1848	–	–	1330	
		НР - 72%; СП - 8%			40,79	–	1848	–		254	
81	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	42	206,64	1,98	8679	83	–	6220	
		НР - 72%; СП - 8%			204,66	1,03	8596	43		1192	
		на отм: -0,100; +3,000; +6,000 в осях 1-12/А-Г									
82	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разборка из гипсокартонных листов стен и перегородок.	м2 облицовки	352	102,79	6,44	36182	2267	–	25202	
		НР - 72%; СП - 8%			96,35	3,09	33915	1088		4911	
83	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	4830	104,55	0,25	504976	1208	–	363166	9
		НР - 72%; СП - 8%			104,30	0,13	503769	628		69451	
		Перепланировка горячего цеха кухонной зоны									
84	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	29,94	132,70	6,44	3973	193	–	2788	
		НР - 72%; СП - 8%			126,26	3,09	3780	93		541	
85	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	8	206,64	1,98	1653	16	–	1185	
		НР - 72%; СП - 8%			204,66	1,03	1637	8		227	
86	1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	22,3	24983,11	5166,46	557123	115212	–	357930	9
		НР - 72%; СП - 8%			19816,65	2475,96	441911	55214		73204	
87	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	46,98	879,98	60,45	41341	2840	–	28731	
		НР - 72%; СП - 8%			819,53	29,85	38502	1402		5606	
88	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	7,8	939,12	35,70	7325	278	–	5178	
		НР - 72%; СП - 8%			903,42	18,62	7047	145		1000	
89	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	2,5	2088,59	650,77	5221	1627	–	3164	
		НР - 72%; СП - 8%			1437,82	319,72	3595	799		671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
90	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Электросчетчики. Демонтаж**	шт.	1	334,30	1,74	334	2	–	240	
		НР - 72%; СП - 8%			332,56	0,91	333	1		46	
91	1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Разборка кладки стен облегченной конструкции из кирпича /демонтаж перегородок из теплоблока/**	м3	5,196	24983,11	5166,46	129812	26845	–	83399	
		НР - 72%; СП - 8%			19816,65	2475,96	102967	12865		17057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				30665866	1784038	20932498	7254589	40
							7949336	792597	–	3033636	
	Стоимость монтажных работ		тенге				308560				
	Материалы		тенге				14000				
	Всего заработная плата		тенге					36326			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				258200				
		Накладные расходы	тенге				26155				
		Сметная прибыль	тенге				26777				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				361492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					36326			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				30357306				
	Материалы		тенге				932387				
	Всего заработная плата		тенге					8705607			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8651450				
	Местные материалы		тенге				11076460				
		Накладные расходы	тенге				7228434				
		Сметная прибыль	тенге				3006859				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				40592599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					8705607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				40954091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					8741933			
		РАЗДЕЛ 5. Вывоз строительного мусора									
92	414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	412,8115661	891,00	–	367815	–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–		29425	
93	414-104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	412,8115661	611,00	–	252228	–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20178	
94	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2150,06024	46,00	–	98903	–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				718946	–	–	–	
							–	–	–	57515	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				718946				
	Транспортные расходы		тенге				718946				
		Сметная прибыль	тенге				57515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				776461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				776461				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				10968681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1981874			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					906685			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						28451672		
		- Перевозка грузов	тенге				718946				
		- Накладные расходы	тенге							9803285	
		- Сметная прибыль	тенге							4153957	
	ИТОГО по смете:					56 078 410					
	Оборудование:					-					
	СМР и материалы:					56 078 410					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		1 009 411	57 087 821					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		1 318 729	58 406 550					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		1 168 131	59 574 681					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					59 574 681					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		7 148 962						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						66 723 643				

Заказчик:

И.о. Генеральный директор (Председатель правления) АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Егизеков Б.Р.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Водопровод и канализация
по объекту: Клаб-хаус

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой В1										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	40		1638,29	16,55	65532	662	269	63313	
		НР - 98%; СП - 8%				1615,02	0,11	64601	4		10308	
2	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	30		143,00	–	4290	–	4290	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		343	
3	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	10		227,00	–	2270	–	2270	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		182	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40		100,01	1,35	4000	54	28	3840	
		НР - 98%; СП - 8%				97,95	–	3918	–		627	
5	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12		5192,00	–	62304	–	62304	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		4984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	242-202-0302 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	5465,00	–	10930	–	10930	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		874	
7	242-207-1601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	1806,00	–	3612	–	3612	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		289	
8	244-402-0101 РСНБ РК 2015	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	м	20	952,00	–	19040	–	19040	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**171978**	**716**	**102743**	**67153**	
							68519	**4**	**–**	**19130**	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**171978**				
	Материалы		тенге				**297**				
	Всего заработная плата		тенге					**68523**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**102446**				
		Накладные расходы	тенге				**67153**				
		Сметная прибыль	тенге				**19130**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**258261**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**68523**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**258261**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**68523**			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение (Т3.3, Т4.3) (ресторан)									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	м	35	1638,29	16,55	57340	579	235	55399	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	56526	4		9019	
10	241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	25	143,00	–	3575	–	3575	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
11	241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	10	227,00	–	2270	–	2270	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	35	100,01	1,35	3500	47	25	3360	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	3428	–		549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	5192,00	–	77880	–	77880	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6230	
14	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5465,00	–	10930	–	10930	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		874	
15	242-207-1601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1806,00	–	3612	–	3612	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		289	
16	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	952,00	–	19040	–	19040	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1523	
		Санитарно-технические приборы									
17	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3302,76	103,41	6606	207	377	6001	
		НР - 98%; СП - 8%			3010,80	50,78	6022	102		1008	
18	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	2	10803,00	–	21606	–	21606	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1728	
19	244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	2	1268,00	–	2536	–	2536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
20	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	7605,00	–	15210	–	15210	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1217	
21	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2049,40	256,78	2049	256	264	1621	
		НР - 98%; СП - 8%			1528,56	125,47	1529	125		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
22	244-103-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	28274,00	–	28274	–	28274	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				254428	1089	185834	66381	
							67505	231	–	25664	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				254428				
	Материалы		тенге				901				
	Всего заработная плата		тенге					67736			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				184933				
		Накладные расходы	тенге				66381				
		Сметная прибыль	тенге				25664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				346473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					67736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				346473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					67736			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация (К1.3)(ресторан)									
23	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	940,33	1,49	14105	22	32	13778	
		НР - 98%; СП - 8%			936,74	0,53	14051	8		2231	
24	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	15	270,00	–	4050	–	4050	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		324	
25	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	906,69	3,60	13600	54	72	13222	
		НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	13474	18		2146	
26	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	15	1094,00	–	16410	–	16410	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1313	
27	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11099,50	37,09	66597	222	59890	6439	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	14,20	6485	85		5843	
28	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12	14875,07	55,00	178501	660	163574	14228	
		НР - 98%; СП - 8%			1188,88	21,00	14267	252		15418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	241-216-0201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	5	45,00	–	225	–	225	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
30	241-216-0203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	145,00	–	290	–	290	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
31	241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /Прочистка/**	шт.	1	209,00	–	209	–	209	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
32	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /Прочистка/**	шт.	2	642,00	–	1284	–	1284	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
33	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3	537,00	–	1611	–	1611	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
34	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	3	22100,63	86,01	66302	258	62385	3710	
		НР - 98%; СП - 8%			1219,76	42,27	3659	127		5601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				363184	1216	310032	51377	
							51936	490	–	33166	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				363184				
	Материалы		тенге				285954				
	Всего заработная плата		тенге					52426			
	Стонмость материалов и конструкций		тенге				24079				
		Накладные расходы	тенге				51377				
		Сметная прибыль	тенге				33166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				447727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					52426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				447727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					52426			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация (К3)(ресторан)									
35	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	940,33	1,49	18807	30	42	18370	
		НР - 98%; СП - 8%			936,74	0,53	18735	11		2974	
36	241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	20	270,00	–	5400	–	5400	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокоплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24	906,69	3,60	21761	86	117	21155	
		НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	21558	29		3433	
38	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	24	1094,00	–	26256	–	26256	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2100	
39	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11099,50	37,09	66597	222	59890	6439	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	14,20	6485	85		5843	
40	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы изчугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	14875,07	55,00	148751	550	136312	11857	
		НР - 98%; СП - 8%			1188,88	21,00	11889	210		12849	
41	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	45,00	–	225	–	225	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
42	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	145,00	–	1450	–	1450	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
43	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /Прочистка/	шт.	2	209,00	–	418	–	418	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
44	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /Прочистка/	шт.	2	642,00	–	1284	–	1284	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
45	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	–	2685	–	2685	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
46	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	22100,63	86,01	22101	86	20795	1237	
		НР - 98%; СП - 8%			1219,76	42,27	1220	42		1867	
		Санитарно-технические приборы									
47	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	6	2787,13	77,64	16723	466	1805	14389	
		НР - 98%; СП - 8%			2408,64	38,42	14452	231		2489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
48	244-102-0602 РСНБ РК 2015	**Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм**	шт.	6	15633,00	–	93798	–	93798	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7504	
49	244-104-0602 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2**	шт.	6	1268,00	–	7608	–	7608	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		609	
50	244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	6	7605,00	–	45630	–	45630	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3650	
51	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	3302,76	103,41	6606	207	377	6001	
		НР - 98%; СП - 8%			3010,80	50,78	6022	102		1008	
52	244-101-0104 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	комплект	2	10803,00	–	21606	–	21606	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1728	
53	244-104-0602 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2**	шт.	2	1268,00	–	2536	–	2536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
54	244-104-0409 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	2	7605,00	–	15210	–	15210	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				525452	1647	443444	79448	
							80361	710	–	48391	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				525452				
	Материалы		тенге				219337				
	Всего заработная плата		тенге					81071			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				224106				
		Накладные расходы	тенге				79448				
		Сметная прибыль	тенге				48391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				653291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					81071			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				653291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					81071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				268321				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4668			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1435			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1042053		
		- Накладные расходы	тенге							264359	
		- Сметная прибыль	тенге							126351	
	ИТОГО по смете:					1 705 752					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					1 705 752					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		30 704	1 736 456					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		40 112	1 776 568					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		35 531	1 812 099					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					1 812 099					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		217 452						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2 029 551				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

И.с.

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Егизеков Б.Р.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Отопление и вентиляция
по объекту: Клаб-хаус

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция										
		ПВ1 (приточная часть) на отм.+0,050										
1	1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	5,35998		2404,36	60,13	12887	322	925	11538	
		НР - 98%; СП - 8%				2171,63	25,01	11640	134		1954	
2	246-101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 100 мм	м2	3,2028		992,00	–	3177	–	3177	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		254	
3	246-101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н тип ВАГГ диаметром 200 мм	м2	2,15718		1009,00	–	2177	–	2177	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		174	
4	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	6		1657,96	63,91	9948	383	168	9304	
		НР - 98%; СП - 8%				1566,16	16,21	9397	97		1540	
5	п.115 КП ТОО "Atmosfer Vent"	Решетка с дампером RAR100x100	шт	1		2111,61	–	2112	–	2112	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		169	
6	п.115 КП ТОО "Atmosfer Vent"	Решетка с дампером RAR150x150	шт	2		2111,61	–	4223	–	4223	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		338	
7	п.119 КП ТОО "Atmosfer Vent"	Решетка с дампером RAR200x150	шт	1		2850,89	–	2851	–	2851	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		228	
8	п.117 КП ТОО "Atmosfer Vent"	Решетка с дампером RAR200x200	шт	2		3475,00	–	6950	–	6950	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	27	25626,83	1650,02	691924	44551	59961	462591	1
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	587412	21261		92361	
10	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	1,2515	13096,00	–	16390	–	16390	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1311	
		П4									
11	1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	14,0358	2404,36	60,13	33747	844	2422	30215	
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	25,01	30481	351		5117	
12	246-101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 127 мм	м2	3,9878	1009,00	–	4024	–	4024	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
13	246-101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 160 мм	м2	10,048	1009,00	–	10138	–	10138	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		811	
14	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	12	1657,96	63,91	19896	767	335	18609	
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	18794	195		3080	
15	п.115 КП ТОО "Atmosfer Vent"	Решетка с дампером RAG150x150	шт	1	2111,61	–	2112	–	2112	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
16	п.119 КП ТОО "Atmosfer Vent"	Решетка с дампером RAG400x200	шт	4	2850,89	–	11404	–	11404	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		912	
17	п.123 КП ТОО "Atmosfer Vent"	Решетка с дампером RAG500x200	шт	1	4375,00	–	4375	–	4375	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		350	
18	п.125 КП ТОО "Atmosfer Vent"	Решетка с дампером RAG600x300	шт	6	6211,61	–	37270	–	37270	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2982	
19	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	1	2282,22	53,05	2282	53	502	1709	
		НР - 98%; СП - 8%			1727,17	16,21	1727	16		319	
20	246-302-1009 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная взрывозащищенная круглого сечения с ручным управлением диаметром 400 мм	шт.	1	26336,00	–	26336	–	26336	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2107	
21	1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм	шт	1	13618,44	450,94	13618	451	3070	10042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			10096,67	150,55	10097	151		1893	
22	1120-0401-0117 РСНБ РК 2015	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм	шт	2	13618,44	450,94	27237	902	6142	20085	
		НР - 98%; СП - 8%			10096,67	150,55	20193	301		3786	
23	246-306-0560 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости Е1 60 размерами 1200 мм х 550 мм	шт.	1	66249,00	–	66249	–	66249	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5300	
24	246-306-0561 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости Е1 60 размерами 1200 мм х 900 мм	шт.	1	91846,00	–	91846	–	91846	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7348	
25	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	47	6877,04	47,22	323221	2219	227551	92474	
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	19,38	93451	911		33256	
26	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	113,5	7482,47	47,22	849261	5359	648639	193514	
		НР - 98%; СП - 8%			1720,38	19,38	195263	2200		83422	
27	1120-0101-0618 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 900 до 1000 мм из коррозионностойкой стали толщиной 1 мм	м2	98	34902,67	38,82	3420462	3804	3302786	112856	
		НР - 98%; СП - 8%			1161,96	13,14	113872	1287		282665	
28	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	258,5	25626,83	1650,02	6624536	426530	574080	4428884	1
		НР - 76%; СП - 8%			21756,00	787,44	5623926	203553		884274	
29	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	12,925	13096,00	–	169266	–	169266	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13541	
30	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты	т	1,61	655,00	–	1055	–	1055	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
		Оборудование									
		Приточно-вытяжная установка ПВ1									
31	1120-2501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3-час	шт	1	114784,55	7977,09	114785	7977	12587	95052	
		НР - 98%; СП - 8%			94221,23	2770,11	94221	2770		16787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
32	1308-0301-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0.15 т	шт	1	5963,49	24,05	5963	24	1127	3465	
		НР - 72%; СП - 8%			4812,00	–	4812	–		754	
		Приточная установка П2									
33	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	69722,94	3511,40	69723	3512	5369	60649	
		НР - 98%; СП - 8%			60841,73	1044,58	60842	1045		10430	
34	1308-0301-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0.15 т	шт	1	5963,49	24,05	5963	24	1127	3465	
		НР - 72%; СП - 8%			4812,00	–	4812	–		754	
		Приточная установка П3									
35	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	69722,94	3511,40	69723	3512	5369	60649	
		НР - 98%; СП - 8%			60841,73	1044,58	60842	1045		10430	
36	1308-0301-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0.15 т	шт	1	5963,49	24,05	5963	24	1127	3465	
		НР - 72%; СП - 8%			4812,00	–	4812	–		754	
		Приточная установка П4									
37	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	69722,94	3511,40	69723	3512	5369	60649	
		НР - 98%; СП - 8%			60841,73	1044,58	60842	1045		10430	
38	1308-0301-0130 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0.15 т	шт	1	5963,49	24,05	5963	24	1127	3465	
		НР - 72%; СП - 8%			4812,00	–	4812	–		754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
39	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов осевых массой до 0,1 т	шт	2	21280,67	838,35	127684	5031	30147	92549	
		НР - 98%; СП - 8%			15417,61	321,93	92506	1932		17619	
40	246-402-0413 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 12,5А с электродвигателем 4АМ112МВ 8 (RS 60-35L3 с регулятором скорости 5 ступеней)	комплект	1	261060,00	–	261060	–	261060	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20885	
41	246-402-0413 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 12,5И1А с электродвигателем 2В1356 (KBR 355D2 IE2 с регулятором скорости 5 ступеней)	комплект		261060,00	–	261060	–	261060	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20885	
42	246-402-0407 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А с электродвигателем 4АМ100S4 (К 125XL с регулятором скорости 5 ступеней)	комплект		145024,00	–	145024	–	145024	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11602	
43	246-402-0407 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А с электродвигателем 4АМ100S4 (К 125XL с регулятором скорости 5 ступеней)	комплект	1	145024,00	–	145024	–	145024	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11602	
44	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины, масса до 0.15 т	шт	2	3085,07	21,53	18510	129	8757	6929	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	9624	–		2035	
45	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	2	12236,93	933,14	61185	4666	3638	53105	
		НР - 98%; СП - 8%			10576,13	261,72	52881	1309		9143	
46	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.15 т	шт	5	3085,07	21,53	15425	108	7297	5774	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	8020	–		1696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13873752	514728	6183745	5841037	2
							7175279	239603	–	1577183	
	Стоимость монтажных работ		тенге				57787				
	Материалы		тенге				20563				
	Всего заработная плата		тенге					36892			
		Накладные расходы	тенге				26563				
		Сметная прибыль	тенге				6747				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				91097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					36892			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7528452				
	Материалы		тенге				634041				
	Всего заработная плата		тенге					6436152			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				211992				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				4891475				
		Сметная прибыль	тенге				993594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13413521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					6436152			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6287513				
	Материалы		тенге				4255021				
	Всего заработная плата		тенге					941838			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1062131				
	Сдача и испытание		тенге				46208				
		Накладные расходы	тенге				922999				
		Сметная прибыль	тенге				576842				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				7787354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					941838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21291972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					7414882			
		РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение									
47	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	м	897,5	1642,47	16,55	1474117	14854	9783	1420588	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	1449480	99		231576	
48	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	м	69	1774,19	19,88	122419	1372	757	117897	
		НР - 98%; СП - 8%			1743,33	0,19	120290	13		19225	
49	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	м	6	1936,41	23,48	11618	141	64	11187	
		НР - 98%; СП - 8%			1902,21	0,30	11413	2		1824	
50	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	м	131	2146,81	27,78	281232	3639	2210	269933	
		НР - 98%; СП - 8%			2102,16	0,45	275383	59		44093	
51	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	м	83	2331,48	31,99	193513	2655	1834	185299	
		НР - 98%; СП - 8%			2277,40	0,68	189024	56		30305	
52	241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	897,5	143,00	–	128342	–	128342	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10267	
53	241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	69	227,00	–	15663	–	15663	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		СП - 8%			–	–	–	–		1253	
54	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6	379,00	–	2274	–	2274	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
55	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	131	640,00	–	83840	–	83840	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6707	
56	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	83	1041,00	–	86403	–	86403	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6912	
57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	1068,5	750,30	80,55	801696	86068	354005	306179	
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	361623	41244		88630	
58	234-305-0304 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	м	1000,7	395,00	–	395276	–	395276	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		31622	
59	234-305-0305 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	79,4	478,00	–	37953	–	37953	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3036	
60	234-305-0306 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	м	10,1	568,00	–	5737	–	5737	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		459	
61	234-305-0307 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	м	94,1	646,00	–	60789	–	60789	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4863	
62	234-305-0311 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм	м	79,3	898,00	–	71211	–	71211	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5697	
63	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	17	99,72	1,35	1695	23	7	1632	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	1665	–		266	
64	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	19,1	750,30	80,55	14331	1538	6329	5473	
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	6464	737		1584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
65	234-305-0314 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 76 мм, толщина изоляции 13 мм	м	35,2	1120,00	–	39424	–	39424	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3154	
66	234-305-0315 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 89 мм, толщина изоляции 13 мм	м	9,9	1349,00	–	13355	–	13355	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1068	
67	234-304-2702 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	39	3302,00	–	128778	–	128778	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10302	
68	1312-1302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	9673,97	1159,82	19348	2320	1588	10012	
		НР - 61%; СП - 8%			7720,00	486,38	15440	973		2349	
69	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12296,00	–	24592	–	24592	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1967	
70	1312-1302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	12466,78	1581,32	24934	3162	3244	12105	
		НР - 61%; СП - 8%			9264,00	658,12	18528	1316		2963	
71	242-209-2802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	35075,00	–	70150	–	70150	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5612	
72	1312-1302-0106 РСНБ РК 2015	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	16855,96	4248,58	33712	8497	511	17224	
		НР - 61%; СП - 8%			12352,00	1765,88	24704	3532		4075	
73	242-209-2705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	346735,00	–	693470	–	693470	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		55478	
		Фанкойлы									
74	1120-2701-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж фанкойлов теплохолодопроизводительностью до 10 кВт	1фанкойл	19	24054,40	38,62	457034	734	2113	445104	
		НР - 98%; СП - 8%			23904,59	–	454187	–		72171	
75	Прайс-лист ТОО"SAMP Kazakhstan"	Пульт настенный RBC-AMS41E	компл	19	79777,91	–	1515780	–		–	
					–	–	–	–	1515780	–	
		Обвязка фанкойлов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
76	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапана для выпуска воздуха	1шт	47	2465,54	103,97	115880	4887	12885	96857	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	98108	726		17019	
77	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	47	3259,00	–	153173	–	153173	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12254	
78	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	41	2465,54	103,97	101087	4263	11241	84492	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	85583	633		14846	
79	242-303-1102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	41	16163,00	–	662683	–	662683	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		53015	
80	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка клапанов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	
81	242-303-1105 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	31297,00	–	31297	–	31297	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2504	
82	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж гибких подводок	м	24	796,68	–	19120	–	9528	9400	
		НР - 98%; СП - 8%			399,68	–	9592	–		2282	
		Теплоснабжение приточно-вытяжных установок									
83	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	90	5377,23	77,27	483951	6954	374293	103118	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,15	27,99	102704	2519		46966	
84	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32,824	309,05	1,21	10144	39	5117	4006	
		НР - 80%; СП - 8%			151,96	0,59	4988	19		1132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
85	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22	537,00	–	11814	–	11814	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		945	
86	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1	4784,31	354,42	4784	355	400	3149	
		НР - 75%; СП - 8%			4029,00	169,84	4029	170		635	
87	242-310-0706 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	457558,00	–	457558	–	457558	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		36605	
88	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1701,00	–	3402	–	3402	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		272	
89	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	1	2579,09	450,47	2579	450	40	2179	
		НР - 98%; СП - 8%			2089,46	134,27	2089	134		381	
90	242-404-0508 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss	шт.	1	56330,00	–	56330	–	56330	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4506	
91	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2486,00	–	4972	–	4972	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		398	
92	1312-1302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	12466,78	1581,32	37400	4744	4864	18157	
		НР - 61%; СП - 8%			9264,00	658,12	27792	1974		4445	
93	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	14281,00	–	42843	–	42843	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3427	
94	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
95	242-206-1607 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	44716,00	–	44716	–	44716	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3577	
96	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка клапанов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	
97	242-302-0606 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	92551,00	–	92551	–	92551	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7404	
98	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	24134,76	482,62	24135	482	3970	19448	
		НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	19683	161		3487	
99	511-403-0118 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения TOP-S 50/10 I-PN6/10 (Q=11,1 м3/ч, H=7,1 м)	шт.	1	214266,00	–	214266	–		–	
					–	–	–	–	214266	–	
100	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	1	3085,07	21,53	3085	22	1459	1155	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	1604	–		339	
		Холодоснабжение фанкойлов									
101	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	52,5	1642,47	16,55	86230	869	572	83098	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	84789	6		13546	
102	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	347	1774,19	19,88	615644	6898	3810	592901	
		НР - 98%; СП - 8%			1743,33	0,19	604936	66		96684	
103	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	88	2146,81	27,78	188919	2445	1484	181329	
		НР - 98%; СП - 8%			2102,16	0,45	184990	40		29620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
104	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	50	2331,48	31,99	116574	1600	1104	111626	
		НР - 98%; СП - 8%			2277,40	0,68	113870	34		18256	
105	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	52,5	143,00	–	7508	–	7508	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		601	
106	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	347	227,00	–	78769	–	78769	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6302	
107	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	88	640,00	–	56320	–	56320	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4506	
108	241-205-1106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	1041,00	–	52050	–	52050	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4164	
109	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	442	750,30	80,55	331633	35603	146440	126655	
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	149590	17061		36663	
110	234-305-0304 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	м	80,7	395,00	–	31876	–	31876	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2550	
111	234-305-0305 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	385,2	478,00	–	184126	–	184126	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14730	
112	234-305-0307 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	м	56,8	646,00	–	36693	–	36693	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2935	
113	234-305-0311 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм	м	39	898,00	–	35022	–	35022	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2802	
114	234-304-2702 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	178,05	3302,00	–	587921	–	587921	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		47034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
115	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	10	6626,96	103,69	66270	1037	49415	15846	
		НР - 98%; СП - 8%			1581,84	35,12	15818	351		6569	
116	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	45	99,72	1,35	4487	61	18	4320	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	4408	–		705	
117	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	10	99,72	1,35	997	14	3	960	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	980	–		157	
118	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,0541	1024,86	1,21	8254	10	1121	5702	
		НР - 80%; СП - 8%			884,37	0,59	7123	5		1117	
119	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	128,37262	309,05	1,21	39674	156	20010	15667	
		НР - 80%; СП - 8%			151,96	0,59	19508	76		4427	
120	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	139,5	750,30	80,55	104667	11237	46218	39974	
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	47212	5385		11571	
121	234-305-0314 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 76 мм, толщина изоляции 13 мм	м	84,7	1120,00	–	94864	–	94864	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7589	
122	234-305-0315 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 89 мм, толщина изоляции 13 мм	м	38,5	1349,00	–	51936	–	51936	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4155	
123	234-305-0318 РСНБ РК 2015	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	16,5	1861,00	–	30706	–	30706	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2457	
124	234-305-0318 РСНБ РК 2015 прим	Трубы теплоизоляционные K-Flex, тип ST, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм (Д-133х13)	м	18,7	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
125	234-304-2702 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	28,35	3302,00	–	93612	–	93612	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7489	
		Обвязка фанкойлов									
126	1312-1302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	6866,55	450,04	41199	2700	1443	23292	
		НР - 61%; СП - 8%			6176,00	187,88	37056	1127		5159	
127	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6707,00	–	40242	–	40242	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3219	
128	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	7757,00	–	38785	–	38785	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3103	
129	1312-1302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	9673,97	1159,82	19348	2320	1588	10012	
		НР - 61%; СП - 8%			7720,00	486,38	15440	973		2349	
130	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10748,00	–	21496	–	21496	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1720	
131	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапана выпуска воздуха	1шт	31	2465,54	103,97	76432	3223	8500	63884	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	64709	479		11225	
132	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	31	3259,00	–	101029	–	101029	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8082	
133	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	29	2465,54	103,97	71501	3015	7951	59763	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	60535	448		10501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
134	242-303-1101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	13	14165,00	–	184145	–	184145	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14732	
135	242-303-1102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	16	16163,00	–	258608	–	258608	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20689	
136	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж гибких подводок	м	9	796,68	–	7170	–	3573	3525	
		НР - 98%; СП - 8%			399,68	–	3597	–		856	
137	1116-0601-0401 РСНБ РК 2015 прим	Установка клапанов 3хход. диам.до 50 мм	1шт	30	3343,69	67,07	100311	2012	46702	51019	
		НР - 98%; СП - 8%			1719,90	15,44	51597	463		12106	
		Трубы для дренажа									
		Чиллер									
138	1120-2701-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж чиллеров производительностью до 5300 кВт	1чиллер	1	422058,11	26021,06	422058	26021	1388	394705	
		НР - 98%; СП - 8%			394648,72	8111,97	394649	8112		65341	
139	п.145 КП ТОО "Эрна Строй KZ"	Чиллер DencoHappel GLAC1301BA2, 266 kw с воздушным охлаждением конденсатора на базе спиральных компрессоров, В комплекте: встроенный контроллер, гидравлический модуль (аккумулирующая емкость на 700 литров, расширительный бак, насосная группа), антивибрационные опоры	к-т	1	31360290,12	–	31360290	–		–	3
					–	–	–	–	31360290	–	
140	1308-0301-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	шт	1	7707,73	111,10	7708	112	2784	3492	
		НР - 72%; СП - 8%			4812,00	37,50	4812	38		896	
		Холодоснабжение приточно-вытяжных установок									
141	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	25	3573,50	53,26	89338	1331	62193	25779	
		НР - 98%; СП - 8%			1032,54	19,68	25814	492		9209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
142	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	30	4390,73	77,27	131722	2318	95170	34373	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,15	27,99	34234	840		13288	
143	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	55	99,72	1,35	5485	74	24	5280	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	5387	–		861	
144	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	–	8055	–	8055	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
145	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	89,804	309,05	1,21	27754	109	13998	10960	
		НР - 80%; СП - 8%			151,96	0,59	13647	53		3097	
146	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4	2465,54	103,97	9862	416	1096	8243	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	8350	62		1448	
147	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5023,00	–	20092	–	20092	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1607	
148	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	3	29252,79	1245,78	87758	3737	10835	56959	
		НР - 76%; СП - 8%			24395,20	586,72	73186	1760		11577	
149	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	4	29252,79	1245,78	117011	4983	14447	75945	
		НР - 76%; СП - 8%			24395,20	586,72	97581	2347		15436	
150	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	7	13096,00	–	91672	–	91672	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7334	
		А5									
151	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	шт	1	12236,93	933,14	12237	933	728	10621	
		НР - 98%; СП - 8%			10576,13	261,72	10576	262		1829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	514-101-0529 РСНБ РК 2015	Тепловентилятор SAV-2-G с эл.дв. N=0,15 кВт	шт.	1	170169,00	–	170169	–		–
					–	–	–	–	170169	–
		Обвязка тепловентиляторов (6 к-тов)								
153	1312-1302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6866,55	450,04	6867	450	241	3882
		НР - 61%; СП - 8%			6176,00	187,88	6176	188		860
154	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6707,00	–	6707	–	6707	–
		СП - 8%			–	–	–	–		537
155	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1	1350,41	180,32	1350	180	14	1189
		НР - 98%; СП - 8%			1155,66	57,94	1156	58		203
156	242-404-0502 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	1	22123,00	–	22123	–	22123	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1770
157	241-116-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	645,00	–	1290	–	1290	–
		СП - 8%			–	–	–	–		103
158	1116-0601-0401 РСНБ РК 2015 прим	Установка клапанов 3хход. диам.до 50 мм	1шт	1	3343,69	67,07	3344	67	1557	1701
		НР - 98%; СП - 8%			1719,90	15,44	1720	15		404
159	242-310-0701 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	248057,00	–	248057	–	248057	–
		СП - 8%			–	–	–	–		19845
160	241-116-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2	455,00	–	910	–	910	–
		СП - 8%			–	–	–	–		73
161	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка клананов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362
162	242-303-1101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	14165,00	–	14165	–	14165	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6	2465,54	103,97	14793	624	1645	12365
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	12524	93		2173
164	242-207-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15	шт.	6	2249,00	–	13494	–	13494	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1080
		Ввод теплосети (ОВ-22и)								
165	1312-1302-0106 РСНБ РК 2015	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	16855,96	4248,58	33712	8497	511	17224
		НР - 61%; СП - 8%			12352,00	1765,88	24704	3532		4075
166	242-202-0310 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм	шт	2	35352,00	–	70704	–	70704	–
		СП - 8%			–	–	–	–		5656
167	1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	1фильтр	2	6878,11	872,76	13756	1745	140	12155
		НР - 98%; СП - 8%			5935,27	266,51	11871	533		2073
168	242-404-0410 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss	шт.	2	97638,00	–	195276	–	195276	–
		СП - 8%			–	–	–	–		15622
169	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4102,00	–	16408	–	16408	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1313
170	1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	1шт	1	90232,63	689,79	90233	690	77960	11487
		НР - 98%; СП - 8%			11582,87	138,60	11583	139		8138
171	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4102,00	–	16408	–	16408	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1313
172	1311-0203-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - термопреобразователь сопротивления	шт	2	12290,02	1780,20	24580	3560	2918	14702
		НР - 75%; СП - 8%			9051,00	750,00	18102	1500		3143
173	1311-0203-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной	шт	2	12290,02	1780,20	24580	3560	2918	14702
		НР - 75%; СП - 8%			9051,00	750,00	18102	1500		3143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
174	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотиомеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1	7331,89	515,52	7332	515	1445	4214	
		НР - 75%; СП - 8%			5372,00	247,04	5372	247		924	
175	242-401-2705 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	1	764743,00	–	764743	–	764743	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		61179	
176	242-401-2403 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	26579,00	–	53158	–	53158	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4253	
177	244-302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	1	2330,00	–	2330	–	2330	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
178	244-302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40	шт.	1	10884,00	–	10884	–	10884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		871	
179	1312-1302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	17902,72	2651,32	17903	2652	2899	8210	
		НР - 61%; СП - 8%			12352,00	1107,75	12352	1108		2089	
180	242-202-0309 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	17483,00	–	17483	–	17483	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1399	
181	1312-1302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	9673,97	1159,82	135436	16237	11119	70082	
		НР - 61%; СП - 8%			7720,00	486,38	108080	6809		16441	
182	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	14	10748,00	–	150472	–	150472	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12038	
183	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	2497,76	136,19	4996	273	548	4152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	4175	62		732
184	242-303-1104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	23933,00	–	23933	–	23933	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1915
185	242-303-1105 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	31297,00	–	31297	–	31297	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2504
186	1312-1302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	12466,78	1581,32	24934	3162	3244	12105
		НР - 61%; СП - 8%			9264,00	658,12	18528	1316		2963
187	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2	14281,00	–	28562	–	28562	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2285
188	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1	7331,89	515,52	7332	515	1445	4214
		НР - 75%; СП - 8%			5372,00	247,04	5372	247		924
189	242-401-2706 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	801460,00	–	801460	–	801460	–
		СП - 8%			–	–	–	–		64117
190	242-401-2404 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	26579,00	–	53158	–	53158	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4253
191	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1701,00	–	3402	–	3402	–
		СП - 8%			–	–	–	–		272
192	1312-1201-1102 РСНБ РК 2015	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	шт	1	42478,13	3847,64	42478	3848	6444	19999
		НР - 61%; СП - 8%			32186,00	600,00	32186	600		4998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой (седельный) VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	236310,00	–	236310	–	236310	–
		СП - 8%			–	–	–	–		18905
194	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200378,00	–	200378	–	200378	–
		СП - 8%			–	–	–	–		16030
195	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1422,00	–	2844	–	2844	–
		СП - 8%			–	–	–	–		228
196	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1	7331,89	515,52	7332	515	1445	4214
		НР - 75%; СП - 8%			5372,00	247,04	5372	247		924
197	245-601-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss (возвращаемая вода)	шт.	1	28835,00	–	28835	–	28835	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2307
198	245-601-0801 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	27043,00	–	27043	–	27043	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2163
199	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1	4784,31	354,42	4784	355	400	3149
		НР - 75%; СП - 8%			4029,00	169,84	4029	170		635
200	245-601-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss (подающая вода)	шт.	1	28835,00	–	28835	–	28835	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2307
201	245-601-0801 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	27043,00	–	27043	–	27043	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	1118-0201-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 6 м3	шт	1	65994,47	7734,97	65994	7735	4660	55760
		НР - 98%; СП - 8%			53599,14	3298,99	53599	3299		9740
203	1312-1302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	9	9673,97	1159,82	87066	10438	7148	45053
		НР - 61%; СП - 8%			7720,00	486,38	69480	4377		10570
204	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12296,00	–	36888	–	36888	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2951
205	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8514,00	–	51084	–	51084	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4087
206	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1	1346,78	174,63	1347	175	16	1181
		НР - 98%; СП - 8%			1155,66	49,76	1156	50		202
207	242-404-0404 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss	шт.	1	20370,00	–	20370	–	20370	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1630
208	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1168,00	–	2336	–	2336	–
		СП - 8%			–	–	–	–		187
209	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1	1658,30	259,86	1658	260	20	1432
		НР - 98%; СП - 8%			1377,83	82,93	1378	83		247
210	242-404-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	26420,00	–	26420	–	26420	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2114
211	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1701,00	–	3402	–	3402	–
		СП - 8%			–	–	–	–		272
212	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3	2497,76	136,19	7493	409	822	6228
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	6262	93		1098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	242-306-0306 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	53393,00	–	160179	–	160179	–
		СП - 8%			–	–	–	–		12814
214	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1701,00	–	10206	–	10206	–
		СП - 8%			–	–	–	–		816
215	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	24134,76	482,62	24135	482	3970	19448
		НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	19683	161		3487
216	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем горячего водоснабжения, модель TOP-S30/7 (Q= 2,0 м3/ч, H=5 м), Wilo	шт.	1	77728,00	–	77728	–		–
					–	–	–	–	77728	–
217	244-302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	2	2330,00	–	4660	–	4660	–
		СП - 8%			–	–	–	–		373
218	244-302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32	шт.	2	7103,00	–	14206	–	14206	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1136
219	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	2	3085,07	21,53	6170	43	2919	2310
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	3208	–		678
220	1312-1302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	12466,78	1581,32	74801	9488	9729	36315
		НР - 61%; СП - 8%			9264,00	658,12	55584	3949		8889
221	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	6	14281,00	–	85686	–	85686	–
		СП - 8%			–	–	–	–		6855
222	1312-1302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	17902,72	2651,32	179027	26514	28993	82104
		НР - 61%; СП - 8%			12352,00	1107,75	123520	11078		20891
223	242-202-0310 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	35352,00	–	353520	–	353520	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			–	–	–	–		28282
224	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	1шт	2	10231,42	570,06	20463	1140	2141	17137
		НР - 98%; СП - 8%			8591,00	152,20	17182	304		3008
225	242-306-0310 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°С, PN 40, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	400416,00	–	800832	–	800832	–
		СП - 8%			–	–	–	–		64067
226	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	4102,00	–	16408	–	16408	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1313
227	1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	1фильтр	1	6878,11	872,76	6878	873	70	6078
		НР - 98%; СП - 8%			5935,27	266,51	5935	267		1036
228	242-404-0410 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss	шт.	1	97638,00	–	97638	–	97638	–
		СП - 8%			–	–	–	–		7811
229	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4102,00	–	8204	–	8204	–
		СП - 8%			–	–	–	–		656
230	1118-0201-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 6 м3	шт	2	65994,47	7734,97	131989	15470	9321	111520
		НР - 98%; СП - 8%			53599,14	3298,99	107198	6598		19481
231	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	2	7331,89	515,52	14664	1031	2889	8429
		НР - 75%; СП - 8%			5372,00	247,04	10744	494		1847
232	245-601-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss (возвращаемая вода)	шт.	2	28835,00	–	57670	–	57670	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4614
233	245-601-0801 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	27043,00	–	54086	–	54086	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	2	4784,31	354,42	9569	709	802	6298
		НР - 75%; СП - 8%			4029,00	169,84	8058	340		1269
235	245-601-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss (подающая вода)	шт.	2	28835,00	–	57670	–	57670	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4614
236	245-601-0801 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	27043,00	–	54086	–	54086	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4327
237	1312-1201-1102 РСНБ РК 2015	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	шт	1	42478,13	3847,64	42478	3848	6444	19999
		НР - 61%; СП - 8%			32186,00	600,00	32186	600		4998
238	242-310-0105 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой (седельный) VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	193285,00	–	193285	–	193285	–
		СП - 8%			–	–	–	–		15463
239	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200378,00	–	200378	–	200378	–
		СП - 8%			–	–	–	–		16030
240	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1422,00	–	2844	–	2844	–
		СП - 8%			–	–	–	–		228
241	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	1	7331,89	515,52	7332	515	1445	4214
		НР - 75%; СП - 8%			5372,00	247,04	5372	247		924
242	242-401-2706 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	801460,00	–	801460	–	801460	–
		СП - 8%			–	–	–	–		64117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	242-401-2404 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	2	26579,00	–	53158	–	53158	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4253
244	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1701,00	–	3402	–	3402	–
		СП - 8%			–	–	–	–		272
245	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	24134,76	482,62	48270	966	7937	38895
		НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	39367	323		6973
246	511-501-0125 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный для систем отопления, марка IPL 65/115-1,5/2 (подача 19,75 м3/ч, напор 11 м),WILO	шт.	2	354613,00	–	709226	–		–
					–	–	–	–	709226	–
247	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	2	3085,07	21,53	6170	43	2919	2310
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	3208	–		678
248	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Установка клапанов предохранительных однорычажных днам. 40 мм	1шт	1	3088,80	99,29	3089	99	256	2710
		НР - 98%; СП - 8%			2734,20	30,88	2734	31		464
249	242-309-0505 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 40	шт.	1	23286,00	–	23286	–	23286	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1863
250	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1422,00	–	2844	–	2844	–
		СП - 8%			–	–	–	–		228
251	1118-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1бак	1	5919,16	717,46	5919	717	83	5272
		НР - 98%; СП - 8%			5118,55	261,27	5119	261		895
252	261-302-0230 РСНБ РК 2015	Баки расширительные унифицированные (мембранные), емкостью до 1 м3	шт	1	102585,00	–	102585	–	102585	–
		СП - 8%			–	–	–	–		8207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1	4784,31	354,42	4784	355	400	3149
		НР - 75%; СП - 8%			4029,00	169,84	4029	170		635
254	242-401-2201 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 25, DN от 32 до 50 ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки от -10°С до +40°С	шт.	1	146063,00	–	146063	–	146063	–
		СП - 8%			–	–	–	–		11685
255	1312-1302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	12466,78	1581,32	24934	3162	3244	12105
		НР - 61%; СП - 8%			9264,00	658,12	18528	1316		2963
256	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	шт	2	14281,00	–	28562	–	28562	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2285
257	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	18	2561,01	–	46098	–	39556	6412
		НР - 98%; СП - 8%			363,47	–	6542	–		4201
258	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	15	548,42	–	8226	–	1061	7022
		НР - 98%; СП - 8%			477,67	–	7165	–		1220
259	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	15	2532,00	–	37980	–	37980	–
		СП - 8%			–	–	–	–		3038
260	1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	м	16	4535,84	74,05	72573	1185	53104	18427
		НР - 98%; СП - 8%			1142,72	32,47	18284	520		7280
261	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	м	12	5375,93	94,11	64511	1129	49254	14306
		НР - 98%; СП - 8%			1177,35	39,11	14128	469		6305
262	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	16	6626,96	103,69	106031	1659	79063	25354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 98%; СП - 8%			1581,84	35,12	25309	562		10511
263	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,6	537,00	–	20728	–	20728	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1658
264	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	28	99,72	1,35	2792	38	11	2688
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	2743	–		438
265	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	16	99,72	1,35	1596	22	7	1536
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	1567	–		251
266	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,22272	309,05	1,21	4705	18	2374	1858
		НР - 80%; СП - 8%			151,96	0,59	2313	9		525
267	1311-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 25 кг	шт	1	15590,95	1193,41	15591	1193	11190	2916
		НР - 75%; СП - 8%			3208,00	679,36	3208	679		1481
268	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппаратура настенная до 0,2 т	шт	1	17885,22	3970,52	17885	3970	685	11178
		НР - 75%; СП - 8%			13230,00	1674,26	13230	1674		2325
269	242-401-0203 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч	шт.	1	218598,00	–	218598	–	218598	–
		СП - 8%			–	–	–	–		17488
270	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	шт	5	7331,89	515,52	36659	2577	7222	21071
		НР - 75%; СП - 8%			5372,00	247,04	26860	1235		4618
271	245-601-0105 РСНБ РК 2015 прим	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель 5267, типа Samson	шт.	5	11380,00	–	56900	–	56900	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	1311-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 25 кг	шт	1	15590,95	1193,41	15591	1193	11190	2916
		НР - 75%; СП - 8%			3208,00	679,36	3208	679		1481
273	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы (датчик температуры наружного воздуха), устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 10 кг	шт	1	1681,82	–	1682	–	78	1203
		НР - 75%; СП - 8%			1604,00	–	1604	–		231
274	245-601-0103 РСНБ РК 2015 прим	Датчик температуры наружного воздуха, модель 5267, типа Samson	шт.	1	10077,00	–	10077	–	10077	–
		СП - 8%			–	–	–	–		806
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1, П2, П3, П4								
275	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	118	5377,23	77,27	634513	9118	490739	135199
		НР - 98%; СП - 8%			1141,15	27,99	134656	3303		61577
276	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	38	3573,50	53,26	135793	2024	94532	39185
		НР - 98%; СП - 8%			1032,54	19,68	39237	748		13998
277	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	36	2991,38	44,50	107690	1602	74753	31302
		НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	31335	606		11119
278	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	76,8	537,00	–	41242	–	41242	–
		СП - 8%			–	–	–	–		3299
279	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	36	99,72	1,35	3590	49	15	3456
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	3526	–		564
280	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	156	99,72	1,35	15556	211	65	14975
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	15280	–		2442
281	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,44328	1024,86	1,21	6603	8	897	4562
		НР - 80%; СП - 8%			884,37	0,59	5698	4		893
282	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрясок 2	м2 окрашиваемой поверхности	49,08448	309,05	1,21	15170	59	7652	5990
		НР - 80%; СП - 8%			151,96	0,59	7459	29		1693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	1312-1201-1102 РСНБ РК 2015	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм	шт	4	42478,13	3847,64	169913	15391	25778	79998
		НР - 61%; СП - 8%			32186,00	600,00	128744	2400		19993
284	242-311-0904 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	188877,00	–	377754	–	377754	–
		СП - 8%			–	–	–	–		30220
285	242-310-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	157119,00	–	157119	–	157119	–
		СП - 8%			–	–	–	–		12570
286	242-310-0106 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	236310,00	–	236310	–	236310	–
		СП - 8%			–	–	–	–		18905
287	245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	4	200378,00	–	801512	–	801512	–
		СП - 8%			–	–	–	–		64121
288	241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1168,00	–	2336	–	2336	–
		СП - 8%			–	–	–	–		187
289	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1701,00	–	3402	–	3402	–
		СП - 8%			–	–	–	–		272
290	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппаратура настенная, массой до 0,2 т	шт	4	17885,22	3970,52	71541	15882	2739	44713
		НР - 75%; СП - 8%			13230,00	1674,26	52920	6697		9300
291	245-601-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	4	227653,00	–	910612	–	910612	–
		СП - 8%			–	–	–	–		72849
292	245-601-0301 РСНБ РК 2015	Комплект для монтажа в вырезе шкафа, типа Danfoss	шт.	4	7809,00	–	31236	–	31236	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2499
293	245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	4	80598,00	–	322392	–	322392	–
		СП - 8%			–	–	–	–		25791
294	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	4	22059,00	–	88236	–	88236	–
		СП - 8%			–	–	–	–		7059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	8	836,48	–	6692	–	276	4812
		НР - 75%; СП - 8%			802,00	–	6416	–		920
296	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	4	19618,00	–	78472	–	78472	–
		СП - 8%			–	–	–	–		6278
297	245-601-0702 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss	шт.	4	19618,00	–	78472	–	78472	–
		СП - 8%			–	–	–	–		6278
298	1311-0203-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 300 мм	шт	8	25987,52	3293,37	207900	26347	36737	116937
		НР - 75%; СП - 8%			18102,00	1387,50	144816	11100		25987
299	245-601-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	4	28835,00	–	115340	–	115340	–
		СП - 8%			–	–	–	–		9227
300	245-601-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	4	19618,00	–	78472	–	78472	–
		СП - 8%			–	–	–	–		6278
301	245-601-0801 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	4	27043,00	–	108172	–	108172	–
		СП - 8%			–	–	–	–		8654
302	1312-1302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	6866,55	450,04	54932	3600	1924	31056
		НР - 61%; СП - 8%			6176,00	187,88	49408	1503		6879
303	1312-1302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	9673,97	1159,82	38696	4640	3176	20024
		НР - 61%; СП - 8%			7720,00	486,38	30880	1946		4698
304	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	6707,00	–	53656	–	53656	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4292
305	242-202-0705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10748,00	–	42992	–	42992	–
		СП - 8%			–	–	–	–		3439
306	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	3	1658,30	259,86	4975	780	62	4295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 98%; СП - 8%			1377,83	82,93	4133	249		742
307	242-404-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт.	3	26420,00	–	79260	–	79260	–
		СП - 8%			–	–	–	–		6341
308	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1701,00	–	10206	–	10206	–
		СП - 8%			–	–	–	–		816
309	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	1	3083,21	557,52	3083	558	57	2562
		НР - 98%; СП - 8%			2467,98	146,55	2468	147		452
310	242-404-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	61662,00	–	61662	–	61662	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4933
311	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3071,00	–	6142	–	6142	–
		СП - 8%			–	–	–	–		491
312	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4	4475,66	309,92	17903	1240	1895	14741
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	14768	274		2611
313	242-202-0309 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17483,00	–	69932	–	69932	–
		СП - 8%			–	–	–	–		5595
314	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3071,00	–	24568	–	24568	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1965
315	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12	2497,76	136,19	29973	1635	3289	24911
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	25049	371		4391
316	242-203-1106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	12	10358,00	–	124296	–	124296	–
		СП - 8%			–	–	–	–		9944
317	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	24	1701,00	–	40824	–	40824	–
		СП - 8%			–	–	–	–		3266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1	4475,66	309,92	4476	310	474	3685
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	3692	68		653
319	242-304-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	80282,00	–	80282	–	80282	–
		СП - 8%			–	–	–	–		6423
320	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2486,00	–	4972	–	4972	–
		СП - 8%			–	–	–	–		398
321	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3	2497,76	136,19	7493	409	822	6228
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	6262	93		1098
322	242-304-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	49169,00	–	147507	–	147507	–
		СП - 8%			–	–	–	–		11801
323	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1701,00	–	10206	–	10206	–
		СП - 8%			–	–	–	–		816
324	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	24134,76	482,62	48270	966	7937	38895
		НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	39367	323		6973
325	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1701,00	–	6804	–	6804	–
		СП - 8%			–	–	–	–		544
326	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	2	3085,07	21,53	6170	43	2919	2310
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	3208	–		678
327	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	6	24134,76	482,62	144809	2896	23813	116686
		НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	118100	968		20920
328	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем горячего водоснабжения, модель TOP-S40/4 (Q= 2,2 м3/ч, H=2,5 м), Wilo	шт.	2	77728,00	–	155456	–		–
					–	–	–	–	155456	–
329	244-302-0602 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20	шт.	6	2330,00	–	13980	–	13980	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП - 8%			–	–	–	–		1118
330	244-302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40	шт.	6	10884,00	–	65304	–	65304	–
		СП - 8%			–	–	–	–		5224
331	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрическихсо щитовыми подшипниками, поступающих в собранномвиде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменноготока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт	6	3085,07	21,53	18510	129	8757	6929
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	9624	–		2035
332	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	10	2561,01	–	25610	–	21975	3562
		НР - 98%; СП - 8%			363,47	–	3635	–		2334
333	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров вправе прямых или угловых	комплект	16	548,42	–	8775	–	1132	7490
		НР - 98%; СП - 8%			477,67	–	7643	–		1301
334	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт	16	2532,00	–	40512	–	40512	–
		СП - 8%			–	–	–	–		3241
335	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,828	74828,84	2223,18	61958	1841	13710	35940
		НР - 76%; СП - 8%			56047,20	1065,36	46407	882		7832
336	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,988	74828,84	2223,18	73931	2197	16359	42885
		НР - 76%; СП - 8%			56047,20	1065,36	55375	1053		9345
337	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,894	74828,84	2223,18	291384	8658	64478	169021
		НР - 76%; СП - 8%			56047,20	1065,36	218248	4149		36832
338	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м3	5,71	13096,00	–	74778	–	74778	–
		СП - 8%			–	–	–	–		5982
339	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	поверхности покрытия изоляции	74	494,37	15,94	36583	1179	6144	22611
		НР - 76%; СП - 8%			395,40	6,64	29260	491		4736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
340	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**поверхности покрытия изоляции**	**118**	**494,37**	**15,94**	**58336**	**1881**	**9798**	**36055**	
		НР - 76%; СП - 8%			**395,40**	**6,64**	**46657**	**784**		**7551**	
341	234-203-0104 РСНБ РК 2015 прим	**Стеклопластик РСТ**	**м2**	**127,397336**	**848,00**	**–**	**108033**	**–**	**108033**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8643**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**62122203**	**509499**	**19677308**	**7064408**	7
							7732481	**191375**	**34202915**	**2798703**	
	Стоимость оборудования		тенге				**34202915**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**34202915**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**1647545**				
	Материалы		тенге				**232511**				
	Всего заработная плата		тенге					**1293874**			
		Накладные расходы	тенге				**843644**				
		Сметная прибыль	тенге				**199297**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**2690486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**1293874**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**4343846**				
	Материалы		тенге				**739933**				
	Всего заработная плата		тенге					**1268427**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2252254**				
		Накладные расходы	тенге				**966442**				
		Сметная прибыль	тенге				**424821**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**5735109**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**1268427**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**21927897**				
	Материалы		тенге				**1768336**				
	Всего заработная плата		тенге					**5361555**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**14684277**				
	Сдача и испытание		тенге				**56932**				
		Накладные расходы	тенге				**5254322**				
		Сметная прибыль	тенге				**2174585**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**29356804**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**5361555**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**71985314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**7923856**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**14907760**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1024227**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**430978**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**25861059**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**34202915**		
		- Накладные расходы	тенге							**12905445**	
		- Сметная прибыль	тенге							**4375886**	
	ИТОГО по смете:					**93 277 286**					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
	Оборудование:						34 202 915					
	СМР и материалы:						59 074 371					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%			1 063 339	60 137 710					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%			1 389 181	61 526 891					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%			1 230 538	62 757 429					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:						96 960 344					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			11 635 241						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							108 595 585				

Заказчик:

И.о.

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Егизеков Б.Р.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Электрооборудования и электроосвещения
по объекту: Клаб-хаус

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимо накладн расхода сметн прибыл тенг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Освещение помещений горячего цеха										
1	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования**	шт.	35		1268,56	66,72	44400	2335	2206	28850	
		НР - 72%; СП - 8%				1138,84	6,00	39859	210		5860	
2	247-102-0109 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /прим. ДВО 404065-54-ОР/**	шт.	23		17860,00	–	410780	–	410780	–	4
		СП - 8%				–	–	–	–		32862	
3	247-102-0104 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 /прим. ДВО 6561/**	шт.	2		4695,00	–	9390	–	9390	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		751	
4	247-102-0128 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 /прим. ДВО 1609/**	шт.	6		5010,00	–	30060	–	30060	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		2405	
5	247-102-0133 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 /прим. ДПО 4004/**	шт.	4		15222,00	–	60888	–	60888	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		4871	
6	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	2		1550,73	152,17	3101	304	166	1954	
		НР - 72%; СП - 8%				1315,28	42,00	2631	84		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	2	1756,00	–	3512	–	3512	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		281	
8	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	607,08	4,52	2428	18	36	1714	
		НР - 72%; СП - 8%			593,48	1,50	2374	6		331	
9	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	300,00	–	1200	–	1200	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
10	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	542,75	3,63	4342	29	78	3055	
		НР - 72%; СП - 8%			529,32	1,12	4235	9		592	
11	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	286,00	–	2288	–	2288	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		183	
12	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1223,18	18,41	3670	55	343	2364	
		НР - 72%; СП - 8%			1090,72	3,75	3272	11		483	
13	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1004,00	–	3012	–	3012	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
14	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типаКМ-202 IP20	шт.	48	107,00	–	5136	–	5136	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		411	
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	210	359,84	160,44	75566	33692	9450	31422	1
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	32424	11218		8559	
16	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,21	301095,00	–	63230	–	63230	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5058	
17	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	210	243,15	9,95	51062	2089	4991	32290	
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,12	43982	865		6668	
18	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	210	32,00	–	6720	–	6720	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	24	259,92	2,38	6238	57	235	4284	
		НР - 72%; СП - 8%			247,77	0,13	5946	3		842	
20	243-907-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	24	55,00	–	1320	–	1320	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				788343	38579	615041	105933	9
							134723	12406	–	71542	
	Стоимость монтажных работ		тенге				781623				
	Материалы		тенге				17502				
	Всего заработная плата		тенге					147129			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				590816				
		Накладные расходы	тенге				105933				
		Сметная прибыль	тенге				71004				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				958560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					147129			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6720				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6720				
		Сметная прибыль	тенге				538				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				7258				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				965818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					147129			

РАЗДЕЛ 2. Электроснабжение технологического оборудования

21	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	5923,55	96,61	5924	97	1015	3492	
		НР - 72%; СП - 8%			4812,00	37,50	4812	38		753	
22	247-201-0117 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	шт.	1	9898,00	–	9898	–	9898	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		792	
23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	1616,95	–	12936	–	104	9239	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	12832	–		1774	
24	247-204-0659 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	1965,00	–	1965	–	1965	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
25	247-204-0614 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"**	шт.	3	655,00	–	1965	–	1965	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
26	247-204-0611 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	4	622,00	–	2488	–	2488	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	88	359,84	160,44	31666	14119	3960	13167	
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	13587	4701		3587	
28	243-107-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,046	364508,00	–	16767	–	16767	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1341	
29	243-107-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,042	233523,00	–	9808	–	9808	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		785	
30	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	88	243,15	9,95	21397	876	2090	13531	
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,12	18431	363		2794	
31	241-207-0103 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	46	237,00	–	10902	–	10902	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		872	
32	241-207-0102 РСНБ РК 2015	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	42	170,00	–	7140	–	7140	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		571	
33	243-905-0202 РСНБ РК 2015	**Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44**	шт.	6	127,00	–	762	–	762	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				133618	15092	68864	39429	1
							49662	5102	–	13843	
	Стоимость монтажных работ		тенге				115576				
	Материалы		тенге				7170				
	Всего заработная плата		тенге					54764			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				43653				
		Накладные расходы	тенге				39429				
		Сметная прибыль	тенге				12400				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				167405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					54764			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				18042				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				18042				
		Сметная прибыль	тенге				1443				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				19485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				186890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					54764			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				184385				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					53671			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					17508			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						683903		
		- Накладные расходы	тенге							145362	
		- Сметная прибыль	тенге							85385	
	ИТОГО по смете:					1 152 708					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					1 152 708					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		20 749	1 173 457					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		27 107	1 200 564					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		24 011	1 224 575					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					1 224 575					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		146 949						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						1 371 524				

Заказчик:

И.о. Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Егизеков Б.Р.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Пожарная сигнализация
по объекту: Клаб-хаус

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимо накладн расхода сметн прибыл тенг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Аккумуляторные батареи										
1	1308-0105-0102 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-2, СК-2	шт	12		3627,52	–	43530	–	6474	26680	
		НР - 72%; СП - 8%				3088,00	–	37056	–		5617	
2	Прайс-лист №424 ТОО"ИНТАНТ"	Аккумуляторная батарея РТК-BATTERY АКБ12-7	шт	2		3330,36	–	6661	–	6661	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		533	
3	Прайс-лист №420 ТОО"ИНТАНТ"	Аккумуляторная батарея РТК-BATTERY АКБ12-12	шт	6		5556,25	–	33338	–	33338	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		2667	
4	Прайс-лист №422 ТОО"ИНТАНТ"	Аккумуляторная батарея РТК-BATTERY АКБ12-18	шт	4		12118,75	–	48475	–	48475	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		3878	
		Оповещатели										
5	1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование:световое /табло/	шт	19		3121,81	–	59314	–	642	35790	
		НР - 61%; СП - 8%				3088,00	–	58672	–		7608	
6	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8	шт.	19		1240,00	–	23560	–	23560	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		1885	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: оповещатель звуковой	шт	4	17467,59	1,95	69870	8	606	42246	1
		НР - 61%; СП - 8%			17314,00	–	69256	–		8969	
8	248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35	шт.	4	1707,00	–	6828	–	6828	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		546	
		Исполнительные устройства									
9	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Адресный релейный модуль. Монтаж оборудования	шт.	16	62657,10	2,40	1002514	38	9004	606018	17
		НР - 61%; СП - 8%			62092,00	–	993472	–		128683	
10	Прайс-лист №476 ТОО"Ronex Security"	Адресный релейный модуль РМ-1	шт	10	3397,32	–	33973	–		–	
					–	–	–	–	33973	–	
11	Прайс-лист №477 ТОО"ИНТАНТ"	Адресный релейный модуль РМ-2	шт	3	5464,29	–	16393	–		–	
					–	–	–	–	16393	–	
12	Прайс-лист №478 ТОО"Ronex Security"	Адресный релейный модуль РМ-2К	шт	1	8861,61	–	8862	–		–	
					–	–	–	–	8862	–	
13	Прайс-лист №479 ТОО"ИНТАНТ"	Адресный релейный модуль РМ-5К	шт	1	14354,46	–	14354	–		–	
					–	–	–	–	14354	–	
14	Прайс-лист №480 ТОО"Ronex Security"	Адресный релейный модуль РМ-3К	шт	1	11187,50	–	11188	–		–	
					–	–	–	–	11188	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1158456				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					46			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						135588		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						84770		
		- Накладные расходы	тенге							710734	
		- Сметная прибыль	тенге							160386	
	ИТОГО по смете:					2 249 980					
	Оборудование:					84 770					
	СМР и материалы:					2 165 210					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		38 974	2 204 184					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		50 917	2 255 100					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		45 102	2 300 202					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					2 384 972					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		286 197						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2 671 169				

Заказчик:

И.о.

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Егизеков Б.Р.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ

выполненных работ за октябрь 2021 год

Дополнительные работы.Технологическое оборудование

по объекту: Клаб-хаус

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимо накладн расхода сметн прибыл тенг тенг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кухонное оборудование										
1	Прайс-лист ООО "ЖАРУШКА"	Керамическая печь "ЖАРУШКА"	шт	1		2353657,50	–	2353658	–		–	23
						–	–	–	–	2353658	–	
2	Прайс-лист ООО "ЖАРУШКА"	Керамическая печь на твердом топливе Josper HJX 45-L	шт	1		6804000,00	–	6804000	–		–	68
						–	–	–	–	6804000	–	
3	Прайс-лист ООО "ЖАРУШКА"	Искрогаситель для печи	шт	1		370000,00	–	370000	–		–	3
						–	–	–	–	370000	–	
4	Прайс-лист ООО "ЖАРУШКА"	Колпак искрогасителя для печи	шт	1		280000,00	–	280000	–		–	2
						–	–	–	–	280000	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Прайс-лист OFYR	Очаг-остров PRO100 с керамическим разделочным столом									
			шт	1	2550756,00	–	2550756	–		–	25
					–	–	–	–	2550756	–	
6	Прайс-лист OFYR	Решетка -гриль наподставке 100									
			шт	1	163529,70	–	163530	–		–	1
					–	–	–	–	163530	–	
7	Прайс-лист ООО "НПП ЭКОСТРАДА"	Гидрофильтр STRADA HYDRO B 6.0									
			шт	1	3046605,00	–	3046605	–		–	30
					–	–	–	–	3046605	–	
8	1308-0502-1604 РСНБ РК 2015	Заземление оборудования местное. Монтаж оборудования									
			шт.	4	8745,50	2008,93	34982	8036	1486	20377	
		НР - 72%; СП - 8%			6365,10	710,24	25460	2841		4429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15603530	8036	1486	20377	156
							25460	2841	15568548	4429	
	Стоимость оборудования		тенге				15568549				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				15568549				
	Стоимость монтажных работ		тенге				34982				
	Материалы		тенге				1486				
	Всего заработная плата		тенге					28301			
		Накладные расходы	тенге				20377				
		Сметная прибыль	тенге				4429				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				59788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					28301			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15628337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					28301			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				25460				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8036			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2841			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1486		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						15568549		
		- Накладные расходы	тенге							20377	
		- Сметная прибыль	тенге							4429	
	ИТОГО по смете:					15 628 337					
	Оборудование:					15 568 549					
	СМР и материалы:					59 788					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		1 076	60 864					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		1 406	62 270					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%			1 245	63 516					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:						15 632 065					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			1 875 848						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							17 507 912				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Егизеков Б.Р.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Система сигнализации с/у инвалидов
по объекту: Клаб-хаус

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимо накладн расходо сметн прибыл тенг
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Передатчик коротковолновый.Монтаж оборудования	комплект	1		48219,16	8518,16	48219	8518	–	25762	
		НР - 61%; СП - 8%				39701,00	2532,16	39701	2532		5919	
2	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование:кнопка на панели	шт	2		1543,39	–	3087	–	247	1732	
		НР - 61%; СП - 8%				1420,00	–	2840	–		386	
3	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка, размером до 200х200 мм	шт	2		1321,20	4,64	2642	9	47	1577	
		НР - 61%; СП - 8%				1293,00	–	2586	–		338	
4	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование:ключ или кнопка на панели	шт	2		1543,39	–	3087	–	247	1732	
		НР - 61%; СП - 8%				1420,00	–	2840	–		386	
5	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО"Стандарт Электро"	Комплект экстренного вызова для инвалидов (кнопка, тактильная табличка, вызывная панель,источники питания)	шт	2		53571,43	–	107143	–	107143	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		8571	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					47967				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						8527			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						2532			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							107684		
		- Накладные расходы	тенге								30803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							15600	
		ИТОГО по смете:				210 581					
		Оборудование:									
		СМР и материалы:				210 581					
		Итого с временными зданиями и сооружениями	1,8%		3 790	214 371					
		Итого с зимними удорожаниями	2,31%		4 952	219 323					
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2%		4 386	223 710					
		ИТОГО смр+материалы+оборудование:				223 710					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		26 845						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					250 555				

Заказчик:

И.о. **Генеральный директор (Председатель правления)**
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ **Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ

выполненных работ за октябрь 2021 год

Система диспетчеризации

по объекту: Клаб-хаус

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расход смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство**	шт	5		3743,94	51,94	18720	259	–	11308	
		НР - 61%; СП - 8%				3692,00	15,44	18460	77		2402	
2	Прайс-лист №865 ИП"Демесинов"	**7"TFT сенсорный дисплей, расширение 1024x76, MT4434TE**	шт	5		614250,00	–	3071250	–		–	3
						–	–	–	–	3071250	–	
3	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной**	шт	19		17467,59	1,95	331884	37	2881	200669	
		НР - 61%; СП - 8%				17314,00	–	328966	–		42604	
4	Прайс-лист №866 ИП"Демесинов"	**ПЛК Серии К5-14 до 9-ти дополнительных модулей К506ЕА-30АТ**	шт	5		408293,23	–	2041466	–		–	2
						–	–	–	–	2041466	–	
5	Прайс-лист №867 ИП"Демесинов"	**16DI модуль входов/выходов К521-16DX**	шт	3		271506,86	–	814521	–		–	
						–	–	–	–	814521	–	
6	Прайс-лист №868 ИП"Демесинов"	**4AI модуль входов/выходов К531-04RD**	шт	10		271082,25	–	2710823	–		–	2
						–	–	–	–	2710823	–	
7	Прайс-лист №869 ИП"Демесинов"	**2АО модуль входов/выходов К532-02IV**	шт	1		270327,43	–	270327	–		–	
						–	–	–	–	270327	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное	шт	36	196354,10	178,02	7068748	6409	6542139	376488	8
		НР - 72%; СП - 8%			14450,00	75,00	520200	2700		595619	
9	Прайс-лист №870 ИП"Демесинов"	Датчик темпиратуры воздуха в канале PT1000, 300ммм	шт	6	24688,53	–	148131	–		–	
					–	–	–	–	148131	–	
10	Прайс-лист №871 ИП"Демесинов"	Комбинированный датчик влажности и темпиратуры канального типа NTC20K	шт	2	210278,04	–	420556	–		–	
					–	–	–	–	420556	–	
11	Прайс-лист №870 ИП"Демесинов"	Датчик темпиратуры воздуха в канале PT1000, 300ммм	шт	18	24688,53	–	444394	–		–	
					–	–	–	–	444394	–	
12	Прайс-лист №872 ИП"Демесинов"	Дифференциальный датчик-реле давления	шт	10	42566,40	–	425664	–		–	
					–	–	–	–	425664	–	
13	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	4	8386,48	1,35	33546	5	261	20301	
		НР - 61%; СП - 8%			8320,00	–	33280	–		4308	
14	Прайс-лист №873 ИП"Демесинов"	Термостат защиты от замерзания 6м автомат.	шт	4	54485,00	–	217940	–		–	
					–	–	–	–	217940	–	
15	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное	шт	12	196354,10	178,02	2356249	2136	2180713	125496	2
		НР - 72%; СП - 8%			14450,00	75,00	173400	900		198540	
16	Прайс-лист №874 ИП"Демесинов"	Комбинированный датчик наружной влажности и темпиратуры	шт	1	220493,96	–	220494	–		–	
					–	–	–	–	220494	–	
17	Прайс-лист №875 ИП"Демесинов"	Привод заслонки	шт	5	194954,12	–	974771	–		–	
					–	–	–	–	974771	–	
18	Прайс-лист №876 ИП"Демесинов"	Комнатный датчик темпиратуры	шт	6	23837,19	–	143023	–		–	
					–	–	–	–	143023	–	
19	1312-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3571,32	89,66	21428	538	2362	11439	
		НР - 61%; СП - 8%			3088,00	37,50	18528	225		2629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ТПРАЙС-ЛИСТ №877 ИП"Демесинов"	2-ходовой клапан с приводом д.15мм	шт	6	257101,07	–	1542606	–	1542606	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		123409	
21	1312-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5592,36	166,21	16777	498	2383	8604	
		НР - 61%; СП - 8%			4632,00	69,38	13896	208		2030	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ №878 ИП"Демесинов"	2-ходовой клапан с приводом д.32мм	шт	3	28519,00	–	85557	–	85557	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6845	
23	1312-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5592,36	166,21	5592	166	794	2868	
		НР - 61%; СП - 8%			4632,00	69,38	4632	69		677	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ №879 ИП"Демесинов"	2-ходовой клапан с приводом д.40мм	шт	1	323504,66	–	323505	–	323505	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		25880	
25	1312-1301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5679,59	253,44	17039	760	2383	8671	
		НР - 61%; СП - 8%			4632,00	106,12	13896	318		2057	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ №880 ИП"Демесинов"	2-ходовой клапан с приводом д.50мм	шт	2	502283,55	–	1004567	–	1004567	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		80365	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ №881 ИП"Демесинов"	3-ходовой клапан с приводом д.50мм	шт	1	502283,55	–	502284	–	502284	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		40183	
28	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	шт	1	3743,94	51,94	3744	51	–	2262	
		НР - 61%; СП - 8%			3692,00	15,44	3692	15		480	
29	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	4910,04	1031,04	4910	1031	–	3280	
		НР - 75%; СП - 8%			3879,00	494,08	3879	494		655	
30	Прайс-лист №882 ИП"Демесинов"	Компьютер оператора с монитором	шт	1	844560,00	–	844560	–		–	
					–	–	–	–	844560	–	
31	1310-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор управления и наблюдения	шт	5	47808,49	7403,90	239042	37019	1608	128940	
		НР - 61%; СП - 8%			40083,00	2192,48	200415	10962		29439	
32	Прайс-лист №883 ИП"Демесинов"	Сетевой коммутатор	шт	5	37536,00	–	187680	–		–	
					–	–	–	–	187680	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1310-0408-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф контроля	шт	5	70832,63	11063,22	354163	55316	5487	188980	
		НР - 61%; СП - 8%			58672,00	3288,72	293360	16444		43451	
34	Прайс-лист №884 ИП"Демесинов"	Шкаф автоматики DDC и MMC	шт	5	734031,43	–	3670157	–		–	3
					–	–	–	–	3670157	–	
35	Прайс-лист №885 ИП"Демесинов"	Реле переменного тока 24В	шт	26	5630,40	–	146390	–		–	
					–	–	–	–	146390	–	
36	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	4300	733,79	90,38	3155297	388634	446383	1485851	5
		НР - 61%; СП - 8%			539,60	26,87	2320280	115541		371292	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ №886 ИП"Демесинов"	Кабель BMS 2x0,75	м	3000	469,29	–	1407870	–	1407870	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		112630	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ №867 ИП"Демесинов"	Кабель BMS 2x0,8	м	800	469,29	–	375432	–	375432	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		30035	
39	ТПРАЙС-ЛИСТ №868 ИП"Демесинов"	Кабель BMS Cat6	м	500	469,29	–	234645	–	234645	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18772	
40	1308-0206-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб на конструкциях, кронштейнах, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 2 м	м	15	900,73	120,84	13511	1813	254	8758	
		НР - 72%; СП - 8%			762,96	48,00	11444	720		1782	
41	243-907-1001 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм	м	7,5	1041,00	–	7808	–	7808	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		625	
42	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1000	405,45	16,29	405450	16290	60040	239933	
		НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	329120	4120		51631	
43	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая гофрированная диаметром 20 мм	м	1000	32,00	–	32000	–	32000	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2560	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4287448				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					510962			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					152793			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14763960		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						16752146		
		- Накладные расходы	тенге							2823848	
		- Сметная прибыль	тенге							1790900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО по смете:					40 929 268					
	Оборудование:					16 752 146					
	СМР и материалы:					24 177 122					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		435 188	24 612 310					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		568 544	25 180 855					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		503 617	25 684 472					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					42 436 618					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		5 092 394						
	Итого с налогом иа добавленную стоимость (НДС)						47 529 012				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Архитектурные решения.
по объекту: "КПП-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Демонтаж "Армстронга"	м2	2,66		963,83	7,13	2564	19	–	2042	
		НР - 80%; СП - 8%				956,70	3,09	2545	8		368	
2	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Короба/Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	1,8		102,79	6,44	185	12	–	129	
		НР - 72%; СП - 8%				96,35	3,09	173	6		25	
3	1213-0101-0203 РСНБ РК 2015	прим/Стекло битое. Удаление из деревянных переплетов на замазке. Площадь остекления до 1 м2	м2 остекления	1,08		358,77	4,96	387	6	–	277	
		НР - 72%; СП - 8%				353,81	2,51	382	3		53	
4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4		2367,91	125,33	9472	501	–	6635	
		НР - 72%; СП - 8%				2242,58	61,30	8970	245		1289	
5	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	6,48		407,79	–	2642	–	–	1903	
		НР - 72%; СП - 8%				407,79	–	2642	–		364	
6	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	20,1		47,32	–	951	–	–	685	
		НР - 72%; СП - 8%				47,32	–	951	–		131	
7	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Демонтаж "Армстронга"	м2	24		963,83	7,13	23132	171	–	18428	
		НР - 80%; СП - 8%				956,70	3,09	22961	74		3325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	23,7	939,12	35,70	22257	846	--	15734	
		НР - 72%; СП - 8%			903,42	18,62	21411	441		3039	
9	1212-0104-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады. Удаление ржавчины, солей и цементных пятен нейтрализующим раствором с лесов	м2	7,5	495,59	6,18	3717	46	37	2629	
		НР - 72%; СП - 8%			484,50	2,32	3634	17		508	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				65307	1601	37	48462	
							63669	794	--	9102	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				65307				
	Материалы		тенге				37				
	Всего заработная плата		тенге					64463			
		Накладные расходы	тенге				48462				
		Сметная прибыль	тенге				9102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				122871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					64463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				122871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					64463			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
10	1134-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	прим/Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство	м2 площади	2,66	15979,80	709,27	42506	1887	32931	6802	
		НР - 76%; СП - 8%			2890,41	474,01	7688	1261		3945	
11	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	2,66	8623,43	11,14	22938	30	18335	3668	
		НР - 80%; СП - 8%			1719,08	4,82	4573	13		2129	
12	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1,8	2916,22	19,80	5249	35	2893	2102	
		НР - 90%; СП - 8%			1289,25	7,97	2321	14		588	
13	1115-0503-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	прим/ Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2	м2 стеклопакетов	1,08	9257,97	97,61	9999	106	8255	1339	
		НР - 80%; СП - 8%			1516,69	33,20	1638	36		907	
14	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,48	2127,55	111,71	13787	724	3302	9076	
		НР - 90%; СП - 8%			1506,30	49,86	9761	323		1829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	223-201-0401 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	6,48	23405,00	–	151664	–	151664	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12133	
16	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	4	3481,00	–	13924	–	13924	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1114	
17	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление наличников	м	20,1	435,85	1,61	8761	32	6585	1943	
		НР - 90%; СП - 8%			106,66	0,77	2144	15		856	
18	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	1	985,56	–	986	–	40	681	
		НР - 72%; СП - 8%			946,48	–	946	–		133	
19	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3481,00	–	3481	–	3481	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
20	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	24	8623,43	11,14	206962	268	165436	33099	
		НР - 80%; СП - 8%			1719,08	4,82	41258	116		19205	
21	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,7	5277,28	191,23	125071	4532	87018	33441	
		НР - 94%; СП - 8%			1414,40	86,66	33521	2054		12681	
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23,7	875,59	41,28	20752	979	8867	10709	
		НР - 94%; СП - 8%			460,16	20,53	10906	487		2517	
23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	23,7	1059,77	70,00	25116	1659	22108	2024	
		НР - 94%; СП - 8%			56,93	33,94	1349	804		2171	
24	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	45	377,37	1,21	16981	54	9604	6908	
		НР - 94%; СП - 8%			162,73	0,58	7323	26		1911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1111-0101-4801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола	23,7	507,80	2,58	12035	61	321	10963	
		НР - 94%; СП - 8%			491,69	0,39	11653	9		1840	
26	245-712-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы без датчика модели РТ320	шт.	1	21913,00	–	21913	–	21913	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1753	
27	247-202-0101 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	1	330,00	–	330	–	330	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
28	243-403-0201 РСНБ РК 2015	/прим/Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	120	3510,00	–	421200	–	421200	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		33696	
29	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	161,66	905,49	6,50	146382	1051	63018	66136	
		НР - 80%; СП - 8%			509,17	2,21	82313	357		17001	
30	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	161,66	1038,90	8,67	167949	1402	46818	96324	
		НР - 80%; СП - 8%			740,62	4,18	119729	676		21142	
31	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	70,7	332,15	1,52	23483	107	11021	9926	
		НР - 80%; СП - 8%			174,75	0,74	12355	52		2673	
32	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,8	1157,83	1,52	10189	14	1225	7165	
		НР - 80%; СП - 8%			1017,03	0,74	8950	7		1388	
33	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,9	972,14	4,74	12541	61	2621	7911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			764,24	2,28	9859	29		1636	
34	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4,3	548,18	2,54	2357	11	659	1352	
		НР - 80%; СП - 8%			392,33	0,79	1687	3		297	
35	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	4,3	1038,90	8,67	4467	37	1245	2562	
		НР - 80%; СП - 8%			740,62	4,18	3185	18		562	
36	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	5,1	765,51	7,34	3904	37	1344	2286	
		НР - 90%; СП - 8%			494,80	3,19	2523	16		495	
37	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,4	548,18	2,54	767	3	215	440	
		НР - 80%; СП - 8%			392,33	0,79	549	1		97	
38	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	1,4	1038,90	8,67	1454	12	405	834	
		НР - 80%; СП - 8%			740,62	4,18	1037	6		183	
39	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14	5277,28	191,23	73882	2677	51403	19754	
		НР - 94%; СП - 8%			1414,40	86,66	19802	1213		7491	
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14	875,59	41,28	12258	577	5239	6326	
		НР - 94%; СП - 8%			460,16	20,53	6442	287		1487	
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14	211,96	14,00	2967	196	2612	239	
		НР - 94%; СП - 8%			11,39	6,79	159	95		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	34,8	2732,90	254,50	95105	8857	20418	64260	
		НР - 94%; СП - 8%			1891,66	72,76	65830	2532		12749	
43	231-301-0202 РСНБ РК 2015	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм**	м2	34,8	2904,00	–	101059	–	101059	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8085	
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	0,18	24441,75	1439,01	4400	259	3839	332	
		НР - 91%; СП - 8%			1679,81	349,91	302	63		379	
45	1206-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные. Замена элементов стеклопрофилита**	м2	29,5	5885,72	63,86	173629	1883	59769	81181	
		НР - 72%; СП - 8%			3795,84	26,25	111977	774		20385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1960448**	**27551**	**1351117**	**489783**	2
							581780	**11287**	–	**196019**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**443443**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**443443**				
		Сметная прибыль	тенге				**35475**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**478918**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1499600**				
	Материалы		тенге				**637544**				
	Всего заработная плата		тенге					**593067**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**252723**				
		Накладные расходы	тенге				**489783**				
		Сметная прибыль	тенге				**159152**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2148535**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**593067**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**17405**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**17405**				
		Сметная прибыль	тенге				**1392**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**18797**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**2646250**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**593067**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**645449**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**29152**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**12081**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1351152**		
		- Накладные расходы	тенге							**538245**	
		- Сметная прибыль	тенге							**205121**	
	ИТОГО по смете:					**2 769 121**					
	Оборудование:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР и материалы:					2 769 121					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		49 844	2 818 965					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		65 118	2 884 083					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		57 682	2 941 765					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					2 941 765					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		353 012						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						3 294 777				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Водопровод и канализация
по объекту: КПП 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой В1										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	м	4		1638,29	16,55	6553	66	27	6331	
		НР - 98%; СП - 8%				1615,02	0,11	6460	–		1031	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	м	6		1770,85	19,88	10625	119	46	10252	
		НР - 98%; СП - 8%				1743,33	0,19	10460	1		1670	
3	242-204-1801 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (водомер)**	шт.	2		9834,00	–	19668	–	19668	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		1573	
4	242-204-1801 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	3		9834,00	–	29502	–	29502	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		2360	
5	242-204-1802 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2		10800,00	–	21600	–	21600	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1728	
6	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1фильтр	1	13922,41	180,32	13922	180	12586	1189	
		НР - 98%; СП - 8%			1155,66	57,94	1156	58		1209	
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362	
8	242-307-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	20280,00	–	20280	–	20280	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1622	
9	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1	664,12	32,22	664	32	19	616	
		НР - 98%; СП - 8%			613,36	15,44	613	15		102	
10	244-301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	40072,00	–	40072	–	40072	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3206	
11	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389,00	–	1389	–	1389	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
12	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт	0,16	4092,00	–	655	–	655	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
13	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм(футляр)	м	0,8	20789,71	252,17	16632	202	14021	2414	
		НР - 98%; СП - 8%			3011,58	67,21	2409	54		1524	
14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	15	750,30	80,55	11254	1208	4969	4298	
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	5077	579		1244	
15	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука "K-flex" AC, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм	м	6,6	296,00	–	1954	–	1954	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука "K-flex" AC, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм	м	3,3	368,00	–	1214	–	1214	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
17	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука "K-flex" AC, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм	м	6,6	437,00	–	2884	–	2884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				201334	1911	171161	27161	
							28262	722	–	18278	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				57378				
	Материалы		тенге				4970				
	Всего заработная плата		тенге					5656			
	Стоимость материалов н конструкций		тенге				46124				
		Накладные расходы	тенге				4298				
		Сметная прибыль	тенге				4934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				66610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5656			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				143956				
	Материалы		тенге				26973				
	Всего заработная плата		тенге					23328			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				93094				
	Сдача и испытание		тенге				39				
		Накладные расходы	тенге				22863				
		Сметная прнбыль	тенге				13344				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				180163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					23328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				246773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					28984			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение - Т3									
18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	2	1638,29	16,55	3277	33	14	3166	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	3230	–		515	
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	4	1770,85	19,88	7083	80	30	6835	
		НР - 98%; СП - 8%			1743,33	0,19	6973	1		1113	
20	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,798	143,00	–	257	–	257	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
21	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,716	143,00	–	531	–	531	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
22	242-204-1801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	9834,00	–	19668	–	19668	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1573	
23	242-204-1802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	10800,00	–	10800	–	10800	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		864	
24	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537,00	–	537	–	537	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
25	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт	0,04	4092,00	–	164	–	164	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
26	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка электрического полотенцесушителя	шт	1	1715,36	92,91	1715	93	18	1182	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	37,50	1604	38		232	
27	245-401-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 25 мм	шт	1	8257,00	–	8257	–	8257	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
28	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	1	34466,78	2213,29	34467	2214	11964	20707	
		НР - 98%; СП - 8%			20288,94	840,67	20289	841		4414	
29	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	63368,00	–	63368	–		–	
					–	–	–	–	63368	–	
30	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Присоединение к электрической сети	шт	1	3085,07	21,53	3085	22	1459	1155	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	1604	–		339	
31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	4	750,30	80,55	3001	322	1325	1146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	1354	154		332	
32	234-303-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука "K-flex" AC, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм**	м	4,4	368,00	–	1619	–	1619	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
33	234-304-3101 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета шириной 50 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77**	рулон	0,24	27029,00	–	6487	–	6487	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**164316**	**2764**	**63130**	**34191**	
							35054	**1034**	**63368**	**10812**	
	Стоимость оборудования		тенге				**63368**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**63368**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**4800**				
	Материалы		тенге				**1478**				
	Всего заработная плата		тенге					**3246**			
		Накладные расходы	тенге				**2337**				
		Сметная прибыль	тенге				**571**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**7708**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**3246**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**11107**				
	Материалы		тенге				**1325**				
	Всего заработная плата		тенге					**1508**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**8106**				
		Накладные расходы	тенге				**1146**				
		Сметная прибыль	тенге				**981**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**13234**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**1508**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**85041**				
	Материалы		тенге				**12009**				
	Всего заработная плата		тенге					**31334**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**40214**				
	Сдача и испытание		тенге				**655**				
		Накладные расходы	тенге				**30708**				
		Сметная прибыль	тенге				**9260**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**125009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**31334**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**209319**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**36088**			

РАЗДЕЛ 3.Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	2	940,33	1,49	1881	3	5	1837	
		НР - 98%; СП - 8%			936,74	0,53	1873	1		297	
35	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	7	906,69	3,60	6347	25	34	6170	
		НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	6288	8		1001	
36	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х 3,2 мм	м	1,996	256,00	–	511	–	511	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
37	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110 х3,2 мм	м	6,986	714,00	–	4988	–	4988	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
38	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	–	642	–	642	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
39	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов изчугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	11	14875,07	55,00	163626	605	149943	13043	
		НР - 98%; СП - 8%			1188,88	21,00	13078	231		14133	
40	241-502-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	10,978	11541,00	–	126697	–	126697	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10136	
41	241-504-0105 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2492,00	–	4984	–	4984	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
42	241-508-0202 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная косая под углом 45° DN 100х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	3595,00	–	3595	–	3595	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		288	
43	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт	11	416,00	–	4576	–	4576	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	4085,88	205,29	4086	206	503	3409	
		НР - 98%; СП - 8%			3376,62	101,59	3377	102		600	
45	п.78 КП ТОО "SanStore"	Унитаз в комплекте с бачком, сиденьем, сливом, Laufen (Австрия)	к-т	1	129174,11	–	129174	–	129174	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		10334	
46	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	3302,76	103,41	3303	104	188	3000	
		НР - 98%; СП - 8%			3010,80	50,78	3011	51		504	
47	п.79 КП ТОО "SanStore"	**Умывальниккерамический с сифоном, смесителем, универсальныйугловой вентиль-2шт,Laufen (Австрия)**	к-т	1	91705,36	–	91705	–	91705	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7336	
48	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка смесителей для умывальника**	шт	1	1104,43	0,15	1104	–	23	1059	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	–	1081	–		173	
49	244-104-0405 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	1	5313,00	–	5313	–	5313	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		425	
50	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	2	2465,54	103,97	4931	208	548	4122	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	4175	31		724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				557463	1151	523429	32640	
							32883	424	–	47207	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				557463				
	Материалы		тенге				151245				
	Всего заработная плата		тенге					33307			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				372185				
		Накладные расходы	тенге				32640				
		Сметная прибыль	тенге				47207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				637310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				637310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33307			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				96199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5826			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2180			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						757723		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						63368		
		- Накладные расходы	тенге							93992	
		- Сметная прибыль	тенге							76297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО по смете:					1 093 402					
	Оборудование:					63 368					
	СМР и материалы:					1 030 034					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		18 541	1 048 575					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		24 222	1 072 797					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		21 456	1 094 253					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					1 157 621					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		138 914						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						1 296 535				

Заказчик:

И.о. Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Отопление и вентиляция
по объекту: КПП 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расхода смет прибы тенг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция										
1	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Прокладка воздуховодовкласса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	6,28		6829,69	59,46	42890	373	28879	13517	
		НР - 98%; СП - 8%				2171,63	24,69	13638	155		4513	
2	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200 х200 мм**	шт	2		2090,92	38,08	4182	76	974	3101	
		НР - 98%; СП - 8%				1566,16	16,21	3132	32		583	
3	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Изоляция поверхностей воздуховодов плитами "URSA" толщиной 40 мм**	м3	0,5		38581,34	1245,78	19291	623	6470	9493	
		НР - 76%; СП - 8%				24395,20	586,72	12198	293		2303	
4	234-202-0106 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50**	м3	0,5		13096,00	--	6548	--	6548	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					72911	1072	42871	26111	
								28968	480	--	7923	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					25839				
	Материалы		тенге					6470				
	Всего заработная плата		тенге						12491			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6548				
		Накладные расходы	тенге					9493				
		Сметная прибыль	тенге					2827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					38159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						12491			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					47072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				29852				
	Всего заработная плата		тенге					16957			
	Сдача и испытание		тенге				820				
		Накладные расходы	тенге				16618				
		Сметная прибыль	тенге				5096				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				68786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					16957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				106945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					29448			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
5	**1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка конвектора**	**шт**	**8**	**12236,93**	**933,14**	**97895**	**7465**	**5821**	**84969**	
		НР - 98%; СП - 8%			**10576,13**	**261,72**	**84609**	**2094**		**14629**	
6	**245-201-0201 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, стерморегулятором**	**шт.**	**4**	**13205,00**	**–**	**52820**	**–**	**52820**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4226**	
7	**245-201-0203 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, стерморегулятором**	**шт.**	**4**	**17610,00**	**–**	**70440**	**–**	**70440**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5635**	
8	**1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Присоединение к электрической сети, масса до 0,15 т**	**шт**	**8**	**3085,07**	**21,53**	**24681**	**172**	**11677**	**9239**	
		НР - 72%; СП - 8%			**1604,00**	**–**	**12832**	**–**		**2714**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**245836**	**7637**	**140758**	**94208**	
							97441	**2094**	**–**	**27204**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				24681				
	Материалы		тенге				11676				
	Всего заработная плата		тенге					12832			
		Накладные расходы	тенге				9239				
		Сметная прибыль	тенге				2714				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				36634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					12832			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				52820				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				52820				
		Сметная прибыль	тенге				4226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57046				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				168335				
	Материалы		тенге				5821				
	Всего заработная плата		тенге					86703			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				70440				
	Сдача и испытание		тенге				4384				
		Накладные расходы	тенге				84969				
		Сметная прибыль	тенге				20264				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				273568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					86703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				367248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					99535			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				126409				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					8709			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2574			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						183627		
		- Накладные расходы	тенге							120319	
		- Сметная прибыль	тенге							35127	
	ИТОГО по смете:					474 193					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					474 193					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		8 535	482 728					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		11 151	493 880					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		9 878	503 757					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					503 757					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		60 451						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						564 208				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ **Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Яковлева Ю.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

Заказчик: **АО «КазМунайГаз-Сервис NS»**

Подрядчик: **ТОО "Armada Elit Story"**

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Пожарная сигнализация
по объекту: КПП 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Приемно-контрольные приборы										
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	шт	1		62586,88	2,40	62587	2	493	37876	
		НР - 61%; СП - 8%				62092,00	–	62092	–		8037	
2	Прайс-лист №471 ТОО "ИНТАНТ"	**Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П**	шт	1		59191,07	–	59191	–		–	
						–	–	–	–	59191	–	
		Источники питания										
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы и устройства: блок питания и контроля**	шт	1		8401,22	1,95	8401	2	79	5075	
		НР - 61%; СП - 8%				8320,00	–	8320	–		1078	
4	248-306-0304 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2х7 К1**	шт.	1		14435,00	–	14435	–	14435	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		1155	
		Боксы резервного питания										
5	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы и устройства: блок резервного питания**	шт	1		8401,22	1,95	8401	2	79	5075	
		НР - 61%; СП - 8%				8320,00	–	8320	–		1078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс-лист №433 ТОО"Ronex Security"	Блок резервного питания БР-12 2х17	шт	1	12227,68	–	12228	–		–	
					–	–	–	–	12228	–	
		Аккумуляторные батареи									
7	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	4	3402,48	–	13610	–	1258	8893	
		НР - 72%; СП - 8%			3088,00	–	12352	–		1800	
8	248-306-0303 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	2	8511,00	–	17022	–	17022	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1362	
9	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/	шт.	2	12078,00	–	24156	–	24156	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1932	
		Извещатели									
10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении	шт	18	3115,26	2,40	56075	43	448	33906	
		НР - 61%; СП - 8%			3088,00	–	55584	–		7198	
11	248-301-0204 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	18	5718,00	–	102924	–	102924	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8234	
12	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: пожарный ручной адресный в нормальном исполнении	шт	2	3115,26	2,40	6231	5	50	3767	
		НР - 61%; СП - 8%			3088,00	–	6176	–		800	
13	248-302-0105 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	2	3669,00	–	7338	–	7338	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		587	
		Оповещатели									
14	1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование:световое /табло/	шт	2	3121,81	–	6244	–	68	3767	
		НР - 61%; СП - 8%			3088,00	–	6176	–		801	
15	248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8	шт.	2	1240,00	–	2480	–	2480	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: оповещатель звуковой	шт	2	17414,92	1,95	34830	4	198	21123	
		НР - 61%; СП - 8%			17314,00	–	34628	–		4476	
17	248-304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35	шт.	2	1707,00	–	3414	–	3414	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исполнительные устройства									
18	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Адресный релейный модуль:устройство переключения	шт	1	8401,22	1,95	8401	2	79	5075	
		НР - 61%; СП - 8%			8320,00	–	8320	–		1078	
19	Прайс-лист №480 ТОО"Ronex Security"	Адресный релейный модуль РМ-3К	шт	1	11187,50	–	11188	–		–	
					–	–	–	–	11188	–	
		Кабели и провода									
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	158	359,84	160,44	56855	25349	7111	23642	
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	24395	8440		6440	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ №451 ТОО"Компания Байтерек-Стан"	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)FRLS 1х2х0,35	м	70	68,75	–	4812	–	4812	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		385	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ №452 ТОО"Компания Байтерек-Стан"	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)FRLS 1х2х0,5	м	60	85,71	–	5143	–	5143	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		411	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ №453 ТОО"Компания Байтерек-Стан"	Кабель пожарной сигнализации КПСВнг(А)FRLS 1х2х0,75	м	10	109,82	–	1098	–	1098	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ №455 ТОО"Компания Байтерек-Стан"	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)FRLS 1х2х0,5	м	10	93,75	–	938	–	938	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
25	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,008	102442,00	–	820	–	820	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
		Кабеленесущие конструкции									
26	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	15	313,90	4,64	4708	70	–	3343	
		НР - 72%; СП - 8%			309,26	0,31	4639	5		644	
27	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	15	67,00	–	1005	–	1005	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	136	405,45	16,29	55141	2215	8166	32631	
		НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	44760	560		7022	
29	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	6,06	27,00	–	164	–	164	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
30	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	30,6	53,00	–	1622	–	1622	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
31	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	102	90,00	–	9180	–	9180	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		734	
		Разное									
32	1310-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сигнализация дистанционная: программатор, тестер адресных устройств	шт	1	7314,21	1,95	7314	2	197	4340	
		НР - 61%; СП - 8%			7114,80	–	7115	–		932	
33	Прайс-лист №462 ТОО"ИНТАНТ"	Модуль сопряжения МС-Е	шт	1	24593,75	–	24594	–		–	
					–	–	–	–	24594	–	
34	Прайс-лист №473 ТОО"Ronex Security"	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт	1	16499,11	–	16499	–		–	
					–	–	–	–	16499	–	
35	Прайс-лист №465 ТОО"ИНТАНТ"	Оптический тестер ОТ-1	шт	1	3335,71	–	3336	–		–	
					–	–	–	–	3336	–	
36	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	11	797,95	–	8777	–	120	5281	
		НР - 61%; СП - 8%			787,00	–	8657	–		1125	
37	247-202-0605 РСНБ РК 2015	Коробка универсальная УК-2П	шт	11	229,00	–	2519	–	2519	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
38	261-404-0590 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14,9	48,00	–	715	–	715	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				291534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					27696			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9005			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						218127		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	тенге						127036		
		- Накладные расходы	тенге							193794	
		- Сметная прибыль	тенге							58491	
	ИТОГО по смете:					916 681					
	Оборудование:					127 036					
	СМР и материалы:					789 645					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		14 214	803 859					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		18 569	822 428					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		16 449	838 876					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					965 912					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		115 909						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						1 081 822				

Заказчик:

И.о. **Генеральный директор (Председатель правления)**
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Байкалиганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____**Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Аймаскан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Яковлева Ю.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Архитектурные решения.
по объекту: "КПП-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмосткабетонная. Устройство	м3	0,464		24441,75	1439,01	11341	667	9895	857	
		НР - 91%; СП - 8%				1679,81	349,91	779	162		976	
2	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	15,8		5492,08	28,35	86775	448	33816	42187	
		НР - 80%; СП - 8%				3323,50	14,06	52511	222		10317	
3	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,3		1159,19	8,67	2666	20	729	1542	
		НР - 80%; СП - 8%				833,61	4,18	1917	10		337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям /за 2 раза/**	м2 окрашиваемой поверхности	29,6	1038,90	8,67	30752	257	8573	17637	
		НР - 80%; СП - 8%			740,62	4,18	21922	124		3871	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	6,8	939,12	35,70	6386	243	–	4514	
		НР - 72%; СП - 8%			903,42	18,62	6143	127		872	
6	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	6,8	5000,70	28,53	34005	194	19433	13587	
		НР - 94%; СП - 8%			2114,36	11,22	14378	76		3807	
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,8	875,59	41,28	5954	281	2544	3073	
		НР - 94%; СП - 8%			460,16	20,53	3129	140		722	
8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	6,8	635,86	42,00	4324	285	3807	348	
		НР - 94%; СП - 8%			34,16	20,36	232	138		374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				182203	2395	78797	83745	
							101011	999	–	21276	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				182203				
	Материалы		тенге				78794				
	Всего заработная плата		тенге					102010			
		Накладные расходы	тенге				83745				
		Сметная прибыль	тенге				21276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				287224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					102010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				287224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					102010			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				101011				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2395			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					999			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						78794		
		- Накладные расходы	тенге							83745	
		- Сметная прибыль	тенге							21276	
	ИТОГО по смете:					287 224					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					287 224					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		5 170	292 394					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		6 754	299 148					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		5 983	305 131					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					305 131					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		36 616						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						341 747				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
АНВК. Резервуар противопожарного запаса и поливочного водопровода

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим наклад расход смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8												
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1		4966,79	112,33	4967	112	1005	2804	
		НР - 72%; СП - 8%				3849,60	45,00	3850	45		622	
2	247-201-0824 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		16414,00	–	16414	–	16414	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		1313	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1		24072,35	2742,43	24072	2742	1393	12659	
		НР - 61%; СП - 8%				19936,80	815,23	19937	815		2938	
4	Прайс-лист №968 ТОО"Ronex Security"	Блок питания 220В/24В ТПЛ-Э	шт	1		10714,29	–	10714	–		–	
						–	–	–	–	10714	–	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2		3471,74	32,70	6943	65	3228	2628	
		НР - 72%; СП - 8%				1825,20	–	3650	–		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
6	247-204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2 Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1640,00	–	3280	–	3280	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
7	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	9	2318,90	427,25	20870	3845	350	13173	
		НР - 72%; СП - 8%			1852,80	180,00	16675	1620		2723	
8	247-207-0810 РСНБ РК 2015	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101	шт.	7	5467,00	–	38269	–	38269	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3062	
9	247-209-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка пусковая (черная) КПЛ-21-1НО-Ч	шт.	2	688,00	–	1376	–	1376	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
10	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное	шт	7	199279,70	213,62	1394958	1495	1272083	87847	1
		НР - 72%; СП - 8%			17340,00	90,00	121380	630		118624	
11	23-070216-0208 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	4	941,48	–	3766	–	3766	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		301	
12	23-070216-0210 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	3	941,48	–	2824	–	2824	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
13	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, клемма,стопор, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	90	2318,90	427,25	208701	38452	3497	131725	
		НР - 72%; СП - 8%			1852,80	180,00	166752	16200		27234	
14	252-204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Клемма проходная на дин-рейку	шт.	90	435,00	–	39150	–	39150	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3132	
15	252-204-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Концевой стопор, серый, СД-35	шт.	10	333,00	–	3330	–	3330	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
16	252-204-0805 РСНБ РК 2015 прим.	Перемычка, ТКО 2,5/10 ПМК-2,5/35-10	шт.	1	335,00	–	335	–	335	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
17	252-204-0808 РСНБ РК 2015 прим.	Заземляющие клеммы AVK 2,5 T RD, КЗД-2,5ЖЗ	шт.	2	435,00	–	870	–	870	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	2	305,01	43,18	610	87	200	254	
		НР - 72%; СП - 8%			161,57	14,85	323	30		69	
19	247-202-0901 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный типа КГ-50	шт.	2	1551,00	–	3102	–	3102	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
20	252-204-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Монтажная DIN-рейка, перфорированная ДРМ-101	шт.	2	861,00	–	1722	–	1722	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
21	243-902-0601 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 0,5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	20	79,00	–	1580	–	1580	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
22	261-107-0698 РСНБ РК 2015	Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм	кг	1	1613,00	–	1613	–	1613	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
23	243-907-6101 РСНБ РК 2015	Площадка фиксаторная CR шириной 52 мм, длиной 52 мм для подвеса кабельных лотков	шт.	500	173,00	–	86500	–	86500	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6920	
24	214-211-0115 РСНБ РК 2015 прим.	Спираль монтажная ЛСМ-08	10 м	1	5485,00	–	5485	–	5485	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		439	
25	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм	ввод	10	2495,45	–	24954	–	7002	12925	
		НР - 72%; СП - 8%			1795,20	–	17952	–		3030	
26	241-207-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Кабельный ввод M20x1,5 MG 20	м	6	170,00	–	1020	–	1020	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
27	241-207-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабельный ввод M16x1,5 MG 16	м	4	127,00	–	508	–	508	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
28	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель поплавковый	шт	8	6230,06	32,70	49840	262	19933	21344	
		НР - 72%; СП - 8%			3705,60	–	29645	–		5695	
29	247-205-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Поплавковый выключатель TSY-3, в комплекте контрбаланс и кабель 5 м. ВП-3Л	шт.	1	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
30	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	3203	825,58	96,13	2644333	307904	535318	1154069	4
		НР - 61%; СП - 8%			562,32	28,35	1801111	90805		303872	
31	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,28	422612,00	–	118331	–	118331	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9467	
32	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,209	220596,00	–	46105	–	46105	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3688	
33	Прайс-лист №970 ТОО"Ronex Security"	Кабель экранированный витая пара JY(ST)Y - 4х2х0.8	м	1240	139,29	–	172720	–	172720	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13818	
34	Прайс-лист №969 ТОО"Ronex Security"	Кабель экранированный витая пара JY(ST)Y - 6х2х0.8	м	1420	191,96	–	272583	–	272583	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		21807	
35	243-142-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Провод H05V-K 1 х0.5	км	0,04	40523,00	–	1621	–	1621	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
36	243-142-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Провод H07V-K 1.5	км	0,012	59665,00	–	716	–	716	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
37	243-142-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	159738,00	–	319	–	319	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
38	1310-0902-0913 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	коробка	4	8158,48	1812,10	32634	7248	3152	15326	
		НР - 61%; СП - 8%			5558,40	722,59	22234	2890		3837	
39	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	4	7357,00	–	29428	–	29428	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2354	
40	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условногопрохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	436	624,68	43,56	272360	18993	26382	168091	
		НР - 72%; СП - 8%			520,61	14,85	226985	6475		35236	
41	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	436	160,35	–	69913	–	69913	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
42	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	20	977,61	68,60	19552	1372	7768	7639	
		НР - 72%; СП - 8%			520,61	9,90	10412	198		2175	
43	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	98,18	–	1964	–	1964	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
44	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	18	1709,65	217,67	30774	3918	1651	19250	
		НР - 72%; СП - 8%			1400,26	85,05	25205	1531		4002	
45	241-102-0180 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х2,8 мм	м	18	3282,00	–	59076	–	59076	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4726	
46	214-103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,05	1574132,00	–	78707	–	78707	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6297	
47	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	26	735,09	142,80	19112	3713	463	11832	
		НР - 72%; СП - 8%			574,46	57,60	14936	1498		2476	
48	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	26	67,00	–	1742	–	1742	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
49	243-907-5502 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 15х10	шт.	3	35,00	–	105	–	105	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
50	243-907-5602 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 15х10	шт.	3	35,00	–	105	–	105	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
51	243-907-5902 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 15х10	шт.	3	50,00	–	150	–	150	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
52	243-907-5908 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов,соединитель на стык размерами 40х25	шт.	13	92,00	–	1196	–	1196	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2481047				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					390208			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					122737			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2949351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		- Оборудование, инвентарь	тенге						10714		
		- Накладные расходы	тенге							1661566	
		- Сметная прибыль	тенге							598574	
	ИТОГО по смете:					8 091 459					
	Оборудование:					10 714					
	СМР и материалы:					8 080 745					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		145 453	8 226 198					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		190 025	8 416 224					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		168 324	8 584 548					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					8 595 262					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1 031 431						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						9 626 694				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ **Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Внутриплощадочные тепловые сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8										
		РАЗДЕЛ 1.Прочие работы										
		Пуск 2-х трубной тепловой сети										
1	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм**	км	1,775		766036,95	692299,40	1359716	1228831	11392	328141	1
		НР - 91%; СП - 8%				67320,00	135831,56	119493	241101		135028	
		Дополнительные задвижки										
2	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**	компл	2		11445,02	5917,46	22890	11835	430	14020	
		НР - 99%; СП - 8%				5312,45	1768,30	10625	3537		2953	
3	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара**	компл	2		19257,81	8811,30	38516	17622	698	24984	
		НР - 99%; СП - 8%				10098,12	2520,07	20196	5040		5080	
4	1124-0106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара**	компл	2		39372,74	17561,28	78745	35123	1340	51477	
		НР - 99%; СП - 8%				21141,12	4857,50	42282	9715		10418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	519-205-0906 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 250**									
			шт.	**2**	**4944170,00**	**–**	**9888340**	**–**		**–**	**9**
					–	**–**	**–**	**–**	**9888340**	**–**	
6	519-205-0904 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150**									
			шт.	**2**	**2470173,00**	**–**	**4940346**	**–**		**–**	**4**
					–	**–**	**–**	**–**	**4940346**	**–**	
7	519-205-0901 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80**									
			шт.	**2**	**1612796,00**	**–**	**3225592**	**–**		**–**	**3**
					–	**–**	**–**	**–**	**3225592**	**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**19554145**	**1293411**	**13860**	**418622**	**20**
							192596	**259393**	**18054278**	**153479**	
	Стоимость оборудования		тенге				**18054278**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**18054278**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1499867**				
	Материалы		тенге				**13859**				
	Всего заработная плата		тенге					**451989**			
		Накладные расходы	тенге				**418622**				
		Сметная прибыль	тенге				**153479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2071968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**451989**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**20126246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**451989**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**20**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**192596**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1293411**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**259393**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**13859**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**18054278**		
		- Накладные расходы	тенге							**418622**	
		- Сметная прибыль	тенге							**153479**	
	ИТОГО по смете:					**20 126 246**					
	Оборудование:					**18 054 278**					
	СМР и материалы:					**2 071 968**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		37 295	2 109 263					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		48 724	2 157 987					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		43 160	2 201 147					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					20 255 425					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		2 430 651						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						22 686 076				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
АНВК. Автоматизация комплексная поливочного водопровода

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим накла, расхо, сме приб те
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах гор с пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8												
1	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1		24072,35	2742,43	24072	2742	1393	12659	
		НР - 61%; СП - 8%				19936,80	815,23	19937	815		2938	
2	Прайс-лист №971 ТОО"Мастер Шик"	Блок питания 24 В, 5 А	шт	1		19955,36	–	19955	–		–	
						–	–	–	–	19955	–	
3	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное	шт	6		199279,70	213,62	1195678	1282	1090356	75298	
		НР - 72%; СП - 8%				17340,00	90,00	104040	540		101678	
4	Прайс-лист №972 ТОО"Мастер Шик"	Защитный диодный модуль для съемного реле RXW-040MD	шт	3		12946,43	–	38839	–		–	
						–	–	–	–	38839	–	
5	Прайс-лист №973 ТОО"Мастер Шик"	Съемное реле RXM4AB1BD	шт	3		10031,25	–	30094	–		–	
						–	–	–	–	30094	–	
6	Прайс-лист №974 ТОО"Мастер Шик"	Розетка для съемного реле RXZ-7G	шт	3		3125,00	–	9375	–	9375	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		750	
7	252-204-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Проходная клемма WDU 2.5	шт.	60		–	–	–	–	–	–	
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	3471,74	32,70	10415	98	4841	3942	
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	–	5476	–		1149	
9	247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	820,00	–	2460	–	2460	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
10	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	465	825,58	96,13	383895	44701	77715	167544	
		НР - 61%; СП - 8%			562,32	28,35	261479	13183		44115	
11	243-214-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,15	494430,00	–	74164	–	74164	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5933	
12	243-214-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели контрольные КВБбШв 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,15	376589,00	–	56488	–	56488	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4519	
13	243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	227653,00	–	3415	–	3415	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		273	
14	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	61691,00	–	9254	–	9254	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		740	
15	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	15	635,42	67,48	9531	1012	1518	5269	
		НР - 72%; СП - 8%			466,75	21,15	7001	317		1184	
16	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	657,00	–	9855	–	9855	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		788	
17	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	15	977,61	68,60	14664	1028	5827	5729	
		НР - 72%; СП - 8%			520,61	9,90	7809	148		1631	
18	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	15	98,18	–	1473	–	1473	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
19	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	75	735,09	142,80	55132	10710	1337	34131	
		НР - 72%; СП - 8%			574,46	57,60	43085	4320		7141	
20	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	37,5	37,88	–	1420	–	1420	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				448827				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					61573			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					19323			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1350891		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						88888		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		- Накладные расходы	тенге							304572	
		- Сметная прибыль	тенге							173268	
	ИТОГО по смете:					2 428 019					
	Оборудование:					88 888					
	СМР и материалы:					2 339 131					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		42 104	2 381 235					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		55 007	2 436 242					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		48 725	2 484 967					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					2 573 855					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		308 863						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2 882 717				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Поливочный и дренажные трубопроводы.КНС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расходо смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах гор с пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8												
РАЗДЕЛ 1.Дренаж:самотечный трубопровод НВК 2.Д.С лист 1и												
		Земляные работы										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта (плодородный слой) 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов	м3	362		359,27	346,75	130057	125523	135	21452	
		НР - 72%; СП - 8%				12,15	70,15	4399	25394		12121	
2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	72,4		22,04	18,45	1596	1336	5	599	
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,97	255	577		176	
3	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении грунта 1 группы до 5 м	239,75544		20,54	20,54	4925	4924	–	587	
		НР - 72%; СП - 8%				–	3,40	–	815		441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0107-3301 РСНБ РК 2015	Перемещение лишнего грунта 1-2 группы тележками по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%, на расстояние до 100 м, при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	203,4	214,00	214,00	43528	43528	–	9343	
		НР - 72%; СП - 8%			–	63,80	–	12977		4230	
5	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	793,6	854,90	35,09	678445	27848	330446	239445	
		НР - 72%; СП - 8%			403,42	15,64	320151	12412		73431	
		Трубопроводы									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20	3666,31	218,15	73326	4363	39930	30027	
		НР - 99%; СП - 8%			1451,66	64,85	29033	1297		8268	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,076	422549,53	105429,17	32114	8013	104	26247	
		НР - 99%; СП - 8%			315756,00	33092,04	23997	2515		4669	
8	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160,180, 200 мм	км	0,285	755533,96	246657,62	215327	70297	3692	162264	
		НР - 99%; СП - 8%			495924,00	79175,26	141338	22565		30207	
9	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,0156	1267625,60	454269,60	19775	7086	679	14168	
		НР - 99%; СП - 8%			769896,00	147508,66	12010	2301		2715	
10	241-201-0106 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x10,5 мм	м	76	992,00	–	75392	–	75392	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6031	
11	241-201-0515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 150 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	4066,00	–	821332	–	821332	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		65707	
12	241-201-0517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 200 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,85	6327,00	–	543173	–	543173	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		43454	
13	241-201-0523 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 400 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,756	25176,00	–	396673	–	396673	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		31734	
14	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	1703763,05	704025,10	46002	19009	2788	30706	
		НР - 99%; СП - 8%			896464,80	252300,22	24205	6812		6137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	27	9574,00	–	258498	–	258498	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20680	
16	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2	8362,36	2588,40	16725	5177	1005	12151	
		НР - 99%; СП - 8%			5271,36	865,61	10543	1731		2310	
17	242-101-1007 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	184166,00	–	368332	–	368332	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		29467	
18	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3560,14	269,90	14241	1079	491	12618	
		НР - 99%; СП - 8%			3167,74	18,53	12671	74		2149	
19	241-116-0913 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	38403,00	–	153612	–	153612	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12289	
20	241-114-0212 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт	6	4038,00	–	24228	–	24228	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1938	
21	245-601-0802 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	2	31254,00	–	62508	–	62508	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5001	
22	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	2	2007,81	828,56	4016	1657	110	2854	
		НР - 84%; СП - 8%			1124,65	574,37	2249	1149		550	
23	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015 К=4	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	2	567,51	224,57	1135	449	22	827	
		НР - 84%; СП - 8%			332,02	160,08	664	320		157	
24	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	0,8	6285,13	63,67	5028	51	4390	419	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	587	21		436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	1,6	1264,00	–	2022	–	2022	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
26	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,1	158817,80	1672,30	15882	168	7171	7243	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	8543	80		1850	
		Колодцы диаметром К1м-2шт									
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,9	7340,21	2220,74	6606	1999	3518	1874	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	1089	927		678	
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,018	189329,47	2587,38	3408	46	3362	25	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	23		275	
29	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,9	256,60	116,51	231	105	–	128	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	126	52		29	
30	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,06	69451,96	14407,71	490331	101718	197717	231486	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	190896	42928		57745	
31	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	16692,00	–	166920	–	166920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13354	
32	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	4198,00	–	8396	–	8396	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		672	
33	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14261,00	–	28522	–	28522	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2282	
34	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11608,00	–	23216	–	23216	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	
35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	1,24	3198,81	334,32	3967	415	543	2902	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	3009	111		549	
36	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0625	60151,00	–	3759	–	3759	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	38353,00	–	76706	–	76706	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6136	
38	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	192	595,00	–	114240	–	114240	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9139	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4976	109,24	3,24	164	5	66	65	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	93	1		18	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,4976	179,35	4,62	269	7	153	76	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	109	1		28	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(с наружи колодцев)	м2	19,8	990,68	24,60	19615	487	11467	7193	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	7661	73		2145	
42	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном (внутри колодцев)	м2 поверхности	21,8	6285,13	63,67	137016	1388	119642	11422	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	15986	568		11875	
		Отмостка									
43	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,456	11617,54	2727,58	40150	9426	14788	18832	
		НР - 94%; СП - 8%			4611,17	1185,79	15936	4098		4719	
44	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	34,56	1275,34	96,29	44076	3328	33222	8290	
		НР - 94%; СП - 8%			217,76	37,43	7526	1294		4189	
45	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	34,56	215,03	4,79	7432	165	6209	1073	
		НР - 94%; СП - 8%			30,61	2,41	1058	83		680	
		Колодцы диаметром 1,5м-5шт									
46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	4	7340,21	2220,74	29361	8883	15639	8330	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	4839	4118		3015	
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08	189329,47	2587,38	15146	207	14939	111	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	103		1221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4	256,60	116,51	1026	466	–	570	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	560	232		128	
49	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	13,5	57499,93	9858,65	776249	133091	386433	310756	1
		НР - 99%; СП - 8%			19016,64	4234,84	256725	57170		86960	
50	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	20	26213,00	–	524260	–	524260	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		41941	
51	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	4198,00	–	20990	–	20990	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1679	
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5	21925,00	–	109625	–	109625	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8770	
53	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	5	20341,00	–	101705	–	101705	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8136	
54	245-601-0802 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	10	31254,00	–	312540	–	312540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		25003	
55	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	5	38353,00	–	191765	–	191765	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15341	
56	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	480	595,00	–	285600	–	285600	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		22848	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,744	109,24	3,24	409	12	165	161	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	232	1		46	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,744	179,35	4,62	671	18	381	189	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	272	3		69	
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (с наружи колодцев)	м2	67,5	990,68	24,60	66871	1660	39093	24523	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	26118	250		7312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	10	2007,81	828,56	20078	8286	545	14272	
		НР - 84%; СП - 8%			1124,65	574,37	11247	5744		2748	
61	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015 К=4	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	10	567,51	224,57	5675	2246	109	4134	
		НР - 84%; СП - 8%			332,02	160,08	3320	1601		785	
62	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	8	1264,00	–	10112	–	10112	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		809	
63	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,5	158817,80	1672,30	79409	836	35857	36216	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	42716	398		9250	
64	245-601-0802 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	10	31254,00	–	312540	–	312540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		25003	
65	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном(внутри колодцев)	м2 поверхности	75,988	6285,13	63,67	477595	4838	417036	39814	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	55721	1980		41393	
		Отмостка									
66	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	8,64	11617,54	2727,58	100376	23566	36970	47081	
		НР - 94%; СП - 8%			4611,17	1185,79	39840	10245		11796	
67	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	86,4	1275,34	96,29	110190	8320	83055	20726	
		НР - 94%; СП - 8%			217,76	37,43	18815	3234		10473	
68	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	86,4	215,03	4,79	18579	414	15520	2682	
		НР - 94%; СП - 8%			30,61	2,41	2645	208		1701	
		Колодцы диаметром 2м-5шт									
69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	6,25	7340,21	2220,74	45876	13879	24436	13015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	7561	6434		4711	
70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,125	189329,47	2587,38	23666	324	23342	173	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	161		1907	
71	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	6,25	256,60	116,51	1604	728	–	891	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	876	362		200	
72	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	29,15	69451,96	14407,71	2024525	419985	816351	955781	3
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	788189	177247		238424	
73	225-101-0111 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	25	39648,00	–	991200	–	991200	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		79296	
74	225-101-0110 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	5	35828,00	–	179140	–	179140	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14331	
75	225-101-0603 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	5	53671,00	–	268355	–	268355	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		21468	
76	225-101-0613 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	5	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	
77	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Кладка из кирпича**	м2	3,1	3198,81	334,32	9916	1036	1357	7255	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	7523	277		1374	
78	213-101-0102 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	0,15625	60151,00	–	9399	–	9399	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		752	
79	244-202-0105 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99**	комплект	5	38353,00	–	191765	–	191765	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15341	
80	261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт	480	595,00	–	285600	–	285600	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		22848	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,744	109,24	3,24	409	12	165	161	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	232	1		46	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	3,744	179,35	4,62	671	18	381	189	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	272	3		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	49,5	990,68	24,60	49039	1218	28667	17984	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	19154	184		5362	
84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	49,5	30573,14	1381,45	1513370	68382	1358222	94088	1
		НР - 91%; СП - 8%			1752,84	335,91	86766	16628		128597	
85	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	10	2007,81	828,56	20078	8286	545	14272	
		НР - 84%; СП - 8%			1124,65	574,37	11247	5744		2748	
86	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015 К=4	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	10	567,51	224,57	5675	2246	109	4134	
		НР - 84%; СП - 8%			332,02	160,08	3320	1601		785	
87	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	4	6285,13	63,67	25141	254	21954	2096	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	2933	104		2179	
88	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	8	1264,00	–	10112	–	10112	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		809	
89	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,5	158817,80	1672,30	79409	836	35857	36216	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	42716	398		9250	
90	245-601-0802 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	10	31254,00	–	312540	–	312540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		25003	
91	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	75,988	6285,13	63,67	477595	4838	417036	39814	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	55721	1980		41393	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
92	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	8,64	11617,54	2727,58	100376	23566	36970	47081	
		НР - 94%; СП - 8%			4611,17	1185,79	39840	10245		11796	
93	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	86,4	1275,34	96,29	110190	8320	83055	20726	
		НР - 94%; СП - 8%			217,76	37,43	18815	3234		10473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	86,4	215,03	4,79	18579	414	15520	2682	
		НР - 94%; СП - 8%			30,61	2,41	2645	208		1701	
		Опора для КНС -5шт									
95	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	39648,00	–	396480	–	396480	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		31718	
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	49,5	30573,14	1381,45	1513370	68382	1358222	94088	1
		НР - 91%; СП - 8%			1752,84	335,91	86766	16628		128597	
97	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	10	2007,81	828,56	20078	8286	545	14272	
		НР - 84%; СП - 8%			1124,65	574,37	11247	5744		2748	
98	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015 К=4	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	10	567,51	224,57	5675	2246	109	4134	
		НР - 84%; СП - 8%			332,02	160,08	3320	1601		785	
99	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	4	6285,13	63,67	25141	254	21954	2096	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	2933	104		2179	
100	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	8	1264,00	–	10112	–	10112	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		809	
101	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,5	158817,80	1672,30	79409	836	35857	36216	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	42716	398		9250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
102	245-601-0802 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	10	31254,00	–	312540	–	312540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		25003	
103	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,6613	887579,00	–	586956	–	586956	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		46956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				18457679	1266786	14658916	2771245	22
							2531976	475772	–	1698316	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13456579				
	Материалы		тенге				6108046				
	Всего заработная плата		тенге					3007748			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				717798				
	Местные материалы		тенге				2831967				
		Накладные расходы	тенге				2771245				
		Сметная прибыль	тенге				1298229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17526053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3007748			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				586956				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				586956				
		Сметная прибыль	тенге				46956				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				633912				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				4414144				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4414144				
		Сметная прибыль	тенге				353131				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				4767275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22927240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3007748			
		РАЗДЕЛ 2.Насосные станции 9м 1шт									
		Земляные работы									
104	1101-0203-0303 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 3	м3 грунта уступа	235	2615,78	92,54	614708	21747	–	433695	1
		НР - 72%; СП - 8%			2523,24	39,97	592961	9393		83872	
105	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта (плодородный слой) 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно надипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов	м3	1320	359,27	346,75	474241	457710	489	78221	
		НР - 72%; СП - 8%			12,15	70,15	16042	92598		44197	
106	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	144	22,04	18,45	3173	2657	8	1192	
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,97	508	1148		349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
107	1101-0107-3301 РСНБ РК 2015	Перемещение лишнего грунта 1-2 группы тележками по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%, на расстояние до 100 м, при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3	46	214,00	214,00	9844	9844	–	2113	
		НР - 72%; СП - 8%			–	63,80	–	2935		957	
108	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1320	256,60	116,51	338709	153793	–	188168	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	184916	76428		42150	
109	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении грунта 1 группы до 5 м	930	20,54	20,54	19102	19102	–	2277	
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,40	–	3162		1710	
110	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	600	854,90	35,09	512938	21054	249834	181032	
		НР - 72%; СП - 8%			403,42	15,64	242050	9384		55518	
		Фундаментные плиты под насосную станцию лист15(НВК2)									
111	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,2	7340,21	2220,74	23489	7106	12512	6664	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	3871	3294		2412	
112	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,2	256,60	116,51	821	373	–	456	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	448	185		102	
113	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,064	189329,47	2587,38	12117	165	11952	89	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	82		976	
114	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2,45	35591,90	2823,14	87200	6917	65800	15277	
		НР - 91%; СП - 8%			5911,60	940,46	14483	2304		8198	
115	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17519	398962,00	–	69894	–	69894	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5592	
116	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05	100599,02	1767,02	5030	88	–	4533	
		НР - 91%; СП - 8%			98832,00	786,17	4942	39		765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
117	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036	386604,00	–	13918	–	13918	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1113	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,22	990,68	24,60	12106	300	7078	4440	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	4728	45		1324	
119	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	59,325	832,21	283,31	49371	16808	29203	8900	
		НР - 108%; СП - 8%			56,64	82,27	3360	4881		4662	
120	1127-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	59,325	321,88	47,09	19095	2794	6453	11702	
		НР - 108%; СП - 8%			166,01	16,63	9848	987		2464	
121	212-501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип Д, М-II	т	3,13803	13367,00	–	41946	–	41946	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3356	
122	1307-0401-0410 РСНБ РК 2015	Установка насосного агрегата	компл	6	3325284,80	815000,57	19951709	4890003	2762	11034758	33
		НР - 61%; СП - 8%			2509824,00	505137,19	15058944	3030823		2478917	
123	1308-0301-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	шт	6	8692,35	133,32	52154	800	16708	25140	
		НР - 72%; СП - 8%			5774,40	45,00	34646	270		6184	
		Обвязка КНС									
124	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,003	870277,68	310977,34	2611	933	86	1877	
		НР - 99%; СП - 8%			530604,00	101276,81	1592	304		359	
125	241-204-0405 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	10205,00	–	30615	–	30615	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2449	
126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт,отводов	шт	6	1854,93	1149,47	11130	6897	–	6279	
		НР - 99%; СП - 8%			705,46	351,63	4233	2110		1393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
127	241-504-0206 РСНБ РК 2015	**Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм**	шт.	2	109533,00	–	219066	–	219066	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		17525	
128	241-507-0211 РСНБ РК 2015	**Муфта-фланец PN 16 диаметром 300 мм, с уплотняющей прокладкой**	шт.	4	185083,00	–	740332	–	740332	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		59227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				23315319	5619091	1518656	12006813	3
							16177572	3240372	–	2825771	
	Стоимость монтажных работ		тенге				20003863				
	Материалы		тенге				19469				
	Всего заработная плата		тенге					18124683			
		Накладные расходы	тенге				11059898				
		Сметная прибыль	тенге				2485101				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				33548862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					18124683			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2321443				
	Материалы		тенге				383412				
	Всего заработная плата		тенге					1293261			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				83812				
	Местные материалы		тенге				41946				
		Накладные расходы	тенге				946915				
		Сметная прибыль	тенге				261469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3529827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1293261			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				990013				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				990013				
		Сметная прибыль	тенге				79201				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1069214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				38147903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					19417944			
		РАЗДЕЛ 3.Накопительный резервуар									
129	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Разработка грунта (плодородный слой) 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов**	м3	934,304	359,27	346,75	335670	323969	346	55365	
		НР - 72%; СП - 8%			12,15	70,15	11355	65541		31283	
130	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**	м3 грунта	28,896	5445,25	1612,80	157346	46603	–	105560	
		НР - 72%; СП - 8%			3832,45	1241,28	110743	35868		21032	
131	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	186,8608	22,04	18,45	4118	3447	12	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,97	659	1489		453	
132	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	217,28	256,60	116,51	55754	25316	–	30974	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	30438	12581		6938	
133	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	11,552	7340,21	2220,74	84794	25654	45165	24057	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	13975	11893		8708	
134	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	11,552	256,60	116,51	2964	1346	–	1647	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	1618	669		369	
135	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,23104	189329,47	2587,38	43743	598	43145	321	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	297		3525	
136	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ПМ-2	м3	11,31	31770,31	572,20	359322	6471	301021	49250	
		НР - 91%; СП - 8%			4582,66	202,58	51830	2291		32686	
137	212-103-0204 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	11,5362	981,00	–	11317	–	11317	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		905	
138	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01504	1022306,45	23480,95	15375	353	13838	1208	
		НР - 91%; СП - 8%			78744,00	9505,46	1184	143		1327	
139	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37036	402525,00	–	149079	–	149079	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11926	
140	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0254	395673,00	–	10050	–	10050	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		804	
141	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	5,655	10630,20	2257,45	60114	12766	22399	28869	
		НР - 94%; СП - 8%			4411,92	1019,04	24949	5763		7119	
142	1123-0401-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка резервуара(применительно)	м	15,7	19868,51	6908,96	311936	108471	15053	207239	
		НР - 99%; СП - 8%			12000,77	1332,49	188412	20920		41534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
143	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	852,2795	44,31	44,31	37765	37764	–	10953	
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,85	–	15213		3897	
144	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м	1704,559	21,88	21,88	37296	37296	–	10825	
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,82	–	15034		3850	
145	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	869,32509	2582,00	–	2244597	–	2244597	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		179568	
146	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	240,8	215,16	97,87	51810	23568	–	28768	
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	28243	11713		6446	
147	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	240,8	10630,20	2257,45	2559752	543594	953768	1229309	4
		НР - 94%; СП - 8%			4411,92	1019,04	1062390	245385		303125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6532802	1197216	3809790	1785892	8
							1525796	444800	–	665495	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6532802				
	Материалы		тенге				1394745				
	Всего заработная плата		тенге					1970596			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				170446				
	Местные материалы		тенге				2244597				
		Накладные расходы	тенге				1785892				
		Сметная прибыль	тенге				665495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8984189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1970596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8984189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1970596			
		РАЗДЕЛ 4.Очистная система									
148	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта (плодородный слой) 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов	м3	934,304	359,27	346,75	335670	323969	346	55365	
		НР - 72%; СП - 8%			12,15	70,15	11355	65541		31283	
149	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	28,896	5445,25	1612,80	157346	46603	–	105560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		НР - 72%; СП - 8%			3832,45	1241,28	110743	35868		21032	
150	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	186,8608	22,04	18,45	4118	3447	12	1547	
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,97	659	1489		453	
151	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	217,28	256,60	116,51	55754	25316	–	30974	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	30438	12581		6938	
152	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	11,552	7340,21	2220,74	84794	25654	45165	24057	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	13975	11893		8708	
153	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	11,552	256,60	116,51	2964	1346	–	1647	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	1618	669		369	
154	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,23104	189329,47	2587,38	43743	598	43145	321	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	297		3525	
155	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ПМ-2	м3	10,87	31770,31	572,20	345343	6220	289310	47334	
		НР - 91%; СП - 8%			4582,66	202,58	49813	2202		31414	
156	212-103-0204 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	11,0874	981,00	–	10877	–	10877	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		870	
157	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01542	1022306,45	23480,95	15764	363	14187	1238	
		НР - 91%; СП - 8%			78744,00	9505,46	1214	147		1360	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35926	402525,00	–	144611	–	144611	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11569	
159	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0254	395673,00	–	10050	–	10050	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		804	
160	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	5,655	10630,20	2257,45	60114	12766	22399	28869	
		НР - 94%; СП - 8%			4411,92	1019,04	24949	5763		7119	
161	1123-0401-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка резервуара(применительно)	м	15,7	19868,51	6908,96	311936	108471	15053	207239	
		НР - 99%; СП - 8%			12000,77	1332,49	188412	20920		41534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
162	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	852,2795	44,31	44,31	37765	37764	–	10953	
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,85	–	15213		3897	
163	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м	1704,559	21,88	21,88	37296	37296	–	10825	
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,82	–	15034		3850	
164	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	869,32509	2582,00	–	2244597	–	2244597	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		179568	
165	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	240,8	215,16	97,87	51810	23568	–	28768	
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	28243	11713		6446	
166	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	240,8	10630,20	2257,45	2559752	543594	953768	1229309	4
		НР - 94%; СП - 8%			4411,92	1019,04	1062390	245385		303125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6514304	1196975	3793520	1784006	8
							1523809	444715	–	663864	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6514304				
	Материалы		тенге				1383384				
	Всего заработная плата		тенге					1968524			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				165538				
	Местные материалы		тенге				2244597				
		Накладные расходы	тенге				1784006				
		Сметная прибыль	тенге				663864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8962174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1968524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				8962174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1968524			
		РАЗДЕЛ 5.Сети дренажа НВК 2.Д.С лист 4и-5и									
		Трубы, запорная арматура									
167	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,03	625903,93	189629,21	18777	5689	239	14523	
		НР - 99%; СП - 8%			428298,00	60708,36	12849	1821		2664	
168	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160,180, 200 мм	км	0,60698	755533,96	246657,62	458594	149716	7862	345583	
		НР - 99%; СП - 8%			495924,00	79175,26	301016	48058		64334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
169	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,05	811053,97	277621,63	40553	13881	1009	29861	
		НР - 99%; СП - 8%			513264,00	89982,22	25663	4499		5633	
170	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,01	870277,68	310977,34	8703	3110	287	6256	
		НР - 99%; СП - 8%			530604,00	101276,81	5306	1013		1197	
171	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,01	1267625,60	454269,60	12676	4543	434	9082	
		НР - 99%; СП - 8%			769896,00	147508,66	7699	1475		1741	
172	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,04	1594923,86	543261,86	63797	21730	2185	46387	
		НР - 99%; СП - 8%			997050,00	174351,05	39882	6974		8815	
173	241-201-0515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 150 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	4066,00	–	123200	–	123200	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9856	
174	241-201-0516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 180 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	5056,00	–	127664	–	127664	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10213	
175	241-201-0517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 200 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	602,97	6327,00	–	3814991	–	3814991	–	4
		СП - 8%			–	–	–	–		305199	
176	241-201-0519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 250 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	9945,00	–	502222	–	502222	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		40178	
177	241-201-0521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 300 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	15560,00	–	157156	–	157156	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12572	
178	241-201-0523 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 400 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	25176,00	–	254278	–	254278	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20342	
179	241-201-0525 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 500 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	39095,00	–	1579438	–	1579438	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		126355	
180	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2	3967,76	270,65	7936	541	818	6768	
		НР - 99%; СП - 8%			3288,72	129,70	6577	259		1176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
181	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм**	шт	6	13730,47	6418,87	82383	38513	3711	52526	
		НР - 99%; СП - 8%			6693,24	2149,46	40159	12897		10793	
182	1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм**	шт	2	38367,27	16263,26	76735	32526	3690	49811	
		НР - 99%; СП - 8%			20259,72	4897,18	40519	9794		10124	
		Фитинги									
183	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых муфт,отводов**	шт	74	1854,93	1149,47	137265	85061	–	77442	
		НР - 99%; СП - 8%			705,46	351,63	52204	26021		17177	
184	241-211-0614 РСНБ РК 2015	**Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	8166,00	–	97992	–	97992	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7839	
185	241-208-1509 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90°, DN 160, 150**	шт.	30	4989,00	–	149670	–	149670	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11974	
186	241-208-1009 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 30°,45°, DN 160**	шт.	30	3379,00	–	101370	–	101370	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8110	
187	241-208-0314 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	5	10214,00	–	51070	–	51070	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4086	
188	241-208-0316 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм**	шт.	3	21020,00	–	63060	–	63060	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5045	
189	241-208-0322 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм**	шт.	6	78590,00	–	471540	–	471540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		37723	
190	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников**	шт	27	2733,93	1692,79	73816	45706	–	41675	
		НР - 99%; СП - 8%			1041,14	517,95	28111	13985		9239	
191	241-209-1011 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый, DN 150,160**	шт.	12	4802,00	–	57624	–	57624	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4610	
192	241-209-1013 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 250**	шт.	9	12129,00	–	109161	–	109161	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8733	
193	241-209-1019 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 500**	шт.	6	71032,00	–	426192	–	426192	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		34095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				9067863	401016	8106863	679914	10
							559985	126796	–	779823	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				981235				
	Материалы		тенге				20231				
	Всего заработная плата		тенге					686781			
		Накладные расходы	тенге				679914				
		Сметная прибыль	тенге				132893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1794042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					686781			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				8086628				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8086628				
		Сметная прибыль	тенге				646930				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				8733558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				10527600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					686781			
		РАЗДЕЛ 6.Дренаж: насосной пожаротушения									
		Земляные работы									
194	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	396,56	172,17	166,63	68277	66079	–	8384	
		НР - 72%; СП - 8%			5,54	23,82	2199	9446		6133	
195	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	499,5	5445,25	1612,80	2719903	805593	–	1824717	
		НР - 72%; СП - 8%			3832,45	1241,28	1914310	620019		363570	
196	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,11	12415,55	2257,45	38612	7020	17251	16459	
		НР - 94%; СП - 8%			4611,17	1019,04	14341	3169		4406	
197	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	499,4	1203,72	–	601138	–	–	432819	1
		НР - 72%; СП - 8%			1203,72	–	601138	–		82717	
198	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении грунта 1 группы до 5 м	264,92	20,54	20,54	5441	5442	–	649	
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,40	–	901		487	
		Колодцы диаметром К1,К3- 1м-2шт									
199	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,8	69451,96	14407,71	194465	40341	78415	91807	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	75709	17025		22902	
200	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	16692,00	–	133536	–	133536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10683	
201	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14261,00	–	28522	–	28522	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
202	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11608,00	–	23216	–	23216	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	
203	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	0,54	3198,81	334,32	1727	180	236	1264	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	1311	48		239	
204	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,05444	60151,00	–	3275	–	3275	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
205	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	38353,00	–	76706	–	76706	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6136	
206	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	192	595,00	–	114240	–	114240	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9139	
207	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4976	109,24	3,24	164	5	66	65	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	93	1		18	
208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,4976	179,35	4,62	269	7	153	76	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	109	1		28	
209	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	27	990,68	24,60	26748	664	15637	9809	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	10447	100		2925	
		Колодцы диаметром К2,К4- 1м-2шт									
210	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,36	69451,96	14407,71	233359	48409	94099	110169	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	90851	20430		27482	
211	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	16692,00	–	166920	–	166920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13354	
212	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14261,00	–	28522	–	28522	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2282	
213	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11608,00	–	23216	–	23216	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
214	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	0,54	3198,81	334,32	1727	180	236	1264	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	1311	48		239	
215	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,05444	60151,00	–	3275	–	3275	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
216	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	38353,00	–	76706	–	76706	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6136	
217	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	192	595,00	–	114240	–	114240	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9139	
218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4976	109,24	3,24	164	5	66	65	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	93	1		18	
219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,4976	179,35	4,62	269	7	153	76	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	109	1		28	
220	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	27	990,68	24,60	26748	664	15637	9809	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	10447	100		2925	
		Колодцы диаметром К5- 1м-1шт									
221	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,76	69451,96	14407,71	122235	25358	49288	57708	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	47589	10702		14395	
222	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	16692,00	–	83460	–	83460	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6677	
223	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	
224	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14261,00	–	14261	–	14261	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1141	
225	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11608,00	–	11608	–	11608	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
226	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	0,57	3198,81	334,32	1823	191	249	1334	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	1383	51		253	
227	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,02872	60151,00	–	1728	–	1728	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
228	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	38353,00	–	38353	–	38353	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3068	
229	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	96	595,00	–	57120	–	57120	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4570	
230	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7488	109,24	3,24	82	2	34	32	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	46	–		9	
231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,7488	179,35	4,62	134	4	76	38	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	54	1		14	
232	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	13,5	990,68	24,60	13374	332	7818	4905	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	5224	50		1462	
		Трубопроводы									
233	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	8,3	6014,53	317,87	49921	2638	35234	12705	
		НР - 99%; СП - 8%			1451,66	94,49	12049	784		5010	
234	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0371	811053,97	277621,63	30090	10299	749	22157	
		НР - 99%; СП - 8%			513264,00	89982,22	19042	3338		4180	
235	241-204-0604 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	37,1	6735,00	–	249868	–	249868	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
236	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	160	832,65	340,58	133224	54493	–	88521	
		НР - 84%; СП - 8%			492,07	166,57	78732	26651		17740	
237	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	20,78	6285,13	63,67	130605	1324	114043	10888	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	15238	542		11319	
238	1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	25,6	1161,25	454,99	29728	11648	–	19972	
		НР - 84%; СП - 8%			706,26	222,52	18080	5697		3976	
239	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	30	1264,00	–	37920	–	37920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3034	
240	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	1,04	158817,80	1672,30	165171	1740	74582	75329	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	88849	829		19240	
241	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	2,32	46890,86	670,16	108787	1555	11875	80713	
		НР - 84%; СП - 8%			41102,02	314,98	95357	731		15160	
242	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,9512	60151,00	–	57216	–	57216	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4577	
243	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	93,3	13531,07	2138,81	1262449	199551	223393	873984	2
		НР - 93%; СП - 8%			8997,91	1074,62	839505	100262		170915	
244	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	27,71	85972,95	7675,54	2382310	212689	1060228	855235	3
		НР - 76%; СП - 8%			40035,84	574,37	1109393	15916		259004	
245	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21)	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция полимочевиной методом напыления	м3 изоляции	1,39	232302,63	7675,54	322901	10669	256582	42901	
		НР - 76%; СП - 8%			40035,84	574,37	55650	798		29264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				10015753	1507089	3400008	4653854	15
							5108659	837642	–	1173570	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9823988				
	Материалы		тенге				2056098				
	Всего заработная плата		тенге					5946301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				573388				
	Местные материалы		тенге				578755				
		Накладные расходы	тенге				4653854				
		Сметная прибыль	тенге				1158230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15636072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5946301			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				191765				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				191765				
		Сметная прибыль	тенге				15340				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				207105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				15843177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5946301			
		РАЗДЕЛ 7.Дренаж: насосной водоснабжения									
		Земляные работы									
246	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	151,96	172,17	166,63	26164	25321	–	3213	
		НР - 72%; СП - 8%			5,54	23,82	842	3620		2350	
247	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	436,9	5445,25	1612,80	2379031	704632	–	1596034	4
		НР - 72%; СП - 8%			3832,45	1241,28	1674398	542315		318005	
248	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,06	12415,55	2257,45	37992	6908	16974	16195	
		НР - 94%; СП - 8%			4611,17	1019,04	14110	3118		4335	
249	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	436,9	1203,72	–	525905	–	–	378652	
		НР - 72%; СП - 8%			1203,72	–	525905	–		72365	
250	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении грунта 1 группы до 5 м	65,97	20,54	20,54	1355	1355	–	161	
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,40	–	224		121	
		Колодцы диаметром К1-1м									
251	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,2	69451,96	14407,71	83342	17290	33605	39346	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	32447	7297		9815	
252	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16692,00	–	50076	–	50076	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		СП - 8%			–	–	–	–		4006	
253	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	
254	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14261,00	–	14261	–	14261	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1141	
255	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11608,00	–	11608	–	11608	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		929	
256	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	0,62	3198,81	334,32	1983	207	271	1451	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	1505	55		275	
257	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,03125	60151,00	–	1880	–	1880	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
258	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	38353,00	–	38353	–	38353	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3068	
259	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	96	595,00	–	57120	–	57120	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4570	
260	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7488	109,24	3,24	82	2	34	32	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	46	–		9	
261	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,7488	179,35	4,62	134	4	76	38	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	54	1		14	
262	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	13,5	990,68	24,60	13374	332	7818	4905	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	5224	50		1462	
		Колодцы диаметром К2,К3,К4-1м									
263	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,84	69451,96	14407,71	266696	55325	107541	125907	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	103830	23349		31408	
264	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	9	16692,00	–	150228	–	150228	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
265	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	
266	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	14261,00	–	42783	–	42783	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3423	
267	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	11608,00	–	34824	–	34824	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2786	
268	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	0,81	3198,81	334,32	2591	270	355	1896	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	1966	72		359	
269	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,12	60151,00	–	7218	–	7218	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		577	
270	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	3	38353,00	–	115059	–	115059	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9205	
271	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	288	595,00	–	171360	–	171360	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13709	
272	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2464	109,24	3,24	245	7	99	97	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	139	1		27	
273	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,2464	179,35	4,62	403	11	229	114	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	163	2		41	
274	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	40,5	990,68	24,60	40123	996	23456	14714	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	15671	150		4387	
		Трубопроводы									
275	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	8,43	6014,53	317,87	50703	2680	35785	12904	
		НР - 99%; СП - 8%			1451,66	94,49	12238	797		5089	
276	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0391	811053,97	277621,63	31712	10855	788	23351	
		НР - 99%; СП - 8%			513264,00	89982,22	20069	3518		4405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
277	241-204-0604 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	39,1	6735,00	–	263338	–	263338	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		21067	
278	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	141	832,65	340,58	117404	48021	–	78010	
		НР - 84%; СП - 8%			492,07	166,57	69382	23486		15633	
279	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	30	1264,00	–	37920	–	37920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3034	
280	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	15,87	6285,13	63,67	99745	1011	87097	8315	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	11637	414		8645	
281	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	30	1264,00	–	37920	–	37920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3034	
282	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,93	158817,80	1672,30	147701	1555	66694	67362	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	79452	741		17205	
283	1146-0302-0602 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	25,2	1037,00	400,06	26132	10082	–	17624	
		НР - 84%; СП - 8%			636,94	195,66	16051	4931		3501	
284	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	2,44	46890,86	670,16	114414	1636	12489	84888	
		НР - 84%; СП - 8%			41102,02	314,98	100289	769		15944	
285	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1	60151,00	–	60151	–	60151	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4812	
286	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	55,57	13531,07	2138,81	751922	118854	133054	520549	1
		НР - 93%; СП - 8%			8997,91	1074,62	500014	59717		101798	
287	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	21,17	85972,95	7675,54	1820047	162491	809997	653386	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		НР - 76%; СП - 8%			40035,84	574,37	847559	12159		197875	
288	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21)	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция полимочевиной методом напыления**	м3 изоляции	1,59	232302,63	7675,54	369361	12204	293500	49073	
		НР - 76%; СП - 8%			40035,84	574,37	63657	913		33475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				8002660	1182049	2723961	3698217	1
							4096648	687699	–	936072	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7849248				
	Материалы		тенге				1629861				
	Всего заработная плата		тенге					4784347			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				567658				
	Местные материалы		тенге				373029				
		Накладные расходы	тенге				3698217				
		Сметная прибыль	тенге				923799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12471264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					4784347			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				153412				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				153412				
		Сметная прибыль	тенге				12273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				165685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				12636949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					4784347			
		РАЗДЕЛ 8.Планировка									
289	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство насыпи бульдозером с перемещением на 10 м**	м3	510	63,22	63,22	32242	32242	–	9353	
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,47	–	12990		3328	
290	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см**	м3	255	79,01	79,01	20148	20147	–	6270	
		НР - 72%; СП - 8%			–	34,15	–	8708		2113	
291	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 15 см**	м3	255	8,53	8,53	2175	2175	–	681	
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,71	–	946		229	
292	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см**	м3	255	79,01	79,01	20148	20147	–	6270	
		НР - 72%; СП - 8%			–	34,15	–	8708		2113	
293	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	952	114,18	98,03	108697	93324	2761	24572	
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	22,60	12612	21515		10662	
294	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	м3	510	22,04	18,45	11239	9410	30	4222	
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,97	1799	4065		1237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
295	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Засыпка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	510	153,05	147,12	78054	75031	–	11559	
		НР - 72%; СП - 8%			5,93	25,55	3023	13030		7169	
296	412-102-0118 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	816	36,00	–	29376	–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2350	
297	СТ211-101-0102	**Земля растительная**	м3	510	867,00	–	442170	–	442170	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		35374	
298	1101-0105-0303 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 3**	м3 грунта	510	294,62	289,27	150257	147528	–	35112	
		НР - 72%; СП - 8%			5,35	90,27	2730	46038		14830	
299	414-104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	510	343,00	–	174930	–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13994	
300	414-104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Разгрузка**	т	510	745,00	–	379950	–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–		30396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**1449386**	**400004**	**444961**	**98039**	1
							20164	**116000**	–	**123795**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**1449386**				
	Материалы		тенге				**2792**				
	Всего заработная плата		тенге					**136164**			
	Местные материалы		тенге				**442170**				
	Транспортные расходы		тенге				**584256**				
		Накладные расходы	тенге				**98039**				
		Сметная прибыль	тенге				**123795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1671220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**136164**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				**1671220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**136164**			
		РАЗДЕЛ 9.Водопонижение									
		Скважины									
301	1104-0101-0602 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 2 группы**	м бурения	260	9265,41	5174,18	2409007	1345287	268869	990045	3
		НР - 85%; СП - 8%			3057,12	1422,72	794851	369907		271924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
302	1104-0201-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	м спуска или подъема труб	260	896,40	668,78	233065	173883	4264	90896	
		НР - 85%; СП - 8%			211,22	200,07	54918	52018		25917	
303	1104-0201-0702 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	40	2537,45	722,04	101498	28881	9910	53931	
		НР - 85%; СП - 8%			1567,68	18,53	62707	741		12434	
304	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.. Резка	м реза	26,4	581,03	12,28	15339	324	–	10360	
		НР - 69%; СП - 8%			568,75	–	15015	–		2056	
305	241-110-0104 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	260	19902,00	–	5174520	–	5174520	–	5
		СП - 8%			–	–	–	–		413962	
306	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	шт	20	3823,68	2054,86	76474	41097	–	38089	
		НР - 72%; СП - 8%			1768,82	876,22	35376	17524		9165	
307	ТПРАЙС-ЛИСТ	Иглофильтры	шт	20	58600,00	–	1172000	–	1172000	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		93760	
308	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	19,1	6014,53	317,87	114878	6072	81079	29236	
		НР - 99%; СП - 8%			1451,66	94,49	27727	1805		11529	
309	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	20	32348,00	–	646960	–	646960	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		51757	
310	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	20	6119,46	662,33	122389	13247	101262	8783	
		НР - 72%; СП - 8%			393,98	215,98	7880	4320		10494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	20	646,07	395,20	12921	7904	–	5587	
		НР - 72%; СП - 8%			250,87	137,09	5017	2742		1481	
312	1307-0403-0417 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ10-63-270, масса 5,79 т. Монтаж оборудования	шт.	6	554469,87	286017,16	3326819	1716103	175410	1282173	4
		НР - 61%; СП - 8%			239217,60	111102,98	1435306	666618		368719	
313	511-101-0115 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 250,0 м3/ч, напор 17,0 м, двигатель мощностью 21 кВт, 3000 об/мин	шт.	6	1197639,00	–	7185834	–		–	7
					–	–	–	–	7185834	–	
314	3205-0101-0116 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 250 кВт	маш.-ч	3840	6944,00	6944,00	26664960	26664960		–	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		СП - 8%			--	325,00	--	1248000		2133197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**47256664**	**29997758**	**7634274**	**2509100**	**5.**
							2438797	**2363675**	**7185834**	**3406395**	
	Стоимость оборудования		тенге				**7185834**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**7185834**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**3326819**				
	Материалы		тенге				**175411**				
	Всего заработная плата		тенге					**2101924**			
		Накладные расходы	тенге				**1282173**				
		Сметная прибыль	тенге				**368719**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**4977711**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**2101924**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**30907192**				
	Материалы		тенге				**465385**				
	Всего заработная плата		тенге					**2685533**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1172000**				
		Накладные расходы	тенге				**1216567**				
		Сметная прибыль	тенге				**2569901**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**34693660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**2685533**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**15339**				
	Всего заработная плата		тенге					**15015**			
		Накладные расходы	тенге				**10360**				
		Сметная прибыль	тенге				**2056**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**27755**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**15015**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**5821480**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**5821480**				
		Сметная прибыль	тенге				**465719**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**6287199**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**53172159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**4802472**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**172**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**33983406**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**42767984**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**8737471**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**46090933**		
		- Перевозка грузов	тенге				**584256**				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**7185834**		
		- Накладные расходы	тенге							**29987080**	
		- Сметная прибыль	тенге							**12273101**	
	ИТОГО по смете:					**172 872 611**					
	Оборудование:					**7 185 834**					
	СМР и материалы:					**165 686 777**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**		**2 982 362**	**168 669 139**					
	Итого с зимними удорожаниями		**2,31%**		**3 896 257**	**172 565 396**					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2%**		**3 451 308**	**176 016 704**					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					**183 202 538**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		21 984 305						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						205 186 843				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Коллекторный колодец №1,2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.===Коллекторный колодец № 1===										
		==Наружная отделка /лист АС-25/==										
1	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	25,6		227,79	0,24	5831	6	4778	840	
		НР - 80%; СП - 8%				40,90	0,11	1047	3		534	
2	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	47,36		2805,27	15,18	132858	719	22049	88186	
						2324,54	3,00	110090	142		17683	
3	234-102-0303 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	4,9728		39268,00	–	195272	–	195272	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		15622	
4	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлосайдинг**	м2	47,36		4978,00	–	235758	–	235758	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		18861	
5	214-204-0612 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	52,096		4697,00	–	244695	–	244695	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		19576	
		==Проемы==										
		==Двери==										
6	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,62		3313,17	53,65	5367	87	903	3046	
		НР - 69%; СП - 8%				2701,85	23,22	4377	38		673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
7	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,62	40727,00	–	65978	–	65978	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5278	
8	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1470,12	2,55	1470	3	–	1013	
		НР - 69%; СП - 8%			1467,57	–	1468	–		199	
9	223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6839,00	–	13678	–	13678	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1094	
		===Кровля===									
10	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,76	293,35	13,25	3743	170	2384	1136	
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	1189	46		390	
11	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12,76	1022,51	55,04	13047	702	4524	7362	
		НР - 92%; СП - 8%			612,96	14,14	7821	180		1633	
12	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,65714	55748,00	–	36634	–	36634	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2931	
13	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12,76	706,25	113,00	9012	1442	4215	3438	
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	3355	382		996	
14	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12,76	713,02	58,50	9098	747	7918	589	
		НР - 92%; СП - 8%			33,95	16,21	433	207		775	
15	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1	104,00	–	104	–	104	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				972545	3876	838890	105610	1
							129780	998	–	86253	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				886052				
	Материалы		тенге				45868				
	Всего заработная плата		тенге					124895			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				712463				
		Накладные расходы	тенге				101551				
		Сметная прибыль	тенге				79009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1066612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					124895			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				86493				
	Материалы		тенге				903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата		тенге					5883		
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				79656			
		Накладные расходы	тенге				4059			
		Сметная прибыль	тенге				7244			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				97796			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					5883		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1164408			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					130778		
		РАЗДЕЛ 2.===Коллекторный колодец № 2===								
		===Наружная отделка /лист АС-25/===								
16	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	25,6	227,79	0,24	5831	6	4778	840
		НР - 80%; СП - 8%			40,90	0,11	1047	3		534
17	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	47,36	2805,27	15,18	132858	719	22049	88186
		НР - 80%; СП - 8%			2324,54	3,00	110090	142		17683
18	234-102-0303 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	4,9728	39268,00	–	195272	–	195272	–
		СП - 8%			–	–	–	–		15622
19	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлосайдинг**	м2	47,36	4978,00	–	235758	–	235758	–
		СП - 8%			–	–	–	–		18861
20	214-204-0612 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	52,096	4697,00	–	244695	–	244695	–
		СП - 8%			–	–	–	–		19576
		===Проемы===								
		===Двери===								
21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,62	3313,17	53,65	5367	87	903	3046
		НР - 69%; СП - 8%			2701,85	23,22	4377	38		673
22	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	1,62	40727,00	–	65978	–	65978	–
		СП - 8%			–	–	–	–		5278
23	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1470,12	2,55	1470	3	–	1013
		НР - 69%; СП - 8%			1467,57	–	1468	–		199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
24	223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6839,00	–	13678	–	13678	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1094	
		===Кровля===									
25	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,76	293,35	13,25	3743	170	2384	1136	
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	1189	46		390	
26	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12,76	1022,51	55,04	13047	702	4524	7362	
		НР - 92%; СП - 8%			612,96	14,14	7821	180		1633	
27	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционнаяиз базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,65714	55748,00	–	36634	–	36634	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2931	
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цемеитно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12,76	706,25	113,00	9012	1442	4215	3438	
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	3355	382		996	
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм измененияотолщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12,76	713,02	58,50	9098	747	7918	589	
		НР - 92%; СП - 8%			33,95	16,21	433	207		775	
30	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-хслойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1	104,00	–	104	–	104	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				972545	3876	838890	105610	1
							129780	998	–	86253	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				886052				
	Материалы		тенге				45868				
	Всего заработная плата		тенге					124895			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				712463				
		Накладные расходы	тенге				101551				
		Сметная прибыль	тенге				79009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1066612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					124895			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				86493				
	Материалы		тенге				903				
	Всего заработная плата		тенге					5883			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				79656				
		Накладные расходы	тенге				4059				
		Сметная прибыль	тенге				7244				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				97796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Сметная заработная плата	тенге					5883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1164408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					130778			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				259560				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7752			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1996			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1677780		
		- Накладные расходы	тенге							211220	
		- Сметная прибыль	тенге							172506	
	ИТОГО по смете:					2 328 816					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					2 328 816					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		41 919	2 370 735					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		54 764	2 425 499					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		48 510	2 474 009					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					2 474 009					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		296 881						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2 770 890				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция пожаротушения АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоимо накладн расходы смет прибы тен
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство прогонов и мауэрлатов из брусков**	м3 древесины в конструкции	0,07		97782,07	1474,48	6845	103	5250	1384	
		НР - 90%; СП - 8%				21307,20	655,14	1492	46		658	
2	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стойка**	м3 древесины в конструкции	0,16		115364,00	1217,16	18458	195	13770	4124	
		НР - 90%; СП - 8%				28080,00	555,84	4493	89		1807	
3	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка из бруса**	м3 древесины в конструкции	0,256		97782,07	1474,48	25032	378	19199	5060	
		НР - 90%; СП - 8%				21307,20	655,14	5455	168		2407	
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	0,88		115292,94	1576,46	101458	1387	76189	22025	1
		НР - 90%; СП - 8%				27138,80	670,58	23882	590		9879	
5	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,502		115364,00	1217,16	57913	611	43206	12938	
		НР - 90%; СП - 8%				28080,00	555,84	14096	279		5668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,868	8987,28	65,19	16788	122	14746	1778	
		НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	1920	55		1485	
7	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	18	5253,22	14,91	94558	268	71668	20882	
		НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	22622	75		9235	
8	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	1,868	337,91	1,50	631	3	452	160	
		НР - 90%; СП - 8%			94,21	0,68	176	1		63	
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(по обрешетке)	м2	45	371,45	13,25	16715	597	11924	4006	
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	4194	161		1658	
10	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	45	733,91	175,66	33026	7905	5963	14988	
		НР - 69%; СП - 8%			425,73	56,99	19158	2565		3841	
11	224-102-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	46,35	4003,00	–	185539	–	185539	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14843	
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07042	994359,39	7674,91	70023	540	64479	6036	
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	5004	112		6085	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	4,499838	98,35	2,70	443	12	198	162	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	233	1		48	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,499838	166,48	3,85	749	18	459	190	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	272	3		75	
15	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм	отверст.	49	763,98	58,00	37435	2842	321	29932	
		НР - 84%; СП - 8%			699,43	27,79	34272	1362		5389	
16	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,049	17246,00	–	845	–	845	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
17	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,002352	125669,54	786,04	296	2	143	128	
		НР - 84%; СП - 8%			64261,40	370,56	151	1		34	
		Утепление стен подвала									
18	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	75	42156,33	1417,32	3161725	106299	910458	1660099	5
		НР - 76%; СП - 8%			28599,58	524,96	2144968	39372		385746	
19	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	73,5	38624,00	–	2838864	–	2838864	–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		227109	
		Утепление покрытия									
20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40мм)	м2	33,64	706,25	113,00	23758	3802	11111	9064	
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	8845	1008		2626	
21	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	33,64	288,02	25,07	9689	844	8356	665	
		НР - 92%; СП - 8%			14,55	6,95	489	234		828	
22	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	5,046	17364,35	1811,75	87621	9142	–	62900	
		НР - 76%; СП - 8%			15552,60	849,20	78478	4285		12042	
23	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	5,14692	42967,00	–	221148	–	221148	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		17692	
24	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	33,64	607,17	26,95	20425	906	11719	7325	
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	7800	161		2220	
25	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	33,64	104,00	–	3499	–	3499	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		280	
26	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка парапета из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	м3	9	12347,98	2314,57	111132	20831	28398	62675	
		НР - 93%; СП - 8%			6878,14	609,88	61903	5489		13905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	213-101-0102 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**1,755**	**60151,00**	**–**	**105565**	**–**	**105565**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8445**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**7250180**	**156807**	**4653469**	**1926521**	**9**
							2439903	**56057**	**–**	**734136**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**7217154**				
	Материалы		тенге				**1292046**				
	Всего заработная плата		тенге					**2474237**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3249895**				
	Местные материалы		тенге				**105565**				
		Накладные расходы	тенге				**1911533**				
		Сметная прибыль	тенге				**730295**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**9858982**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**2474237**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**33026**				
	Материалы		тенге				**5963**				
	Всего заработная плата		тенге					**21723**			
		Накладные расходы	тенге				**14988**				
		Сметная прибыль	тенге				**3841**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**51855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**21723**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**9910837**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**2495960**			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
28	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,73**	**3015,84**	**56,60**	**8233**	**155**	**1216**	**4781**	
		НР - 69%; СП - 8%			**2513,56**	**24,74**	**6862**	**68**		**1041**	
29	223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**2,73**	**53571,00**	**–**	**146249**	**–**	**146249**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**11700**	
30	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**1**	**1470,12**	**2,55**	**1470**	**3**	**–**	**1013**	
		НР - 69%; СП - 8%			**1467,57**	**–**	**1468**	**–**		**199**	
31	223-502-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**комплект**	**2**	**6839,00**	**–**	**13678**	**–**	**13678**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1094**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**169630**	**158**	**161143**	**5794**	
							8330	**68**	**–**	**14034**	
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**169630**				
	Материалы		тенге				**1217**				
	Всего заработная плата		тенге					**8398**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				159927				
		Накладные расходы	тенге				5794				
		Сметная прибыль	тенге				14034				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				189458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					8398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				189458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					8398			
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
32	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,72	3902,22	200,61	2810	145	1405	1195	
		НР - 90%; СП - 8%			1749,93	94,17	1260	68		320	
33	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,43	3270,15	201,56	7946	490	3827	3475	
		НР - 90%; СП - 8%			1493,55	95,46	3629	232		914	
34	223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	0,72	26088,00	–	18783	–	18783	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1503	
35	223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	2,43	25022,00	–	60803	–	60803	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				90342	635	84818	4670	
							4889	300	–	7601	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				90342				
	Материалы		тенге				5232				
	Всего заработная плата		тенге					5189			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				79586				
		Накладные расходы	тенге				4670				
		Сметная прибыль	тенге				7601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				102613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				102613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5189			
		РАЗДЕЛ 4.Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта гравийно-песчаной смесью	м2	33,64	251,82	35,08	8471	1180	4432	3117	
		НР - 94%; СП - 8%			84,99	13,59	2859	457		927	
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В22,5	м3	3,364	34024,23	8,16	114458	27	99829	13726	
		НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	14602	--		10255	
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1332144	17469,56	1557,80	2327	207	5	2009	
		НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	2115	92		347	
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1332144	398962,00	--	53147	--	53147	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4252	
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2	33,64	807,32	33,03	27158	1111	12586	13172	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	13461	552		3226	
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	33,64	-103,83	-5,60	-3493	-189	-3137	-243	
		НР - 94%; СП - 8%			-4,95	-2,72	-167	-92		-299	
42	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,54	3945,02	22,82	132316	766	69884	58249	
		НР - 94%; СП - 8%			1838,57	8,97	61666	301		15245	
43	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	35,9948	2203,67	1,93	79321	69	66331	12177	
		НР - 94%; СП - 8%			358,96	0,93	12921	33		7320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				413705	3171	303077	102207	
							107457	1343	--	41273	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				413705				
	Материалы		тенге				249927				
	Всего заработная плата		тенге					108800			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				53147				
		Накладные расходы	тенге				102207				
		Сметная прибыль	тенге				41273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				557185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					108800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				557185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					108800			

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе/штукатурка и левкас/	м2 отделываемой поверхности	33,64	1210,68	8,08	40727	272	13114	21948	
		НР - 80%; СП - 8%			812,76	2,78	27341	94		5014	
45	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	33,64	348,82	3,15	11734	106	4406	5818	
		НР - 80%; СП - 8%			214,68	1,52	7222	51		1404	
46	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Затирка. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(затирка)	м2	146,3	1387,54	85,63	202997	12528	55434	116079	
		НР - 80%; СП - 8%			923,00	68,79	135035	10064		25526	
47	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	146,3	667,15	5,20	97604	761	39733	45895	
		НР - 80%; СП - 8%			390,36	1,77	57110	259		11480	
48	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	146,3	314,68	2,83	46038	414	17480	22674	
		НР - 80%; СП - 8%			192,37	1,36	28144	199		5497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				399100	14081	130167	212414	
							254852	10667	--	48921	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				399100				
	Материалы		тенге				130170				
	Всего заработная плата		тенге					265519			
		Накладные расходы	тенге				212414				
		Сметная прибыль	тенге				48921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				660435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					265519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				660435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					265519			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка									
		Облицовка фасада металлосайдингом									
49	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	205,2	2805,27	15,18	575641	3115	95530	382089	1
		НР - 80%; СП - 8%			2324,54	3,00	476996	616		76618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м 3	м3	10,26	39268,00	–	402890	–	402890	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		32231	
51	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлосайдинг	м2	205,2	4978,00	–	1021486	–	1021486	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		81719	
52	214-204-0612 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	225,72	4697,00	–	1060207	–	1060207	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		84817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3060224	3115	2580113	382089	3
							476996	616	–	275385	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3060224				
	Материалы		тенге				95531				
	Всего заработная плата		тенге					477612			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2484583				
		Накладные расходы	тенге				382089				
		Сметная прибыль	тенге				275385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3717698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					477612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3717698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					477612			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		==Ограждение ОГ-1									
53	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,15	794,94	92,52	3299	384	339	3231	
		НР - 118%; СП - 8%			620,84	39,04	2576	162		522	
54	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07321	887579,00	–	64980	–	64980	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5198	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,41593	98,35	2,70	238	7	106	87	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	125	1		26	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,41593	166,48	3,85	402	9	247	102	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	146	1		40	
		==Отмостка==									
57	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта оснований	м2	38,4	37,54	37,54	1442	1441	–	362	
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,11	–	503		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо**	м3	1,92	15193,39	1026,27	29171	1970	–	21371	
		НР - 76%; СП - 8%			14167,12	478,64	27201	919		4043	
59	234-102-0303 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	1,92	39268,00	–	75395	–	75395	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6032	
60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	м3	5,76	4457,24	1140,43	25674	6569	18156	2754	
		НР - 108%; СП - 8%			164,74	277,92	949	1601		2274	
61	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5см)**	м2	38,4	1421,72	3,26	54594	125	46340	8829	
		НР - 108%; СП - 8%			211,68	1,21	8129	46		5074	
62	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	м2	38,4	874,55	–	33583	–	28345	5657	
		НР - 108%; СП - 8%			136,40	–	5238	–		3139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				288778	10505	233908	42393	
							44364	3233	–	26492	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				223798				
	Материалы		тенге				93533				
	Всего заработная плата		тенге					47597			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				75395				
		Накладные расходы	тенге				42393				
		Сметная прибыль	тенге				21294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				287485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					47597			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				64980				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				64980				
		Сметная прибыль	тенге				5198				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				70178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				357663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					47597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3336791				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					188472			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					72284			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8146697		
		- Накладные расходы	тенге							2676088	
		- Сметная прибыль	тенге							1147842	
	ИТОГО по смете:					15 495 889					
	Оборудование:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР и материалы:					15 495 889					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		278 926	15 774 815					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		364 398	16 139 213					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		322 784	16 461 997					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					16 461 997					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1 975 440						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						18 437 437				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

И.о.

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция пожаротушения
Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всс стоим накла расход смет прибы тен
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В2										
1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.425 т	шт	1		50928,27	3035,99	50928	3036	1516	28861	
		НР - 61%; СП - 8%				46376,00	937,50	46376	938		6383	
2	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	1соедин.	24		13547,97	355,54	325151	8533	222303	93155	
		НР - 98%; СП - 8%				3929,80	30,88	94315	741		33465	
3	1306-0303-0206 РСНБ РК 2015	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость до 6,3 м3	т	1,2		200455,63	30563,95	240547	36677	3448	127569	
		НР - 61%; СП - 8%				167018,00	7256,73	200422	8708		29449	
4	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1шт	3		13536,33	958,49	40609	2876	3511	34322	
		НР - 98%; СП - 8%				11407,20	266,90	34222	801		5994	
5	242-101-1208 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3		135692,00	–	407076	–	407076	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		32566	
6	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24		5107,00	–	122568	–	122568	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		9805	
7	242-304-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	4		67227,00	–	268908	–	268908	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		21513	
8	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1		29284,36	7120,80	29284	7121	2091	16612	
		НР - 72%; СП - 8%				20072,00	3000,00	20072	3000		3672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	511-901-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А	шт.	1	348729,00	–	348729	–		–	
					–	–	–	–	348729	–	
10	244-302-0201 РСНБ РК 2015	Всасывающий коллектор d=150мм	шт.	2	328942,00	–	657884	–	657884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		52631	
11	244-302-0201 РСНБ РК 2015	Напорный коллектор d=150мм	шт.	2	328942,00	–	657884	–	657884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		52631	
12	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4	2561,01	–	10244	–	8790	1425	
		НР - 98%; СП - 8%			363,47	–	1454	–		934	
13	1116-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 300 мм	1шт	2	20555,81	1734,47	41112	3468	4128	33849	
		НР - 98%; СП - 8%			16758,00	511,74	33516	1023		5997	
14	519-101-1101 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	300427,00	–	600854	–		–	
					–	–	–	–	600854	–	
15	1116-0601-0107 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм	1шт	2	17353,43	1345,45	34707	2691	3821	28348	
		НР - 98%; СП - 8%			14097,30	366,16	28195	732		5044	
16	242-101-1209 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	230743,00	–	461486	–	461486	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		36919	
17	241-116-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	10	14597,00	–	145970	–	145970	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11678	
18	241-116-0314 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	10	12037,00	–	120370	–	120370	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9630	
19	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	20	6955,75	335,68	139115	6714	62131	70735	
		НР - 98%; СП - 8%			3513,51	95,40	70270	1908		16788	
20	261-301-1442 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	18,6	24545,00	–	456537	–	456537	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		36523	
21	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	20	3393,17	252,17	67863	5043	2588	60344	
		НР - 98%; СП - 8%			3011,58	67,21	60232	1344		10257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
22	261-301-1439 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным покрытием	м	18,6	17717,00	–	329536	–	329536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		26363	
23	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	10	2785,71	158,61	27857	1586	1022	25101	
		НР - 98%; СП - 8%			2524,86	36,44	25249	364		4237	
24	241-102-0230 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	9,3	13819,00	–	128517	–	128517	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10281	
25	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	10	104,45	1,35	1044	14	50	960	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	980	–		160	
26	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	м	40	117,70	1,35	4708	54	736	3840	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	3918	–		684	
27	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,01	348105,91	58924,58	3481	589	1662	1437	
		НР - 99%; СП - 8%			123026,80	22078,48	1230	221		393	
28	1122-0601-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	км	0,02	419365,65	68537,21	8387	1371	4161	3330	
		НР - 99%; СП - 8%			142756,00	25438,04	2855	509		937	
29	1122-0601-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,02	458174,87	68995,03	9163	1380	4921	3341	
		НР - 99%; СП - 8%			143076,80	25669,64	2862	513		1000	
30	241-113-0234 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325 х8,0-219х6,0 мм	шт.	4	34394,00	–	137576	–	137576	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11006	
31	241-113-0231 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273 х8,0-219х6,0 мм	шт.	4	25805,00	–	103220	–	103220	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8258	
32	241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	8	13406,00	–	107248	–	107248	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8580	
33	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	6	32472,00	–	194832	–	194832	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	241-112-0233 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х8,0 мм**	шт.	6	23248,00	–	139488	–	139488	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11159	
35	241-112-0228 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм**	шт.	8	14033,00	–	112264	–	112264	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8981	
36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных упоров под арматуру**	м3	4,5	33189,08	1215,39	149351	5469	115371	27210	
		НР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,07	28511	1391		14125	
37	212-101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,5	23336,00	–	105012	–	105012	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8401	
38	243-906-1901 РСНБ РК 2015	**Сальник набивной ТМ 89-06 , L= 945 мм Д327х6,0**	шт.	2	15622,00	–	31244	–	31244	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
39	243-906-1901 РСНБ РК 2015	**Сальник набивной ТМ 89-06 , L= 1245 мм Д428х6,0**	шт.	2	15622,00	–	31244	–	31244	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6851998	86622	5161114	560439	
							654679	22193	949583	517031	
	Стоимость оборудования		тенге				949583				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				949583				
	Стоимость монтажных работ		тенге				383247				
	Материалы		тенге				7056				
	Всего заработная плата		тенге					279516			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				62488				
		Накладные расходы	тенге				173042				
		Сметная прибыль	тенге				44504				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				600793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					279516			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				275394				
	Материалы		тенге				126116				
	Всего заработная плата		тенге					38092			
	Местные материалы		тенге				105012				
		Накладные расходы	тенге				35318				
		Сметная прибыль	тенге				24856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				335568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					38092			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				5243774				
	Материалы		тенге				309082				
	Всего заработная плата		тенге					359264			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4551364				
	Сдача и испытание		тенге				42				
		Накладные расходы	тенге				352079				
		Сметная прибыль	тенге				447671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6043524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					359264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7929468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					676872			
		РАЗДЕЛ 2.Кран мостовой									
40	1303-0110-0203 РСНБ РК 2015	**Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	шт.	1	34150,11	1238,11	34150	1239	–	20300	
		НР - 61%; СП - 8%			32912,00	367,50	32912	368		4356	
41	ТОО "КазПромКран"	**Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1 тонн.Механизм подъема груза-ручной. Высота подъема 5,2 м. Механизм телеги-ручной/835500т-стоимость, 360000тенге транспорт/**	шт	1	1076362,50	–	1076363	–		–	
					–	–	–	–	1076363	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1110513	1239	–	20300	
							32912	368	1076363	4356	
	Стоимость оборудования		тенге				1076362				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1076362				
	Стоимость монтажных работ		тенге				34150				
	Всего заработная плата		тенге					33280			
		Накладные расходы	тенге				20300				
		Сметная прибыль	тенге				4356				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				58806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1135168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33280			
		РАЗДЕЛ 3.КЗ, КЗН									
42	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	10	1970,24	20,37	19702	204	14912	4574	
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	4586	82		1942	
43	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм**	км	0,01	208122,21	52954,15	2081	529	431	1302	
		НР - 99%; СП - 8%			112119,60	19407,26	1121	194		271	
44	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	шт	1	42800,80	1052,12	42801	1052	1357	24708	
		НР - 61%; СП - 8%			40392,00	112,50	40392	112		5401	
45	511-304-0304 РСНБ РК 2015 прим	**Насос дренажный WILO-Drain TMW 32/11 со встроенным поплавковым клапаном N=0,5 кВт, Wilo, Германия**	шт.	1	0,00	–		–		–	
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362
47	242-202-0402 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	21872,00	–	21872	–	21872	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1750
48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366
49	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5192,00	–	5192	–	5192	–
		СП - 8%			–	–	–	–		415
50	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366
51	242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	32651,00	–	32651	–	32651	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2612
52	241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32 мм	шт	3	407,00	–	1221	–	1221	–
		СП - 8%			–	–	–	–		98
53	241-113-0103 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	512,00	–	512	–	512	–
		СП - 8%			–	–	–	–		41
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	98,35	2,70	492	14	219	180
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	259	2		54
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	166,48	3,85	832	19	511	211
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	302	3		83
56	243-906-1901 РСНБ РК 2015	Сальник набивной ТМ 89 , L= 300 мм Д 116х4,5	шт.	1	15622,00	–	15622	–	15622	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1250
57	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	1	18637,00	423,49	18637	424	14152	4010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 98%; СП - 8%			4060,92	30,88	4061	31		1812
58	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон -ревизия СФ 50Д Д 50	шт.	1	836,00	–	836	–	836	–
		СП - 8%			–	–	–	–		67
59	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11100,03	37,09	66600	222	59893	6439
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	14,20	6485	85		5843
60	241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	1228,00	–	1228	–	1228	–
		СП - 8%			–	–	–	–		98
61	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4231,00	–	4231	–	4231	–
		СП - 8%			–	–	–	–		338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				241972	2840	175665	47637
							63467	586	–	23169
	Стоимость монтажных работ		тенге				58423			
	Материалы		тенге				1357			
	Всего заработная плата		тенге					40504		
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15622			
		Накладные расходы	тенге				24708			
		Сметная прибыль	тенге				6651			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				89782			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					40504		
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3405			
	Материалы		тенге				1161			
	Всего заработная плата		тенге					1881		
		Накладные расходы	тенге				1693			
		Сметная прибыль	тенге				408			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5506			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					1881		
	Стоимость сантехнических работ		тенге				180144			
	Материалы		тенге				89781			
	Всего заработная плата		тенге					21668		
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				67743			
		Накладные расходы	тенге				21236			
		Сметная прибыль	тенге				16110			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				217490			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					21668		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				312778			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					64053		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				751058			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					90701		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					23147		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5336782		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2025945		
		- Накладные расходы	тенге							628376	
		- Сметная прибыль	тенге							544556	
	ИТОГО по смете:					9 377 414					
	Оборудование:					2 025 945					
	СМР и материалы:					7 351 469					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		132 326	7 483 795					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		172 876	7 656 671					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		153 133	7 809 805					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					9 835 750					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1 180 290						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						11 016 039				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция пожаротушения
Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость накладных расходов сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	4		1381,90	87,80	5528	351	180	5064	
		НР - 98%; СП - 8%				1249,16	42,80	4997	171		847	
2	245-201-0201 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, стерморегулятором**	шт.	4		13205,00	–	52820	–	52820	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		4226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					58348	351	53000	5064	
								4997	171	–	5073	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					52820				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					52820				
		Сметная прибыль	тенге					4226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					57046				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					5528				
	Материалы		тенге					180				
	Всего заработная плата		тенге						5168			
	Сдача и испытание		тенге					156				
		Накладные расходы	тенге					5064				
		Сметная прибыль	тенге					847				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					11439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						5168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					68485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						5168			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
3	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	шт	1		12017,77	84,43	12018	84	7671	4194	
		НР - 98%; СП - 8%				4263,02	16,21	4263	16		1297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	шт	1	4067,16	9,71	4067	9	229	3755
		НР - 98%; СП - 8%			3828,57	3,24	3829	3		626
5	246-308-0503 РСНБ РК 2015	Узел прохода с клапаном, с кольцом,с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	54223,00	–	54223	–	54223	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4338
6	246-308-0403 РСНБ РК 2015	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448	шт.	1	51655,00	–	51655	–	51655	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4132
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,049	120964,77	7561,56	5927	371	435	3550
		НР - 69%; СП - 8%			104512,00	489,70	5121	24		758
8	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,9564	7154,59	48,67	28306	192	20247	7787
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	20,01	7867	79		2887
9	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матамизвукопоглощающими	м3 изоляции	0,23	37592,74	1245,78	8646	287	2748	4367
		НР - 76%; СП - 8%			24395,20	586,72	5611	135		1041
10	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,23	13096,00	–	3012	–	3012	–
		СП - 8%			–	–	–	–		241
11	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	6	2845,55	168,78	17073	1013	2034	10736
		НР - 76%; СП - 8%			2337,70	16,68	14026	100		2225
12	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537,00	–	1611	–	1611	–
		СП - 8%			–	–	–	–		129
13	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка	решетка	1	1864,66	63,91	1865	64	235	1551
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	1566	16		273
14	246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2848,00	–	2848	–	2848	–
		СП - 8%			–	–	–	–		228
		Система сбора конденсата Т8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
15	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	4	1679,11	20,37	6716	82	4800	1830	
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	1834	33		684	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2	98,35	2,70	197	6	88	72	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	103	1		21	
17	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	0,16328	1024,86	1,21	167	–	23	116	
		НР - 80%; СП - 8%			884,37	0,59	144	–		23	
18	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1	537,00	–	537	–	537	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				198868	2108	152396	37958	
							44364	407	–	18946	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				29095				
	Материалы		тенге				4894				
	Всего заработная плата		тенге					20120			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3012				
		Накладные расходы	тенге				15291				
		Сметная прибыль	тенге				3551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				47937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					20120			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				5927				
	Материалы		тенге				436				
	Всего заработная плата		тенге					5145			
		Накладные расходы	тенге				3550				
		Сметная прибыль	тенге				758				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				10235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5145			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				163846				
	Материалы		тенге				33182				
	Всего заработная плата		тенге					19506			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				110874				
	Сдача и испытание		тенге				852				
		Накладные расходы	тенге				19117				
		Сметная прибыль	тенге				14637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				197600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					19506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				255772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					44771			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				49361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2459			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					578			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						205398		
		- Накладные расходы	тенге							43022	
		- Сметная прибыль	тенге							24019	
	ИТОГО по смете:					324 257					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					324 257					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		5 837	330 094					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		7 625	337 719					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		6 754	344 473					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					344 473					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		41 337						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						385 810				

Заказчик:

И.о. **Генеральный директор (Председатель правления)**
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ **Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция пожаротушения
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Силовое электрооборудование										
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Панель вводная и распределительная	шт		2	29284,36	7120,80	58569	14242	4183	33224	
		НР - 72%; СП - 8%				20072,00	3000,00	40144	6000		7343	
2	Прайс лист ТОО "Компания ВЭЛС" п.194	Вводное устройство с АВР, IP54, ШАВР /ШСУ-1/	шт		1	380392,86	–	380393	–		–	
						–	–	–	–	380393	–	
3	Прайс лист ТОО "Компания ВЭЛС" п.193	Панель распределительная, IP54 /АВР 250А на контакторах/	шт		1	367919,64	–	367920	–		–	
						–	–	–	–	367920	–	
4	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	7140,40	122,70	21421	368	10889	7399	
		НР - 72%; СП - 8%				3388,00	37,50	10164	112		2306	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	3162,09	27,25	18973	164	9683	6571	
		НР - 72%; СП - 8%				1521,00	–	9126	–		2043	
6	247-204-3425 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.		1	25021,00	–	25021	–	25021	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		2002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1645,00	–	6580	–	6580	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		526	
8	247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609,00	–	4609	–	4609	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		369	
9	247-204-3423 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА	шт.	2	25259,00	–	50518	–	50518	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4041	
10	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20	359,84	160,44	7197	3208	901	2993	
		НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	3088	1068		815	
12	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	130	497,03	197,44	64614	25668	8838	27614	
		НР - 72%; СП - 8%			231,60	63,42	30108	8245		7378	
13	243-106-1013 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	14459086,00	–	147483	–	147483	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11799	
14	243-106-0707 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	6016596,00	–	398900	–	398900	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		31912	
15	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	789943,00	–	4029	–	4029	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
16	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	301095,00	–	12285	–	12285	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		983	
17	243-801-0301 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х0,75 мм2	км	0,0306	147392,00	–	4510	–	4510	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		361	
18	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	4	2297,99	35,99	9192	144	8509	423	
		НР - 72%; СП - 8%			134,64	12,38	539	50		769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	243-907-1002 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 75 мм	м	4	1196,00	–	4784	–	4784	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		383	
20	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	20	403,87	40,02	8077	800	994	4762	
		НР - 72%; СП - 8%			314,16	16,50	6283	330		1027	
21	241-101-0124 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	20,4	2578,00	–	52591	–	52591	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4207	
22	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	8	879,41	57,17	7035	457	3107	2546	
		НР - 72%; СП - 8%			433,84	8,25	3471	66		767	
23	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	8,16	238,00	–	1942	–	1942	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
24	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	12	42,13	9,79	506	117	18	302	
		НР - 72%; СП - 8%			30,88	4,12	371	49		65	
25	1308-0201-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг	шт	12	497,23	94,06	5967	1128	392	3380	
		НР - 72%; СП - 8%			370,56	20,62	4447	247		748	
26	243-907-0702 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5	шт.	12	554,00	–	6648	–	6648	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		532	
27	243-907-0502 РСНБ РК 2015	Полка кабельная марки К 1160 УТ2,5	шт.	12	280,00	–	3360	–	3360	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
28	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	12	615,55	119,00	7387	1428	214	4551	
		НР - 72%; СП - 8%			478,72	48,00	5745	576		955	
29	243-907-1205 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	12	2405,00	–	28860	–	28860	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2309	
30	243-907-1405 РСНБ РК 2015	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	1	4204,00	–	4204	–	4204	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
31	243-907-1605 РСНБ РК 2015	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	5	7900,00	–	39500	–	39500	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
33	515-301-0143 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЭЛ.Н1	шт.	1	212738,00	–	212738	–		–	
					–	–	–	–	212738	–	
34	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	шт	1	1734,95	179,08	1735	179	884	573	
		НР - 75%; СП - 8%			671,50	92,64	672	93		185	
35	245-712-0302 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 02-2.0	шт.	1	2984,00	–	2984	–	2984	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		239	
36	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	5	712,54	416,52	3563	2082	555	1170	
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	926	698		379	
37	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	289894,00	–	1478	–	1478	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
38	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	574,35	3,56	574	4	25	394	
		НР - 72%; СП - 8%			545,36	1,50	545	2		77	
39	247-214-0112 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	1269,00	–	1269	–	1269	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
		Электроосвещение									
40	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	5	2772,75	981,82	13864	4909	1015	8052	
		НР - 72%; СП - 8%			1587,96	648,73	7940	3244		1753	
41	247-101-0112 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5	27419,00	–	137095	–	137095	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10968	
42	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1	2205,96	868,17	2206	868	135	1298	
		НР - 72%; СП - 8%			1203,00	599,23	1203	599		280	
43	247-102-0720 РСНБ РК 2015	Светильник офисный типа Diora LightOffice Slim 28/3600 prism 3-6K A, IP40	шт.	1	22964,00	–	22964	–	22964	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные T8 G13 220В 36W	шт.	10	478,42	–	4784	–	4784	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		383	
45	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампа энергосберегающая люминесцентная 220 В 23Вт	шт.	1	615,11	–	615	–	615	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
46	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	3	542,75	3,63	1628	11	29	1146	
		НР - 72%; СП - 8%			529,32	1,12	1588	3		222	
47	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	368,00	–	1104	–	1104	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
48	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	5	797,95	–	3990	–	55	2400	
		НР - 61%; СП - 8%			787,00	–	3935	–		511	
49	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	5	7277,00	–	36385	–	36385	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2911	
50	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1803,92	181,92	1804	182	18	1209	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	75,00	1604	75		241	
51	247-203-0104 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892,00	–	12892	–	12892	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1031	
52	1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Светильник переносной	шт	1	1213,88	563,07	1214	563	58	721	
		НР - 72%; СП - 8%			593,48	407,99	593	408		155	
53	247-102-0114 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодныхламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	1	16513,00	–	16513	–	16513	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1321	
54	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лотка м, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	50	497,03	197,44	24852	9872	3400	10621	
		НР - 72%; СП - 8%			231,60	63,42	11580	3171		2838	
55	243-105-0801 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-1	км	0,0255	308617,00	–	7870	–	7870	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		630	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	243-105-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0153	222114,00	–	3398	–	3398	–
		СП - 8%			–	–	–	–		272
57	243-105-0401 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-1	км	0,0102	152460,00	–	1555	–	1555	–
		СП - 8%			–	–	–	–		124
58	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	797,95	–	6384	–	88	3841
		НР - 61%; СП - 8%			787,00	–	6296	–		818
59	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	8	7277,00	–	58216	–	58216	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4657
		Заземление								
60	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	40	709,26	23,80	28370	952	17844	7099
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	7,12	9574	285		2838
61	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перемычка заземляющая диаметром до 9.2 мм	шт	4	506,37	20,38	2025	82	148	1303
		НР - 72%; СП - 8%			448,80	3,75	1795	15		266
62	243-907-4701 РСНБ РК 2015	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	4	268,00	–	1072	–	1072	–
		СП - 8%			–	–	–	–		86
63	1308-0206-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Держатель шин заземления К188	т	0,0036	357925,47	121557,47	1289	438	–	829
		НР - 72%; СП - 8%			236368,00	83325,30	851	300		169
64	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8	245,00	–	1960	–	1960	–
		СП - 8%			–	–	–	–		157
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				165796			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					69326		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					26238		
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1181746	
		- Оборудование, инвентарь	тенге						961051	
		- Накладные расходы	тенге							137164
		- Сметная прибыль	тенге							124323
	ИТОГО по смете:					2 639 410				
	Оборудование:					961 051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР и материалы:					1 678 359					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		30 210	1 708 569					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		39 468	1 748 037					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		34 961	1 782 998					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					2 744 049					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		329 286						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						3 073 335				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция пожаротушения
Пожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоимо накладн расход смет прибы тен
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		==Оборудования==										
1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1		2101,98	0,24	2102	--	17	1272	
		НР - 61%; СП - 8%				2085,20	--	2085	--		270	
2	248-303-0201 РСНБ РК 2015	Релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-5К	шт.	1		20848,00	--	20848	--	20848	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1668	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1		20292,48	2285,36	20292	2285	1393	10549	
		НР - 61%; СП - 8%				16614,00	679,36	16614	679		2467	
4	247-304-0205 РСНБ РК 2015	Преобразователь RS-485 в ВОЛС МОХА TCF-142-S-ST	шт.	1		310226,00	--	310226	--	310226	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		24818	
5	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1		8453,89	1,95	8454	2	132	5075	
		НР - 61%; СП - 8%				8320,00	--	8320	--		1082	
6	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Бокс резервного питания БР-12 2х12	шт.	1		19116,00	--	19116	--	19116	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
7	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея 12 Ач PTK-BATTERY АКБ 12-12	шт.	1		14435,00	--	14435	--	14435	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		1155	
		==Кабельные изделия==										
8	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лотка м, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	6		497,03	197,44	2982	1185	407	1274	
		НР - 72%; СП - 8%				231,60	63,42	1390	381		341	
9	243-303-0415 РСНБ РК 2015	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, марки КПСнг(А)-FRLS сеч.1х2х0,5мм	км	0,00612		106521,00	--	652	--	652	--	
		СП - 8%				--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	243-902-0112 РСНБ РК 2015	Патчкорд оптический SC/APC SM, 1 метр SNR-PC-SC/APC-1m	шт.	1	788,00	–	788	–	788	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				28409				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3472			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1060			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						368015		
		- Накладные расходы	тенге							18170	
		- Сметная прибыль	тенге							33445	
	ИТОГО по смете:					451 510					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					451 510					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		8 127	459 637					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		10 618	470 255					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		9 405	479 660					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					479 660					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		57 559						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						537 219				

Заказчик:

И.о. **Генеральный директор (Председатель правления)**
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ **Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция водоснабжения АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход: смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,73		3015,84	56,60	8233	155	1216	4781	
		НР - 69%; СП - 8%				2513,56	24,74	6862	68		1041	
2	223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	2,73		53571,00	–	146249	–	146249	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		11700	
3	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1		1470,12	2,55	1470	3	–	1013	
		НР - 69%; СП - 8%				1467,57	–	1468	–		199	
4	223-502-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	комплект	2		6839,00	–	13678	–	13678	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		1094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					169630	158	161143	5794	
								8330	68	–	14034	
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					169630				
	Материалы		тенге					1217				
	Всего заработная плата		тенге						8398			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					159927				
		Накладные расходы	тенге					5794				
		Сметная прибыль	тенге					14034				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					189458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					8398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				189458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					8398			
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
5	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,72	3902,22	200,61	2810	145	1405	1195	
		НР - 90%; СП - 8%			1749,93	94,17	1260	68		320	
6	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,62	3270,15	201,56	5298	327	2551	2317	
		НР - 90%; СП - 8%			1493,55	95,46	2420	155		609	
7	223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	0,72	26088,00	–	18783	–	18783	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1503	
8	223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	1,62	25022,00	–	40536	–	40536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				67427	472	63275	3512	
							3680	223	–	5675	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				67427				
	Материалы		тенге				3957				
	Всего заработная плата		тенге					3903			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				59319				
		Накладные расходы	тенге				3512				
		Сметная прибыль	тенге				5675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				76614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3903			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				76614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3903			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	50	807,32	33,03	40366	1651	18708	19578	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	20007	821		4796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50	-103,83	-5,60	-5192	-280	-4664	-360	
		НР - 94%; СП - 8%			-4,95	-2,72	-248	-136		-444	
11	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	50	3945,02	22,82	197251	1140	104183	86834	
		НР - 94%; СП - 8%			1838,57	8,97	91928	448		22727	
12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	53,5	2203,67	1,93	117896	103	98589	18099	
		НР - 94%; СП - 8%			358,96	0,93	19204	50		10880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				350321	2614	216816	124151	
							130891	1183	–	37959	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				350321				
	Материалы		тенге				216815				
	Всего заработная плата		тенге					132074			
		Накладные расходы	тенге				124151				
		Сметная прибыль	тенге				37959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				512431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					132074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				512431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					132074			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
13	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе/штукатурка и левкас/	м2 отделываемой поверхности	50	1210,68	8,08	60534	404	19492	32622	
		НР - 80%; СП - 8%			812,76	2,78	40638	139		7452	
14	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	50	348,82	3,15	17441	157	6550	8648	
		НР - 80%; СП - 8%			214,68	1,52	10734	76		2087	
15	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(затирка)	м2	130	1387,54	85,63	180380	11132	49258	103146	
		НР - 80%; СП - 8%			923,00	68,79	119990	8943		22682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
16	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	130	636,02	5,20	82683	676	35307	37544	
		НР - 80%; СП - 8%			359,23	1,77	46700	230		9618	
17	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	м2	130	314,68	2,83	40908	368	15532	20148	
		НР - 80%; СП - 8%			192,37	1,36	25008	177		4885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				381946	12737	126139	202108	
							243070	9565	–	46724	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				381946				
	Материалы		тенге				126139				
	Всего заработная плата		тенге					252635			
		Накладные расходы	тенге				202108				
		Сметная прибыль	тенге				46724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				630778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					252635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				630778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					252635			

РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка

==Облицовка фасада металлосайдингом==

18	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	272,16	1752,85	9,28	477056	2526	61397	330916	
		НР - 80%; СП - 8%			1517,98	1,88	413133	512		64638	
19	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлосайдинг**	м2	272,16	4978,00	–	1354812	–	1354812	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		108385	
20	214-204-0612 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	299,376	4697,00	–	1406169	–	1406169	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		112494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3238037	2526	2822378	330916	3
							413133	512	–	285517	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3238037				
	Материалы		тенге				61397				
	Всего заработная плата		тенге					413645			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2760981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				330916				
		Сметная прибыль	тенге				285517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3854470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					413645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3854470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					413645			

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

		==Ограждение ОГ-1									
21	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлическиебез поручня. Установка**	м ограждения	3	794,94	92,52	2385	277	245	2336	
		НР - 118%; СП - 8%			620,84	39,04	1863	117		378	
22	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничиых проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,02632	887579,00	–	23361	–	23361	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1869	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8981,28	98,35	2,70	883309	24249	394369	322558	1:
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	464691	2784		96469	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямн ПФ-115**	м2	8981,28	166,48	3,85	1495203	34578	917258	378766	2(
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	543367	5568		149918	
		Отмостка									
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пиевматическими трамбовками**	м3	5,214	179,30	81,56	935	425	–	519	
		НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	510	211		116	
26	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо**	м3	2,37	15193,39	1026,27	36008	2432	–	26380	
		НР - 76%; СП - 8%			14167,12	478,64	33576	1134		4991	
27	234-102-0303 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	2,37	39268,00	–	93065	–	93065	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изпесчано-гравийной смеси**	м3	4,74	4457,24	1140,43	21127	5405	14941	2266	
		НР - 108%; СП - 8%			164,74	277,92	781	1317		1871	
29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см (5см)**	м2	47,4	1421,72	3,26	67390	154	57202	10898	
		НР - 108%; СП - 8%			211,68	1,21	10034	57		6263	
30	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	м2	47,4	874,55	–	41454	–	34989	6983	
		НР - 108%; СП - 8%			136,40	–	6465	–		3875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**2664237**	**67520**	**1535430**	**750706**	**3**
							1061287	**11188**	**–**	**273195**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**2640876**				
		Материалы	тенге				**1419001**				
		Всего заработная плата	тенге					**1072475**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**93065**				
		Накладные расходы	тенге				**750706**				
		Сметная прибыль	тенге				**271326**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**3662908**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**1072475**			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				**23361**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**23361**				
		Сметная прибыль	тенге				**1869**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				**25230**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**3688138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**1072475**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**8**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1860391**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**86027**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**22739**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4925179**		
		- Накладные расходы	тенге							**1417187**	
		- Сметная прибыль	тенге							**663104**	
	ИТОГО по смете:					**8 951 889**					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					**8 951 889**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**		**161 134**	**9 113 023**					
	Итого с зимними удорожаниями		**2,31%**		**210 511**	**9 323 534**					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2%**		**186 471**	**9 510 005**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					9 510 005					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1 141 201						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						10 651 205				

Заказчик:

И.о.

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция водоснабжения ВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.425 т	шт	3		50928,27	3035,99	152785	9107	4550	86584	
		НР - 61%; СП - 8%				46376,00	937,50	139128	2812		19149	
2	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	1соедин.	24		13547,97	355,54	325151	8533	222303	93155	
		НР - 98%; СП - 8%				3929,80	30,88	94315	741		33465	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4		2561,01	–	10244	–	8790	1425	
		НР - 98%; СП - 8%				363,47	–	1454	–		934	
4	1306-0303-0206 РСНБ РК 2015	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость до 6,3 м3	т	1,2		200455,63	30563,95	240547	36677	3448	127569	
		НР - 61%; СП - 8%				167018,00	7256,73	200422	8708		29449	
5	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	8		10284,29	570,06	82274	4561	8985	68547	
						8591,00	152,20	68728	1218		12066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
6	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	96054,00	–	768432	–	768432	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		61475	
7	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24	5107,00	–	122568	–	122568	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9805	
8	242-304-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	4	67227,00	–	268908	–	268908	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		21513	
9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29284,36	7120,80	29284	7121	2091	16612	
		НР - 72%; СП - 8%			20072,00	3000,00	20072	3000		3672	
10	511-901-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А	шт.	1	348729,00	–	348729	–		–	
					–	–	–	–	348729	–	
11	244-302-0201 РСНБ РК 2015	Всасывающий коллектор d=150мм	шт.	2	328942,00	–	657884	–	657884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		52631	
12	244-302-0201 РСНБ РК 2015	Напорный коллектор d=150мм	шт.	2	328942,00	–	657884	–	657884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		52631	
13	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4	2561,01	–	10244	–	8790	1425	
		НР - 98%; СП - 8%			363,47	–	1454	–		934	
14	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1шт	3	13536,33	958,49	40609	2876	3511	34322	
		НР - 98%; СП - 8%			11407,20	266,90	34222	801		5994	
15	242-101-1208 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	135692,00	–	407076	–	407076	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		32566	
16	1116-0601-0107 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм	1шт	3	17353,43	1345,45	52060	4036	5732	42523	
		НР - 98%; СП - 8%			14097,30	366,16	42292	1098		7567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	242-101-1209 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	230743,00	–	692229	–	692229	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		55378	
18	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	1	10284,29	570,06	10284	570	1123	8568	
		НР - 98%; СП - 8%			8591,00	152,20	8591	152		1508	
19	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	96054,00	–	96054	–	96054	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7684	
20	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2	4475,66	309,92	8951	620	947	7370	
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	7384	137		1306	
21	242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	47835,00	–	95670	–	95670	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7654	
22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	2497,76	136,19	4996	273	548	4152	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	4175	62		732	
23	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	35021,00	–	70042	–	70042	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5603	
24	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	10	7924,00	–	79240	–	79240	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6339	
25	241-116-0314 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	10	12037,00	–	120370	–	120370	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9630	
26	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5107,00	–	10214	–	10214	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		817	
27	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486,00	–	9944	–	9944	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		796	
28	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00	–	6804	–	6804	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		544	
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб днам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	
30	242-401-0306 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50	шт.	1	840655,00	–	840655	–	840655	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		67252	
31	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб днам. 250 мм	м	30	3393,17	252,17	101795	7565	3883	90516	
		НР - 98%; СП - 8%			3011,58	67,21	90347	2016		15385	
32	261-301-1439 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным покрытием	м	27,9	17717,00	–	494304	–	494304	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		39544	
33	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб днам. 200 мм	м	30	2785,71	158,61	83571	4758	3067	75302	
		НР - 98%; СП - 8%			2524,86	36,44	75746	1093		12710	
34	241-102-0230 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	27,9	13819,00	–	385550	–	385550	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		30844	
35	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	15	1808,36	103,69	27125	1556	1841	23769	
		НР - 98%; СП - 8%			1581,84	35,12	23728	527		4072	
36	261-301-1435 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	15	8709,00	–	130635	–	130635	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10451	
37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб днам. 50 мм	м	15	2991,38	44,50	44871	667	31148	13043	
		НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	13056	252		4633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	15	1966,75	44,50	29501	667	15778	13043	
		НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	13056	252		3404	
39	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	15	854,00	–	12810	–	12810	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1025	
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	30	100,01	1,35	3000	40	22	2880	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	2938	–		470	
41	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	45	104,45	1,35	4700	61	231	4320	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	4408	–		722	
42	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	м	30	117,70	1,35	3531	40	553	2880	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	2938	–		513	
43	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	0,03	208122,21	52954,15	6244	1588	1292	3906	
		НР - 99%; СП - 8%			112119,60	19407,26	3364	582		812	
44	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,015	298362,99	58356,40	4475	876	1792	2112	
		НР - 99%; СП - 8%			120460,40	21785,12	1807	327		527	
45	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,03	348105,91	58924,58	10443	1767	4985	4310	
		НР - 99%; СП - 8%			123026,80	22078,48	3691	662		1180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-0601-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	км	0,03	419365,65	68537,21	12581	2056	6242	4995	
		НР - 99%; СП - 8%			142756,00	25438,04	4283	763		1406	
47	241-113-0231 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273 х8,0-219х6,0 мм	шт.	4	25805,00	–	103220	–	103220	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8258	
48	241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	12	13406,00	–	160872	–	160872	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12870	
49	241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	14	13189,00	–	184646	–	184646	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14772	
50	241-113-0223 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159 х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	5654,00	–	5654	–	5654	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		452	
51	241-113-0218 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х 4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1830,00	–	3660	–	3660	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		293	
52	241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	1102,00	–	4408	–	4408	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		353	
53	241-113-0208 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х 3,5-32х3,5 мм	шт.	4	920,00	–	3680	–	3680	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		294	
54	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров под арматуру	м3	4,5	33189,08	1215,39	149351	5469	115371	27210	
		НР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,07	28511	1391		14125	
55	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5	23336,00	–	105012	–	105012	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	241-112-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 250 мм	шт	8	16951,00	–	135608	–	135608	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10849	
57	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 200 мм	шт	16	12078,00	–	193248	–	193248	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15460	
58	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 50 мм	шт	6	347,00	–	2082	–	2082	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
59	241-112-0119 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32 мм	шт	6	407,00	–	2442	–	2442	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
60	241-114-0137 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1542,00	–	1542	–	1542	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
61	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	521,00	–	521	–	521	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
62	243-906-1901 РСНБ РК 2015	Сальник набивной ТМ 89-06 , L= 945 мм Д327х6,0	шт.	2	15622,00	–	31244	–	31244	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
63	243-906-1901 РСНБ РК 2015	Сальник набивной ТМ 89-06 , L= 780 мм Д273х6,0	шт.	2	15622,00	–	31244	–	31244	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
64	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1	33210,12	130,71	33210	130	31690	1407	
		НР - 98%; СП - 8%			1389,60	46,32	1390	46		2769	
65	248-305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	20981,00	–	41962	–	41962	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8771372	101750	7427306	764021	10
							893587	26671	348729	734938	
	Стоимость оборудования		тенге				348729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				348729				
	Стоимость монтажных работ		тенге				527066				
	Материалы		тенге				10089				
	Всего заработная плата		тенге					374142			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				104450				
		Накладные расходы	тенге				230765				
		Сметная прибыль	тенге				60627				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				818458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					374142			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				288106				
	Материалы		тенге				129682				
	Всего заработная плата		тенге					45381			
	Местные материалы		тенге				105012				
		Накладные расходы	тенге				42533				
		Сметная прибыль	тенге				26451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				357090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					45381			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				7607471				
	Материалы		тенге				349216				
	Всего заработная плата		тенге					500735			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6728856				
	Сдача и испытание		тенге				84				
		Накладные расходы	тенге				490723				
		Сметная прибыль	тенге				647860				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				8746054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					500735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10270331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					920258			
		РАЗДЕЛ 2.Кран мостовой									
66	1303-0110-0203 РСНБ РК 2015	**Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	шт.	1	34150,11	1238,11	34150	1239	–	20300	
		НР - 61%; СП - 8%			32912,00	367,50	32912	368		4356	
67	ТОО "КазПромКран"	**Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1 тонн.Механизм подъема груза-ручной. Высота подъема 5,2 м. Механизм телеги-ручной/803800т-стоимость, 360000тенге транспорт/**	шт	1	1047719,29	–	1047719	–		–	1
					–	–	–	–	1047719	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1081869	1239	–	20300	1
							32912	368	1047719	4356	
	Стоимость оборудования		тенге				1047719				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1047719				
	Стоимость монтажных работ		тенге				34150				
	Всего заработная плата		тенге					33280			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				20300				
		Сметная прибыль	тенге				4356				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				58806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1106525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33280			
		РАЗДЕЛ 3.КЗ, КЗН									
68	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	10	1970,24	20,37	19702	204	14912	4574	
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	4586	82		1942	
69	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм**	км	0,01	208122,21	52954,15	2081	529	431	1302	
		НР - 99%; СП - 8%			112119,60	19407,26	1121	194		271	
70	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	шт	1	42800,80	1052,12	42801	1052	1357	24708	
		НР - 61%; СП - 8%			40392,00	112,50	40392	112		5401	
71	511-304-0304 РСНБ РК 2015 прим	**Насос дренажный WILO-Drain TMW 32/11 со встроенным поплавковым клапаном N=0,5 кВт,Wilo, Германия**	шт.	1	0,00	–		–		–	
					–	–	–	–		–	
72	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362	
73	242-202-0402 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	21872,00	–	21872	–	21872	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
74	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5192,00	–	5192	–	5192	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		415	
76	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	
77	242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	32651,00	–	32651	–	32651	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2612	
78	241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32 мм	шт	3	407,00	–	1221	–	1221	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
79	241-113-0103 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	512,00	–	512	–	512	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
80	243-906-1901 РСНБ РК 2015	Сальник набивной ТМ 89 , L= 300 мм Д 116х4,5	шт.	1	15622,00	–	15622	–	15622	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1250	
81	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	1	18637,00	423,49	18637	424	14152	4010	
		НР - 98%; СП - 8%			4060,92	30,88	4061	31		1812	
82	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон -ревизия СФ 50Д Д 50	шт.	1	836,00	–	836	–	836	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
83	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11100,03	37,09	66600	222	59893	6439	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	14,20	6485	85		5843	
84	241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	1228,00	–	1228	–	1228	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	98,35	2,70	492	14	219	180	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	259	2		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5	166,48	3,85	832	19	511	211	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	302	3		83	
87	242-301-1206 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	1	4231,00	--	4231	--	4231	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				241972	2840	175665	47637	
							63467	586	--	23169	
	Стоимость монтажных работ		тенге				58423				
	Материалы		тенге				1357				
	Всего заработная плата		тенге					40504			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15622				
		Накладные расходы	тенге				24708				
		Сметная прибыль	тенге				6651				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				89782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					40504			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3405				
	Материалы		тенге				1161				
	Всего заработная плата		тенге					1881			
		Накладные расходы	тенге				1693				
		Сметная прибыль	тенге				408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1881			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				180144				
	Материалы		тенге				89781				
	Всего заработная плата		тенге					21668			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				67743				
		Накладные расходы	тенге				21236				
		Сметная прибыль	тенге				16110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				217490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					21668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				312778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					64053			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				989966				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					105829			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					27625			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7602969		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1396448		
		- Накладные расходы	тенге							831958	
		- Сметная прибыль	тенге							762463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	ИТОГО по смете:					11 689 634					
	Оборудование:					1 396 448					
	СМР и материалы:					10 293 186					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		185 277	10 478 463					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		242 053	10 720 516					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		214 410	10 934 926					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					12 331 374					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1 479 765						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						13 811 139				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция водоснабжения Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость накладных расходов сметной прибыли, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	4		1381,90	87,80	5528	351	180	5064	
		НР - 98%; СП - 8%				1249,16	42,80	4997	171		847	
2	245-201-0201 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, стерморегулятором**	шт.	4		13205,00	–	52820	–	52820	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		4226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					58348	351	53000	5064	
								4997	171	–	5073	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					52820				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					52820				
		Сметная прибыль	тенге					4226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					57046				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					5528				
	Материалы		тенге					180				
	Всего заработная плата		тенге						5168			
	Сдача и испытание		тенге					156				
		Накладные расходы	тенге					5064				
		Сметная прибыль	тенге					847				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					11439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						5168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					68485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						5168			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
3	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	шт	1		12017,77	84,43	12018	84	7671	4194	
		НР - 98%; СП - 8%				4263,02	16,21	4263	16		1297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	шт	1	4067,16	9,71	4067	9	229	3755	
		НР - 98%; СП - 8%			3828,57	3,24	3829	3		626	
5	246-308-0503 РСНБ РК 2015	Узел прохода с клапаном, с кольцом,с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	54223,00	–	54223	–	54223	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4338	
6	246-308-0403 РСНБ РК 2015	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448	шт.	1	51655,00	–	51655	–	51655	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4132	
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,049	120964,77	7561,56	5927	371	435	3550	
		НР - 69%; СП - 8%			104512,00	489,70	5121	24		758	
8	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,9564	7154,59	48,67	28306	192	20247	7787	
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	20,01	7867	79		2887	
9	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матамизвукопоглощающими	м3 изоляции	0,23	37592,74	1245,78	8646	287	2748	4367	
		НР - 76%; СП - 8%			24395,20	586,72	5611	135		1041	
10	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,23	13096,00	–	3012	–	3012	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
11	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	6	2845,55	168,78	17073	1013	2034	10736	
		НР - 76%; СП - 8%			2337,70	16,68	14026	100		2225	
12	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537,00	–	1611	–	1611	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
13	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1784,76	38,08	1785	38	181	1551	
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	1566	16		267	
14	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170,00	–	3170	–	3170	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
		Система сбора конденсата Т8									
15	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	8	1679,11	20,37	13433	163	9601	3659	
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	3669	65		1367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	8	100,01	1,35	800	11	5	768	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	784	–		125	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2	98,35	2,70	197	6	88	72	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	103	1		21	
18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	2	1024,86	1,21	2050	2	279	1416	
		НР - 80%; СП - 8%			884,37	0,59	1769	1		277	
19	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1	537,00	–	537	–	537	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				208510	2176	157726	41855	
							48608	440	–	20028	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				30978				
	Материалы		тенге				5150				
	Всего заработная плата		тенге					21746			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3012				
		Накладные расходы	тенге				16591				
		Сметная прибыль	тенге				3805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				51374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					21746			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				5927				
	Материалы		тенге				436				
	Всего заработная плата		тенге					5145			
		Накладные расходы	тенге				3550				
		Сметная прибыль	тенге				758				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				10235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5145			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				171605				
	Материалы		тенге				37934				
	Всего заработная плата		тенге					22157			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				111196				
	Сдача и испытание		тенге				850				
		Накладные расходы	тенге				21714				
		Сметная прибыль	тенге				15465				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				208784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					22157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				270393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					49048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				53605				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2527			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					611			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						210728		
		- Накладные расходы	тенге							46919	
		- Сметная прибыль	тенге							25101	
	ИТОГО по смете:					338 878					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					338 878					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		6 100	344 978					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		7 969	352 947					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		7 059	360 006					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					360 006					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		43 201						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						403 206				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ **Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция водоснабжения ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расходо смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Силовое электрооборудование										
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Панель вводная и распределительная	шт	2		29284,36	7120,80	58569	14242	4183	33224	
		НР - 72%; СП - 8%				20072,00	3000,00	40144	6000		7343	
2	Прайс лист ТОО "Компания ВЭЛС" п.353	Вводное устройство с АВР, IP54, ШАВР-125-2	шт	1		237776,79	–	237777	–		–	
						–	–	–	–	237777	–	
3	Прайс лист ТОО "Компания ВЭЛС" п.354	Панель распределительная, IP54	шт	1		304758,93	–	304759	–		–	
						–	–	–	–	304759	–	
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		5887,58	121,86	5888	122	2724	2217	
		НР - 72%; СП - 8%				3042,00	37,50	3042	38		648	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4		3162,09	27,25	12648	109	6455	4380	
		НР - 72%; СП - 8%				1521,00	–	6084	–		1362	
6	247-204-1834 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1		8610,00	–	8610	–	8610	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		689	
7	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3		1645,00	–	4935	–	4935	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		395	
8	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1		1691,00	–	1691	–	1691	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		135	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	20		359,84	160,44	7197	3208	901	2993	
		НР - 72%; СП - 8%				154,40	53,42	3088	1068		815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	105	497,03	197,44	52188	20731	7139	22304	
		НР - 72%; СП - 8%			231,60	63,42	24318	6659		5959	
11	243-106-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	7356746,00	–	37519	–	37519	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3002	
12	243-106-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	989835,00	–	65626	–	65626	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5250	
13	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	789943,00	–	4029	–	4029	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
14	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	301095,00	–	15356	–	15356	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1228	
15	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	16	2297,99	35,99	36768	576	34038	1694	
		НР - 72%; СП - 8%			134,64	12,38	2154	198		3077	
16	243-907-1002 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 75 мм	м	4	1196,00	–	4784	–	4784	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		383	
17	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20	546,38	56,23	10928	1124	2025	5855	
		НР - 72%; СП - 8%			388,96	17,62	7779	352		1343	
18	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	20,4	657,00	–	13403	–	13403	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1072	
19	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	8	879,41	57,17	7035	457	3107	2546	
		НР - 72%; СП - 8%			433,84	8,25	3471	66		767	
20	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	8,16	238,00	–	1942	–	1942	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
21	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	12	42,13	9,79	506	117	18	302	
		НР - 72%; СП - 8%			30,88	4,12	371	49		65	
22	1308-0201-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг	шт	12	497,23	94,06	5967	1128	392	3380	
		НР - 72%; СП - 8%			370,56	20,62	4447	247		748	
23	243-907-0702 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная типа К 1150УТ2,5	шт.	12	554,00	–	6648	–	6648	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		532	
24	243-907-0502 РСНБ РК 2015	Полка кабельная марки К 1160 УТ2,5	шт.	12	280,00	–	3360	–	3360	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		269	
25	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	12	615,55	119,00	7387	1428	214	4551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			478,72	48,00	5745	576		955	
26	243-907-1205 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	12	2405,00	–	28860	–	28860	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2309	
27	243-907-1405 РСНБ РК 2015	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	1	4204,00	–	4204	–	4204	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
28	243-907-1605 РСНБ РК 2015	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	5	7900,00	–	39500	–	39500	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3160	
29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
30	515-301-0143 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЭЛ.Н1	шт.	1	212738,00	–	212738	–		–	
					–	–	–	–	212738	–	
31	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	шт	1	1734,95	179,08	1735	179	884	573	
		НР - 75%; СП - 8%			671,50	92,64	672	93		185	
32	245-712-0302 РСНБ РК 2015	Датчики к терморегуляторам модели TST 02-2.0	шт.	1	2984,00	–	2984	–	2984	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		239	
33	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	5	712,54	416,52	3563	2082	555	1170	
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	139,65	926	698		379	
34	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	289894,00	–	1478	–	1478	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
35	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	574,35	3,56	574	4	25	394	
		НР - 72%; СП - 8%			545,36	1,50	545	2		77	
36	247-214-0112 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	1269,00	–	1269	–	1269	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
		Электроосвещение									
37	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	6	2772,75	981,82	16636	5891	1217	9663	
		НР - 72%; СП - 8%			1587,96	648,73	9528	3892		2104	
38	247-101-0112 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	27419,00	–	164514	–	164514	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		13161	
39	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1	2205,96	868,17	2206	868	135	1298	
		НР - 72%; СП - 8%			1203,00	599,23	1203	599		280	
40	247-102-0720 РСНБ РК 2015	Светильник офисный типа Diora LightOffice Slim 28/3600 prism 3-6K A, IP40	шт.	1	22964,00	–	22964	–	22964	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1837	
41	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные T8 G13 220В 36W	шт.	12	478,42	–	5741	–	5741	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		459	
42	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампа энергосберегающая люминесцентная 220 В 23Вт	шт.	1	615,11	–	615	–	615	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
43	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	3	542,75	3,63	1628	11	29	1146	
		НР - 72%; СП - 8%			529,32	1,12	1588	3		222	
44	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	368,00	–	1104	–	1104	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
45	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	5	797,95	–	3990	–	55	2400	
		НР - 61%; СП - 8%			787,00	–	3935	–		511	
46	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	5	7277,00	–	36385	–	36385	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2911	
47	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1803,92	181,92	1804	182	18	1209	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	75,00	1604	75		241	
48	247-203-0104 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892,00	–	12892	–	12892	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1031	
49	1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Светильник переносной	шт	1	1213,88	563,07	1214	563	58	721	
		НР - 72%; СП - 8%			593,48	407,99	593	408		155	
50	247-102-0114 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодныхламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	1	16513,00	–	16513	–	16513	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лотка м, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	55	497,03	197,44	27337	10859	3740	11683	
		НР - 72%; СП - 8%			231,60	63,42	12738	3488		3122	
52	243-105-0801 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5(ок)-1	км	0,0153	308617,00	–	4722	–	4722	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
53	243-105-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5(ок)-1	км	0,0306	222114,00	–	6797	–	6797	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		544	
54	243-105-0401 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-1	км	0,0102	152460,00	–	1555	–	1555	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
55	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	797,95	–	6384	–	88	3841	
		НР - 61%; СП - 8%			787,00	–	6296	–		818	
56	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	8	7277,00	–	58216	–	58216	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4657	
		Заземление									
57	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	40	709,26	23,80	28370	952	17844	7099	
		НР - 72%; СП - 8%			239,36	7,12	9574	285		2838	
58	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перемычка заземляющая диаметром до 9.2 мм	шт	4	506,37	20,38	2025	82	148	1303	
		НР - 72%; СП - 8%			448,80	3,75	1795	15		266	
59	1308-0206-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Держатель шин заземления К188	т	0,0036	357925,47	121557,47	1289	438	–	829	
		НР - 72%; СП - 8%			236368,00	83325,30	851	300		169	
60	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8	245,00	–	1960	–	1960	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				155699				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					66813			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					25713			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						666262		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						755274		
		- Накладные расходы	тенге							129518	
		- Сметная прибыль	тенге							81463	
	ИТОГО по смете:					1 855 034					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование:					755 274					
	СМР и материалы:					1 099 760					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		19 796	1 119 556					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		25 862	1 145 417					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		22 908	1 168 326					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					1 923 600					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		230 832						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2 154 432				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Общестроительные работы
по объекту: Резервуарная установка сжижаных углеводородных газов пятно 56

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах г резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	м2	450		155,16	–	69822	–	–	50272	
		НР - 72%; СП - 8%				155,16	–	69822	–		9608	
2	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, в забоях с мокрой глинистой подошвой, с передвижкой экскаваторов по щитам, автосамосвалов по сланям	м3	614,3296497		329,46	316,69	202399	194552	–	29973	
		НР - 72%; СП - 8%				12,77	54,99	7847	33782		18590	
3	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	12,5373398		6349,82	–	79610	–	–	57319	
		НР - 72%; СП - 8%				6349,82	–	79610	–		10954	
4	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Засыпка грунтом 3 группы	м3	114,8113705		74,76	74,76	8583	8583	–	2491	
		НР - 72%; СП - 8%				–	30,13	–	3459		886	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	12,7568189		1722,07	–	21968	–	–	15817	
		НР - 72%; СП - 8%				1722,07	–	21968	–		3023	
6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	114,8113705		256,60	116,51	29460	13377	–	16367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	16084	6648		3666	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	114,8113705	114,18	98,03	13109	11255	333	2963	
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	22,60	1521	2595		1286	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов(песок)	м3	760	22,06	18,45	16764	14022	61	6292	
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,97	2681	6057		1844	
9	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Засыпка песком СУГ экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	720	153,05	147,12	110195	105926	–	16318	
		НР - 72%; СП - 8%			5,93	25,55	4268	18396		10121	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную песком	м3	40	1095,98	–	43839	–	–	31564	
		НР - 72%; СП - 8%			1095,98	–	43839	–		6032	
11	412-703-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами в населенных пунктах. Грузоподъемность 40 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км(песок)	рейс	34	27255,00	–	926670	–		–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		74134	
12	412-703-0104 РСНБ РК 2015	Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами в населенных пунктах. Грузоподъемность 40 т. За каждый следующий км свыше 30 км (песок)	км	207	887,00	–	183609	–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14689	
13	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	836	1815,00	–	1517340	–	1517340	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		121387	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	760	215,16	97,87	163520	74381	–	90796	
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	89139	36966		20345	
		Фундамент Ф1-1 -1шт,Ф2-2шт,Ф3-2шт (лист АС3)									
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	30,34	7340,21	2220,74	222702	67377	118622	63182	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	36703	31235		22871	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив битума	т	0,4541898	189329,47	2587,38	85992	1176	84816	630	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	584		6930	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,8965	109,24	3,24	972	29	391	383	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	552	3		108	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,8965	179,35	4,62	1596	42	908	450	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	646	7		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты Ф4-1шт,Ф5-1шт(лист АС-4)									
19	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	300	1897,38	5,28	569215	1584	517425	47110	
		НР - 93%; СП - 8%			167,35	1,50	50206	450		49306	
20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	300	3287,27	8,33	986181	2499	892962	85070	1
		НР - 93%; СП - 8%			302,40	2,51	90720	753		85700	
		Опоры из фундаментных блоков ФБС24х6х6									
21	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,288	7340,21	2220,74	2114	639	1127	600	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	348	296		217	
22	1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т	шт	2	6959,39	4046,27	13919	8092	–	9655	
		НР - 118%; СП - 8%			2913,12	1178,05	5826	2356		1886	
23	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,728	67859,00	–	117260	–	117260	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9381	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,6	990,68	24,60	3566	88	2085	1308	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	1393	13		390	
		Крепление резервуара (лист АС5)									
25	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков(СК-1)	т	0,02544	120891,82	26972,74	3075	686	73	1740	
		НР - 69%; СП - 8%			91055,40	8058,85	2316	205		385	
26	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02544	701217,00	–	17839	–	17839	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1427	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1448	109,24	3,24	125	3	51	49	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	71	–		14	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,1448	179,35	4,62	205	5	117	58	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	83	1		21	
29	1308-0202-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трос	км	0,075	66588,66	15432,66	4994	1157	–	3063	
		НР - 72%; СП - 8%			51156,00	5559,58	3837	417		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	214-213-0202 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1568 Н/мм2, диаметром 9,7 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3069-80)	10 м	7,5	5991,00	–	44932	–	44932	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3595	
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 4 кг(УК-1)	1т	0,1275	339159,02	1767,02	43243	225	–	39237	
		НР - 91%; СП - 8%			337392,00	786,17	43017	100		6598	
32	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,1275	647579,00	–	82566	–	82566	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6605	
33	261-107-0747 РСНБ РК 2015	Пластина резино тканевая 100х5мм (3.15м)	кг	31,5	1143,00	–	36004	–	36004	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2880	
		Металлическая лестница (лист АС6)									
34	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов-столбов, W6	м3	0,304	34699,30	1458,47	10549	444	7794	2206	
		НР - 91%; СП - 8%			7602,84	370,88	2311	113		1020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	212-103-0201 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	м3	0,30856	648,00	–	200	–	200	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
36	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор	т	0,12312	143379,48	9073,87	17653	1117	1095	10704	
		НР - 69%; СП - 8%			125414,40	587,64	15441	72		2269	
37	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки из стальных труб	т	0,1280448	856578,00	–	109680	–	109680	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8774	
38	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,483	98097,46	33467,01	47381	16165	6157	21179	
		НР - 69%; СП - 8%			51881,28	11666,49	25059	5635		5485	
39	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,09394	104029,81	30908,01	9773	2903	1022	4785	
		НР - 69%; СП - 8%			62250,60	11563,33	5848	1086		1165	
40	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5806976	887579,00	–	515415	–	515415	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		41233	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,9623	109,24	3,24	2836	85	1139	1119	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	1612	10		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,9623	179,35	4,62	4656	120	2651	1314	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	1885	19		478	
		Ограждение ГРУ лис АС-7									
43	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по столбам из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м	94,75	4037,54	1400,13	382557	132663	4322	352242	
		НР - 118%; СП - 8%			2591,78	558,72	245572	52939		58784	
44	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0199	60151,00	–	1197	–	1197	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
45	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	23336,00	–	11668	–	11668	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		933	
46	212-103-0201 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	м3	0,5075	648,00	–	329	–	329	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
47	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Стойки из стальных труб(МС-1-16шт,МС2-13шт)	т	0,575744	856578,00	–	493170	–	493170	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		39454	
48	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Секции ограждения(без сетки)	т	1,073176	861632,00	–	924683	–	924683	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		73975	
49	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	18,23	314,00	–	5724	–	5724	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
50	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1	16469,12	148,76	16469	149	1210	17896	
		НР - 118%; СП - 8%			15109,68	56,24	15110	56		2749	
51	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Калитка	т	0,027976	861632,00	–	24105	–	24105	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1928	
52	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	–	1040	–	1040	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,558	109,24	3,24	7926	235	3186	3127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	4505	27		884	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	72,558	179,35	4,62	13013	336	7409	3672	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	5268	54		1335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8223412	659915	5558108	990951	9
							895108	204334	–	737149	
	Стоимость монтажных работ		тенге				4994				
	Всего заработная плата		тенге					4254			
		Накладные расходы	тенге				3063				
		Сметная прибыль	тенге				645				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				8702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					4254			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6054604				
	Материалы		тенге				1646613				
	Всего заработная плата		тенге					1039526			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				169755				
	Местные материалы		тенге				1647465				
	Транспортные расходы		тенге				1110279				
		Накладные расходы	тенге				949480				
		Сметная прибыль	тенге				560326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7564410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1039526			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				2163814				
	Материалы		тенге				8347				
	Всего заработная плата		тенге					55662			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2085932				
		Накладные расходы	тенге				38408				
		Сметная прибыль	тенге				176178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2378400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					55662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9951512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1099442			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				895108				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					659915			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					204334			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5558112		
		- Перевозка грузов	тенге				1110279				
		- Накладные расходы	тенге							990951	
		- Сметная прибыль	тенге							737149	
	ИТОГО по смете:					9 951 512					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					9 951 512					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**		179 127	10 130 639					
	Итого с зимними удорожаниями		**2,31%**		234 018	10 364 657					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		207 293	10 571 950					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					10 571 950					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1 268 634						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						11 840 584				

Заказчик:

И.о. Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Егизеков Б.Р.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Электрооборудование силовое
по объекту: Резервуарная установка сжижаных углеводородных газов

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах г резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8												
		ВРУ										
1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на степе, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1		31055,54	3380,45	31056	3380	21902	5097	
		НР - 72%; СП - 8%				5774,40	1305,00	5774	1305		2892	
2	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный, 500х400х200 мм	шт	1		18297,69	1257,54	18298	1258	13190	3096	
		НР - 72%; СП - 8%				3849,60	450,00	3850	450		1711	
3	1308-0304-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления	шт	1		23810,80	2405,41	23811	2405	17556	3452	
		НР - 72%; СП - 8%				3849,60	945,00	3850	945		2181	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ№310 ТОО "ЭкоСтройГаз"	Ящик вводно-учетный,Щит с монтажной панелью,Щит электроуправления насосом,Кнопочный пост	комл	1		3906250,00	–	3906250	–	3906250	–	4
		СП - 8%				–	–	–	–		312500	
		Кабели и провода										
5	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене	м	75		1114,16	34,23	83562	2567	21753	43261	
		НР - 72%; СП - 8%				789,89	11,25	59242	844		10146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	95	422,81	192,53	40167	18290	4275	17058	
		НР - 72%; СП - 8%			185,28	64,10	17602	6089		4578	
7	243-105-0843 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	46657160,00	–	466572	–	466572	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		37326	
8	243-105-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	519633,00	–	2598	–	2598	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
9	243-116-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,16	3201561,00	–	512250	–	512250	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		40980	
10	243-116-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,048	763477,00	–	36647	–	36647	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2932	
11	243-203-0202 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 5х1 ГОСТ 1508-78	км	0,042	301688,00	–	12671	–	12671	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1014	
12	243-214-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,021	517324,00	–	10864	–	10864	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		869	
		Электромонтажные изделия и материалы									
13	1308-0206-1716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм	м	7	1065,77	107,91	7460	755	3186	2715	
		НР - 72%; СП - 8%			502,66	36,00	3519	252		814	
14	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	18	474,71	48,03	8545	864	895	5142	
		НР - 72%; СП - 8%			376,99	19,80	6786	356		1095	
15	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	24,1	464,00	464,00	11182	11182	–	1580	
		НР - 72%; СП - 8%			–	91,04	–	2194		1021	
16	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,9	1999,54	–	11797	–	–	8494	
		НР - 72%; СП - 8%			1999,54	–	11797	–		1623	
17	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	30	47,47	47,47	1424	1424	–	349	
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,15	–	484		142	
		Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
18	247-203-0204 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, 1Р54(Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2)	шт.	1	27082,00	–	27082	–	27082	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2167	
19	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,019	416359,00	–	7911	–	7911	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		633	
20	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	75,46	335,41	335,41	25310	25310	–	3164	
		НР - 72%; СП - 8%			–	58,24	–	4395		2278	
21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,54	2767,56	–	4262	–	–	3069	
		НР - 72%; СП - 8%			2767,56	–	4262	–		586	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м засыпка пазух	м3	69,3	44,31	44,31	3071	3071	–	891	
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,85	–	1237		317	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,7	1203,72	–	9269	–	–	6673	
		НР - 72%; СП - 8%			1203,72	–	9269	–		1275	
24	1134-0206-0402 РСНБ РК 2015	Устройство молниеотвода	шт	10	1805,63	–	18056	–	2075	12146	
		НР - 76%; СП - 8%			1598,15	–	15981	–		2416	
25	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	152	761,89	28,56	115808	4342	67807	32370	
		НР - 72%; СП - 8%			287,23	8,55	43659	1300		11854	
26	1308-0101-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Молниеприемник	компл	1	150997,38	59516,74	150997	59517	11810	77326	
		НР - 72%; СП - 8%			79670,40	27726,73	79670	27727		18266	
		Электрохимзащита									
27	ТПРАЙС-ЛИСТ№309 ТОО "ЭкоСтройГаз"	Кабель силовой,труба гибкая, протектор магниевый, неполяризующий электрод, табличный знак,труба асбестоцементная, люк чугунный, ковер, коробка ответвительная	комл	1	36272321,43	–	36272321	–	36272321	–	39
		СП - 8%			–	–	–	–		2901786	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				265261				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					134365			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					47578			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						41419614		
		- Накладные расходы	тенге							225883	
		- Сметная прибыль	тенге							3363610	
	ИТОГО по смете:					45 408 734					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					45 408 734					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		817 357	46 226 091					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		1 067 823	47 293 914					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		945 878	48 239 792					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					48 239 792					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		5 788 775						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						54 028 567				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

И.о.

_____**Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____**Егизеков Б.Р.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
СУГ Трасса газопровод
по объекту: Резервуарная установка сжижаных углеводородных газов

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах г резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8										
		РАЗДЕЛ 1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
		Материалы для обвязки										
1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,006		1460521,70	503336,38	8763	3021	351	6611	
		НР - 99%; СП - 8%				898497,60	214417,80	5391	1287		1230	
2	241-702-0405 РСНБ РК 2015	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011 DN/ID 150, 3,4,5 группы по несущей способности	м	6		371148,00	–	2226888	–	2226888	–	2
		СП - 8%				–	–	–	–		178151	
3	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,007		1059606,22	329464,52	7417	2306	102	6010	
		НР - 99%; СП - 8%				715545,60	151742,14	5009	1062		1074	
4	241-702-0402 РСНБ РК 2015	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011 DN/ID 100, 3,4,5 группы по несущей способности	м	7		178949,00	–	1252643	–	1252643	–	1
		СП - 8%				–	–	–	–		100211	
5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,11		970494,46	277101,84	106754	30481	1141	88522	
		НР - 99%; СП - 8%				683020,80	129849,50	75132	14283		15622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-702-0401 РСНБ РК 2015	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС IIх ГОСТ 6482-2011 DN/ID 50, 3,4,5 группы по несущей способности	м	11	137319,00	–	1510509	–	1510509	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		120841	
7	241-402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	1	7205,00	–	7205	–	7205	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
8	241-402-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	1	23451,00	–	23451	–	23451	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1876	
9	241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	1	13717,00	–	13717	–	13717	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1097	
10	241-112-0146 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	4	1758,00	–	7032	–	7032	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		563	
11	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	–	949	–	949	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
12	241-114-0141 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2583,00	–	2583	–	2583	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
13	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	40	1701,00	–	68040	–	68040	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5443	
14	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1422,00	–	1422	–	1422	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
15	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	3	741,00	–	2223	–	2223	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		178	
16	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт.	2	5276,04	371,90	10552	744	947	8844	
		НР - 98%; СП - 8%			4430,40	82,06	8861	164		1552	
17	242-202-0309 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17483,00	–	34966	–	34966	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	19	2942,48	163,43	55907	3105	5209	47331	
		НР - 98%; СП - 8%			2504,88	37,06	47593	704		8259	
19	242-202-0706 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	12296,00	–	221328	–	221328	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		17706	
20	Прайс-лист №2 ТОО "Алаугаз СК"	**Клапан обратный КО-50, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	85714,29	–	85714	–	85714	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6857	
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	1	2903,81	124,76	2904	125	274	2473	
		НР - 98%; СП - 8%			2504,88	18,53	2505	19		430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	242-202-0703 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	7757,00	–	7757	–	7757	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5658724	39782	5474451	159791	6
							144491	17519	–	465481	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5112974				
	Материалы		тенге				1595				
	Всего заработная плата		тенге					102164			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4990040				
		Накладные расходы	тенге				101143				
		Сметная прибыль	тенге				417129				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5631246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					102164			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				545750				
	Материалы		тенге				6430				
	Всего заработная плата		тенге					59846			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				476387				
		Накладные расходы	тенге				58648				
		Сметная прибыль	тенге				48352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				652750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					59846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6283996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					162010			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				144491				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					39782			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					17519			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5474452		
		- Накладные расходы	тенге							159791	
		- Сметная прибыль	тенге							465481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	ИТОГО по смете:					6 283 996					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					6 283 996					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		113 112	6 397 108					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		147 773	6 544 881					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		130 898	6 675 779					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					6 675 779					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		801 093						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						7 476 872				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Егизеков Б.Р.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймажан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Диспетчерская АР
по объекту: Резервуарная установка сжижаных углеводородных газов пятно 56

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	11,26125		1921,92	–	21643	–	–	15583	
		НР - 72%; СП - 8%				1921,92	–	21643	–		2978	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,76125		1003,10	–	3773	–	–	2716	
		НР - 72%; СП - 8%				1003,10	–	3773	–		519	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/лишнего грунта по месту/**	м3 грунта	7,5		1921,92	–	14414	–	–	10378	
		НР - 72%; СП - 8%				1921,92	–	14414	–		1983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					39830	–	–	28677	
								39830	–	–	5480	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					39830				
	Всего заработная плата		тенге						39830			
		Накладные расходы	тенге					28677				
		Сметная прибыль	тенге					5480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					73987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						39830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					73987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						39830			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы										
		===Фундамент===										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,4	5832,37	1850,62	19830	6292	10110	5900	
		НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	3428	2917		2058	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	27749,64	1151,21	49949	2072	45248	2851	
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	2629	504		4224	
6	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,5	28561,10	1775,84	128525	7991	110119	11324	
		НР - 91%; СП - 8%			2314,47	450,85	10415	2029		11188	
7	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13852	419679,00	–	58134	–	58134	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4651	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2	922,09	20,50	2951	66	1853	969	
		НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	1032	10		314	
9	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	18,36	3219,39	6,95	59108	127	54354	4339	
		НР - 93%; СП - 8%			252,00	2,09	4627	38		5076	
10	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,07216	86665,96	19567,46	6254	1412	107	4829	
		НР - 91%; СП - 8%			65620,00	7921,22	4735	572		887	
11	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	6,12	3211,00	–	19651	–	19651	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1572	
12	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1597437,08	38377,40	12779	307	10019	2431	
		НР - 99%; СП - 8%			306680,00	277,92	2453	2		1217	
		==Стены и перегородки==									
13	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,426	9745,94	2783,88	82119	23457	17350	43744	
		НР - 93%; СП - 8%			4902,96	679,36	41312	5724		10069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	7,83618	29529,00	–	231395	–	231395	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		18512	
15	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,11	2900,58	91,31	11921	375	3499	7573	
		НР - 93%; СП - 8%			1958,01	23,16	8047	95		1560	
16	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	4,42365	29529,00	–	130626	–	130626	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		10450	
		===Перемычки===									
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	11	649,12	252,45	7140	2777	2179	3376	
		НР - 118%; СП - 8%			198,50	61,61	2184	678		841	
18	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,214	91912,00	–	19669	–	19669	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1574	
		===Монолитный пояс===									
19	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,432	31760,39	4285,52	13720	1851	9370	2649	
		НР - 91%; СП - 8%			5785,10	954,33	2499	412		1310	
20	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0385	447247,00	–	17219	–	17219	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
		===Балки покрытия и щиты покрытия===									
21	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	11,96	5844,79	243,49	69904	2912	52961	13765	
		НР - 90%; СП - 8%			1173,12	105,64	14031	1263		6693	
22	215-202-0101 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,396	71209,00	–	28199	–	28199	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2256	
23	261-107-0202 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01008	236154,00	–	2380	–	2380	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
24	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,63152	50750,00	–	82800	–	82800	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		6624	
25	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	11,96	691,29	3,32	8268	40	6517	1556	
		НР - 90%; СП - 8%			143,02	1,52	1711	18		786	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1062541	49679	913759	105306	1
							99103	14262	–	93430	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1042890				
	Материалы		тенге				323688				
	Всего заработная плата		тенге					113365			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				208401				
	Местные материалы		тенге				362021				
		Накладные расходы	тенге				105306				
		Сметная прибыль	тенге				91858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1240054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					113365			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				19651				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				19651				
		Сметная прибыль	тенге				1572				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				21223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1261277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					113365			
		РАЗДЕЛ 3.===Внутренняя отделка===									
		===Потолок===									
26	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка плитами гипсокартонными толщиной 12,5 мм**	м2 потолков	10,28	925,39	17,49	9513	180	242	8259	
		НР - 90%; СП - 8%			884,38	8,34	9091	86		1422	
27	232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	10,794	516,00	–	5570	–	5570	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		446	
28	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	10,28	760,10	2,03	7814	20	1577	4979	
		НР - 80%; СП - 8%			604,76	0,63	6217	6		1023	
29	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	10,28	348,82	3,15	3586	33	1346	1778	
		НР - 80%; СП - 8%			214,68	1,52	2207	16		429	
		===Стены===									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,8	1197,51	67,00	45266	2532	12353	25998	
		НР - 80%; СП - 8%			803,72	55,99	30381	2116		5701	
31	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	37,8	837,78	5,20	31668	197	14735	13443	
		НР - 80%; СП - 8%			442,76	1,77	16736	67		3609	
32	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	37,8	314,68	2,83	11895	107	4516	5858	
		НР - 80%; СП - 8%			192,37	1,36	7272	51		1420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				115312	3069	40339	60315	
							71904	2342	--	14050	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				115312				
	Материалы		тенге				34769				
	Всего заработная плата		тенге					74246			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5570				
		Накладные расходы	тенге				60315				
		Сметная прибыль	тенге				14050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				189677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					74246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				189677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					74246			
		РАЗДЕЛ 4.===Полы===									
		===Диспетчерская===									
33	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,14	1164,90	33,09	5988	170	3172	2567	
		НР - 94%; СП - 8%			514,80	16,42	2646	84		684	
34	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105/до 80мм/	м2 стяжки	5,14	1975,56	67,20	10154	345	9499	449	
		НР - 94%; СП - 8%			60,36	32,58	310	167		848	
35	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	5,14	3326,74	24,79	17099	127	14561	2326	
		НР - 94%; СП - 8%			469,10	12,25	2411	63		1554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	7,2	358,20	2,58	2579	19	1848	678	
		НР - 94%; СП - 8%			98,91	1,24	712	9		261	
		===Электрощитовая===									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,14	807,32	33,03	4150	169	1924	2013	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	2057	84		493	
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/80мм/	м2 стяжки	5,14	830,67	44,80	4270	231	3835	296	
		НР - 94%; СП - 8%			39,60	21,72	204	112		365	
39	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	5,14	2909,30	6,49	14954	33	10970	3720	
		НР - 94%; СП - 8%			768,77	1,16	3951	6		1494	
40	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,1	572,52	1,93	4637	16	1713	2740	
		НР - 94%; СП - 8%			358,96	0,93	2908	8		590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				63831	1110	47522	14789	
							15199	533	–	6289	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				63831				
	Материалы		тенге				47521				
	Всего заработная плата		тенге					15732			
		Накладные расходы	тенге				14789				
		Сметная прибыль	тенге				6289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				84909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					15732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				84909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					15732			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы									
		===Двери===									
41	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3313,17	53,65	6958	113	1171	3949	
		НР - 69%; СП - 8%			2701,85	23,22	5674	49		873	
42	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727,00	–	85527	–	85527	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1470,12	2,55	1470	3	–	1013	
		НР - 69%; СП - 8%			1467,57	–	1468	–		199	
44	223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6839,00	–	13678	–	13678	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1094	
45	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1908,74	89,37	3608	169	963	2296	
		НР - 90%; СП - 8%			1309,83	39,89	2476	75		472	
46	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	5812,00	–	10985	–	10985	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		879	
47	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	–	1040	–	1040	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
48	223-502-0302 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	1	2323,00	–	2323	–	2323	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
49	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	1	3663,00	–	3663	–	3663	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		293	
50	223-503-0101 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2020 стр.13, п.2.8.2	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	10,2	312,00	–	3182	–	3182	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		255	
51	233-204-0202 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2020 стр.13, п.2.8.2	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	0,9	509,00	–	458	–	458	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
		==Окна==									
52	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,62	3902,22	200,61	6322	325	3162	2689	
		НР - 90%; СП - 8%			1749,93	94,17	2835	153		721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,32	3625,81	194,48	1160	62	504	562	
		НР - 90%; СП - 8%			1856,29	94,17	594	30		138	
54	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	1,62	24665,00	–	39957	–	39957	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3197	
55	223-102-0206 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м2	0,32	18660,00	–	5971	–	5971	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
56	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	2,6	1288,80	5,82	3351	15	2624	648	
		НР - 90%; СП - 8%			273,99	2,83	712	7		320	
57	223-501-0101 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	м	2,6	881,00	–	2291	–	2291	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				191944	687	177499	11157	
							13759	314	–	16250	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				77285				
	Материалы		тенге				7252				
	Всего заработная плата		тенге					6882			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				62844				
		Накладные расходы	тенге				6195				
		Сметная прибыль	тенге				6680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				90160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					6882			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				114659				
	Материалы		тенге				1171				
	Всего заработная плата		тенге					7191			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				106231				
		Накладные расходы	тенге				4962				
		Сметная прибыль	тенге				9570				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				129191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					7191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				219351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					14073			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.===Наружная отделка /лист АС-3/===									
58	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	2,6	227,79	0,24	592	–	486	85	
		НР - 80%; СП - 8%			40,90	0,11	106	–		54	
59	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	47,36	2805,27	15,18	132858	719	22049	88186	
		НР - 80%; СП - 8%			2324,54	3,00	110090	142		17683	
60	234-102-0303 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	4,9728	39268,00	–	195272	–	195272	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15622	
61	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлосайдинг**	м2	47,36	4978,00	–	235758	–	235758	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18861	
62	214-204-0612 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	52,096	4697,00	–	244695	–	244695	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**809175**	**719**	**698260**	**88271**	
							110196	**142**	**–**	**71796**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**809175**				
	Материалы		тенге				**22533**				
	Всего заработная плата		тенге					**110338**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**675725**				
		Накладные расходы	тенге				**88271**				
		Сметная прибыль	тенге				**71796**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**969242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**110338**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**969242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**110338**			
		РАЗДЕЛ 7.Крыша									
63	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство прогонов и мауэрлатов из брусков**	м3 древесины в конструкции	0,05	97782,07	1474,48	4889	74	3750	988	
		НР - 90%; СП - 8%			21307,20	655,14	1065	33		470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка из бруса	м3 древесины в конструкции	0,09	97782,07	1474,48	8800	133	6749	1779	
		НР - 90%; СП - 8%			21307,20	655,14	1918	59		846	
65	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	0,1	115292,94	1576,46	11529	158	8657	2503	
		НР - 90%; СП - 8%			27138,80	670,58	2714	67		1123	
66	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,049	4644,00	29,20	228	2	135	82	
		НР - 90%; СП - 8%			1848,99	13,90	91	1		25	
67	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок,стропил, мауэрлатов	м3	0,289	8987,28	65,19	2597	19	2281	275	
		НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	297	9		230	
68	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(по обрешетке)	м2	12	371,45	13,25	4457	159	3180	1068	
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	1118	43		442	
69	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	14,1	887,16	23,04	12509	325	1053	10360	
		НР - 92%; СП - 8%			789,42	9,20	11131	130		1829	
70	224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,215	3852,00	–	62460	–	62460	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4997	
71	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	5253,22	14,91	47279	135	35833	10441	
		НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	11311	38		4618	
72	261-401-0304 РСНБ РК 2015	Костыли кровельный ГОСТ 5812-2014	т	0,0276	407632,00	–	11251	–	11251	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				165999	1005	135349	27496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							29645	380	–	15480	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				165999				
	Материалы		тенге				61642				
	Всего заработная плата		тенге					30025			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				73711				
		Накладные расходы	тенге				27496				
		Сметная прибыль	тенге				15480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				208975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					30025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				208975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					30025			
		РАЗДЕЛ 8.Кровля									
73	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	10,56	799,67	26,95	8445	285	5711	2299	
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	2449	51		860	
		Утеплитель кровли учтены в покрытии									
74	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. По периметру. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	6,8	1022,51	55,04	6953	374	2411	3923	
		НР - 92%; СП - 8%			612,96	14,14	4168	96		870	
75	234-101-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	1,0506	50750,00	–	53318	–	53318	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4265	
76	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	12	200,12	0,64	2401	8	1858	507	
		НР - 94%; СП - 8%			44,61	0,31	535	4		233	
77	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	10,56	688,68	113,00	7272	1193	3302	2845	
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	2777	316		809	
78	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	8,8	3545,32	53,68	31199	473	25385	4987	
		НР - 92%; СП - 8%			606,90	9,04	5341	80		2895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				109588	2333	91985	14561	
							15270	547	–	9932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				109588				
	Материалы		тенге				38669				
	Всего заработная плата		тенге					15817			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				53318				
		Накладные расходы	тенге				14561				
		Сметная прибыль	тенге				9932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				134081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					15817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				134081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					15817			
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо									
79	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,5	6768,47	1850,62	3384	925	1955	868	
		НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	504	429		340	
80	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,5	29986,16	1775,84	14993	887	12949	1258	
		НР - 91%; СП - 8%			2314,47	450,85	1157	225		1300	
81	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0765	408331,00	–	31237	–	31237	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				49614	1812	46141	2126	
							1661	654	–	4139	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				49614				
	Материалы		тенге				14903				
	Всего заработная плата		тенге					2315			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				31237				
		Накладные расходы	тенге				2126				
		Сметная прибыль	тенге				4139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				55879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2315			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				55879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2315			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				396567				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					60414			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					19174			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2150857		
		- Накладные расходы	тенге							352698	
		- Сметная прибыль	тенге							236846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО по смете:					3 197 378					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					3 197 378					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		57 553	3 254 931					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		75 189	3 330 120					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		66 602	3 396 722					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					3 396 722					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		407 607						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						3 804 329				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: **АО «КазМунайГаз-Сервис NS»**

Подрядчик: **ТОО "Armada Elit Story"**

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Подключение протекторной защиты
по объекту: Резервуарная установка сжижаных углеводородных газов пятно 56

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расхода смет прибы тен тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Установка указателя на стене**	шт.	1		761,28	–	761	–	–	579	
		НР - 76%; СП - 8%				761,28	–	761	–		107	
2	251-101-0214 РСНБ РК 2015	**Запрещающие и предупреждающие знакинанести на стальной лист размером 1х1 м**	шт.	1		21300,00	–	21300	–	21300	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		1704	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					761				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							21300		
		- Накладные расходы	тенге								579	
		- Сметная прибыль	тенге								1811	
	ИТОГО по смете:						24 451					
	Оборудование:											
	СМР и материалы:						24 451					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**			440	24 891					
	Итого с зимними удорожаниями		**2,31%**			575	25 466					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%			509	25 975					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:						25 975					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			3 117						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							29 092				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: **АО «КазМунайГаз-Сервис NS»**

Подрядчик: **ТОО "Armada Elit Story"**

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Архитектурные решения.
по объекту: Гаражное хозяйство и помещение для хранения и обслуживания гольф-кар и КПП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расхода сметн прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1108-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа свыше 4 м**	м3		75,9575	38789,97	417,41	2946389	31705	2430579	457961	3
		НР - 93%; СП - 8%				6373,37	109,62	484105	8326		272348	
2	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		283,6606	10826,49	443,12	3071049	125696	2239483	698844	4
		НР - 93%; СП - 8%				2488,43	160,67	705870	45576		301591	
3	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		6,101	6001,13	91,31	36613	557	24110	11241	
		НР - 93%; СП - 8%				1958,01	23,16	11946	141		3828	
4	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции		19,95	105839,25	2771,80	2111493	55297	1438908	485292	2
		НР - 76%; СП - 8%				30941,76	1065,36	617288	21254		207743	
5	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		1,28	44230,19	4974,23	56615	6367	35527	14703	
		НР - 91%; СП - 8%				11500,50	1122,03	14721	1436		5705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	402525,00	–	14491	–	14491	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1159	
		===Стены из сэндвич панели /лист 5/===									
7	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,89	61736,92	18091,39	54946	16102	11361	22322	
		НР - 69%; СП - 8%			30880,00	5469,36	27483	4868		6181	
8	222-520-0101 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	0,835	821446,00	–	685907	–	685907	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		54873	
9	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	161,5	6207,96	1743,17	1002586	281522	353826	321336	1
		НР - 69%; СП - 8%			2273,92	609,70	367238	98467		105914	
10	Прайс-лист ТОО"Купеческий дом"	Сэндвич-панель	шт	161,5	22321,43	–	3604911	–	3604911	–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		288393	
		===Демонтаж стен из сэндвич панели /лист 6/===									
11	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	66,3	2744,85	1220,22	181984	80900	10627	81939	
		НР - 69%; СП - 8%			1364,35	426,79	90457	28296		21114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13766984	598146	10849730	2093638	17
							2319108	208364	–	1268849	
	Стоимость монтажных работ		тенге				3604911				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3604911				
		Сметная прибыль	тенге				288393				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3893304				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				8236650				
	Материалы		тенге				6168606				
	Всего заработная плата		тенге					1910663			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				14491				
		Накладные расходы	тенге				1668041				
		Сметная прибыль	тенге				792374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10697065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1910663			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1925423				
	Материалы		тенге				375814				
	Всего заработная плата		тенге					616809			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				685907				
		Накладные расходы	тенге				425597				
		Сметная прибыль	тенге				188082				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2539102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					616809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				17129471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2527472			
		РАЗДЕЛ 2. Полы /лист 7/									
		===Тип 1===									
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**/М200/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1111,05	852,20	33,03	946837	36698	465563	435050	1
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	444576	18243		110551	
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**/М200/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ. 20-80мм/**	м2 стяжки	1111,05	690,32	33,60	766980	37331	696651	48031	
		НР - 94%; СП - 8%			29,70	16,29	32998	18099		65201	
14	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	м2 пола	1111,05	2392,77	257,61	2658487	286218	1974691	406235	3
		НР - 94%; СП - 8%			357,84	31,13	397578	34587		245178	
15	233-301-0110 РСНБ РК 2015	**Кварцевые наполнители для применения с системами промышленных напольных покрытий /прим. Упрочнитель пола mastertop 300/**	кг	5555,25	264,00	–	1466586	–	1466586	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		117327	
16	1111-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство**	м2 поверхности	1111,05	2051,42	472,02	2279230	524438	564257	1374758	3
		НР - 94%; СП - 8%			1071,54	244,79	1190535	271974		292319	
17	236-101-0136 РСНБ РК 2015	**Грунтовка двухкомпонентный пассиватор-преобразователь ржавчины на основе водной эмульсии для грунтования арматуры и закладных элементов /прим. Грунтовка Mastertop C714/**	л	111,105	2279,00	–	253208	–	253208	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20257	
		===Тип 2===									
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**/М200/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	18,9	852,20	33,03	16107	624	7920	7401	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	7563	310		1881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	/М200/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ. 80мм/	м2 стяжки	18,9	1380,65	67,20	26094	1270	23701	1634	
		НР - 94%; СП - 8%			59,40	32,58	1123	616		2218	
20	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	18,9	2392,77	257,61	45223	4868	33592	6910	
		НР - 94%; СП - 8%			357,84	31,13	6763	588		4171	
21	233-301-0110 РСНБ РК 2015	Кварцевые наполнители для применения с системами промышленных напольных покрытий /прим. Упрочнитель пола mastertop 300/	кг	94,5	264,00	–	24948	–	24948	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1996	
22	1111-0101-0601 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство	м2 поверхности	18,9	2051,42	472,02	38772	8922	9598	23386	
		НР - 94%; СП - 8%			1071,54	244,79	20252	4627		4973	
23	236-101-0136 РСНБ РК 2015	Грунтовка двухкомпонентный пассиватор-преобразователь ржавчины на основе водной эмульсии для грунтования арматуры и закладных элементов /прим. Грунтовка Mastertop C714/	л	1,89	2279,00	–	4307	–	4307	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		345	
24	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	1	989910,50	13693,20	989910	13693	969777	10863	1
		НР - 108%; СП - 8%			6440,34	3617,80	6440	3618		80062	
		===Тип 3===									
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,4	807,32	33,03	18084	740	8381	8771	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	8963	368		2148	
26	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12,8	/М150/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ. 84мм/	м2 стяжки	22,4	1329,08	71,68	29771	1606	26746	2066	
		НР - 94%; СП - 8%			63,36	34,76	1419	779		2547	
27	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,4	544,52	44,41	12197	995	1333	9407	
		НР - 94%; СП - 8%			440,56	6,19	9869	139		1728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции /прим. Мастика битумно-латексная masterseal 420 для гидроизоляции/	кг	39,424	806,00	–	31776	–	31776	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2542	
29	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,4	4321,16	152,98	96794	3427	65817	27357	
		НР - 94%; СП - 8%			1229,91	69,33	27550	1553		9932	
		==Тип 4==									
30	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	95,57	544,52	44,41	52040	4245	5691	40134	
		НР - 94%; СП - 8%			440,56	6,19	42104	592		7374	
31	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции /прим. Мастика битумно-латексная masterseal 420 для гидроизоляции/	кг	168,2032	806,00	–	135572	–	135572	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10846	
32	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	95,57	5629,65	257,61	538026	24620	479207	34943	
		НР - 94%; СП - 8%			357,84	31,13	34199	2975		45838	
33	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=6	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406/до 50мм/	м2 пола	95,57	-1853,68	-43,25	-177156	-4133	-162071	-11768	
		НР - 94%; СП - 8%			-114,60	-16,40	-10952	-1567		-15114	
		==Тип 5==									
34	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	300,51	200,12	0,64	60138	192	46540	12689	
		НР - 94%; СП - 8%			44,61	0,31	13406	93		5826	
35	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	300,51	395,69	36,04	118909	10830	–	106526	
		НР - 94%; СП - 8%			359,65	17,46	108078	5247		18035	
36	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,515	42045,00	–	21653	–	21653	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	300,51	200,12	0,64	60138	192	46540	12689	
		НР - 94%; СП - 8%			44,61	0,31	13406	93		5826	
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	300,51	807,32	33,03	242608	9925	112437	117670	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	120246	4934		28822	
39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	/М150/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ. 50мм/	м2 стяжки	300,51	623,00	33,60	187218	10097	168196	12991	
		НР - 94%; СП - 8%			29,70	16,29	8925	4895		16017	
40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5559435	408331,00	–	227009	–	227009	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18161	
41	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	300,51	5054,54	152,98	1518940	45972	1103368	367009	2
		НР - 94%; СП - 8%			1229,91	69,33	369600	20834		150876	
42	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	283,2	355,90	0,97	100791	274	60444	37791	
		НР - 94%; СП - 8%			141,50	0,46	40073	130		11087	
		==Тип 6==									
43	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	28,43	544,52	44,41	15481	1263	1693	11939	
		НР - 94%; СП - 8%			440,56	6,19	12525	176		2194	
44	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции /прим. Мастика битумно-латексная masterseal 420 для гидроизоляции/	кг	50,0368	806,00	–	40330	–	40330	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3226	
45	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	28,43	395,69	36,04	11249	1024	–	10078	
		НР - 94%; СП - 8%			359,65	17,46	10225	496		1706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1,464145	42045,00	--	61560	--	61560	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4925	
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	/М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,43	807,32	33,03	22952	939	10637	11132	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	11376	467		2727	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	/М150/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/толщ. 50мм/	м2 стяжки	28,43	623,00	33,60	17712	955	15913	1229	
		НР - 94%; СП - 8%			29,70	16,29	844	463		1515	
49	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0525955	408331,00	--	21476	--	21476	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
50	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28,43	4321,16	152,98	122851	4349	83536	34721	
		НР - 94%; СП - 8%			1229,91	69,33	34966	1971		12606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13104808	1031574	9108583	3161642	17
							2964650	397300	--	1301319	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13104808				
	Материалы		тенге				6820157				
	Всего заработная плата		тенге					3361950			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2288425				
		Накладные расходы	тенге				3161642				
		Сметная прибыль	тенге				1301319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17567769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3361950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				17567769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3361950			

РАЗДЕЛ 3. Проемы /лист 8/

===Двери===

Индивидуальная

51	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,89	3488,88	54,64	6594	103	1054	3782	
		НР - 69%; СП - 8%			2876,57	23,22	5437	44		830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	2,6	3176,83	57,51	8260	149	1160	4841	
		НР - 69%; СП - 8%			2673,64	24,74	6951	64		1048	
		ДГ-глухая деревянная									
53	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	43,47	1908,74	89,37	82973	3885	22150	52805	
		НР - 90%; СП - 8%			1309,83	39,89	56938	1734		10862	
54	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	1,47	7622,00	–	11204	–	11204	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		896	
55	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	42	5812,00	–	244104	–	244104	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19528	
		ДСН-1									
56	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	6,363	3488,88	54,64	22200	348	3548	12731	
		НР - 69%; СП - 8%			2876,57	23,22	18304	148		2794	
57	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	6,363	40727,00	–	259146	–	259146	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20732	
		ДСВ-1									
58	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	5,733	3488,88	54,64	20002	313	3198	11471	
		НР - 69%; СП - 8%			2876,57	23,22	16491	133		2518	
59	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	5,733	40727,00	–	233488	–	233488	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18679	
		ДО-1, ДВ-1									
60	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,911	1842,89	204,39	3522	391	949	2130	
		НР - 90%; СП - 8%			1142,02	96,63	2182	185		452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,171	1581,12	205,96	5014	653	1195	3135	
		НР - 90%; СП - 8%			998,52	100,12	3166	317		652	
62	223-203-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,911	35180,00	–	67229	–	67229	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5378	
63	223-203-0208 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15, двупольный	м2	3,171	32653,00	–	103543	–	103543	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8283	
		===Ворота===									
64	1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	35,68	1317,09	5,03	46994	179	–	32302	
		НР - 69%; СП - 8%			1312,06	–	46814	–		6344	
65	1109-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж	м2	10,2	1313,04	4,47	13393	46	–	9210	
		НР - 69%; СП - 8%			1308,57	–	13347	–		1808	
66	1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 18 м2. Монтаж	м2	48,96	1204,25	4,01	58960	196	–	40547	
		НР - 69%; СП - 8%			1200,24	–	58764	–		7961	
67	Прайс-лист ТОО"Омега"	Ворота ВР-1 3000х3000 секционные промышленные с калиткой "DoorHan" (по прайсу смотреть: Ворота секционные промышленной серии (пружина 25000) 3020х3000 мм (стандартный подъем) белого цвета RAL 9003 с калиткой (доводчик, замок))	шт	3	852670,00	–	2558010	–	2558010	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		204641	
68	Прайс-лист ТОО"Омега"	Ворота ВР-2 3400х 3000 секционные промышленные с калиткой "DoorHan" (по прайсу смотреть: Ворота секционные промышленной серии (пружина 25000) 3400х3000 мм (стандартный подъем) белого цвета RAL 9003 с калиткой (доводчик, замок))	шт	1	907270,00	–	907270	–	907270	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		72582	
69	Прайс-лист ТОО"Омега"	Ворота ВР-3 3400х 2600 секционные промышленные с калиткой "DoorHan" (по прайсу смотреть: Ворота секционные промышленной серии (пружина 25000) 3320х2560 мм (стандартный подъем) белого цвета RAL 9003 с калиткой (доводчик, замок))	шт	2	870430,00	–	1740860	–	1740860	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		139269	
70	Прайс-лист ТОО"Омега"	Ворота ВР-4 3400х3600 секционные промышленные с калиткой "DoorHan" (по прайсу смотреть: Ворота секционные промышленной серин (пружина 25000) 3500х3620 мм (стандартный подъем) белого цвета RAL 9003 с калиткой (доводчик, замок))	шт	2	1148450,00	–	2296900	–	2296900	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		183752	
71	Прайс-лист ТОО"Омега"	Ворота ВР-5 3400х3600 секционные промышленные с калиткой "DoorHan" (по прайсу смотреть: Ворота секционные промышленной серин (пружина 25000) 3500х3620 мм (стандартный подъем) белого цвета RAL 9003)	шт	2	965540,00	–	1931080	–	1931080	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		154486	
72	Прайс-лист ТОО"Омега"	Привод потолочный для секционных Sectional 1000 PRO	шт	10	131160,00	–	1311600	–	1311600	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		104928	
		==Окна==									
73	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,9392	2790,73	200,78	13784	991	6004	6539	
		НР - 90%; СП - 8%			1374,43	96,63	6789	477		1626	
74	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,56	3270,15	201,56	24722	1524	11907	10812	
		НР - 90%; СП - 8%			1493,55	95,46	11291	722		2843	
75	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,6684	3625,81	194,48	6049	324	2628	2929	
		НР - 90%; СП - 8%			1856,29	94,17	3097	157		718	
76	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	4,9392	28339,00	–	139972	–	139972	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11198	
77	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	7,56	27177,00	–	205458	–	205458	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		16437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
78	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,6684	17995,00	–	30023	–	30023	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2402	
79	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	12,22	1918,27	6,06	23441	74	16925	5166	
		НР - 80%; СП - 8%			527,13	1,32	6442	16		2289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				12375795	9176	12110605	198400	13
							256013	3997	–	1005936	
	Стоимость монтажных работ		тенге				10745720				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				10745720				
		Сметная прибыль	тенге				859658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				11605378				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				961038				
	Материалы		тенге				61758				
	Всего заработная плата		тенге					93513			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				801533				
		Накладные расходы	тенге				83516				
		Сметная прибыль	тенге				83564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1128118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					93513			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				669037				
	Материалы		тенге				8958				
	Всего заработная плата		тенге					166497			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				492634				
		Накладные расходы	тенге				114884				
		Сметная прибыль	тенге				62714				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				846635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					166497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				13580131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					260010			

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка /лист 9/

===Потолок подвесной из ГКЛ===

80	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	7,94	67319,79	3178,65	534519	25239	202346	240164	
		НР - 76%; СП - 8%			38656,64	1142,56	306934	9072		61975	
81	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	7,8606	55748,00	–	438213	–	438213	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		СП - 8%			–	–	–	–		35057	
82	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	79,4	3436,50	15,71	272858	1248	159412	101434	
		НР - 90%; СП - 8%			1413,07	6,38	112198	507		29943	
83	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	79,4	889,61	5,20	70635	413	21564	39039	
		НР - 80%; СП - 8%			612,82	1,77	48658	141		8774	
84	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	79,4	348,82	3,15	27696	250	10400	13733	
		НР - 80%; СП - 8%			214,68	1,52	17046	121		3314	
		==Потолок подвесной типа "Luxalon"==									
85	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,99	67319,79	3178,65	201286	9504	76199	90440	
		НР - 76%; СП - 8%			38656,64	1142,56	115583	3416		23338	
86	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	2,9601	55748,00	–	165020	–	165020	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13202	
87	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	29,9	2265,69	167,21	67744	4999	16896	38605	
		НР - 80%; СП - 8%			1533,40	80,54	45849	2408		8508	
88	232-401-0103 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной типа "Luxalon"	м2	29,9	5338,00	–	159606	–	159606	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12768	
		==Стены, улучшенная штукатурка по сетке==									
89	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	59,8395	100991,19	2771,80	6043262	165864	4025859	1455620	8
		НР - 76%; СП - 8%			30941,76	1065,36	1851539	63751		599911	
90	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	749,33	329,62	7,38	246994	5530	–	194922	
		НР - 80%; СП - 8%			322,24	2,92	241464	2188		35353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	749,33	2612,98	39,50	1957984	29599	683186	1007531	3
		НР - 80%; СП - 8%			1661,75	18,97	1245199	14215		237241	
92	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	450,14	1432,31	67,74	644740	30492	183266	365085	1
		НР - 80%; СП - 8%			957,44	56,37	430982	25374		80786	
93	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1199,47	837,78	5,20	1004892	6237	467578	426560	1
		НР - 80%; СП - 8%			442,76	1,77	531077	2123		114516	
94	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1199,47	734,28	5,33	880747	6394	222249	524149	1
		НР - 80%; СП - 8%			543,66	2,57	652104	3083		112392	
		==Стены, простая штукатурка по сетке==									
95	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	2610,3	463,54	7,38	1209978	19264	349571	679012	2
		НР - 80%; СП - 8%			322,24	2,92	841143	7622		151119	
96	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2610,3	1197,51	67,00	3125860	174890	853020	1795281	5
		НР - 80%; СП - 8%			803,72	55,99	2097950	146151		393691	
97	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2610,3	837,78	5,20	2186857	13573	1017548	928285	3
		НР - 80%; СП - 8%			442,76	1,77	1155736	4620		249211	
98	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1482	734,28	5,33	1088203	7899	274600	647610	1
		НР - 80%; СП - 8%			543,66	2,57	805704	3809		138865	
		==Стены, простая штукатурка, керамическая плитка==									
99	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	428,68	1197,51	67,00	513349	28722	140088	294832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		НР - 80%; СП - 8%			803,72	55,99	344539	24002		64654	
100	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	475,48	4224,64	17,84	2008732	8483	993258	808624	3
		НР - 80%; СП - 8%			2117,84	7,97	1006991	3790		225388	
		==Стены, масляная краска==									
101	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	10	916,39	3,79	9164	38	2480	5331	
		НР - 80%; СП - 8%			664,56	1,83	6646	18		1160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				22858339	538638	10462359	9656257	3
							11857342	316411	–	2601166	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				22858339				
	Материалы		тенге				9699524				
	Всего заработная плата		тенге					12173753			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				762839				
		Накладные расходы	тенге				9656257				
		Сметная прибыль	тенге				2601166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				35115762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					12173753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				35115762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					12173753			
		РАЗДЕЛ 5. Пробивка проемов 910, 1510 /лист 10/									
102	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,184936	101220,46	22477,28	18719	4157	529	10540	
		НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	14033	1242		2341	
103	214-203-0202 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,071	462940,00	–	32869	–	32869	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2629	
104	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0808	416359,00	–	33642	–	33642	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2691	
105	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,02512	576293,00	–	14476	–	14476	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
106	217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	8,016	985,00	–	7896	–	7896	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		632	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,102888	98,35	2,70	600	17	267	219	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	316	2		66	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,102888	166,48	3,85	1016	24	623	257	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	369	4		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**109218**	**4198**	**90302**	**11016**	
							14718	**1248**	–	**9619**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**90499**				
	Материалы		тенге				**891**				
	Всего заработная плата		тенге					**691**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**88883**				
		Накладные расходы	тенге				**476**				
		Сметная прибыль	тенге				**7278**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**98253**				
		Сметная заработная плата	тенге					**691**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**18719**				
	Материалы		тенге				**530**				
	Всего заработная плата		тенге					**15275**			
		Накладные расходы	тенге				**10540**				
		Сметная прибыль	тенге				**2341**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**31600**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**15275**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**129853**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**15966**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**83**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**17411831**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2181732**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**927320**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**42621581**		
		- Накладные расходы	тенге							**15120953**	
		- Сметная прибыль	тенге							**6186889**	
	ИТОГО по смете:					**83 522 986**					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					**83 522 986**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**		**1 503 414**	**85 026 400**					
	Итого с зимними удорожаниями		**2,31%**		**1 964 110**	**86 990 510**					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2%**		**1 739 810**	**88 730 320**					

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					88 730 320					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		10 647 638						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						99 377 958				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймаханов А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Конструкции деревянные и конструкции металлические
по объекту: Гаражное хозяйство и помещение для хранения и обслуживания гольф-кар и КПП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции деревянные										
		===Балки покрытия и щиты покрытия===										
1	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство**	м2 перекрытия	76,246		2127,19	243,49	162190	18566	54178	87750	
		НР - 90%; СП - 8%				1173,12	105,64	89446	8055		19995	
2	215-202-0101 РСНБ РК 2015	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	6,87261		71209,00	–	489392	–	489392	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		39151	
3	215-202-0501 РСНБ РК 2015	**Черепной брусок. Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	1,674015		70372,00	–	117804	–	117804	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		9424	
4	215-204-0101 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	3,616		68867,00	–	249023	–	249023	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		19922	
5	215-204-0401 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	2,013		68867,00	–	138629	–	138629	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		11090	
6	215-204-0301 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м3	1,438		68867,00	–	99031	–	99031	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		7922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	215-204-0401 РСНБ РК 2015	Зазор. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02	68867,00	–	1377	–	1377	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
8	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	76,246	337,91	1,50	25764	115	18466	6511	
		НР - 90%; СП - 8%			94,21	0,68	7183	52		2582	
9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	15,0617	8987,28	65,19	135364	982	118898	14336	
		НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	15484	445		11976	
		==Армопояс на отм. +3.000==									
10	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,28	36178,68	4285,52	46309	5486	33418	7850	
		НР - 91%; СП - 8%			5785,10	954,33	7405	1222		4333	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03584	402525,00	–	14426	–	14426	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1154	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1479309	25149	1334642	116447	1
							119518	9774	–	127659	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1479309				
	Материалы		тенге				224962				
	Всего заработная плата		тенге					129292			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1109682				
		Накладные расходы	тенге				116447				
		Сметная прибыль	тенге				127659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1723415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					129292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1723415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					129292			

РАЗДЕЛ 2.Конструкции металлические

==Установки дополнительных элементов каркаса для устройства дверных и оконных проемов в стене==

12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,89	101220,46	22477,28	90086	20005	2548	50722	
		НР - 69%; СП - 8%			75879,50	6715,71	67533	5977		11265	
13	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,74	462940,00	–	342576	–	342576	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		27406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	214-203-0201 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,095	418492,00	–	39757	–	39757	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3181	
15	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,055	576293,00	–	31696	–	31696	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2536	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	29,37	98,35	2,70	2889	79	1290	1055	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	1520	9		315	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	29,37	166,48	3,85	4890	113	3000	1239	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	1777	18		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				511894	20197	420867	53016	
							70830	6004	–	45193	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				421808				
	Материалы		тенге				4290				
	Всего заработная плата		тенге					3324			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				414029				
		Накладные расходы	тенге				2294				
		Сметная прибыль	тенге				33928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				458030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3324			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				90086				
	Материалы		тенге				2549				
	Всего заработная плата		тенге					73510			
		Накладные расходы	тенге				50722				
		Сметная прибыль	тенге				11265				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				152073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					73510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				610103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					76834			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				190348				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					45346			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					15778			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1755512		
		- Накладные расходы	тенге							169463	
		- Сметная прибыль	тенге							172852	
	ИТОГО по смете:					2 333 518					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					2 333 518					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**		42 003	2 375 521					
	Итого с зимними удорожаниями		**2,31%**		54 875	2 430 396					

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%			48 608	2 479 004					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:						2 479 004					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			297 480						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							2 776 484				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления) АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Водопровод и канализация
по объекту: Гаражное хозяйство и помещение для хранения и обслуживания гольф-кар и КПП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимо накладн расхода сметн прибы тенг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Противопожарный водопровод В2										
1	1303-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 10-22,5 м. Монтаж оборудования	кран	1		1968755,95	1055863,79	1968756	1055863	45165	760643	29
		НР - 61%; СП - 8%				867728,00	379227,30	867728	379227		218352	
2	Прайс-лист ТОО "КАЗПРОМКРАН"	Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1 тонн /насосная №1/	компл	1		745982,14	–	745982	–		–	
						–	–	–	–	745982	–	
3	Прайс-лист ТОО "КАЗПРОМКРАН"	Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1 тонн /насосная №2/	компл	1		717678,57	–	717679	–		–	
						–	–	–	–	717679	–	
4	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11		33803,12	130,71	371834	1438	355110	15479	
		НР - 98%; СП - 8%				1389,60	46,32	15286	510		30985	
5	248-305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	22		20981,00	–	461582	–	461582	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		36927	
6	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	11		1102,03	18,74	12122	206	211	11544	
		НР - 98%; СП - 8%				1064,06	6,79	11705	75		1893	
7	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	11		21133,00	–	232463	–	232463	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		18597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3289,31	41,16	230252	2881	180573	47038	2
		НР - 98%; СП - 8%			668,55	17,14	46798	1200		22183	
9	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	130	4434,62	54,56	576501	7093	465151	105050	7
		НР - 98%; СП - 8%			801,98	22,59	104257	2937		54524	
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	101,36	1,35	7095	94	145	6719	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	6856	–		1105	
11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	130	105,95	1,35	13774	176	864	12479	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	12734	–		2100	
12	1312-1201-0301 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	53372,68	3894,55	53373	3895	14998	21353	
		НР - 61%; СП - 8%			34480,00	525,00	34480	525		5978	
13	519-101-1703 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	916671,00	–	916671	–		–	
					–	–	–	–	916671	–	
14	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1645,85	64,44	1646	65	303	1283	
		НР - 98%; СП - 8%			1278,00	30,88	1278	31		234	
15	242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	48512,00	–	145536	–	145536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11643	
16	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	950,98	55,35	7608	443	372	6725	
		НР - 99%; СП - 8%			849,16	–	6793	–		1147	
17	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	1811,00	–	14488	–	14488	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1159	
18	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	537,00	–	21480	–	21480	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1718	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	46	98,35	2,70	4524	124	2020	1652	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	2380	14		494	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	46	166,48	3,85	7658	178	4697	1940	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	2783	29		768	
21	241-102-0232 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм /для футляра/**	м	1	9574,00	–	9574	–	9574	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		766	
22	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	5925,44	–	5925	–	2574	3284	
		НР - 98%; СП - 8%			3351,20	–	3351	–		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6526523	1072456	1957306	995189	7
							1116429	384548	2380332	411310	
	Стоимость оборудования		тенге				2380332				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				2380332				
	Стоимость монтажных работ		тенге				2716174				
	Материалы		тенге				60162				
	Всего заработная плата		тенге					1281960			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				694045				
		Накладные расходы	тенге				781996				
		Сметная прибыль	тенге				279854				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3778024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1281960			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19790				
	Материалы		тенге				7090				
	Всего заработная плата		тенге					11999			
		Накладные расходы	тенге				10317				
		Сметная прибыль	тенге				2409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				32516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					11999			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1410227				
	Материалы		тенге				1004930				
	Всего заработная плата		тенге					207018			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				191078				
		Накладные расходы	тенге				202876				
		Сметная прибыль	тенге				129047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1742150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					207018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7933022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1500977			
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
23	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	1936,41	23,48	9682	117	54	9322	
		НР - 98%; СП - 8%			1902,21	0,30	9511	1		1520	
24	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	95	1642,47	16,55	156035	1572	1036	150369	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	153427	10		24512	
25	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	1774,19	19,88	53226	597	329	51259	
		НР - 98%; СП - 8%			1743,33	0,19	52300	6		8359	
26	241-201-0203 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм**	м	4,95	296,00	–	1465	–	1465	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
27	241-201-0201 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,0 мм**	м	94,05	122,00	–	11474	–	11474	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		918	
28	241-201-0202 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х3,5 мм**	м	29,7	190,00	–	5643	–	5643	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		451	
29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	130	101,36	1,35	13177	176	267	12479	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	12734	–		2052	
30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	128	750,30	80,55	96038	10311	42407	36678	
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	43320	4941		10617	
31	234-303-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	102,3	296,00	–	30281	–	30281	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	33	368,00	–	12144	–	12144	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		972	
33	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	5,5	437,00	–	2404	–	2404	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		192	
34	242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	24281,00	–	97124	–	97124	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7770	
35	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	5023,00	–	90414	–	90414	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7233	
36	242-306-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	5	22308,00	–	111540	–	111540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8923	
		==Водомерный узел с обводкой линией==									
37	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5044,37	136,19	5044	136	3083	1819	
		НР - 98%; СП - 8%			1825,12	30,88	1825	31		549	
38	244-301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	40072,00	–	40072	–	40072	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3206	
39	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389,00	–	1389	–	1389	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
40	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5023,00	–	5023	–	5023	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
41	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2929,12	–	2929	–	2426	493	
		НР - 98%; СП - 8%			502,58	–	503	–		274	
42	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1350,41	180,32	1350	180	14	1189	
		НР - 98%; СП - 8%			1155,66	57,94	1156	58		203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	10075,00	–	10075	–	10075	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		806	
44	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	249,00	–	498	–	498	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
		===В1===									
45	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	5507,00	–	16521	–	16521	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1322	
46	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537,00	–	13425	–	13425	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1074	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	98,35	2,70	885	25	394	323	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	466	3		97	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9	166,48	3,85	1498	35	919	380	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	544	6		150	
49	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм /для футляра/	м	1	9574,00	–	9574	–	9574	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		766	
50	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5925,44	–	5925	–	2574	3284	
		НР - 98%; СП - 8%			3351,20	–	3351	–		737	
51	241-208-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	269,00	–	269	–	269	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
52	241-211-1303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 32 мм	шт.	1	447,00	–	447	–	447	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
		===Горячее водоснабжение Т3.1, Т4.1===									
53	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1777,10	23,34	106626	1400	74006	31158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			520,33	9,57	31220	574		11023	
54	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1851,41	23,34	55542	700	39232	15579	
		НР - 98%; СП - 8%			520,33	9,57	15610	287		5690	
55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	101,36	1,35	9122	122	184	8639	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	8816	–		1421	
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	88	750,30	80,55	66026	7089	29154	25216	
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	29783	3397		7299	
57	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	63,8	296,00	–	18885	–	18885	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1511	
58	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	33	368,00	–	12144	–	12144	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		972	
59	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2465,54	103,97	61638	2599	6854	51520	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	52185	386		9053	
60	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	5023,00	–	100460	–	100460	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8037	
61	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	5507,00	–	27535	–	27535	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2203	
		==Водомерный узел с обводкой линией==									
62	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	5044,37	136,19	10089	273	6166	3638	
		НР - 98%; СП - 8%			1825,12	30,88	3650	62		1098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м 3/ч, Tmax 90°	шт.	2	28861,00	–	57722	–	57722	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4618	
64	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	2	1389,00	–	2778	–	2778	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		222	
65	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2929,12	–	5858	–	4853	985	
		НР - 98%; СП - 8%			502,58	–	1005	–		547	
66	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1350,41	180,32	2701	361	29	2379	
		НР - 98%; СП - 8%			1155,66	57,94	2311	116		406	
67	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	10075,00	–	20150	–	20150	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1612	
68	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	249,00	–	498	–	498	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
		==Т3.1, Т4.1==									
69	242-307-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	3719,00	–	3719	–	3719	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
70	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	3	34466,78	2213,29	103400	6640	35893	62121	
		НР - 98%; СП - 8%			20288,94	840,67	60867	2522		13242	
71	513-106-0301 РСНБ РК 2015	Электроводонагреватель Аристон ABC VLS EVO INOX PW 100D N=2.5 квт	комплект	3	189748,00	–	569244	–		–	
					–	–	–	–	569244	–	
72	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4919,65	53,10	9839	106	155	9427	
		НР - 98%; СП - 8%			4789,09	20,52	9578	41		1541	
73	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электроводонагреватель типа Аристон N=1.2 квт	комплект	2	63368,00	–	126736	–		–	
					–	–	–	–	126736	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	537,00	–	9666	–	9666	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		773	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	98,35	2,70	590	16	264	215	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	310	2		64	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6	166,48	3,85	999	23	613	253	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	363	4		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2187538	32478	964245	478725	2
							494835	12447	695980	157623	
	Стоимость оборудования		тенге				695980				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				695980				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				281966				
	Материалы		тенге				73753				
	Всего заработная плата		тенге					83139			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				115930				
		Накладные расходы	тенге				63065				
		Сметная прибыль	тенге				27602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				372633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					83139			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1209592				
	Материалы		тенге				177159				
	Всего заработная плата		тенге					424143			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				597409				
	Сдача и испытание		тенге				2127				
		Накладные расходы	тенге				415660				
		Сметная прибыль	тенге				130021				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1755273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					424143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2823886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					507282			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая К1									
77	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	5	4115,98	205,29	20580	1026	2671	17043	
		НР - 98%; СП - 8%			3376,62	101,59	16883	508		3010	
78	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	5	8879,00	–	44395	–	44395	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3552	
79	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	1372,00	–	6860	–	6860	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		549	
80	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	8876,00	–	44380	–	44380	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3550	
81	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5	796,68	–	3983	–	1985	1958	
		НР - 98%; СП - 8%			399,68	–	1998	–		475	
82	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	3332,86	103,41	26663	827	1750	24003	
		НР - 98%; СП - 8%			3010,80	50,78	24086	406		4053	
83	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	8	8246,00	–	65968	–	65968	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5277	
84	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	8	836,00	–	6688	–	6688	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
85	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	8	1113,62	0,15	8909	1	262	8473	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	–	8646	–		1391	
86	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	8	5313,00	–	42504	–	42504	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3400	
87	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	940,33	1,49	18807	30	42	18370	
		НР - 98%; СП - 8%			936,74	0,53	18735	11		2974	
88	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	906,69	3,60	36268	144	194	35258	
		НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	35930	48		5722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	19,94	270,00	–	5384	–	5384	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
90	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	39,88	1094,00	–	43629	–	43629	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3490	
91	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	24	14875,07	55,00	357002	1320	327149	28456	
		НР - 98%; СП - 8%			1188,88	21,00	28533	504		30837	
92	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	14	11099,50	37,09	155393	519	139743	15023	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	14,20	15131	199		13633	
93	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	–	1284	–	1284	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
94	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209,00	–	209	–	209	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
95	246-302-0201 РСНБ РК 2015	Лючок металлический для прочистки 200х200	шт.	2	8615,00	–	17230	–	17230	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
96	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	–	5370	–	5370	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		430	
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	98,35	2,70	1967	54	878	718	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	1035	6		215	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20	166,48	3,85	3330	77	2043	843	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	1210	12		334	
99	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм /для футляра/	м	1	9574,00	–	9574	–	9574	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм /для футляра/	м	1	13362,00	–	13362	–	13362	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1069	
101	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5925,44	–	5925	–	2574	3284	
		НР - 98%; СП - 8%			3351,20	–	3351	–		737	
102	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	8047,90	–	8048	–	3774	4189	
		НР - 98%; СП - 8%			4274,20	–	4274	–		979	
103	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	39,00	–	234	–	234	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
104	241-504-0105 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	4	2492,00	–	9968	–	9968	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		797	
105	241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	1228,00	–	1228	–	1228	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
106	241-505-0209 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	2	4763,00	–	9526	–	9526	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
107	241-517-0102 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2	5052,00	–	10104	–	10104	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		808	
108	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110,00	–	110	–	110	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
109	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431,00	–	431	–	431	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
110	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	144,00	–	288	–	288	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
111	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	514,00	–	1028	–	1028	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	130,00	–	260	–	260	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
113	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176,00	–	176	–	176	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
114	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	145,00	–	2900	–	2900	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
115	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	45,00	–	675	–	675	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
116	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2049,40	256,78	6148	770	792	4863	
		НР - 98%; СП - 8%			1528,56	125,47	4586	376		881	
117	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3	15308,00	–	45924	–	45924	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3674	
118	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	130,00	–	910	–	910	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
119	241-505-0208 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	2	2516,00	–	5032	–	5032	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1048654	4768	879488	162481	1
							164398	2070	–	96891	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				94072				
	Материалы		тенге				2921				
	Всего заработная плата		тенге					2263			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				88775				
		Накладные расходы	тенге				1561				
		Сметная прибыль	тенге				7651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				103284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2263			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				954582				
	Материалы		тенге				480933				
	Всего заработная плата		тенге					164205			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				306856				
		Накладные расходы	тенге				160920				
		Сметная прибыль	тенге				89240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1204742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					164205			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1308026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					166468			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация производственная напорная К3н									
120	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1521,75	44,50	9130	267	3640	5217	
		НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	5223	101		1148	
121	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6	101,36	1,35	608	8	12	576	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	588	–		95	
122	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	24134,76	482,62	24135	482	3970	19448	
		НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	19683	161		3487	
123	511-304-0304 РСНБ РК 2015	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.**	шт.	1	124829,00	–	124829	–		–	
					–	–	–	–	124829	–	
124	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	3085,07	21,53	3085	22	1459	1155	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	1604	–		339	
125	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362	
126	242-204-0501 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	5023,00	–	5023	–	5023	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
127	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2497,76	136,19	4996	273	548	4152	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	4175	62		732	
128	242-204-0504 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	7347,00	–	7347	–	7347	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	4083,00	–	4083	–	4083	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		327	
130	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537,00	–	1611	–	1611	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
131	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	1	18637,00	423,49	18637	424	14152	4010	
		НР - 98%; СП - 8%			4060,92	30,88	4061	31		1812	
132	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон-ревизия ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785,00	–	785	–	785	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
133	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	
134	242-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	45143,00	–	45143	–	45143	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3611	
135	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2991,38	44,50	44871	667	31148	13043	
		НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	13056	252		4633	
136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	98,35	2,70	393	11	175	144	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	207	1		43	
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	166,48	3,85	666	15	409	169	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	242	2		67	
138	241-105-0134 РСНБ РК 2015	Гильзы. Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х3,0 мм /для футляра/	м	1	4855,00	–	4855	–	4855	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		388	
139	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3321,33	–	3321	–	765	2505	
		НР - 98%; СП - 8%			2556,00	–	2556	–		466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				308482	2409	125675	54556	
							55569	656	124829	19058	
	Стоимость оборудования		тенге				124829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				124829				
	Стоимость монтажных работ		тенге				3085				
	Материалы		тенге				1460				
	Всего заработная плата		тенге					1604			
		Накладные расходы	тенге				1155				
		Сметная прибыль	тенге				339				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1604			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1059				
	Материалы		тенге				585				
	Всего заработная плата		тенге					452			
		Накладные расходы	тенге				313				
		Сметная прибыль	тенге				110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1482				
		Сметная заработная плата	тенге					452			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				179509				
	Материалы		тенге				54783				
	Всего заработная плата		тенге					54169			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				68847				
	Сдача и испытание		тенге				587				
		Накладные расходы	тенге				53088				
		Сметная прибыль	тенге				18609				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				251206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					54169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				382096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					56225			
		РАЗДЕЛ 5.Оборотное водоснабжение									
140	1337-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	190543,36	26708,37	190543	26708	24258	90565	
		НР - 61%; СП - 8%			139576,80	8889,94	139577	8890		22489	
141	1337-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 10 м3. Испытание гидравлическое**	шт.	1	133816,78	79632,00	133817	79632	23699	29852	
		НР - 61%; СП - 8%			30486,10	18452,00	30486	18452		13094	
142	1337-0103-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 5 м3. Испытание гидравлическое**	шт.	1	52786,43	34128,00	52786	34128	4825	13262	
		НР - 61%; СП - 8%			13832,90	7908,00	13833	7908		5284	
143	Прайс-лист ТОО "SKY INDUSTRIAL GROUP"	**Установка оборотного водоснабжения REC-TRAP-4 4000x1500x1500**	компл	1	5669642,86	–	5669643	–		–	5
					–	–	–	–	5669643	–	
144	1303-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 10-22,5 м. Монтаж оборудования**	кран	1	1968755,95	1055863,79	1968756	1055863	45165	760643	2
		НР - 61%; СП - 8%			867728,00	379227,30	867728	379227		218352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Прайс-лист ТОО "КАЗПРОМКРАН"	Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 0,5 тонн /насосная №1/	компл	1	708687,50	–	708688	–		–	
					–	–	–	–	708688	–	
146	Прайс-лист ТОО "КАЗПРОМКРАН"	Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 0,5 тонн /насосная №2/	компл	1	681785,71	–	681786	–		–	
					–	–	–	–	681786	–	
147	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24134,76	482,62	24135	482	3970	19448	
		НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	19683	161		3487	
148	511-101-0106 РСНБ РК 2015	Погружной насос TP50 F 82/5.5 3	шт.	1	218319,00	–	218319	–		–	
					–	–	–	–	218319	–	
149	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3085,07	21,53	3085	22	1459	1155	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	1604	–		339	
150	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой 0,5 т. Установка	бак	1	20548,36	1754,36	20548	1754	449	18637	
		НР - 98%; СП - 8%			18344,60	672,34	18345	672		3135	
151	261-302-0222 РСНБ РК 2015	Резервуар для сбора очищенных вод 1000x1000x1000	шт.	1	32499,00	–	32499	–	32499	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2600	
152	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2347,29	559,35	14084	3356	324	11223	
		НР - 98%; СП - 8%			1733,94	174,79	10404	1049		2025	
153	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1642,47	16,55	13140	133	87	12663	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	12920	1		2064	
154	241-201-0313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x17,9 мм	м	5,982	6255,00	–	37417	–	37417	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2993	
155	241-201-0302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,3 мм	м	7,92	103,00	–	816	–	816	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
156	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 150 мм. Прокладка	м трубопровода	15	10727,45	127,42	160912	1911	136676	22624	
		НР - 98%; СП - 8%			1488,35	50,67	22325	760		14683	
157	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21560,74	–	43121	–	42195	908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			463,20	–	926	–		3522	
158	242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	858,00	–	1716	–	1716	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
159	261-301-0329 РСНБ РК 2015	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d16 мм ГОСТ 18698-79**	м	20	1007,00	–	20140	–	20140	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				9995950	1203989	375695	980980	11
							1137831	417120	7278435	295880	
	Стоимость оборудования		тенге				7278436				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				7278436				
	Стоимость монтажных работ		тенге				2348987				
	Материалы		тенге				99407				
	Всего заработная плата		тенге					1467705			
		Накладные расходы	тенге				895477				
		Сметная прибыль	тенге				259558				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3504022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1467705			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				368528				
	Материалы		тенге				183699				
	Всего заработная плата		тенге					87246			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				92588				
	Сдача и испытание		тенге				587				
		Накладные расходы	тенге				85503				
		Сметная прибыль	тенге				36322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				490353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					87246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				11272811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1554951			
		РАЗДЕЛ 6.Канализация К1									
160	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	3,72	52736,56	8215,54	196180	30562	106666	71359	
		НР - 99%; СП - 8%			15847,20	3529,03	58952	13128		21403	
161	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	21925,00	–	43850	–	43850	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3508	
162	225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	
163	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	26213,00	–	78639	–	78639	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6291	
164	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	20341,00	–	40682	–	40682	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**4198,00**	**–**	**12594**	**–**	**12594**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1008**	
166	261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**15**	**595,00**	**–**	**8925**	**–**	**8925**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**714**	
167	244-202-0106 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	**комплект**	**2**	**28658,00**	**–**	**57316**	**–**	**57316**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**4585**	
168	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под отмостки щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,14**	**6768,47**	**1850,62**	**7716**	**2110**	**4457**	**1978**	
		НР - 93%; СП - 8%			**1008,10**	**857,92**	**1149**	**978**		**776**	
169	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,14**	**28147,44**	**1151,21**	**32088**	**1312**	**29111**	**1806**	
		НР - 91%; СП - 8%			**1460,70**	**279,93**	**1665**	**319**		**2712**	
170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**8,865**	**922,09**	**20,50**	**8174**	**181**	**5134**	**2684**	
		НР - 93%; СП - 8%			**322,45**	**3,09**	**2859**	**27**		**869**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**486164**	**34165**	**387374**	**77827**	
							64625	**14452**	**–**	**45121**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**428848**				
	Материалы		тенге				**145369**				
	Всего заработная плата		тенге					**79077**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**8925**				
	Местные материалы		тенге				**175765**				
		Накладные расходы	тенге				**77827**				
		Сметная прибыль	тенге				**40536**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**547211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**79077**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**57316**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**57316**				
		Сметная прибыль	тенге				**4585**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**61901**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**609112**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**79077**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**24**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3033687**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2350265**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**831293**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4689785**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**10479577**		
		- Накладные расходы	тенге							**2749758**	
		- Сметная прибыль	тенге							**1025883**	
	ИТОГО по смете:					**24 328 953**					
	Оборудование:					**10 479 577**					
	СМР и материалы:					**13 849 376**					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**		**249 289**	**14 098 665**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		325 679	14 424 344					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		288 487	14 712 831					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					25 192 408					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		3 023 089						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						28 215 497				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления) АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Отопление и вентиляция
по объекту: Гаражное хозяйство и помещение для хранения и обслуживания гольф-кар и КПП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Все стоимо накладн расхода смет прибы тен
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция										
1	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор		13	8574,17	473,45	111464	6155	774	104805	
		НР - 98%; СП - 8%				8041,15	185,28	104535	2409		17302	
2	246-402-0203 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,09 кВт, n 1370 об/мин, Qmax 1900 м3/ч, 220 В/AW200E2-K/**	комплект		10	25574,00	–	255740	–	255740	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		20459	
3	246-402-0206 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,25 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м3/ч, 220 В/AW300E2-K/**	комплект		3	45202,00	–	135606	–	135606	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		10848	
4	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор		14	6215,33	249,32	87015	3490	682	82394	
		НР - 98%; СП - 8%				5917,38	88,01	82843	1232		13553	
5	246-401-0105 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч/К 200 L/**	комплект		8	42218,00	–	337744	–	337744	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		27020	
6	246-401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч/К 160 M/**	комплект		6	27879,00	–	167274	–	167274	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		13382	
7	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	5	6215,33	249,32	31077	1247	243	29426	
		НР - 98%; СП - 8%			5917,38	88,01	29587	440		4840	
8	246-401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч/TURBO 100 HS/LS/**	комплект	1	27879,00	–	27879	–	27879	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2230	
9	246-401-0102 РСНБ РК 2015	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч/STYL D100/**	комплект	4	17345,00	–	69380	–	69380	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5550	
10	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	17,584	6829,69	59,46	120093	1046	80861	37848	
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	38186	434		12635	
11	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,5	7072,69	59,46	24754	208	16945	7533	
		НР - 98%; СП - 8%			2171,63	24,69	7601	86		2583	
12	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	7,2	7482,47	47,22	53874	340	41147	12276	
		НР - 98%; СП - 8%			1720,38	19,38	12387	140		5292	
13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка**	решетка	1	1864,66	63,91	1865	64	235	1551	
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	1566	16		273	
14	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка**	решетка	4	1868,78	63,91	7475	256	954	6203	
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	6265	65		1094	
15	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x100 мм. Установка**	решетка	8	1864,66	63,91	14917	512	1876	12406	
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	12529	130		2186	
16	246-304-0553 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм**	шт.	1	3485,00	–	3485	–	3485	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		279	
17	246-304-0653 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 200 мм**	шт.	4	5737,00	–	22948	–	22948	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1836	
18	246-304-0503 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм**	шт.	8	2163,00	–	17304	–	17304	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1384	
19	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,9	51763,69	2771,80	46587	2495	16244	21893	
		НР - 76%; СП - 8%			30941,76	1065,36	27848	959		5478	
20	234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,873	17346,00	–	15143	–	15143	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1211	
21	261-107-0881 РСНБ РК 2015	**Отсос шланговый в комплекте**	м	7	521,00	–	3647	–	3647	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1555271**	**15813**	**1216111**	**316335**	2
							323347	**5911**	–	**149727**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**65377**				
	Материалы		тенге				**16245**				
	Всего заработная плата		тенге					**28807**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**18790**				
		Накладные расходы	тенге				**21893**				
		Сметная прибыль	тенге				**6981**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**94251**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**28807**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**1489894**				
	Материалы		тенге				**143720**				
	Всего заработная плата		тенге					**300451**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1037360**				
	Сдача и испытание		тенге				**14705**				
		Накладные расходы	тенге				**294442**				
		Сметная прибыль	тенге				**142746**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**1927082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**300451**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**2021333**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**329258**			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
22	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	140	2400,52	37,87	336073	5302	250359	80985	
		НР - 98%; СП - 8%			574,37	15,90	80412	2226		33365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	115	2103,28	20,37	241877	2343	186798	52603	3
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	52736	941		23558	
24	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1970,24	20,37	98512	1018	74566	22871	1
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	22928	409		9711	
25	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1376,52	20,37	55061	815	35903	18297	
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	18343	327		5869	
26	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1554,80	20,37	217672	2852	150620	64038	3
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	64200	1145		22537	
27	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	115	3573,50	53,26	410952	6125	286085	118585	5
		НР - 98%; СП - 8%			1032,54	19,68	118742	2263		42363	
28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое/для опрысовка/	м трубопровода	485	100,01	1,35	48505	655	344	46556	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	47506	–		7605	
29	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	115	100,82	1,35	11594	155	175	11039	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	11264	–		1811	
30	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	152,4	3923,61	35,90	597958	5471	539214	54658	
		НР - 98%; СП - 8%			349,56	16,41	53273	2501		52209	
31	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 150 мм. Установка	м труб нитки регистра	32	8305,61	35,90	265779	1149	253444	11477	
		НР - 98%; СП - 8%			349,56	16,41	11186	525		22180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	4,95	17366,78	184,40	85966	913	80206	5190	
		НР - 98%; СП - 8%			979,23	90,66	4847	449		7292	
33	242-303-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	4125,00	–	33000	–	33000	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2640	
34	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	5	315,21	–	1576	–	548	1008	
		НР - 98%; СП - 8%			205,67	–	1028	–		207	
35	245-502-0101 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 резьбой G 1/2", DN 15	шт.	2	35664,00	–	71328	–	71328	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5706	
36	245-502-0301 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока диапазон настройки от 0°С до 50°С	шт.	2	12032,00	–	24064	–	24064	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1925	
37	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	10	172,00	–	1720	–	1720	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
38	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2497,76	136,19	4996	273	548	4152	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	4175	62		732	
39	242-203-1406 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	13584,00	–	13584	–	13584	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1087	
40	242-203-1405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	11753,00	–	11753	–	11753	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		940	
41	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	2465,54	103,97	138070	5823	15353	115404	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	116894	865		20278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	242-203-1401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	48	6553,00	–	314544	–	314544	–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		25164	
43	242-207-2101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1215,00	–	7290	–	7290	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
44	245-507-0116 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 2", Kvs 32,3 м3/ч, DN 50, PN 25	шт.	1	57617,00	–	57617	–	57617	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4609	
45	245-507-0115 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1 1/2", Kvs 19,3 м3/ч, DN 40, PN 25	шт.	1	45114,00	–	45114	–	45114	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3609	
46	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,75	51763,69	2771,80	90586	4850	31588	42569	
		НР - 76%; СП - 8%			30941,76	1065,36	54148	1864		10652	
47	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,6975	17346,00	–	29445	–	29445	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2356	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60	98,35	2,70	5901	162	2635	2155	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	3104	19		644	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60	166,48	3,85	9989	231	6128	2530	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	3630	37		1002	
50	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /два слоя/ для теплового пункта	м2	195	221,36	6,98	43165	1361	32943	6239	
		НР - 69%; СП - 8%			45,44	0,93	8861	181		3952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3273691	39498	2556916	660356	4
							677277	13814	–	314724	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				179086				
	Материалы		тенге				73294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					71844			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				29445				
		Накладные расходы	тенге				53493				
		Сметная прибыль	тенге				18606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				251185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					71844			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				3094605				
	Материалы		тенге				1874166				
	Всего заработная плата		тенге					619247			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				580014				
	Сдача и испытание		тенге				2268				
		Накладные расходы	тенге				606863				
		Сметная прибыль	тенге				296118				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				3997586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					619247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4248771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					691091			
		РАЗДЕЛ 3.Тепловой узел									
51	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	4475,66	309,92	8951	620	947	7370	
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	7384	137		1306	
52	242-202-0405 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	2	14185,00	–	28370	–	28370	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2270	
53	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	1	65345,24	471,29	65345	471	59454	5388	
		НР - 98%; СП - 8%			5420,48	77,25	5420	77		5659	
54	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	4475,66	309,92	4476	310	474	3685	
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	3692	68		653	
55	245-706-0324 РСНБ РК 2015	**Расходомер электромагнитный**	шт.	1	202839,00	–	202839	–	202839	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		16227	
56	245-705-0103 РСНБ РК 2015	**Термопреобразователь сопротивления**	шт.	1	10547,00	–	10547	–	10547	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2579,09	450,47	2579	450	40	2179	
		НР - 98%; СП - 8%			2089,46	134,27	2089	134		381	
58	242-404-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	42796,00	–	42796	–	42796	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3424	
59	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	
60	245-501-0105 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	1	95998,00	–	95998	–	95998	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7680	
61	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4475,66	309,92	4476	310	474	3685	
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	3692	68		653	
62	242-202-0405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	14185,00	–	14185	–	14185	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1135	
63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	
64	245-507-0115 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1 1/2", Kvs 19,3 м3/ч, DN 40, PN 25	шт.	1	45114,00	–	45114	–	45114	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3609	
65	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	14654,10	178,02	14654	178	26	10458	
		НР - 72%; СП - 8%			14450,00	75,00	14450	75		2009	
66	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха	шт.	1	19618,00	–	19618	–	19618	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1569	
67	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362	
68	245-505-0112 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,6 м3/ч, DN 15	шт.	1	62502,00	–	62502	–	62502	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5000	
69	245-405-2527 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 4 BA	шт.	1	243401,00	–	243401	–	243401	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19472	
70	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362	
71	245-601-0204 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	227653,00	–	227653	–	227653	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18212	
72	1310-0905-0502 РСНБ РК 2015	Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	1	57400,00	–	57400	–	–	35014	
		НР - 61%; СП - 8%			57400,00	–	57400	–		7393	
73	245-601-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266	шт.	1	80598,00	–	80598	–	80598	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6448	
74	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	22059,00	–	22059	–	22059	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1765	
75	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1707,27	–	5122	–	166	3717	
		НР - 75%; СП - 8%			1652,12	–	4956	–		707	
76	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618,00	–	19618	–	19618	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1569	
77	245-601-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	1	28835,00	–	28835	–	28835	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2307	
78	245-601-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	1	19618,00	–	19618	–	19618	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1569	
79	245-601-0801 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	1	27043,00	–	27043	–	27043	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2163	
80	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	245-505-0112 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,6 м3/ч, DN 15	шт.	1	62502,00	–	62502	–	62502	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5000	
82	245-405-2527 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 4 BA	шт.	1	243401,00	–	243401	–	243401	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19472	
83	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	24134,76	482,62	48270	966	7937	38895	
		НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	39367	323		6973	
84	511-402-0102 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с электродвигателем Q 5,5 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., мощность 80 Вт	шт.	2	91316,00	–	182632	–		–	
					–	–	–	–	182632	–	
85	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	3085,07	21,53	6170	43	2919	2310	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	3208	–		678	
86	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4475,66	309,92	13427	930	1421	11056	
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	11076	205		1959	
87	242-306-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, T до +425°C, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	60330,00	–	180990	–	180990	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14479	
88	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7	2465,54	103,97	17259	728	1919	14425	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	14612	108		2535	
89	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,T до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	5192,00	–	15576	–	15576	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5465,00	–	10930	–	10930	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		874	
91	245-501-0401 РСНБ РК 2015	Клапан ограничитель температуры ГОСТ 30815-2002 проходной, DN 15	шт.	1	10650,00	–	10650	–	10650	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
92	242-307-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	3719,00	–	3719	–	3719	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
93	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1350,41	180,32	1350	180	14	1189	
		НР - 98%; СП - 8%			1155,66	57,94	1156	58		203	
94	242-404-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	8572,00	–	8572	–	8572	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		686	
95	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2465,54	103,97	4931	208	548	4122	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	4175	31		724	
96	242-207-2101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1215,00	–	2430	–	2430	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		194	
97	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	3	14654,10	178,02	43962	534	78	31374	
		НР - 72%; СП - 8%			14450,00	75,00	43350	225		6027	
98	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры возвращаемой воды	шт.	1	19618,00	–	19618	–	19618	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1569	
99	245-601-0702 РСНБ РК 2015	Датчик температуры подающей воды	шт.	2	19618,00	–	39236	–	39236	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3139	
100	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	15	2929,12	–	43937	–	36398	7388	
		НР - 98%; СП - 8%			502,58	–	7539	–		4106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	548,42	–	3291	–	425	2809	
		НР - 98%; СП - 8%			477,67	–	2866	–		488	
102	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	2532,00	–	15192	–	15192	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1215	
103	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2055,67	352,35	2056	352	23	1765	
		НР - 98%; СП - 8%			1680,65	120,42	1681	120		306	
104	242-404-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	32232,00	–	32232	–	32232	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2579	
105	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5377,23	77,27	10754	155	8317	2292	
		НР - 98%; СП - 8%			1141,15	27,99	2282	56		1044	
106	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	100,82	1,35	202	3	3	192	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	196	–		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2389480	7022	1958800	199648	2
							241026	1792	182632	192519	
	Стоимость оборудования		тенге				182632				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				182632				
	Стоимость монтажных работ		тенге				330147				
	Материалы		тенге				3188				
	Всего заработная плата		тенге					123664			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				202839				
		Накладные расходы	тенге				82873				
		Сметная прибыль	тенге				33041				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				446061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					123664			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				15192				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15192				
		Сметная прибыль	тенге				1215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16407				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1861509				
	Материалы		тенге				119763				
	Всего заработная плата		тенге					119154			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1617811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		тенге				1822				
		Накладные расходы	тенге				116775				
		Сметная прибыль	тенге				158263				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2136547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					119154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2781647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					242818			
		РАЗДЕЛ 4. Дополнительные объемы									
		Обвязка фэнкойлов									
107	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	120	4475,66	309,92	537079	37191	56848	442221	1
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	443040	8206		78344	
108	242-202-0103 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	80	28274,00	–	2261920	–	2261920	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		180954	
109	242-310-0901 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч**	шт.	40	17914,00	–	716560	–	716560	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		57325	
110	245-709-0102 РСНБ РК 2015	**Патрубок присоединительный резьбовой DN 20**	шт.	60	3623,00	–	217380	–	217380	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		17390	
111	241-224-0302 РСНБ РК 2015	**Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х 20 мм**	шт.	320	1122,00	–	359040	–	359040	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		28723	
112	241-209-3204 РСНБ РК 2015	**Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х20х16 мм**	шт.	80	1624,00	–	129920	–	129920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10394	
113	241-224-0305 РСНБ РК 2015	**Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013 размерами 20х16 мм**	шт.	40	971,00	–	38840	–	38840	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3107	
114	241-121-0102 РСНБ РК 2015	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм**	шт.	80	91,00	–	7280	–	7280	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	245-709-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок присоединительный резьбовой DN 20	шт.	120	3623,00	–	434760	–	434760	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		34781	
		Обвязка приточной машины П-1 по теплу									
116	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	4475,66	309,92	22378	1550	2368	18426	
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	18460	342		3264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	242-202-0309 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	17483,00	–	69932	–	69932	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5595	
118	242-306-0207 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый однострочатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	66016,00	–	66016	–	66016	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5281	
119	242-404-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	48843,00	–	48843	–	48843	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3907	
120	245-504-0127 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 31,5 м3/ч, DN 50	шт.	1	132800,00	–	132800	–	132800	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10624	
121	511-401-0136 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, Н 6,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4800 об/мин	шт.	1	420381,00	–	420381	–		–	
					–	–	–	–	420381	–	
122	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2929,12	–	5858	–	4853	985	
		НР - 98%; СП - 8%			502,58	–	1005	–		547	
123	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	548,42	–	2194	–	283	1872	
		НР - 98%; СП - 8%			477,67	–	1911	–		325	
124	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	2532,00	–	10128	–	10128	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		810	
125	241-116-0410 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4619,00	–	36952	–	36952	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2956	
		Обвязка приточной машины П-2,П-3,П-4 по теплу									
126	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	27	4475,66	309,92	120843	8368	12791	99500	
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	99684	1846		17627	
127	242-202-0306 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	24	8322,00	–	199728	–	199728	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15978	
128	242-306-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	29522,00	–	88566	–	88566	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7085	
129	242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3	25176,00	–	75528	–	75528	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6042	
130	245-504-0124 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 16,0 м3/ч, DN 32	шт.	3	112810,00	–	338430	–	338430	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		27074	
131	511-401-0117 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, Н 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	3	323114,00	–	969342	–		–	
					–	–	–	–	969342	–	
132	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	6	2929,12	–	17575	–	14560	2955	
		НР - 98%; СП - 8%			502,58	–	3015	–		1642	
133	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	548,42	–	6581	–	849	5617	
		НР - 98%; СП - 8%			477,67	–	5732	–		976	
134	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	12	2532,00	–	30384	–	30384	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2431	
135	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	2325,00	–	55800	–	55800	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вентиляция									
136	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	5	8574,17	473,45	42871	2367	298	40310	
		НР - 98%; СП - 8%			8041,15	185,28	40206	926		6654	
137	246-402-0206 РСНБ РК 2015	**Вентилятор осевой с защитной решеткой из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,25 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 4800 м3/ч, 220 В**	комплект	5	45202,00	–	226010	–	226010	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18081	
138	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	22	1864,66	63,91	41023	1406	5162	34116	
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	34455	357		6011	
139	246-304-0969 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминневая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм /наружные решетки/**	шт.	1	38324,00	–	38324	–	38324	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				7769266	50882	5681153	646002	8
							647508	11677	1389723	562040	
	Стоимость оборудования		тенге				1389723				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1389723				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				40512				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				40512				
		Сметная прибыль	тенге				3241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				43753				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6339031				
	Материалы		тенге				98012				
	Всего заработная плата		тенге					659185			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5542629				
	Сдача и испытание		тенге				4075				
		Накладные расходы	тенге				646002				
		Сметная прибыль	тенге				558799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				7543832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					659185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				8977308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					659185			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1889158				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					113215			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					33194			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11412980		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1572355		
		- Накладные расходы	тенге							1822341	
		- Сметная прибыль	тенге							1219010	
	ИТОГО по смете:					18 029 059					
	Оборудование:					1 572 355					
	СМР и материалы:					16 456 704					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		296 221	16 752 925					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		386 993	17 139 917					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		342 798	17 482 716					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					19 055 071					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		2 286 608						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						21 341 679				

Заказчик:

И.о. Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Электрооборудование и электроосвещение
по объекту: Гаражное хозяйство и помещение для хранения и обслуживания гольф-кар и КПП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимо наклад расхода смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Освещение										
1	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	176		2205,96	868,17	388249	152797	23724	228379	
		НР - 72%; СП - 8%				1203,00	599,23	211728	105464		49330	
2	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Светильник светодиодный, 48Вт, IP56, с драйвером ДСП 1318**	шт	49		10746,43	–	526575	–	526575	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		42126	
3	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Светильник светодиодный, 36Вт, IP56, с драйвером ДСП 1306**	шт	37		7812,50	–	289062	–	289062	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		23125	
4	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Светильник светодиодный, 36Вт, IP20, накладной, с драйвером ДБО 4004**	шт	61		6666,96	–	406685	–	406685	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		32535	
5	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Светильник светодиодный, 18Вт, IP54, накладной, с драйвером ДПО 4004**	шт	29		5561,61	–	161287	–	161287	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		12903	
6	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	4		20292,48	2285,36	81170	9141	5573	42196	
		НР - 61%; СП - 8%				16614,00	679,36	66456	2717		9869	
7	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Блок аварийного питания с АКБ 200Вт, IP56 БАП200-1,0**	шт	4		44044,64	–	176179	–	176179	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		14094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	1803,92	181,92	9020	910	90	6044	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	75,00	8020	375		1205	
9	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	12892,00	–	64460	–	64460	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5157	
10	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	46	542,75	3,63	24966	167	450	17568	
		НР - 72%; СП - 8%			529,32	1,12	24349	52		3403	
11	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Выключатель двухклавишный открытой установки, 10А, IP44	шт	10	1726,79	–	17268	–	17268	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1381	
12	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Выключатель одноклавишный открытой установки, 10А, IP44	шт	36	1692,86	–	60943	–	60943	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4875	
13	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	481,70	3,56	19268	142	520	13440	
		НР - 72%; СП - 8%			465,16	1,50	18606	60		2617	
14	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Выключатель двухклавишный скрытой установки, 10А	шт	8	2820,54	–	22564	–	22564	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1805	
15	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Выключатель одноклавишный скрытой установки, 10А	шт	32	1568,75	–	50200	–	50200	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4016	
16	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	35	574,35	3,56	20102	124	890	13781	
		НР - 72%; СП - 8%			545,36	1,50	19088	52		2711	
17	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Розетка двуместная скрытой установки, 10А	шт	35	2583,93	–	90438	–	90438	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7235	
18	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	30	591,76	4,52	17753	136	294	12505	
		НР - 72%; СП - 8%			577,44	1,50	17323	45		2421	
19	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Розетка двуместная открытой установки, 10А, IP44	шт	28	1452,68	–	40675	–	40675	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3254	
20	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Розетка 3L+N+PE открытой установки, 20А, IP44	шт	2	4919,64	–	9839	–	9839	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		787	
21	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	204	355,63	–	72549	–	8316	39182	
		НР - 61%; СП - 8%			314,87	–	64233	–		8938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	61	364,00	–	22204	–	22204	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1776	
23	247-202-0102 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	68	364,00	–	24752	–	24752	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1980	
24	247-202-0506 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	75	246,00	–	18450	–	18450	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2614658	163417	2021438	373095	32
							429803	108765	–	239019	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2614658				
	Материалы		тенге				39854				
	Всего заработная плата		тенге					538568			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1981581				
		Накладные расходы	тенге				373095				
		Сметная прибыль	тенге				239019				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3226772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					538568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3226772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					538568			
		РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование									
		ВРУ									
25	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	36473,31	3862,61	36473	3863	26194	5727	
		НР - 72%; СП - 8%			6416,00	1537,50	6416	1538		3376	
26	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Вводно-распределительное устройство, ввод сверху, IP54 навесное с комплектующими IEK ПР8503-1133 У1	шт	1	484065,18	–	484065	–		–	
					–	–	–	–	484065	–	
		ЩО1									
27	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8745,56	279,33	8746	279	2051	4701	
		НР - 72%; СП - 8%			6416,00	112,50	6416	112		1076	
28	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Распределительный щит с шинами N и PE, встраиваемый с комплектующими IEK ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт	1	362834,82	–	362835	–		–	
					–	–	–	–	362835	–	
		ЩО2									
29	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8745,56	279,33	8746	279	2051	4701	
		НР - 72%; СП - 8%			6416,00	112,50	6416	112		1076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Распределительный щит с шинами N и PE, встраиваемый с комплектующими IEK ЩРн-24з-0 У2 IP54	шт	1	207897,32	–	207897	–		–	2
					–	–	–	–	207897	–	
		ЩО3									
31	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8745,56	279,33	8746	279	2051	4701	
		НР - 72%; СП - 8%			6416,00	112,50	6416	112		1076	
32	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Распределительный щит с шинами N и PE, встраиваемый с комплектующими IEK ЩРн-24з-0 У2 IP54	шт	1	229730,36	–	229730	–		–	2
					–	–	–	–	229730	–	
		ЩО4									
33	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8745,56	279,33	8746	279	2051	4701	
		НР - 72%; СП - 8%			6416,00	112,50	6416	112		1076	
34	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Распределительный щит с шинами N и PE, встраиваемый с комплектующими IEK ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт	1	229730,36	–	229730	–		–	2
					–	–	–	–	229730	–	
		UPS									
35	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20292,48	2285,36	20292	2285	1393	10549	
		НР - 61%; СП - 8%			16614,00	679,36	16614	679		2467	
36	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	ИБП, 220В, 600ВА SVC W-600L	шт	1	77516,07	–	77516	–		–	
					–	–	–	–	77516	–	
		ЩО5									
37	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8745,56	279,33	8746	279	2051	4701	
		НР - 72%; СП - 8%			6416,00	112,50	6416	112		1076	
38	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Распределительный щит с шинами N и PE, встраиваемый с комплектующими IEK ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт	1	139958,93	–	139959	–		–	
					–	–	–	–	139959	–	
		ЩС6									
39	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8745,56	279,33	8746	279	2051	4701	
		НР - 72%; СП - 8%			6416,00	112,50	6416	112		1076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Распределительный щит с шинами N и PE, встраиваемый с комплектующими IEK ЩРн-24з-0 У2 IP54	шт	1	193789,29	–	193789	–		–	1
					–	–	–	–	193789	–	
		ЩС7									
41	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8745,56	279,33	8746	279	2051	4701	
		НР - 72%; СП - 8%			6416,00	112,50	6416	112		1076	
42	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Распределительный щит с шинами N и PE, встраиваемый с комплектующими IEK ЩРн-48з-0 У2 IP54	шт	1	245280,36	–	245280	–		–	2
					–	–	–	–	245280	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2288790	8101	41944	49183	23
							67942	3001	2170803	13375	
	Стоимость оборудования		тенге				2170801				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				2170801				
	Стоимость монтажных работ		тенге				117987				
	Материалы		тенге				41938				
	Всего заработная плата		тенге					70943			
		Накладные расходы	тенге				49183				
		Сметная прибыль	тенге				13375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				180545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					70943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2351346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					70943			
		РАЗДЕЛ 3. Кабельно-проводниковая продукция									
43	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3242	497,03	197,44	1611371	640101	220423	688647	2
		НР - 72%; СП - 8%			231,60	63,42	750847	205608		184001	
44	243-107-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,00309	3383132,00	–	10454	–	10454	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		836	
45	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,01648	2268189,00	–	37380	–	37380	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,18952	939402,00	–	178035	–	178035	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		14243	
47	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00515	611828,00	–	3151	–	3151	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
48	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02266	391023,00	–	8861	–	8861	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		709	
49	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,01236	586459,00	–	7249	–	7249	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		580	
50	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7416	364508,00	–	270319	–	270319	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		21626	
51	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,1424	233523,00	–	500300	–	500300	–	5
		СП - 8%			–	–	–	–		40024	
52	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,206	171438,00	–	35316	–	35316	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2825	
53	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	120	24,30	0,89	2916	107	1014	1325	
		НР - 72%; СП - 8%			14,96	0,38	1795	46		339	
54	243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,0515	235657,00	–	12136	–	12136	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	243-142-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2**	км	0,0721	158098,00	–	11399	–	11399	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2688887	640208	1296037	689972	36
							752642	205654	–	270308	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2653571				
	Материалы		тенге				221438				
	Всего заработная плата		тенге					958296			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1039284				
		Накладные расходы	тенге				689972				
		Сметная прибыль	тенге				267483				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3611026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					958296			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				35316				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				35316				
		Сметная прибыль	тенге				2825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				38141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3649167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					958296			
		РАЗДЕЛ 4. Монтажные материалы									
56	1308-0206-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам**	м	258	575,21	145,79	148404	37614	6579	85899	
		НР - 72%; СП - 8%			403,92	58,50	104211	15093		18744	
57	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Профиль С-образный перфорированный 40х50х3000, б=1,5 CLM50D-PPP-300-15**	шт	86	9396,43	–	808093	–	808093	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		64647	
58	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Подвес V-образный М8 CLP1M-VP-8**	шт	172	1119,64	–	192578	–	192578	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15406	
59	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Шпилька М8 120мм CLW10-NV-08-1**	шт	172	668,75	–	115025	–	115025	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9202	
60	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Шпилька М8 2м CLW10-NV-08-2**	шт	172	1343,75	–	231125	–	231125	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18490	
61	243-907-5302 РСНБ РК 2015	**Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8**	1000 шт.	0,8	64071,00	–	51257	–	51257	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4101	
62	261-107-0206 РСНБ РК 2015	**Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78**	1000 шт.	0,8	72883,00	–	58306	–	58306	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	241-101-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	5,15	1210,00	–	6232	–	6232	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		499	
64	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	546,38	56,23	5464	562	1012	2927	
		НР - 72%; СП - 8%			388,96	17,62	3890	176		671	
65	241-101-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	10,3	461,00	–	4748	–	4748	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		380	
66	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7043	405,45	16,29	2855584	114730	422862	1689847	49
		НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	2317992	29017		363634	
67	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	25,5	72,00	–	1836	–	1836	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
68	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50	266,94	2,38	13347	118	841	8924	
		НР - 72%; СП - 8%			247,77	0,13	12388	6		1782	
69	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	51	173,00	–	8823	–	8823	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				4500822	153024	1909317	1787597	6
							2438481	44292	–	503074	
	Стоимость монтажных работ		тенге				4429700				
	Материалы		тенге				431293				
	Всего заработная плата		тенге					2482773			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1406901				
		Накладные расходы	тенге				1787597				
		Сметная прибыль	тенге				497383				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				6714680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2482773			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				58306				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				58306				
		Сметная прибыль	тенге				4665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				62971				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				12816				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				12816				
		Сметная прибыль	тенге				1026				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				13842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6791493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2482773			

РАЗДЕЛ 5. Молниезащита и заземление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	755	464,64	56,57	350803	42710	138671	131562	5
		НР - 72%; СП - 8%			224,40	17,62	169422	13303		38589	
71	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Держатель для крепления на клей к профлисту ND2104**	шт	720	1223,21	–	880711	–	880711	–	9
		СП - 8%			–	–	–	–		70457	
72	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Держатель фасадный ND2306**	шт	36	4668,75	–	168075	–	168075	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		13446	
73	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Зажим контрольный NG3203**	шт	6	1812,50	–	10875	–	10875	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		870	
74	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	260	946,10	26,00	245986	6760	184772	40752	3
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	8,25	54454	2145		22939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1656450	49470	1383104	172314	19
							223876	15448	–	146301	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1656450				
	Материалы		тенге				323443				
	Всего заработная плата		тенге					239324			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1059661				
		Накладные расходы	тенге				172314				
		Сметная прибыль	тенге				146301				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1975065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					239324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1975065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					239324			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3912744				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1014220			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					377160			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6651831		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2170801		
		- Накладные расходы	тенге							3072161	
		- Сметная прибыль	тенге							1172077	
	ИТОГО по смете:					17 993 843					
	Оборудование:					2 170 801					
	СМР и материалы:					15 823 042					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**		284 815	16 107 857					
	Итого с зимними удорожаниями		**2,31%**		372 091	16 479 948					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		329 599	16 809 547					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					18 980 348					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		2 277 642						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						21 257 990				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления) АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Пожарная сигнализация
по объекту: Гаражное хозяйство и помещение для хранения и обслуживания гольф-кар и КПП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		62657,10	2,40	62657	2	563	37876	
		НР - 61%; СП - 8%				62092,00	–	62092	–		8043	
2	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П**	шт	1		133928,57	–	133929	–		–	
						–	–	–	–	133929	–	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1		20292,48	2285,36	20292	2285	1393	10549	
		НР - 61%; СП - 8%				16614,00	679,36	16614	679		2467	
4	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Блок питания ИВЭПР 12/5 RSR исп. 2х12-Р БР**	шт	1		25892,86	–	25893	–		–	
						–	–	–	–	25893	–	
5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	2		3402,48	–	6805	–	629	4447	
		НР - 72%; СП - 8%				3088,00	–	6176	–		900	
6	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	**Аккумулятор 12 Ач РТК-BATTERY АКБ 12-12**	шт	2		12946,43	–	25893	–	25893	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		2071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	87	3159,57	2,40	274883	209	6018	163880	
		НР - 61%; СП - 8%			3088,00	–	268656	–		35101	
8	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП 212-64	шт	96	11383,93	–	1092857	–	1092857	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		87429	
9	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	21	1938,89	356,04	40717	7477	816	25613	
		НР - 72%; СП - 8%			1544,00	150,00	32424	3150		5306	
10	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11-А	шт	11	10267,86	–	112946	–	112946	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9036	
11	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Извещатель пожарный ручной адресный "Запуск пожарных насосов" цвет желтый ИПР 513-11-А	шт	12	10267,86	–	123214	–	123214	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9857	
12	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	17	880,08	4,86	14961	82	185	8979	
		НР - 61%; СП - 8%			864,35	1,54	14694	26		1915	
13	248-304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	17	918,00	–	15606	–	15606	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1248	
14	1310-0411-0215 РСНБ РК 2015	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	9	3121,81	–	28096	–	304	16953	
		НР - 61%; СП - 8%			3088,00	–	27792	–		3604	
15	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	6	926,00	–	5556	–	5556	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		444	
16	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Табло световое "Выход", 20 мА, IP54, подвесное одностороннее КОП-25П (IP54) "Выход"	шт	2	7589,29	–	15179	–	15179	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1214	
17	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Табло световое "Выход –»", 20 мА, IP41, подвесное двустороннее Янтарь С-01	шт	1	1339,29	–	1339	–	1339	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
		Охранная сигнализация									
18	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1584,27	0,90	6337	4	157	3767	
		НР - 61%; СП - 8%			1544,00	–	6176	–		808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Извещатель охранный магнито-контактный ИО 102-2 (СМК-1)	шт	3	491,07	–	1473	–	1473	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
20	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Извещатель охранный объемный совмещенный, 1пк, 12В Астра-8 (ИО415-1)	шт	1	10267,86	–	10268	–	10268	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		821	
21	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	5407,39	1,95	5407	2	112	3229	
		НР - 61%; СП - 8%			5293,20	–	5293	–		691	
22	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Метка адресная АМ-4	шт	1	5803,57	–	5804	–	5804	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
		Водяное пожаротушение									
23	1310-0408-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	70832,63	11063,22	70833	11063	1098	37796	
		НР - 61%; СП - 8%			58672,00	3288,72	58672	3289		8690	
24	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Шкаф управления электроприводной задвижкой, 220В, 0,18 кВт ШУЗ-0-0,18	шт	1	371250,00	–	371250	–		–	
					–	–	–	–	371250	–	
25	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	6	5407,39	1,95	32444	12	673	19373	
		НР - 61%; СП - 8%			5293,20	–	31759	–		4145	
26	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Релейный модуль РМ-1	шт	6	7589,29	–	45536	–	45536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3643	
27	1310-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	13935,74	1,95	13936	2	142	8413	
		НР - 61%; СП - 8%			13792,00	–	13792	–		1788	
28	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-4К	шт	1	19196,43	–	19196	–	19196	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1536	
29	1310-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	30616,04	1,95	30616	2	122	18600	
		НР - 61%; СП - 8%			30492,00	–	30492	–		3937	
30	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Релейный модуль с контролем целостности цепи РМ-2К	шт	1	20267,86	–	20268	–	20268	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	4	5407,39	1,95	21630	8	449	12915	
		НР - 61%; СП - 8%			5293,20	–	21173	–		2764	
32	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Модуль сопряжения МС-Е	шт	1	37500,00	–	37500	–	37500	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3000	
33	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	3	3125,00	–	9375	–	9375	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		750	
34	1310-1001-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Считыватели идентификаторов и контролеры для управления турникетами. Установка	комплект	1	1173,49	2,67	1173	3	–	714	
		НР - 61%; СП - 8%			1170,82	–	1171	–		151	
35	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Контактор Touch Memory, накладной JSB KTMn-11	шт	1	1607,14	–	1607	–	1607	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
36	248-401-0402 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	5	249,00	–	1245	–	1245	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
37	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	5	20292,48	2285,36	101462	11427	6965	52745	
		НР - 61%; СП - 8%			16614,00	679,36	83070	3397		12337	
38	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Преобразователь RS- 232/422/485 в одномодовое оптоволокно TCF-142-S-ST	шт	1	133928,57	–	133929	–	133929	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10714	
39	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Устройство подключения нагрузки УПН	шт	4	1339,29	–	5357	–	5357	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		429	
		Кабели и провода									
40	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	1093	733,79	90,38	802032	98785	113464	377683	1
		НР - 61%; СП - 8%			539,60	26,87	589783	29369		94377	
41	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Кабель сеч. 2х2х0,5 кв.мм КПСнг(А)-FRLS	м	5	257,50	–	1288	–	1288	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
42	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Кабель сеч. 1х2х0,5 кв.мм КПСнг(А)-FRLS	м	1050	229,91	–	241406	–	241406	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	243-108-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,00824	484495,00	–	3992	–	3992	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		319	
44	243-108-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 /прим. ВВГнг(А)-FRLS 2х1/	км	0,01236	286245,00	–	3538	–	3538	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		283	
45	243-204-0402 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 10х1	км	0,00824	575933,00	–	4746	–	4746	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		380	
46	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0103	102442,00	–	1055	–	1055	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
		Кабеленесущие продукции и расходные материалы									
47	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	420	405,45	16,29	170289	6841	25218	100772	
		НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	138230	1730		21685	
48	241-207-0102 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	424,2	170,00	–	72114	–	72114	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5769	
49	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	153,00	–	1530	–	1530	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
50	Прайс-лист ТОО"Стандарт-Электро"	Коробка КРПТ-20	шт	1	4464,29	–	4464	–	4464	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
51	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	160	266,94	2,38	42710	381	2686	28558	
		НР - 72%; СП - 8%			247,77	0,13	39643	21		5701	
52	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	164,8	84,00	–	13843	–	13843	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1107	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1447702				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					138585			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					41661			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2193117		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						531072		
		- Накладные расходы	тенге							932862	
		- Сметная прибыль	тенге							376977	
	ИТОГО по смете:					5 620 315					
	Оборудование:					531 072					
	СМР и материалы:					5 089 243					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		91 606	5 180 849					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		119 678	5 300 527					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		106 011	5 406 538					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					5 937 610					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		712 513						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						6 650 123				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____**Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Технологическое оборудование
по объекту: Гаражное хозяйство и помещение для хранения и обслуживания гольф-кар и КПП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Гольфкары										
1	Прайс-лист LVTONG	Гольфкар LT-A627.2 (-48V 4KW двигатель переменного тока с контроллером Toyota 48M 350B-Батарея 150AH 8V 6шт.-Бортовое зарядное устройство китайского происхождения -10-дюймовое алюминиевое колесо и шина 205 / 50-10,(Carlisle) - Ветровое стекло на петлях, система освещения, омыватель мяча, песочница, ледяной ящик, держатель для сумки для гольфа, чехол от дождя-Двойные механические барабанные тормоза задних колес Цвет: синий металлик Остальные будут следовать стандартным конфигурациям LVTONG.	шт	6		2626111,50	–	15756669	–		–	15
						–	–	–	–	15756669	–	
2	Прайс-лист LVTONG	Гольфкар LT-A627.2 (48V 4KW двигатель переменного тока с контроллером Toyota 48M 350B-Батарея необслуживаемая 150AH 8V - 6шт.-Бортовое зарядное устройство китайскогопроисхождения -10-дюймовое алюминиевое колесо и шина 205 / 50-10(Carlisle) - Откидное лобовое стекло, система освещения, омыватель мячей, песочница, ледяной ящик, держатель для сумки для гольфа.-Двойные механические барабанные тормоза задних колес Цвет: синий металлик Остальные будут следовать стандартным конфигурациям LVTONG.	шт	5		2732864,00	–	13664320	–		–	13
						–	–	–	–	13664320	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Прайс-лист LVTONG	Двигатель переменного тока 48V 4KW с контроллером Toyota 48M 350B-Батарея необслуживаемая 150AH 8V 6шт.-Бортовое зарядное устройство китайского происхождения-10-дюймовое алюминиевое колесо и шина 205 / 50-10 (Carlisle) -Откидное лобовое стекло, система освещения,складывающиеся задние сиденья, дождевик -Двойные механические барабанные тормоза задних колесЦвет: сверкающий белыйОстальные будут следовать стандартным конфигурациям LVTONG	шт	2	3181224,50	–	6362449	–		–	6
					–	–	–	–	6362449	–	
4	Прайс-лист LVTONG	Необслуживаемая аккумуляторная батарея 8V 150Ah / 8V 150Ah	шт	42	228450,35	–	9594915	–		–	9
					–	–	–	–	9594915	–	
5	Прайс-лист LVTONG	РулевоеуправлениеА	шт	3	34160,80	–	102482	–		–	
					–	–	–	–	102482	–	
6	Прайс-лист LVTONG	Датчик положения	шт	2	28609,67	–	57219	–		–	
					–	–	–	–	57219	–	
7	Прайс-лист LVTONG	Тормозной механизм левый	шт	2	16226,38	–	32453	–		–	
					–	–	–	–	32453	–	
8	Прайс-лист LVTONG	Тормозной механизм правый	шт	2	16226,38	–	32453	–		–	
					–	–	–	–	32453	–	
9	Прайс-лист LVTONG	Ускоритель Hall-A1	шт	2	44836,05	–	89672	–		–	
					–	–	–	–	89672	–	
10	Прайс-лист LVTONG	кулак в сборе /левый	шт	2	22631,53	–	45263	–		–	
					–	–	–	–	45263	–	
11	Прайс-лист LVTONG	кулак в сборе /правый	шт	2	22631,53	–	45263	–		–	
					–	–	–	–	45263	–	
12	Прайс-лист LVTONG	Плечо в сборе А	шт	2	22631,53	–	45263	–		–	
					–	–	–	–	45263	–	
13	Прайс-лист LVTONG	Преобразователь постоянного тока DC	шт	2	24766,58	–	49533	–		–	
					–	–	–	–	49533	–	
14	Прайс-лист LVTONG	Шина Carlisle 10 "205	шт	4	32025,75	–	128103	–		–	
					–	–	–	–	128103	–	
15	Прайс-лист LVTONG	Встроенная передняя фара/ левая	шт	2	15799,37	–	31599	–		–	
					–	–	–	–	31599	–	
16	Прайс-лист LVTONG	Встроенная передняя фара/ правая	шт	2	15799,37	–	31599	–		–	
					–	–	–	–	31599	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Прайс-лист LVTONG	Встроенный задний фонарь/ левый	шт	2	13237,31	–	26475	–		–	
					–	–	–	–	26475	–	
18	Прайс-лист LVTONG	Встроенный задний фонарь/ правый	шт	2	13237,31	–	26475	–		–	
					–	–	–	–	26475	–	
19	Прайс-лист LVTONG	Передний амортизатор в сборе / левый А2 (применимо для А627.2)	шт	2	23912,56	–	47825	–		–	
					–	–	–	–	47825	–	
20	Прайс-лист LVTONG	Передний амортизатор в сборе / правый А2 (применимо для А627.2)	шт	2	23912,56	–	47825	–		–	
					–	–	–	–	47825	–	
21	Прайс-лист LVTONG	Передний амортизатор в сборе / левый А2 (применимо для А627.4+2)	шт	2	23912,56	–	47825	–		–	
					–	–	–	–	47825	–	
22	Прайс-лист LVTONG	Передний амортизатор в сборе / правый А2 (применимо для А627.4+2)	шт	2	23912,56	–	47825	–		–	
					–	–	–	–	47825	–	
23	Прайс-лист LVTONG	Задний амортизатор А2 в сборе (применимо для А627.2)	шт	2	22631,53	–	45263	–		–	
					–	–	–	–	45263	–	
24	Прайс-лист LVTONG	Задний амортизатор А2 в сборе (применимо для А627.4+2)	шт	1	22631,53	–	22632	–		–	
					–	–	–	–	22632	–	
25	Прайс-лист LVTONG	Ключ зажигания	шт	4	10675,25	–	42701	–		–	
					–	–	–	–	42701	–	
26	Прайс-лист LVTONG	Держатель лобового стекла 4 (320мм)	шт	4	10675,25	–	42701	–		–	
					–	–	–	–	42701	–	
27	Прайс-лист LVTONG	Складной фиксатор верхней части лобового стекла	шт	8	6405,15	–	51241	–		–	
					–	–	–	–	51241	–	
28	Прайс-лист LVTONG	Тормозная колодка Е	шт	20	6405,15	–	128103	–		–	
					–	–	–	–	128103	–	
29	Прайс-лист LVTONG	Лобовое стекло складное А627.2	шт	3	59781,40	–	179344	–		–	
					–	–	–	–	179344	–	
30	Прайс-лист LVTONG	Резиновый уплотнитель скалдного ветрового стекла А627	шт	10	8540,20	–	85402	–		–	
					–	–	–	–	85402	–	
31	Прайс-лист LVTONG	А627 Боковое зеркало /правый 627	шт	3	8540,20	–	25621	–		–	
					–	–	–	–	25621	–	
32	Прайс-лист LVTONG	А627 Боковое зеркало /левый 627	шт	3	8540,20	–	25621	–		–	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	25621	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	тенге						46962134		
	ИТОГО по смете:					46 962 134					
	Оборудование:					46 962 134					
	СМР и материалы:					-					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		-	-					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		-	-					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		-	-					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					46 962 134					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		5 635 456						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						52 597 590				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

И.о.

_____**Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____**Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____**Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____**Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Внеплощадочные сети связи
по объекту: Линейные сооружения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
1	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 м3. Находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.Д.) В пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 н нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	424		815,90	785,05	345942	332861	–	87433	
		НР - 72%; СП - 8%				30,85	255,55	13081	108353		34670	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	152		2830,46	–	430231	–	–	309766	
		НР - 72%; СП - 8%				2830,46	–	430231	–		59200	
3	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	55		6674,87	1091,58	367118	60037	112043	207283	
		НР - 94%; СП - 8%				3546,14	463,20	195038	25476		45952	
		Монтаж колодцев, телекоммуникационных канализационных колодцев типа ККТ-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1134-0201-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Колодцы полимерпесчанные. Устройство	колодец	25	9888,03	802,06	247201	20051	131988	75224	
		НР - 76%; СП - 8%			3806,46	152,70	95162	3817		25794	
5	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Колодец телекоммуникационный типа ККТ-1	шт	25	611607,14	–	15290178	–	15290178	–	16
		СП - 8%			–	–	–	–		1223214	
		Монтаж уплотнительных колец для соединения труб с колодцами									
6	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	50	1139,43	–	56972	–	1379	42251	
		НР - 76%; СП - 8%			1111,86	–	55593	–		7938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16737642	412949	15535588	721957	18
							789105	137646	–	1396768	
	Стоимость монтажных работ		тенге				15290178				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15290178				
		Сметная прибыль	тенге				1223214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				16513392				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1447464				
	Материалы		тенге				245409				
	Всего заработная плата		тенге					926751			
		Накладные расходы	тенге				721957				
		Сметная прибыль	тенге				173554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2342975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					926751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				18856367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					926751			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		Монтаж кабеля связи оптического подземного КС-ОКЛ-П-20-G.652.D-CF-2,7-2001Ж в трубе ПНД гибкой в траншее/действующей канализации с креплениями									
7	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3,207	808,62	481,72	2593	1545	355	875	
		НР - 72%; СП - 8%			216,16	162,67	693	522		277	
8	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	1500	352,31	114,22	528465	171330	1395	258680	
		НР - 61%; СП - 8%			237,16	45,55	355740	68325		62972	
9	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Кабель связи оптический типа КС-ОКЛ-П- 24-G.652.D-CF-2,7-2001Ж	м	4707	848,21	–	3992524	–	3992524	–	4
		СП - 8%			–	–	–	–		319402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж трубы ЗПЭТ к. дм 63х5,8 мм									
10	1216-0102-0301 РСНБ РК 2015	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 150 мм	м	1219,5	4833,70	3467,48	5894697	4228592	71975	3338115	9
		НР - 72%; СП - 8%			1307,20	2494,58	1594130	3042140		738625	
11	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	1500	316,87	177,70	475305	266550	3420	206474	
		НР - 72%; СП - 8%			136,89	54,29	205335	81435		54542	
12	Прайс-лист ТОО"Спира-Берга"	Труба ЗПЭТ дм 63х5,8мм	м	1500	1031,25	–	1546875	–	1546875	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		123750	
		Монтаж оптической полки на 24 порта, розетки FC, 24 гильзы RP 2405-FC/UPC-24-24-1-24									
13	1310-0904-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 20	УССЛК	2	122356,31	82504,64	244713	165009	1867	66167	
		НР - 61%; СП - 8%			38918,40	15316,48	77837	30633		24870	
14	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Оптическая полка на 24 порта, розетки FC, 24 гильзы RP 2405-FC/UPC-24-24-1-24	шт	2	49107,14	–	98214	–	98214	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7857	
		Монтаж муфты оптической универсальная, 6-60 волокон, 5 портов ввода-вывода, с механическим способом герметизации SNR-FOSC-UF2									
15	1310-0904-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 20	муфта	1	204509,03	150339,50	204509	150339	14462	48098	
		НР - 61%; СП - 8%			39708,00	39140,40	39708	39140		20209	
16	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Муфта оптическая универсальная, 6-60 волокон, 5 портов ввода-вывода, с механическим способом герметизации SNR-FOSC-UF2	шт.	1	65013,39	–	65013	–	65013	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5201	
17	1127-0901-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение. Установка	шт.	10	276,74	106,16	2767	1061	–	2404	
		НР - 108%; СП - 8%			170,58	52,03	1706	520		414	
18	Прайс-лист ТОО"RUBA"	СКТ-1,6 м Протэкт Столбик кабельный 1,6 м D 83 мм (серый)	шт	10	25850,00	–	258500	–	258500	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	10	2232,81	–	22328	–	12755	6892	
		НР - 72%; СП - 8%			957,28	–	9573	–		2338	
20	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Табличка Осторожно оптический кабель (Охранная зона 2м, 300х400 мм, ПВХ 2 мм) односторонняя	шт	10	24598,21	–	245982	–	245982	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19679	
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	/Укладка сигнальной ленты/ Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,5	32038,78	21744,58	48058	32617	–	14050	
		НР - 61%; СП - 8%			10294,20	5061,17	15441	7592		4969	
22	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1500	83,00	–	124500	–	124500	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9960	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	576	1003,10	–	577786	–	–	416006	1
		НР - 72%; СП - 8%			1003,10	–	577786	–		79503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				14332829	5017043	6437837	4357761	20
							2877949	3270307	–	1495248	
	Стоимость монтажных работ		тенге				7733079				
	Материалы		тенге				34254				
	Всего заработная плата		тенге					931974			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6207108				
		Накладные расходы	тенге				601236				
		Сметная прибыль	тенге				666746				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				9001061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					931974			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6599750				
	Материалы		тенге				71975				
	Всего заработная плата		тенге					5216282			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				124500				
		Накладные расходы	тенге				3756525				
		Сметная прибыль	тенге				828502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11184777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5216282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				20185838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					6148256			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3667054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5429992			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3407953			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						21973424		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		- Накладные расходы	тенге							5079718	
		- Сметная прибыль	тенге							2892016	
	ИТОГО по смете:					39 042 205					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					39 042 205					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**		702 760	39 744 965					
	Итого с зимними удорожаниями		**2,31%**		918 109	40 663 073					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2%**		813 261	41 476 335					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					41 476 335					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**		4 977 160						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**46 453 495**				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ **Егизеков Б.Р.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Внутриплощадочные сети телефонизации
по объекту: Линейные сооружения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах г резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8										
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная канализация										
1	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 м3. Находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.Д.) В пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	121		979,08	942,06	118469	113990	–	29941	
		НР - 72%; СП - 8%				37,02	306,65	4480	37105		11873	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	188		3396,56	–	638553	–	–	459758	
		НР - 72%; СП - 8%				3396,56	–	638553	–		87865	
3	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25		7602,42	1309,90	190060	32748	50928	113063	
		НР - 94%; СП - 8%				4255,37	555,84	106384	13896		24250	
		Монтаж колодцев, телекоммуникационных канализационных колодцев типа ККТ-1, ККТ-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1134-0201-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Колодцы полимерпесчанные. Устройство	колодец	9	10809,73	962,47	97288	8662	47516	32497	
		НР - 76%; СП - 8%			4567,75	183,24	41110	1649		10383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Колодец телекоммуникационный типа ККТ-1	шт	7	611607,14	–	4281250	–	4281250	–	4
		СП - 8%			–	–	–	–		342500	
6	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Колодец телекоммуникационный типа ККТ-2	шт	2	736607,14	–	1473214	–	1473214	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		117857	
		Монтаж уплотнительных колец для соединения труб с колодцами									
7	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	18	1361,80	–	24512	–	496	18252	
		НР - 76%; СП - 8%			1334,23	–	24016	–		3421	
		Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-20-G.652.D-CF-2,7-2001Ж									
8	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	337,25	859,78	108,45	289961	36575	35010	139842	
		НР - 61%; СП - 8%			647,52	32,24	218376	10873		34384	
9	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	417,05	422,59	137,07	176242	57165	388	86306	
		НР - 61%; СП - 8%			284,59	54,66	118689	22796		21004	
10	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Кабель связи оптический типа КС-ОКЛ-П- 24-G.652.D-CF-2,7-2001Ж	м	794	848,21	–	673479	–	673479	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		53878	
		Монтаж трубы ЗПЭТ к. дм 63х5,8 мм									
11	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	644	379,79	213,24	244583	137327	1467	106377	
		НР - 72%; СП - 8%			164,27	65,15	105789	41957		28077	
12	Прайс-лист ТОО"Спира-Берга"	Труба ЗПЭТ дм 63х5,8мм	м	644	1031,25	–	664125	–	664125	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		53130	
		Монтаж оптической полки на 24 порта, розетки FC, 24 гильзы RP 2405-FC/UPC-24-24-1-24									
13	1310-0904-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 20	УССЛК	1	146640,92	99005,57	146641	99006	933	39700	
		НР - 61%; СП - 8%			46702,08	18379,78	46702	18380		14907	
14	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Оптическая полка на 24 порта, розетки FC, 24 гильзы RP 2405-FC/UPC-24-24-1-24	шт	1	49107,14	–	49107	–	49107	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж муфты оптической универсальная, 6-60 волокон, 5 портов ввода-вывода, с механическим способом герметизации SNR-FOSC-UF2									
15	1310-0904-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 20	муфта	1	242518,53	180407,40	242519	180407	14462	57717	
		НР - 61%; СП - 8%			47649,60	46968,48	47650	46968		24019	
16	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Муфта оптическая универсальная, 6-60 волокон, 5 портов ввода-вывода, с механическим способом герметизации SNR-FOSC-UF2	шт.	1	65013,39	–	65013	–	65013	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5201	
17	1127-0901-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение. Установка	шт.	5	332,09	127,39	1660	637	–	1443	
		НР - 108%; СП - 8%			204,70	62,44	1023	312		248	
18	Прайс-лист ТОО"RUBA"	СКТ-1,6 м Протэкт Столбик кабельный 1,6 м D 83 мм (серый)	шт	5	25850,00	–	129250	–	129250	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10340	
19	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	5	2424,27	–	12121	–	6377	4135	
		НР - 72%; СП - 8%			1148,74	–	5744	–		1301	
20	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Табличка Осторожно оптический кабель (Охранная зона 2м, 300х400 мм, ПВХ 2 мм) односторонняя	шт	5	24598,21	–	122991	–	122991	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9839	
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	/Укладка сигнальной ленты/ Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,7	38446,53	26093,49	26913	18265	–	7868	
		НР - 61%; СП - 8%			12353,04	6073,40	8647	4251		2782	
22	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	700	83,00	–	58100	–	58100	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4648	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	309	1203,72	–	371949	–	–	267804	
		НР - 72%; СП - 8%			1203,72	–	371949	–		51180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10098000	684782	7674106	1364703	12
							1739112	198187	–	917016	
	Стоимость монтажных работ		тенге				8597409				
	Материалы		тенге				58639				
	Всего заработная плата		тенге					696822			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7458429				
		Накладные расходы	тенге				441945				
		Сметная прибыль	тенге				723148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				9762502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					696822			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1500591				
	Материалы		тенге				98941				
	Всего заработная плата		тенге					1240477			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				58100				
		Накладные расходы	тенге				922758				
		Сметная прибыль	тенге				193868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2617217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1240477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12379719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1937299			
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование связи, устанавливаемое в здании гаража									
24	**1310-0905-0501 РСНБ РК 2015**	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	**шт.**	**5**	**102067,20**	**–**	**510336**	**–**	**–**	**311305**	
		НР - 61%; СП - 8%			**102067,20**	**–**	**510336**	**–**		**65731**	
25	**1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**13987,65**	**1682,86**	**69938**	**8414**	**5940**	**35432**	
		НР - 61%; СП - 8%			**11116,80**	**500,26**	**55584**	**2501**		**8430**	
26	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP и 3 слотами расширения DGS-3627**	**шт**	**1**	**4151221,43**	**–**	**4151221**	**–**		**–**	**4**
					–	**–**	**–**	**–**	**4151221**	**–**	
27	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами**	**шт**	**3**	**351073,21**	**–**	**1053220**	**–**		**–**	**1**
					–	**–**	**–**	**–**	**1053220**	**–**	
28	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)**	**шт**	**1**	**274275,89**	**–**	**274276**	**–**		**–**	
					–	**–**	**–**	**–**	**274276**	**–**	
29	**1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**17189,89**	**2087,10**	**17190**	**2087**	**281**	**9415**	
		НР - 61%; СП - 8%			**14822,40**	**611,42**	**14822**	**611**		**2128**	
30	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Шкаф телекоммуникационный напольный 47U 800X800MM, СЕРИЯ TFC (SNR-TFC-478080-CPDP-B)**	**шт**	**1**	**788542,86**	**–**	**788543**	**–**		**–**	
					–	**–**	**–**	**–**	**788543**	**–**	
31	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Корпус распределительный стоечный (19"), 1U, 24 порта, SM, SC/UPC, укомплектованный KPC-24-SC**	**шт**	**1**	**72095,54**	**–**	**72096**	**–**	**72096**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5768**	
32	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Блок вентиляторов для шкафов TFC глубиной 800мм, 4 вентилятора SNR-SHELF-4F-800**	**шт**	**1**	**33795,54**	**–**	**33796**	**–**		**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	33796	–	
33	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Кронштейн для терморегулятора цифрового SNR-THERM-D2-KR	шт	1	5632,14	–	5632	–	5632	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		451	
34	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Терморегулятор универсальный цифровой, 10A/250B SNR-THERM-D2	шт	1	47313,39	–	47313	–		–	
					–	–	–	–	47313	–	
35	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой Schuko SNR-PDU-08S-1	шт	1	27035,71	–	27036	–		–	
					–	–	–	–	27036	–	
36	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Заглушка в телекоммуникационный шкаф 19",1U SNR-BP-1U	шт	12	2703,57	–	32443	–	32443	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2595	
37	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Внешний блокдополнительных аккумуляторов для ИБП мощностью 6 и 10 кВА, 20 аккумулятора типа 12V 9AH SNR-UPS-BCRT-610-MPLV2	шт	1	790797,32	–	790797	–		–	
					–	–	–	–	790797	–	
38	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Внешний блокдополнительных аккумуляторов для ИБП ИБП SNR-UPS-ONRM-1500-S36, 6 аккумулятора 12V 9AH SNR-UPS-BCRM-1000-S36	шт	1	279369,64	–	279370	–		–	
					–	–	–	–	279370	–	
39	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	24072,35	2742,43	24072	2742	1393	12659	
		НР - 61%; СП - 8%			19936,80	815,23	19937	815		2938	
40	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Источник бесперебойного питания, on-line, 6kVA серии MPL SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31V2	шт	1	1667205,36	–	1667205	–		–	
					–	–	–	–	1667205	–	
41	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	4	13987,65	1682,86	55951	6731	4753	28346	
		НР - 61%; СП - 8%			11116,80	500,26	44467	2001		6744	
42	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 1U, 24 порта, cat 5e, горизонтальная заделка	шт	1	51555,36	–	51555	–		–	
					–	–	–	–	51555	–	
43	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 2U, 48 портов, cat 5e, горизонтальная заделка	шт	3	92800,00	–	278400	–		–	
					–	–	–	–	278400	–	
44	1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	4	102,24	–	409	–	–	249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			102,24	–	409	–		53	
45	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Кабельный органайзер SHIP J606-2	шт	4	5155,36	–	20621	–	20621	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1650	
46	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Патч корд оптический LC/UPC-SC/UPC SM DUPLEX 2METPA SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-DPX-2m	шт	4	3093,75	–	12375	–	12375	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		990	
47	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Коммутационная шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 1.0м LSZH standart серый	шт	168	1856,25	–	311850	–	311850	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		24948	
48	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	32	1620,26	38,66	51848	1237	–	38403	
		НР - 75%; СП - 8%			1581,60	18,53	50611	593		7220	
49	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км, DEM-302S-BXD	шт	24	25777,68	–	618664	–		–	
					–	–	–	–	618664	–	
50	Прайс-лист ТОО"RUBA"	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)	шт	8	19591,07	–	156729	–		–	
					–	–	–	–	156729	–	
51	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	1144821,60	223027,20	1144822	223027	–	616545	1
		НР - 61%; СП - 8%			921794,40	88934,40	921794	88934		140909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12547708	244238	467384	1052354	13
							1617960	95455	10218125	270555	
	Стоимость оборудования		тенге				10218125				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				10218125				
	Стоимость монтажных работ		тенге				2329583				
	Материалы		тенге				12365				
	Всего заработная плата		тенге					1713415			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				455017				
		Накладные расходы	тенге				1052354				
		Сметная прибыль	тенге				270555				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3652492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1713415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13870617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1713415			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2(
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3357072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					929020			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					293642			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8141491		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						10218125		
		- Накладные расходы	тенге							2417057	
		- Сметная прибыль	тенге							1187571	
	ИТОГО по смете:					26 250 336					

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование:					10 218 125					
	СМР и материалы:					16 032 211					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		288 580	16 320 791					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		377 010	16 697 801					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		333 956	17 031 757					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					27 249 882					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		3 269 986						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						30 519 868				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Егизеков Б.Р.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимо накладн расхода сметн прибы тенг
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склона с резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8

РАЗДЕЛ 1.Тротуары, дороги, площадки

Тротуар (тип2) 202м2

1	1101-0207-1701 РСНБ РК 2015	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,0202	18036,86	18036,86	364	364	–	99	
		НР - 72%; СП - 8%			–	6800,66	–	137		37	
2	1101-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Удаление растительно-корневого покрова и торфа в продольных водоотводных канавах	м3	20,2	2274,14	560,35	45938	11319	19644	13108	
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	159,92	14975	3230		4724	
3	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	202	1,41	1,41	285	285	–	89	
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	123		30	
4	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	191,9	44,48	44,48	8536	8536	–	2584	
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,70	–	3589		890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0110 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 45 см	м3 уплотненного грунта	191,9	5,94	5,94	1140	1140	–	272	
		НР - 72%; СП - 8%			–	1,97	–	378		113	
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,2	1517,47	1318,33	30653	26631	29	11293	
		НР - 108%; СП - 8%			197,69	319,98	3993	6464		3356	
7	Прайс-лист ИП Мишура В.В.	Песок	т	373,296	3839,29	–	1433192	–	1433192	–	15
		СП - 8%			–	–	–	–		114655	
		Бортовой камень БР100.20.8=156м									
8	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	156	2158,59	40,39	336740	6301	164625	181925	5
		НР - 108%; СП - 8%			1062,91	16,89	165814	2635		41493	
9	Прайс-лист ИП Мишура В.В.	Бордюр	шт	156	2410,71	–	376071	–	376071	–	4
		СП - 8%			–	–	–	–		30086	
		Дорожная разметка									
10	1127-0903-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,733	108845,07	4378,27	79783	3209	73196	5322	
		НР - 108%; СП - 8%			4608,80	2113,74	3378	1549		6808	
11	1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,15	408400,63	4378,27	61260	657	59912	1089	
		НР - 108%; СП - 8%			4608,80	2113,74	691	317		4988	
		Ведомость тротуаров, дороже и площадок									
12	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	202	1762,92	176,39	356110	35631	145	311069	
		НР - 94%; СП - 8%			1585,81	52,43	320334	10591		53374	
13	Прайс-лист AVERS	Плитка тротуарная светло-серая	м2	92	6877,71	–	632749	–	632749	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		50620	
14	Прайс-лист AVERS	Плитка тротуарная серая	м2	61	5081,79	–	309989	–	309989	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		24799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс-лист AVERS	**Плитка тротуарная черная**	м2	49	7085,36	–	347183	–	347183	–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		27775	
16	Прайс-лист AVERS	**Поддон транспортировочный**	шт	34	2142,86	–	72857	–	72857	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4092850	94073	3489592	526850	49
							509185	29013	–	369577	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4092850				
	Материалы		тенге				317551				
	Всего заработная плата		тенге					538198			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3172041				
		Накладные расходы	тенге				526850				
		Сметная прибыль	тенге				369577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4989277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					538198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4989277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					538198			
		РАЗДЕЛ 2.Дороги,площадки (тип3) 5541м2									
17	1101-0207-1701 РСНБ РК 2015	**Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	га	0,5541	18036,86	18036,86	9994	9994	–	2713	
		НР - 72%; СП - 8%			–	6800,66	–	3768		1017	
18	1101-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. н доп. вып. 18	**Удаление растительно-корневого покрова и торфа в продольных водоотводных канавах**	м3	554,1	2274,14	560,35	1260102	310490	538851	359548	1
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	159,92	410761	88612		129572	
19	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5541	1,41	1,41	7813	7813	–	2434	
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	3380		820	
20	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	м3 уплотненного грунта	5263,95	44,48	44,48	234140	234141	–	70874	
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,70	–	98436		24401	
21	1101-0201-0110 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 45 см**	м3 уплотненного грунта	5263,95	5,94	5,94	31268	31268	–	7466	
		НР - 72%; СП - 8%			–	1,97	–	10370		3099	
22	СТ211-101-0102	**Земля растительная**	м3	895	867,00	–	775965	–	775965	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		62077	
23	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)**	м2 основания	5541	361,09	313,25	2000789	1735718	4821	879498	31
		НР - 108%; СП - 8%			46,97	100,00	260250	554100		230423	
24	Прайс-лист ИП Мишура В.В.	**Щебень фракции 0х40**	т	795,24432	2946,43	–	2343132	–	2343132	–	25
		СП - 8%			–	–	–	–		187451	
25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	22,164	189329,47	2587,38	4196298	57347	4138951	30755	45
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	28477		338164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5541	270,48	239,24	1498741	1325629	166	388332	20
		НР - 108%; СП - 8%			31,21	33,68	172946	186621		150966	
27	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	5541	16,64	0,15	92191	831	–	98669	2
		НР - 108%; СП - 8%			16,49	–	91360	–		15269	
28	Прайс-лист ИП Мишура В.В.	**Смеси асфальтобетонные крупнозернистые пористые, марки I, ГОСТ 9128-2009**	т	917,0355	25625,00	–	23499035	–	23499035	–	25
		СП - 8%			–	–	–	–		1879923	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,2164	189329,47	2587,38	419630	5735	413895	3075	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	2848		33816	
30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5541	284,18	252,94	1574652	1401540	166	383425	2
		НР - 108%; СП - 8%			31,21	32,86	172946	182077		156646	
31	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	5541	5,55	0,05	30730	277	–	32890	
		НР - 108%; СП - 8%			5,50	–	30453	–		5090	
32	Прайс-лист ИП Мишура В.В.	**Смеси асфальтобетонные мелкозернистые плотные, марки I, ГОСТ 9128-2009**	т	674,8938	25625,00	–	17294154	–	17294154	–	18
		СП - 8%			–	–	–	–		1383532	
		Камни бортовые БР100.30.15=755м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	755	2158,59	40,39	1629737	30494	796744	880471	27
		НР - 108%; СП - 8%			1062,91	16,89	802499	12752		200817	
34	Прайс-лист ИП Мишура В.В.	**Бордюр**	шт	755	3214,29	–	2426789	–	2426789	–	20
		СП - 8%			–	–	–	–		194143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				59325160	5151277	52232669	3140150	674
							1941215	1171441	–	4997226	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				59325160				
	Материалы		тенге				5893595				
	Всего заработная плата		тенге					3112656			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				45563110				
	Местные материалы		тенге				775965				
		Накладные расходы	тенге				3140150				
		Сметная прибыль	тенге				4997226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				67462536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3112656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				67462536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3112656			
		РАЗДЕЛ 3.Дороги,площадки (тип11) 977м2									
35	1101-0207-1701 РСНБ РК 2015	**Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	га	0,0977	18036,86	18036,86	1762	1762	–	478	
		НР - 72%; СП - 8%			–	6800,66	–	664		179	
36	1101-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Удаление растительно-корневого покрова и торфа в продольных водоотводных канавах**	м3	97,7	2274,14	560,35	222184	54746	95012	63396	
		НР - 72%; СП - 8%			741,31	159,92	72426	15624		22846	
37	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	977	1,41	1,41	1378	1378	–	429	
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,61	–	596		145	
38	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	м3 уплотненного грунта	928,15	44,48	44,48	41284	41284	–	12497	
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,70	–	17356		4302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0201-0110 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 45 см	м3 уплотненного грунта	928,15	5,94	5,94	5513	5513	–	1316	
		НР - 72%; СП - 8%			–	1,97	–	1828		546	
40	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	977	361,09	313,25	352783	306045	850	155075	5
		НР - 108%; СП - 8%			46,97	100,00	45888	97700		40629	
41	Прайс-лист ИП Мишура В.В.	Щебень фракции 0х40	т	140,21904	2946,43	–	413146	–	413146	–	4
		СП - 8%			–	–	–	–		33052	
42	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	146,55	256,60	116,51	37604	17074	–	20891	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	20530	8485		4680	
43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3908	189329,47	2587,38	73990	1011	72979	542	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	502		5963	
44	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	977	5,55	0,05	5418	49	–	5799	
		НР - 108%; СП - 8%			5,50	–	5370	–		897	
45	Прайс-лист ИП Мишура В.В.	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые плотные, марки I, ГОСТ 9128-2009	т	118,9986	25625,00	–	3049339	–	3049339	–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		243947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4204401	428862	3631326	260423	4
							144214	142755	–	357186	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4204401				
	Материалы		тенге				168840				
	Всего заработная плата		тенге					286969			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3462485				
		Накладные расходы	тенге				260423				
		Сметная прибыль	тенге				357186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4822010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					286969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4822010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					286969			
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение									
46	1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	5570,7193	132,43	–	737741	–	–	649213	1
		НР - 88%; СП - 8%			132,43	–	737741	–		110956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Деревья и кустарники									
47	1147-0116-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Заготовка	шт.	60	9337,74	426,60	560265	25596	120791	373578	10
		НР - 88%; СП - 8%			6897,97	177,36	413878	10642		74707	
48	1147-0104-0210 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	м3 ям	60	5959,66	–	357579	–	–	314670	7
		НР - 88%; СП - 8%			5959,66	–	357579	–		53780	
49	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	6	2418,00	–	14508	–	14508	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1161	
50	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	60	3592,70	1151,73	215562	69104	7053	143795	3
		НР - 88%; СП - 8%			2323,42	399,98	139405	23999		28749	
51	Прайс-лист ТОО"Gloriosa"	Сосна обыкновенная 4м	мп.	30	60000,00	–	1800000	–	1800000	–	19
		СП - 8%			–	–	–	–		144000	
52	Прайс-лист ТОО"Gloriosa"	Ель 4м	мп.	10	60000,00	–	600000	–	600000	–	6
		СП - 8%			–	–	–	–		48000	
53	Прайс-лист ТОО"Gloriosa"	КЛЕН, ЯСЕНЬ	мп.	20	15000,00	–	300000	–	300000	–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		24000	
54	1147-0104-0210 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	м3 ям	408	5959,66	–	2431540	–	–	2139755	49
		НР - 88%; СП - 8%			5959,66	–	2431540	–		365704	
55	261-501-0105 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	40,8	2418,00	–	98654	–	98654	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7892	
56	1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	408	1046,37	208,92	426919	85239	45350	278066	
		НР - 88%; СП - 8%			726,30	48,17	296330	19653		56399	
57	Прайс-лист ИП"Gloriosa"	Клен татарский	шт.	15	3500,00	–	52500	–	52500	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4200	
58	Прайс-лист ИП"Gloriosa"	Боярышник	шт.	10	4500,00	–	45000	–	45000	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3600	
59	Прайс-лист ИП"Gloriosa"	Пузыреплодник	шт.	3	3500,00	–	10500	–	10500	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Прайс-лист ИП"Gloriosa"	**Сирень**	шт.	30	5000,00	–	150000	–	150000	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12000	
61	Прайс-лист ИП"Gloriosa"	**Груша**	шт.	2	4500,00	–	9000	–	9000	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		720	
62	Прайс-лист ИП"Gloriosa"	**Барбарис**	шт.	93	4500,00	–	418500	–	418500	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		33480	
63	Прайс-лист ИП"Gloriosa"	**Спирея**	шт.	35	5000,00	–	175000	–	175000	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14000	
64	Прайс-лист ИП"Gloriosa"	**Роза**	шт.	200	4500,00	–	900000	–	900000	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		72000	
65	Прайс-лист ИП"JARDIN"	**Можевельник казацкий**	шт.	20	16000,00	–	320000	–	320000	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		25600	
66	1147-0118-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Уход**	шт.	408	1476,97	233,02	602602	95072	44133	427080	1
		НР - 88%; СП - 8%			1135,78	53,73	463397	21922		82375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				10225870	275011	5110989	4326157	15
							4839870	76216	–	1164163	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10225870				
	Материалы		тенге				217325				
	Всего заработная плата		тенге					4916086			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				113162				
	Местные материалы		тенге				4780500				
		Накладные расходы	тенге				4326157				
		Сметная прибыль	тенге				1164163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15716190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					4916086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				15716190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					4916086			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7434484				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5949223			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1419425			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						64464574		
		- Накладные расходы	тенге							8253580	
		- Сметная прибыль	тенге							6888152	
	ИТОГО по смете:					92 990 013					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					92 990 013					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**		1 673 820	94 663 833					
	Итого с зимними удорожаниями		**2,31%**		2 186 735	96 850 568					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		1 937 011	98 787 579					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					98 787 579					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		11 854 509						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						110 642 089				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ **Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Яковлева Ю.**