Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района БИН 050240008596**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал Панфиловского района,области Жетісу**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		240031/00	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал	**138 301 865,0**	**123 483 808,0**							**14 818 057**	**138 301 865**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**138 301 865,0**	**123 483 808,0**							**14 818 057**	**138 301 865**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" БИН 050240008596
и.о.Руководителя_____ **Дулатов М.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "RIZIM engineering"
_____**Мадиханов А.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водоснабжения села Коктал Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная 1-го подъема-Скважина №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240031/00 от 15.02.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Май месяц 2024 год по л.с. 6-1-1 Общестроительные работы - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Скважина										
1	1	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы		99,5	14315	8041	1424342,5	800079,5	15522		1424342,5	
				м бурения		6118	2167	608741	215616,5				
2	2	1104-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы		127,5	191415	98458	24405412,5	12553395	297330		24405412,5	
				м бурения		90625	23436	11554687,5	2988090				
3	3	1104-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы		98	181780	93121	17814440	9125858	181496		17814440	
				м бурения		86807	21895	8507086	2145710				
4	4	261-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ		74	120202		8894948		8894948		8894948	
				шт.									
5	5	1104-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 1	м	60	8737	3487	524220	209220	3420		524220	
						5193	792	311580	47520				
6	6	1104-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка		7	6071	1324	42497	9268	2282		42497	
				сварка		4421	25	30947	175				
7	7	1104-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной		1	1447436	655658	1447436	655658			1447436	
				колонна		791777	174251	791777	174251				
8	8	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0		12,5	24399		304987,5		304987,5		304987,5	
				т									
9	9	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на		10	2496	1253	24960	12530	680		24960	
				м труб		1175	287	11750	2870				
10	10	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм		120	22439		2692680		2692680		2692680	
				м									
11	11	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм		155,5	31106		4836983		4836983		4836983	
				м									
12	12	261-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88		1	177		177		177		177	
				шт.									
			Итого по разделу 1: Скважина					62413083,5	23366008,5	17230505,5	0	62413084,0	
								21816568,5	5574232,5	0	0		
			ИТОГО по акту					62413083,5	23366008,5	17230505,5	0	62413084,0	
								21816568,5	5574232,5	0	0		
			Затраты на организацию и управление СМР			8,1%		5 055 460,0					
			Итого с временными									67468544,0	
			Сметная прибыль			5,0%		3 373 427,0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**70841971,0**	
			Непредвиденные работы и затраты			**3,0%**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**70841971,0**	
			В ценах 2023 года К=1,079									**76438488,0**	
			НДС			**12,0%**		**9 172 619,0**					
			Итого с НДС									**85611107,0**	
			Скидка 2 %									**1712222,0**	
			Итого к оплате:									**83898885,0**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "RIZIM engineering "

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Панфиловского района " БИН 050240008596
(наименование организации,БИН)

и.о.руководителя **Дулатов М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Малиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Ордабек О.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водоснабжения села Коктал Панфиловского района области Жетісу**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240031/00 от 15.02.2024 г.**

Акт выполненных работ

за май месяц 2024 год по л.с.2-2 Наружные сети водопровода - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 1		686,4	187	170	128356,84	116688,21			128356,84	
				м^3		17	35	11668,96	24024,1				
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1		35,4	4988	0	176575,26	0			176575,26	
				м^3		4988	0	176575,26	0				
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1		88,83	3092	0	274662,45	0			274662,45	
				м^3		3092	0	274662,45	0				
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1		597,57	72	72	43025,02	43025,34			43025,02	
				м^3		0	17	0	10158,84				
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		20,8	14073	404	292718,55	8403,59	200033,4		292718,55	
				м^3		4052	88	84281,56	1830,62				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					915338,12	168117,14	200033,4	0	915338,12	
								547188,23	36013,56	0	0		
			Раздел 2: Внутриплощадочные сети										
6	12	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм		0,2596	1457922	539988	378477	140181			378477	
				км		917933	121551	238295	31555				
7	13	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		262,196	5158		1352407		1352407		1352407	
				м									
			Итого по разделу 2: Внутриплощадочные сети					1730884	140181	1352407	0	1730884	
								238295	31555	0	0		
			ИТОГО по акту					2646222,12	308298,14	1552440,4	0	2646222,0	
								785483,23	67568,56	0	0		
			Затраты на организацию и управление СМР			8,1%		214 344,0					
			Итого с временными									2860566,0	
			Сметная прибыль			5,0%		143 028,0					
			Итого с зимними удорожаниями									3003594,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**3,0%**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3003594,0**	
			В ценах 2023 года К=1,079									**3240878,0**	
			НДС			**12,0%**		**388 905,0**					
			Итого с НДС									**3629783,0**	
			Скидка 2 %									**72596,0**	
			Итого к оплате:									**3557187,0**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН041040000976
(наименование организации, БИН)
Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Панфиловского района" БИН 050240008596
(наименование организации,БИН)
и.о.руководителя **Дулатов М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "RIZIM engineering" **Малиханов А.Е.**
(должность, подпись, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro" **Оразбек Ө.Н.**
(должность, подпись, имя, отчество, подпись)