Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №882 от 08.12.2019г.(дом №1в 83-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
50	11.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	9 292 879,00	9 292 879,00
				Итого	1	x	9 292 879,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Дашильук Т.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экон
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки **Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименовав	код
		882	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке									**995 666**	**9 292 879**
За отчетный месяц		**8 297 214**							**995 666**	**9 292 879**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т. Н.**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г. В.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуратов Э. У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р. Р.**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №1 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т №1 по общестроительной смете 2-1-1, дополнительная смета №1
выполненных работ за июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. *НР - 72%; СП - 8%*	3,3 м3 грунта 4,1	1524		151,05 7,71	143,34 34,16	230198,58 11746,75	218451,84 52061,36	--	45941,84 22091,23	298231,66
2	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	9,4 м3 грунта 6,55	344		268,96 9,44	259,41 66,55	92522,47 3246,67	89237,66 22893,89	38,14	18821,20 8907,49	120251,17
3	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	-- т --	595,12		205,00 --	-- --	121999,60 --	-- --		-- 9759,97	131759,57
4	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ.01 табл. 11 п.3.109 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта --	269		3559,10 6 3559,10 1	-- --	957398,98 957398,98	-- --	--	689327,26 131738,10	1778464,34
		Устройство подушки из ПГС										
9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	2,6 м3 грунта 0,5	770		201,28 8,54	192,63 50,50	154984,87 6576,66	148322,83 38883,54	85,38	32731,34 15017,30	202733,51
10	С341-010102-1001 4101-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км + завоз грунта *СП - 8%*	-- т --	1232		296,00 --	-- --	364672,00 --	-- --		-- 29173,76	393845,76
	С121-020101-0103 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 200 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	-- м3	173		2386,00	--	724938,38	--	724938,38	--	782933,45

		СП - 8%			--	--	--	--		57995,07	
	С121-010201-0104 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 200 фракция 40-70мм СТ РК 1284-2004	м3	76,9	2277,00	--	307417,77	--	307417,77	--	332011,19
		СП - 8%			--	--	--	--		24593,42	
	С121-040101-0102 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	692,1	1474,00	--	1284959,50	--	1284959,50	--	1387756,26
		СП - 8%			--	--	--	--		102796,76	
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	769,6	79,61	68,05	61266,93	52372,51	2077,92	13283,73	80514,71
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	15,12	6816,50	11633,12		5964,05	
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	35,03	19167,29	1084,07	671430,31	37974,97	592407,18	44514,44	773220,33
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	41048,15	7868,81		57275,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3064500,24	1521068,48	599240,10	1414783,17	9502590,00
							944191,65	582298,93	--	361342,63	
		Накладные расходы	Тенге				1414783,17				
		Сметная прибыль	Тенге				361342,63				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4840626,04				

Итого прямые затраты ,тенге			**6 594 311**
Накладные расходы , тенге			2201605
Сметная прибыль (8 %), тенге			706673
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге			**9 502 589**
Оборудование			0
Временные здания и сооружения	0,90%	0,9%	85 523
Итого			9 588 112
Зимнее удорожание	1,700%	1,323%	162 998
Итого			9 751 110
Непредвиденные работы и затраты	2%		195 022
ИТОГО			**9 946 132**
в ценах 2019 г (К=1)81,96%			8 151 850
в ценах 2019 г (К=1,049901)18,04%			1 883 819
Итого			10 035 669

Итого с К=0,78588151506			8 297 214
НДС 12%	12%	12%	995 666
Итого с НДС			**9 292 879**

Заказчик:

_____ Тумурзинов Н Н

Авторский надзор :

_____ Бебенин Г В

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э У**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р Р**