Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Астана Курылыс Групп"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		63	**05.10.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2023г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**11 185 961,14**									
За отчетный месяц		**9 987 465,31**	**9 624 993,37**		**0,00**	**362 471,94**			**1 198 495,84**	**11 185 961,14**

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

И.О.Руководителя **Кушмурзаев И.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Руководитель **Телешов Е.Б.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСити LTD"

Эксперт **Табикабилов Х.У.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс"

Инженер Шарапов Б.С.

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Субподрядчик: ТОО "Астана Курылыс Групп"

Наименование Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек
договор № 63 от 05.10.2023г.

Ведомость договорной цены №1
за декабрь 2023 года

Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)	8 648 662			8 648 662
		Всего по главе	**8 648 662**	**0**	**0**	**8 648 662**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**8 648 662**	**0**	**0**	**8 648 662**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,3 %)	112 432,60	0,00	0,00	112 432,60
		Всего по главе	**112 432,60**		**0,00**	112 432,60
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9 508 301,20**	**0,00**	**0,00**	9 508 301,20
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,67%)	58 699,33	0,00	0,00	58 699,33
		Всего по главе	**58 699,33**		**0,00**	58 699,33
3		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	747 207,00	0,00	0,00	747 207,00
		Всего по главе	**859 639,60**		**0,00**	859 639,60
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**9 567 000,53**	**0,00**	**0,00**	9 567 000,53
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	191 340,01	0,00	0,00	191 340,01
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**9 758 340,54**	**0,00**	**0,00**	9 758 340,54
		в текущих и прогнозных ценах 2023 г. К=1,079	**10 529 249,45**	**0,00**	**0,00**	10 529 249,45
		Итого по договору 63 от 05.10.2023г. К=0,948544847	**9 987 465,30**			9 987 465,30
5		Налог на добавленную стоимость - 12 %	0,00	0,00	1 198 495,84	1 198 495,84
6		**Всего с НДС**				**11 185 961,14**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

И.О.Руководителя _____ **Кушмурзаев И.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Руководитель _____ **Телешов Е.Б.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСити LTD"

Эксперт _____ **Табикабилов Х.У.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс"

Инженер _____ **Шарапов Б.С.**

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Субподрядчик: ТОО "Астана Курылыс Групп"

Наименование стройки - Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

договор №63 от 05.10.2023 г.

А К Т
выполненных работ №1 от 21 декабря 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	гн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02									
		Газопровод низкого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления									
		ПОД РАДЕЛ 1									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	2832,8625	259,06	259,06	733881	733881	0	129967	932956
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	63,72	0	180510		69108	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	67,5	2383,37	0,00	160877	0	0	115832	298846
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	0,00	160877	0		22137	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м^3	236,0725	7460,84	247,06	1761299	58324	1349036	266221	2189721
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	353939	15812		162202	
		Подземный газопровод									
15	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	103,02	10415,00	--	1072953	--	1072953	--	1158789
		СП - 8%			--	--	--	--		85836	
16	241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	94,94	12849,00	--	1219884	--	1219884	--	1317475
		СП - 8%			--	--	--	--		97591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	26,26	4896,00	--	128569	--	128569	--	138855
		СП - 8%			--	--	--	--		10286	
18	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	621,09288	3894,00	--	2418536	--	2418536	--	2612019
		СП - 8%			--	--	--	--		193483	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7496000**	**792205**	**8607514**	**512020**	**8648661**
							5354758	**196322**		**640642**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**7496000**				
		Накладные расходы	Тенге				**512020**				
		Сметная прибыль	Тенге				**640642**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**8648661**				

Итого прямые затраты ,тенге		**7 496 000**
Накладные расходы , тенге		**512 020**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**640 642**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		8648661
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	1,30%	112 433
Итого		8 761 094
Зимнее удорожание	0,670%	58 699
Итого		8 819 793
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		747 207
Итого		9 567 001
Непредвиденные работы и затраты	2%	191 340
ИТОГО		**9 758 341**
в ценах 2023 г -100%(К=1,079)		10 529 249
Итого по договору 63 от 05.10.2023г. К=0,948544847	0,948544847	9 987 465,31
НДС 12%	12%	1 198 495,84
Итого с НДС		**11 185 961,14**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

И.О.Руководителя _____ **Кушмурзаев И.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Руководитель _____ **Телешов Е.Б.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСити ЛТД"

Эксперт _____ Табикабилов Х.У.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс"

Инженер _____ Шарапов Б.С.

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Астана Курылыс Групп"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		63, доп согл 1	**05.10.2023, 25.01.2024**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы №-2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**28 764 300,00**									
За отчетный месяц		**25 682 410,72**							**3 081 889,29**	**28 764 300,00**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Бисембаев Н.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСити LTD"

Эксперт _____ **Табикабилов Х.У.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Руководитель _____ **Телешов Е.Б.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс"

Инженер _____ **Шарапов Б.С.**

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Астана Курылыс Групп"

Наименование стройки - **Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)**

договор № 63 от 05.10.2023г, приложение №1 от 25.01.2024

Ведомость договорной цены №2

за февраль 2024 года

Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)	21 294 688,25	981 477,00		22 276 165,25
		Всего по главе	**21 294 688**	**981 477**	**0**	**22 276 165**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**21 294 688**	**981 477**	**0**	**22 276 165**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (1,3 %)	276 830,95	0,00	0,00	276 830,95
		Всего по главе	**276 830,95**		**0,00**	276 830,95
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**21 571 519,20**	**981 477,00**	**0,00**	22 552 996,20
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,67%)	144 529,18	0,00	0,00	144 529,18
		Всего по главе	**144 529,18**		**0,00**	144 529,18
3		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1 922 919,82	0,00	0,00	1 922 919,82
		Всего по главе	**2 067 449,00**		**0,00**	2 067 449,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**23 638 968,20**	**981 477,00**	**0,00**	24 620 445,20
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	472 779,36	0,00	0,00	472 779,36
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**24 111 747,56**	**981 477,00**	**0,00**	25 093 224,56
		в текущих и прогнозных ценах 2023 г. К=1,079	**26 016 575,62**	**1 059 013,68**	**0,00**	27 075 589,30
		Итого по договору 63 от 05.10.2023г. К=0,948544847	**24 677 888,74**	**1 004 521,97**	**0,00**	25 682 410,71
5		Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 081 889,29	3 081 889,29
6		**Всего с НДС**				**28 764 300,00**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Бисембаев Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Руководитель _____ **Телешов Е.Б.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСити LTD"

Эксперт _____ **Табикабилов Х.У.**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс"

Инженер _____ **Шарапов Б.С.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Астана Курылыс Групп"

Наименование стройки - Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

договор № 63 от 05.10.2023г, приложение №1 от 25.01.2024

А К Т
выполненных работ №2 от 20 февраля 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	гн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01									
		Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м3	155,2	259,06	259,06	40206	40206	--	7121	51113
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,72	--	9889		3787	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	4,8	2860,04	--	13728	--	--	9884	25501
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	13728	--		1889	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	122,4	53,62	53,62	6563	6563	--	1359	8556
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	1887		634	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	122,4	235,38	114,19	28811	13976	--	15108	47432
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	14834	6149		3513	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	13,6	1242,92	--	16904	--	--	12171	31401
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	16904	--		2326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопровод	м3	8	7460,84	247,06	59687	1977	45716	12405	77859
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	11994	536		5767	
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,177	557562,77	258252,62	98689	45711	--	66287	178174
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	52978	13978		13198	
8	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	178,77	3894,00	--	696130	--	696130	--	751820
		СП - 8%			--	--	--	--		55690	
		ПЭ фитинги									
9	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	3	1547,67	153,06	4643	459	--	4143	9489
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	4184	1		703	
10	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	5260,00	--	15780	--	15780	--	17042
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110x10мм в футляре 160x14,6 открытым способом= 13м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
11	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	670660,79	330979,31	8719	4303	--	5560	15422
		НР - 99%; СП - 8%			339681,48	92364,42	4416	1201		1142	
12	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	13,13	8241,00	--	108204	--	108204	--	116860
		СП - 8%			--	--	--	--		8656	
13	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	-140,01	-1,31	-1820	-17	-284	-1489	-3573
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-1519	--		-265	
14	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
15	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
16	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	--	1443	3402
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-230-0104 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х75 мм	шт.	1	879,00	--	879	--	879	--	949
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
18	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
19	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
20	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	
21	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
22	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,014	34959,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
23	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
24	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
25	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	3119,85	862,45	3120	863	--	2250	5800
		НР - 99%; СП - 8%			2257,40	15,64	2257	16		430	
27	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	0,8	198,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
28	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	0,7077208	511,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х14,6 методом Наклонно-направленным бурением= 77м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
29	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	77	8375,17	4646,14	644888	357753	199872	160831	870176
		НР - 99%; СП - 8%			1133,28	976,53	87263	75193		64457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	78,54	8241,00	--	647248	--	647248	--	699028
		СП - 8%			--	--	--	--		51780	
31	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9184,62	3174,99	18369	6350	1863	12280	33100
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	10156	2248		2452	
32	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
33	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	2	2782,32	366,77	5565	734	--	4792	11186
		НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	4831	10		829	
34	241-230-0105 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 150х75 мм	шт.	2	962,00	--	1924	--	1924	--	2078
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
35	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1487,01	122,48	5948	490	--	5405	12261
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	5458	2		908	
36	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
37	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
38	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
39	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,028	34959,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
40	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
41	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
42	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	2	3119,85	862,45	6240	1725	--	4501	11600
		НР - 99%; СП - 8%			2257,40	15,64	4515	31		859	
44	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,6	198,00	--	317	--	317	--	342
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
45	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	1,4154416	511,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Выход из земли с использованием перехода полиэтилен-сталь с ЗН D110/108 -2шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
46	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,001	1144034,40	373262,96	1144	374	31	887	2193
		НР - 99%; СП - 8%			739031,04	156725,22	739	157		162	
47	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,004	4695,00	--	4714	--	4714	--	5091
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
48	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	309142,73	66563,97	309	66	104	162	508
		НР - 99%; СП - 8%			138980,77	24228,46	139	24		38	
49	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00116	1784484,31	740595,69	2070	859	137	1363	3707
		НР - 99%; СП - 8%			925888,32	260559,98	1074	302		275	
50	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1,16464	10777,00	--	12551	--	12551	--	13555
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т стальных элементов	0,01422	107772,00	8746,28	1533	124	157	1510	3287
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	1252	28		243	
52	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01422	814490,00	--	11582	--	11582	--	12509
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
53	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00196	557562,77	258252,62	1093	506	--	734	1973
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	587	155		146	
54	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	1,9796	2139,00	--	4234	--	4234	--	4573
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
55	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,96	765,68	--	1501	--	35	1437	3173
		НР - 98%; СП - 8%			748,05	--	1466	--		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
57	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2	8935,00	--	17870	--	17870	--	19300
		СП - 8%			--	--	--	--		1430	
58	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЗН/	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
59	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
60	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
61	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5260,00	--	10520	--	10520	--	11362
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
62	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	6273,10	1734,14	12546	3468	--	9049	23323
		НР - 99%; СП - 8%			4538,96	31,46	9078	63		1728	
63	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=210/114 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	307162,00	--	614	--	614	--	663
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
64	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	4,8383098	511,00	--	2472	--	2472	--	2670
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,1	38220,14	1611,12	3822	161	3480	196	4340
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	181	35		321	
66	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж крышки	т конструкций	0,000642	140710,23	6758,05	90	5	1	59	161
		НР - 69%; СП - 8%			131494,64	2736,98	84	2		12	
67	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000642	621783,00	--	399	--	399	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,028	34959,00	--	979	--	979	--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
69	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,07	19426,34	10040,74	1360	703	60	1018	2568
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	597	266		190	
70	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/=ОПТ4/	$м^3$	0,07	52235,00	--	3656	--	3656	--	3949
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
71	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0094	3406760,00	--	32024	--	32024	--	34586
		СП - 8%			--	--	--	--		2562	
72	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4142,17	211,79	8284	423	591	7387	16924
		НР - 99%; СП - 8%			3635,00	95,69	7270	191		1254	
73	242-210-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	151313,00	--	302626	--	302626	--	326836
		СП - 8%			--	--	--	--		24210	
74	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /муфта с ЗН/	шт.	4	1706,75	250,38	6827	1001	--	5773	13607
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	5825	5		1008	
75	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2409,00	--	9636	--	9636	--	10407
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
76	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
77	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
78	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,002	34006,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,25	38220,14	1611,12	9555	403	8700	491	10849
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	452	87		804	
80	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	8	7460,84	247,06	59687	1977	45716	12405	77859
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	11994	536		5767	
		Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)- 4шт./ГСН-70/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	9184,62	3174,99	36738	12700	3726	24559	66201
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	20312	4495		4904	
82	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5,6	926,00	--	5186	--	5186	--	5601
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
83	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/=КОЖУХ/	т стальных элементов	0,01748	1120572,00	8746,28	19588	152	17897	1857	23160
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	1539	34		1716	
84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,056	46685,59	1342,79	2614	75	2192	342	3193
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	347	29		237	
85	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02668	449705,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
86	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	813201,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		Прокладка сигнальной ленты									
87	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,178	34616,93	22095,68	6162	3933	--	2028	8845
		НР - 61%; СП - 8%			12521,25	6157,40	2229	1096		655	
88	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	178	34,00	--	6052	--	6052	--	6536
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
		Опознавательный знак подземного газопровода -3шт.(5.905-25.05СБ)									
89	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150,ссц	$м^3$	0,162	50008,32	2547,20	8101	413	6544	1124	9963
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	1144	91		738	
90	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	2551,27	1235,83	7654	3708	927	4944	13606
		НР - 108%; СП - 8%			1006,39	519,57	3019	1559		1008	
91	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные	$м^3$	0,15	86320,00	--	12948	--	12948	--	13984
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	
92	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	1455,17	--	4366	--	1051	3581	8582
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	3315	--		636	
93	261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,03	152037,00	--	4561	--	4561	--	4926
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		Испытание и контроль									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,177	1276299,90	1068444,92	225905	189115	2023	64326	313450
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	34767	35921		23219	
95	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	948,93	23,11	14234	347	868	7942	23950
		НР - 61%; СП - 8%			867,93	--	13019	--		1774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3383700**	**706561**	**2302984**	**498408**	**4192673**
							374152	**157347**		**310570**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3383700**				
		Накладные расходы	Тенге				**498408**				
		Сметная прибыль	Тенге				**310570**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4192678**				
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод высокого									
		Надземный газопровод									
96	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	1144034,40	373262,96	6864	2239	191	5321	13160
		НР - 99%; СП - 8%			739031,04	156725,22	4434	940		975	
97	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,024	4695,00	--	28283	--	28283	--	30546
		СП - 8%			--	--	--	--		2263	
98	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0075	1419873,53	679862,91	10649	5099	185	6907	18960
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	5365	1612		1404	
99	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2679,00	--	8037	--	8037	--	8680
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
100	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4142,17	211,79	4142	212	295	3693	8462
		НР - 99%; СП - 8%			3635,00	95,69	3635	96		627	
101	242-103-0703 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	138427,00	--	138427	--	138427	--	149501
		СП - 8%			--	--	--	--		11074	
		Установка ГРПШ-13-2НУ-1 -1шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	21066,34	1310,21	21066	1310	106	19691	44017
		НР - 98%; СП - 8%			19650,18	442,33	19650	442		3261	
103	513-302-0250 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-1НУ1 с РДГ50Н/45 без ГО с катушкой ДУ100/=Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ50Н с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G250 DN80 и эл.корректора газа miniELCOR без GSM модема, с обогревом ОГШН/	шт.	1	981477,00	--	981477	--		--	981477
					--	--	--	--	981477	--	
		Обвязка ГРПШ-13-2НУ-1(1шт),см.ГСН32									
104	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1801,00	--	7204	--	7204	--	7780
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
105	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
106	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	1916	57		332	
107	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
		СП - 8%			--	--	--	--		3173	
108	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		Рама под ГРПШ-13-2НУ-1(1шт)									
109	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ямдо 2 м	яма	4	1034,11	858,53	4136	3434	--	1632	6229
		НР - 72%; СП - 8%			175,58	391,04	702	1564		461	
110	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15	$м^3$	0,206	49275,96	2547,20	10151	525	8171	1429	12506
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	1455	115		926	
111	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорной рамы	т конструкций	0,07116	63790,90	11402,90	4539	812	1445	1724	6764
		НР - 69%; СП - 8%			32061,74	3047,82	2282	217		501	
112	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07116	973588,00	--	69281	--	69281	--	74823
		СП - 8%			--	--	--	--		5542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,06364	188,55	4,51	389	10	230	104	532
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	149	2		39	
		Опора под задвижку(4шт)									
114	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,2	1581,53	--	3479	--	--	2505	6463
		НР - 72%; СП - 8%			1581,53	--	3479	--		479	
115	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,68	1131,67	--	1901	--	--	1369	3531
		НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	1901	--		262	
116	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,W4,F100/	$м^3$	0,616	49368,90	1688,06	30411	1040	24537	4614	37827
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	4834	236		2802	
117	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1162	148569,64	7701,84	17264	895	1323	10431	29910
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	15046	71		2216	
118	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09116	1018274,00	--	92826	--	92826	--	100252
		СП - 8%			--	--	--	--		7426	
119	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,04	708,00	--	17728	--	17728	--	19146
		СП - 8%			--	--	--	--		1418	
120	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006936	813201,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
121	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,576	589,00	--	339	--	339	--	366
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	2,2	112,56	3,09	248	7	105	94	370
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	136	1		27	
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,2	188,55	4,51	415	10	246	111	568
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	159	2		42	
		Испытание и контроль									
124	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108х4 мм	стык	1	9006,92	7999,33	9007	8000	--	3103	13078
		НР - 91%; СП - 8%			1007,59	2401,79	1008	2402		969	
125	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,4192	419,00	--	1014	--	1014	--	1095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
126	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,02713857	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/=108х4/	км трубопровода	0,006	14796,52	12153,27	89	73	2	29	127
		НР - 91%; СП - 8%			2390,57	2877,92	14	17		9	
127	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1276299,90	1068444,92	7658	6411	68	2181	10626
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	1179	1218		787	
		Защита от коррозии									
128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	$м^2$	1	225,15	6,19	225	6	96	86	336
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	123	1		25	
129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза газопровода	$м^2$	1	188,55	4,51	189	5	112	50	258
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	72	1		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1525376**	**30215**	**446146**	**67028**	**1641273**
							67539	**8994**	**981477**	**48872**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1525376**				
		Накладные расходы	Тенге				**67028**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48872**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1641276**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Молниезащита ГРПШ

РАЗДЕЛ 1. Молниезащита ГРПШ-13-2НУ-1(1шт), см.М31

1	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	1034,11	858,53	1034	858	--	408	1557
		НР - 72%; СП - 8%			175,58	391,04	176	391		115	
2	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,08112	231545,91	155117,94	18783	12584	384	7033	27881
		НР - 80%; СП - 8%			71685,00	36681,38	5815	2976		2065	
3	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	4	4348,00	--	17392	--	17392	--	18783
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	
4	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,5	2876,00	--	7190	--	7190	--	7765
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
5	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1801,00	--	1801	--	1801	--	1945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
6	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02067	968090,00	--	20010	--	20010	--	21611
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
7	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00212	973520,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4760,82	203,02	28565	1218	19707	5776	37089
		НР - 72%; СП - 8%			1273,27	63,87	7640	383		2747	
9	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	13	976,61	30,16	12696	393	8993	2478	16387
		НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	3310	131		1214	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	1,95286	112,56	3,09	220	6	93	84	328
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	121	1		24	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	1,95286	94,27	2,25	184	5	109	49	252
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	70	1		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**109939**	**15064**	**77743**	**15828**	**135827**
							17132	**3883**		**10060**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**109939**				
		Накладные расходы	Тенге				**15828**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10060**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**135827**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

Газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления

ПОД РАДЕЛ 1

Земляные работы

1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	8498,5875	259,06	259,06	2201644	2201644	0	389902	2798943
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	63,72	0	541530		207324	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	202,5	2383,37	0,00	482632	0	0	347495	896539
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	0,00	482632	0		66410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9571,194	53,62	53,62	513207	513208	--	106240	669026
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	147588		49579	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	9571,194	235,38	114,19	2252868	1092935	--	1181372	3708934
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	1159933	480857		274693	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1933,58	1242,92	--	2403285	--	--	1730361	4464346
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	2403285	--		330700	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	708,2175	7460,84	247,06	5283897	174972	4047109	798662	7000450
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	1061816	47436		486605	
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км	0,102	684283,79	338936,42	69797	34572	--	44316	123243
		НР - 99%; СП - 8%			345347,37	93516,50	35225	9539		9129	
8	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км	0,094	1443460,36	1063263,97	135685	99947	--	59795	211119
		НР - 99%; СП - 8%			380196,39	262349,88	35738	24661		15638	
9	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км	0,026	602107,93	289011,25	15655	7514	--	10249	27977
		НР - 99%; СП - 8%			313096,68	85092,11	8141	2212		2072	
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,807	557562,77	258252,62	449953	208410	--	302222	812349
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	241543	63731		60174	
11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/90 мм. Укладка в траншею	км	0,1934716	557562,77	258252,62	107873	49965	0	72455	194754
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	57908	15279		14426	
18	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	193,97712	3894,00	--	755347	--	755347	--	815775
		СП - 8%			--	--	--	--		60428	
19	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	195,40632	2619,00	--	511769	--	511769	--	552711
		СП - 8%			--	--	--	--		40942	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15183613**	**4383167**	**5314225**	**5043069**	**22276165**
							5486222	**1332833**		**1618119**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15183613**				
		Накладные расходы	Тенге				**5043069**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1618119**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21844801**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты ,тенге					**20 202 628**				
		Накладные расходы , тенге					**581 264**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**369 502**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге					22276165,25				
		в том числе: Оборудование					981477,00				
		Временные здания и сооружения	1,30%				276830,95				
		Итого					22552996,20				
		Зимнее удорожание	0,670%				144529,18				
		Итого					22697525,38				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1922919,82				
		Итого					24620445,20				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				472779,36				
		ИТОГО					**25093224,56**				
		в ценах 2023 г -100%(К=1,079)					27075589,30				
		Итого по договору 4/2 от 16.10.2023г. К=0,948544847	0,948544847				25 682 410,72				
		НДС 12%		12%			3 081 889,29				
		Итого с НДС					**28 764 300,00**				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель отдела _____ **Бисембаев Н.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСити LTD"

Эксперт _____ **Габикабилов Х.У.**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

методист _____ **Тлектесов Т.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Руководитель _____ **Телешов Е.Б.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью

Инженер _____ **Шарапов Б.С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Республика Казахстан, Кызылординская область, Сырдарьинскийрайон, с.Теренозек, АЗАТБАКЫТ АЛИАКБАРОВ,** — **020340003543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Астана Курылыс Групп ТОО,Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Д.Конаева, строение 14/3, ВП 12** — **010240005376**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №63 от 05.10.2023

Номер документа	Дата составления
00000000014	24.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординсокой обл. (35га)	Декабрь 2024г.		работа	1	66 316 369,65	66 316 369,65	7 105 325,32
				Итого	1	x	66 316 369,65	7 105 325,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Смолев / Смолев Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / М.Бисембаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2024

М.П.

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Астана Курылыс Групп"
Наименование объекта:Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма	Код
		63 доп. Согл. 02	05.10.2023 17.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**95 080 669,65**									
За отчетный месяц		**59 211 044,33**							**7 105 325,32**	**66 316 369,65**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Бисембаев П. П.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСити LTD"

Эксперт _____ **Габикабилов Х. У.**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

методист _____ **Тілектесов Т.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Астана Курылыс Групп"

Руководитель _____ **Смолев Е. В.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эсем Жоба Курылыс"

Инженер _____ **Шарипов Б. С.**

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Астана Курылыс Групп"
Наименование стройки: Инфраструктура (строительство газоснабжение) нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35га)
договор № 63 от 05.10.2023г., доп. Согл. №02 от 17.12.2024 г.

А К Т №3
выполненных работ за декабрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	гн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02									
		Газопровод низкого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления									
		ПОД РАЗДЕЛ 1									
		Подземный газопровод									
14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/32 мм. Укладка в траншею	км	0,804	557562,77	258252,62	448280	207635	--	301098	809328
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	240645	63494		59950	
19	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	792,85	2619,00	--	2076474	--	2076474	--	2242592
		СП - 8%			--	--	--	--		166118	
20	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	703,97	1804,00	--	1269962	--	1269962	--	1371559
		СП - 8%			--	--	--	--		101597	
21	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2141,705	1297,00	--	2777791	--	2777791	--	3000014
		СП - 8%			--	--	--	--		222223	
22	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	812,04	352,00	--	285838	--	285838	--	308705
		СП - 8%			--	--	--	--		22867	
		ПЭ фитинги									
23	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод с ЗН/	шт.	24	1547,67	153,06	37144	3673	--	33145	75912
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	33471	9		5623	
24	241-208-1814 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	33430,00	--	33430	--	33430	--	36104
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
25	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5260,00	--	10520	--	10520	--	11362

				2	--	--	--	--		842	
26	241-208-1807 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	5567,00	--	16701	--	16701	--	18037
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
27	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	1887,00	--	28305	--	28305	--	30569
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
28	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1677,00	--	5031	--	5031	--	5433
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
29	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход с ЗН/	шт.	17	1547,67	153,06	26310	2602	--	23478	53771
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	23708	6		3983	
30	241-210-0521 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм	шт.	1	6067,00	--	6067	--	6067	--	6552
		СП - 8%			--	--	--	--		485	
31	241-210-0516 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	5	2759,00	--	13795	--	13795	--	14899
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
32	241-210-0519 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2	4621,00	--	9242	--	9242	--	9981
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
33	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	3	4501,00	--	13503	--	13503	--	14583
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
34	241-210-0530 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х110 мм	шт.	1	15863,00	--	15863	--	15863	--	17132
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
35	241-210-0530 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х75 мм	шт.	1	15863,00	--	15863	--	15863	--	17132
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
36	241-210-0530 РСНБ РК 2022 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х180 мм	шт.	1	15863,00	--	15863	--	15863	--	17132
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
37	241-210-0530 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х125 мм	шт.	1	15863,00	--	15863	--	15863	--	17132
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
38	241-210-0525 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	9769,00	--	9769	--	9769	--	10551
		СП - 8%			--	--	--	--		782	
39		Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/тройник с ЗН/	шт.	170	1547,67	153,06	263104	26021	--	234777	537712
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	237084	65		39831	
40	241-209-1618 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х75 мм	шт.	1	52472,00	--	52472	--	52472	--	56670
		СП - 8%			--	--	--	--		4198	
41	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	28	11913,00	--	333564	--	333564	--	360249

		СП - 8%			--	--	--	--		26685	
42	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32 мм	шт.	31	10452,00	--	324012	--	324012	--	349933
		СП - 8%			--	--	--	--		25921	
43	241-209-1608 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х32 мм	шт.	27	8664,00	--	233928	--	233928	--	252642
		СП - 8%			--	--	--	--		18714	
44	241-209-1605 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	75	3796,00	--	284700	--	284700	--	307476
		СП - 8%			--	--	--	--		22776	
45	241-209-1618 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х110 мм	шт.	1	52472,00	--	52472	--	52472	--	56670
		СП - 8%			--	--	--	--		4198	
46	241-209-1618 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х110 мм	шт.	1	52472,00	--	52472	--	52472	--	56670
		СП - 8%			--	--	--	--		4198	
47	241-209-1618 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 180х63 мм	шт.	1	52472,00	--	52472	--	52472	--	56670
		СП - 8%			--	--	--	--		4198	
48	241-209-1613 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90х125 мм	шт.	2	17020,00	--	34040	--	34040	--	36763
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
49	241-209-1513 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	51356,00	--	102712	--	102712	--	110929
		СП - 8			--	--	--	--		8217	
50	241-209-1509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	6021,00	--	6021	--	6021	--	6503
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
		Выход из земли с использованием перехода полиэтилен-сталь с ЗН D200/219 -1шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
51	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км	0,0005	2058988,56	990171,46	1029	495	53	659	1823
		НР - 99%; СП - 8%			961580,16	369269,88	481	185		135	
52	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,502	10777,00	--	5410	--	5410	--	5843
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
53	1122-0601-0606 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	438149,36	73496,72	219	37	106	89	333
		НР - 99%; СП - 8%			152501,08	27367,24	76	14		25	
54	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00058	2114002,66	935557,56	1226	543	69	795	2183
		НР - 99%; СП - 8%			1058158,08	326922,07	614	190		162	
55	241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,58232	19400,00	--	11297	--	11297	--	12201
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
56	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00689	81203,62	3314,79	559	23	22	358	991
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	514	5		73	
57	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00689	497505,00	--	3428	--	3428	--	3702

				4	--	--	--	--		274	
58	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	3180,84	446,51	3181	446	--	2716	6369
		НР - 99%; СП - 8%			2734,33	9,19	2734	9		472	
59	241-210-0633 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм	шт.	1	21010,00	--	21010	--	21010	--	22691
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
60	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	3180,84	446,51	3181	446	--	2716	6369
		НР - 99%; СП - 8%			2734,33	9,19	2734	9		472	
61	241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 м	шт.	1	7875,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
62	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	1	3180,84	446,51	3181	446	--	2716	6369
		НР - 99%; СП - 8%			2734,33	9,19	2734	9		472	
63	241-208-1814 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	33430,00	--	33430	--	33430	--	36104
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7513,41	2077,01	7513	2077	--	5419	13967
		НР - 99%; СП - 8%			5436,40	37,68	5436	38		1035	
65	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=413/280 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	307162,00	--	307	--	307	--	332
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
66	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	2,173081	849,00	--	1845	--	1845	--	1993
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,05	38220,14	1611,12	1911	80	1741	98	2170
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	90	17		161	
68	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж крышки	т конструкций	0,000321	140710,23	6758,05	45	2	1	30	81
		НР - 69%; СП - 8%			131494,64	2736,98	42	1		6	
69	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм	т	0,000321	621783,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4мм в футляре 250х22,7 открытым способом= 15,5м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/											
70	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0155	1640802,32	1201591,64	25432	18625	--	11210	39574
		НР - 99%; СП - 8%			439210,68	291346,63	6808	4516		2931	

71	241-202-0281 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	15,655	20015,00	--	313335	--	313335	--	338402
		СП - 8%			--	--	--	--		25067	
72	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,5	-140,01	-1,31	-2170	-20	-339	-1775	-4261
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-1811	--		-316	
73	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9184,62	3174,99	18369	6350	1863	12280	33100
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	10156	2248		2452	
74	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
75	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	2	3910,30	530,30	7821	1061	--	6723	15708
		НР - 99%; СП - 8%			3380,00	15,50	6760	31		1164	
76	241-230-0107 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 225х63 мм	шт.	2	1319,00	--	2638	--	2638	--	2849
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
77	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1487,01	122,48	5948	490	--	5405	12261
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	5458	2		908	
78	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
79	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
80	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
81	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,028	46685,59	1342,79	1307	38	1096	171	1596
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	173	15		118	
82	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
83	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
84	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

85	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,25575	Футляр из стальных труб диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	2	4880,13	1349,06	9760	2698	--	7040	18144
		НР - 99%; СП - 8%			3531,07	24,47	7062	49		1344	
86	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м	3,2	177,00	--	566	--	566	--	611
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
87	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	1,7077066	511,00	--	873	--	873	--	943
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 140х12,7мм в футляре 225х20,5 открытым способом= 16м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
88	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	1462224,97	1075346,10	23396	17205	--	10313	36406
		НР - 99%; СП - 8%			386878,87	264190,03	6190	4227		2697	
89	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	16,16	16308,00	--	263537	--	263537	--	284620
		СП - 8%			--	--	--	--		21083	
90	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	-140,01	-1,31	-2240	-21	-349	-1832	-4398
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-1870	--		-326	
91	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
92	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
93	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	1	3528,24	488,67	3528	489	--	3020	7072
		НР - 99%; СП - 8%			3039,57	10,72	3040	11		524	
94	241-230-0107 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 225х63 мм	шт.	1	1319,00	--	1319	--	1319	--	1425
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
95	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
96	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
97	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065

		НР - 91%; СП - 8%		7	1364,53	0,38	1365	--		227	
98	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
99	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,014	46685,59	1342,79	654	19	548	86	799
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	87	7		59	
100	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
101	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
102	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
103	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,23	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /225мм/	футляр	1	4388,79	1213,24	4389	1213	--	3166	8159
		НР - 99%; СП - 8%			3175,55	22,01	3176	22		604	
104	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м	1,6	177,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
105	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	0,8538533	511,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4мм в футляре 180х16,4 открытым способом= 16,5м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
106	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0165	684283,79	338936,42	11291	5592	--	7169	19937
		НР - 99%; СП - 8%			345347,37	93516,50	5698	1543		1477	
107	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	16,665	10415,00	--	173566	--	173566	--	187451
		СП - 8%			--	--	--	--		13885	
108	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,5	-123,26	-1,31	-2034	-22	-84	-1890	-4237
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-1928	--		-314	
109	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9184,62	3174,99	18369	6350	1863	12280	33100
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	10156	2248		2452	
110	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	

111	1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	2	3064,87	394,22	6130	788	--	5301	12346
		НР - 99%; СП - 8%			2670,65	6,70	5341	13		914	
112	241-230-0106 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 150х100 мм	шт.	2	1147,00	--	2294	--	2294	--	2478
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
113	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1487,01	122,48	5948	490	--	5405	12261
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	5458	2		908	
114	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
115	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
116	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
117	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,028	46685,59	1342,79	1307	38	1096	171	1596
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	173	15		118	
118	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
119	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
120	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
121	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,23	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180мм/	футляр	2	3511,03	970,59	7022	1941	--	5065	13054
		НР - 99%; СП - 8%			2540,44	17,61	5081	35		967	
122	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м	2,8	177,00	--	496	--	496	--	536
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
123	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	1,7077066	511,00	--	873	--	873	--	943
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6 открытым способом= 10м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
124	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	670660,79	330979,31	6707	3310	--	4277	11863
		НР - 99%; СП - 8%			339681,48	92364,42	3397	924		879	

125	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	10,1	8241,00	--	83234	--	83234	--	89893
		СП - 8%			--	--	--	--		6659	
126	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	-123,26	-1,31	-1233	-13	-51	-1145	-2568
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-1169	--		-190	
127	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
128	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
129	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367	--	2396	5592
		НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	2416	5		414	
130	241-230-0106 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 150х100 мм	шт.	1	1147,00	--	1147	--	1147	--	1239
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
131	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
132	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
133	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	
134	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
135	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,014	46685,59	1342,79	654	19	548	86	799
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	87	7		59	
136	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
137	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
138	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	

139	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1635	Крепление футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	3119,85	862,45	3120	863	--	2250	5800
		НР - 99%; СП - 8%			2257,40	15,64	2257	16		430	
140	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,13	417,00	--	471	--	471	--	509
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
141	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	0,7077208	511,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х14,6 открытым способом= 9,5м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
142	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0095	670660,79	330979,31	6371	3144	--	4063	11269
		НР - 99%; СП - 8%			339681,48	92364,42	3227	877		835	
143	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	9,595	8241,00	--	79072	--	79072	--	85398
		СП - 8%			--	--	--	--		6326	
144	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9,5	-123,26	-1,31	-1171	-12	-49	-1088	-2440
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-1110	--		-181	
145	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
146	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
147	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	1	2782,32	366,77	2782	367	--	2396	5592
		НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	2416	5		414	
148	241-230-0106 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 150х100 мм	шт.	1	1147,00	--	1147	--	1147	--	1239
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
149	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
150	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
151	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	

152	241-210-0031 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
153	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,014	46685,59	1342,79	654	19	548	86	799
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	87	7		59	
154	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
155	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
156	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
157	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	3119,85	862,45	3120	863	--	2250	5800
		НР - 99%; СП - 8%			2257,40	15,64	2257	16		430	
158	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	1,13	417,00	--	471	--	471	--	509
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
159	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	0,7077208	511,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 125х11,4 методом Наклонно-направленным бурением= 29м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/											
160	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	29	8375,17	4646,14	242880	134738	75277	60573	327729
		НР - 99%; СП - 8%			1133,28	976,53	32865	28319		24276	
161	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	29,58	4896,00	--	144824	--	144824	--	156410
		СП - 8%			--	--	--	--		11586	
162	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9184,62	3174,99	18369	6350	1863	12280	33100
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	10156	2248		2452	
163	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
164	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	2	2040,55	276,65	4081	553	--	3498	8185
		НР - 99%; СП - 8%			1763,90	2,68	3528	5		606	
165	241-230-0104 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х75 мм	шт.	2	879,00	--	1758	--	1758	--	1899
		СП - 8%			--	--	--	--		141	

166	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1487,01	122,48	5948	490	--	5405	12261
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	5458	2		908	
167	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
168	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
169	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
170	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,028	46685,59	1342,79	1307	38	1096	171	1596
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	173	15		118	
171	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
172	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
173	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
174	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9184,62	3174,99	18369	6350	1863	12280	33100
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	10156	2248		2452	
175	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
176	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,12775	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /125мм/	футляр	2	2437,68	673,87	4875	1347	--	3517	9063
		НР - 99%; СП - 8%			1763,81	12,22	3528	24		671	
177	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	1,9	198,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
178	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	1,4154416	511,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 125х11,4 открытым способом= 4м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
179	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	602107,93	289011,25	2408	1156	--	1577	4304
		НР - 99%; СП - 8%			313096,68	85092,11	1252	340		319	

180	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	4,04	4896,00	--	19780	--	19780	--	21362
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
181	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	-123,26	-1,31	-493	-5	-21	-458	-1027
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-467	--		-76	
182	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
183	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
184	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	1	2040,55	276,65	2041	277	--	1749	4093
		НР - 99%; СП - 8%			1763,90	2,68	1764	3		303	
185	241-230-0104 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х75 мм	шт.	1	879,00	--	879	--	879	--	949
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
186	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
187	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
188	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	
189	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
190	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,014	46685,59	1342,79	654	19	548	86	799
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	87	7		59	
191	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
192	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
193	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	

194	1122-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,12775	Футляр диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /125мм/	футляр	1	2437,68	673,87	2438	674	--	1758	4532
		НР - 99%; СП - 8%			1763,81	12,22	1764	12		336	
195	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	0,95	198,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
196	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	0,7077208	511,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10745887**	**483680**	**9508740**	**864294**	**12538993**
							754575	**118618**		**928812**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10745887**				
		Накладные расходы	Тенге				**12538993**				
		Сметная прибыль	Тенге				**928812**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24213692**				

ПОД РАДЕЛ 2

Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 открытым способом= 153м.(17шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/

197	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,153	557562,77	258252,62	85307	39513	--	57299	154014
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	45794	12083		11408	
198	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	154,53	3894,00	--	601740	--	601740	--	649879
		СП - 8%			--	--	--	--		48139	
199	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	153	-123,26	-1,31	-18859	-200	-779	-17522	-39291
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-17880	--		-2910	
200	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	17	9184,62	3174,99	156139	53975	15838	104376	281356
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	86326	19105		20841	
201	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	25,5	926,00	--	23613	--	23613	--	25502
		СП - 8%			--	--	--	--		1889	
202	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	17	1706,75	250,38	29015	4257	--	24533	57832
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	24758	23		4284	
203	241-230-0103 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	17	319,00	--	5423	--	5423	--	5857
		СП - 8%			--	--	--	--		434	

204	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	34	1487,01	122,48	50558	4164	--	45943	104221
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	46394	13		7720	
205	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	34	701,00	--	23834	--	23834	--	25741
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
206	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	17	1487,01	122,48	25279	2082	--	22971	52110
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	23197	6		3860	
207	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	17	2103,00	--	35751	--	35751	--	38611
		СП - 8%			--	--	--	--		2860	
208	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,238	46685,59	1342,79	11111	320	9316	1455	13571
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	1475	124		1005	
209	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,11339	449705,00	--	50992	--	50992	--	55071
		СП - 8%			--	--	--	--		4079	
210	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000731	813201,00	--	594	--	594	--	642
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
211	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	17	455,00	--	7735	--	7735	--	8354
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
212	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	17	2146,69	593,43	36494	10088	--	26322	67842
		НР - 99%; СП - 8%			1553,26	10,76	26405	183		5025	
213	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	13,6	198,00	--	2693	--	2693	--	2908
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
214	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	12,0312536	511,00	--	6148	--	6148	--	6640
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 методом Наклонно-направленным бурением= 15м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/											
215	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15	8375,17	4646,14	125628	69692	38937	31331	169515
		НР - 99%; СП - 8%			1133,28	976,53	16999	14648		12557	
216	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	15,3	3894,00	--	59578	--	59578	--	64344
		СП - 8%			--	--	--	--		4766	
217	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551

		НР - 99%; СП - 8%		16	5077,99	1123,80	5078	1124		1226	17500
218	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
219	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	1	1706,75	250,38	1707	250	--	1443	3402
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	1456	1		252	
220	241-230-0103 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
221	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
222	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
223	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	
224	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
225	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,014	46685,59	1342,79	654	19	548	86	799
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	87	7		59	
226	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
227	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
228	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
229	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	1	2146,69	593,43	2147	594	--	1548	3991
		НР - 99%; СП - 8%			1553,26	10,76	1553	11		296	
230	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	0,8	198,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
231	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	0,7077208	511,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 32х2,5мм в футляре 63х5,8 открытым способом= 304м.(76шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/											

232	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,304	557562,77	258252,62	169499	78509	--	113848	306015
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	90990	24008		22668	
233	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	307,04	1297,00	--	398231	--	398231	--	430089
		СП - 8%			--	--	--	--		31858	
234	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	304	-119,51	-1,31	-36331	-398	-408	-34814	-76836
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-35525	--		-5691	
235	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
236	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
237	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	
238	241-230-0101 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 75х50 мм	шт.	1	388,00	--	388	--	388	--	419
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
239	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
240	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
241	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	
242	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
243	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,014	46685,59	1342,79	654	19	548	86	799
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	87	7		59	
244	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	

245	217-101-0103 РСНБ РК 2022	Болты 2022.1) и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	18 813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
246	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
247	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,06425	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /63мм/	футляр	1	1225,99	338,91	1226	339	--	884	2279
		НР - 99%; СП - 8%			887,08	6,15	887	6		169	
248	234-305-2203 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-10	м	0,4	166,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
249	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	0,7077208	511,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 32х2,5мм в футляре 63х5,8 методом Наклонно-направленным бурением= 17м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/											
250	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	17	8375,17	4646,14	142378	78984	44128	35508	192117
		НР - 99%; СП - 8%			1133,28	976,53	19266	16601		14231	
251	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	17,34	1297,00	--	22490	--	22490	--	24289
		СП - 8%			--	--	--	--		1799	
252	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9184,62	3174,99	9185	3175	932	6140	16551
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	5078	1124		1226	
253	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
254	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	
255	241-230-0101 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 75х50 мм	шт.	1	388,00	--	388	--	388	--	419
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
256	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
257	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	

258	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1487,01	122,48	1487	122	--	1351	3065
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	1365	--		227	
259	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
260	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,014	46685,59	1342,79	654	19	548	86	799
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	87	7		59	
261	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
262	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
263	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
264	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,06425	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /63мм/	футляр	1	1225,99	338,91	1226	339	--	884	2279
		НР - 99%; СП - 8%			887,08	6,15	887	6		169	
265	234-305-2203 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-10	м	0,4	166,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
266	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	0,7077208	511,00	--	362	--	362	--	391
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 280х25,4мм в футляре 200х18,2 открытым способом= 4м.(1шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
267	1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1746450,01	1275709,91	6986	5103	--	3079	10870
		НР - 99%; СП - 8%			470740,10	306797,00	1883	1227		805	
268	241-202-0222 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м	4,04	25080,00	--	101323	--	101323	--	109429
		СП - 8%			--	--	--	--		8106	
269	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	-140,01	-1,31	-560	-5	-88	-458	-1100
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-467	--		-81	
270	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	9184,62	3174,99	18369	6350	1863	12280	33100
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	10156	2248		2452	
271	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,00	--	2778	--	2778	--	3000

				20	--	--	--	--		222	17500
272	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт.	2	3910,30	530,30	7821	1061	--	6723	15708
		НР - 99%; СП - 8%			3380,00	15,50	6760	31		1164	
273	241-230-0106 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 150х100 мм	шт.	2	1147,00	--	2294	--	2294	--	2478
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
274	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1487,01	122,48	5948	490	--	5405	12261
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	5458	2		908	
275	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
276	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1487,01	122,48	2974	245	--	2703	6131
		НР - 99%; СП - 8%			1364,53	0,38	2729	1		454	
277	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
278	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,028	46685,59	1342,79	1307	38	1096	171	1596
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	173	15		118	
279	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
280	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
281	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
282	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,2865	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /280мм/	футляр	2	5466,90	1511,27	10934	3023	--	7886	20326
		НР - 99%; СП - 8%			3955,63	27,41	7911	55		1506	
283	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м	3,2	198,00	--	634	--	634	--	685
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
284	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	1,4154416	511,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Установка полиэтиленового крана диам.110мм с телескопическим штоком под ковер -4шт.(Пр.лист.8353.10)									
285	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,056	46685,59	1342,79	2614	75	2192	342	3193

		НР - 118%; СП - 8%			6195,57	520,65	347	29		237	
286	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,14	19426,34	10040,74	2720	1406	121	2036	5136
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	1193	532		380	
287	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,14	52235,00	--	7313	--	7313	--	7898
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
288	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0188	3406760,00	--	64047	--	64047	--	69171
		СП - 8%			--	--	--	--		5124	
289	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4142,17	211,79	16569	847	1182	14774	33850
		НР - 99%; СП - 8%			3635,00	95,69	14540	383		2507	
290	242-210-0104 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	151313,00	--	605252	--	605252	--	653672
		СП - 8%			--	--	--	--		48420	
291	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /муфта с ЗН/	шт.	8	1706,75	250,38	13654	2003	--	11545	27215
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	11651	11		2016	
292	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	2409,00	--	19272	--	19272	--	20814
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
293	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,02668	449705,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
294	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	813201,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
295	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,004	34006,00	--	136	--	136	--	147
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
296	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,5	38220,14	1611,12	19110	805	17400	981	21698
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	905	173		1607	
297	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	10,48	7460,84	247,06	78190	2589	59889	16250	101996
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	15712	702		7555	
		Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10)									
298	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,028	46685,59	1342,79	1307	38	1096	171	1596
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	173	15		118	
299	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,07	19426,34	10040,74	1360	703	60	1018	2568

		НР - 22%; СП - 8%		22	8524,22	3797,36	597	266		190	17500
300	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,07	52235,00	--	3656	--	3656	--	3949
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
301	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0094	3406760,00	--	32024	--	32024	--	34586
		СП - 8%			--	--	--	--		2562	
302	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4142,17	211,79	8284	423	591	7387	16924
		НР - 99%; СП - 8%			3635,00	95,69	7270	191		1254	
303	242-210-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	124786,00	--	249572	--	249572	--	269538
		СП - 8%			--	--	--	--		19966	
304	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении /муфта с ЗН/	шт.	4	1706,75	250,38	6827	1001	--	5773	13607
		НР - 99%; СП - 8%			1456,37	1,34	5825	5		1008	
305	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1726,00	--	6904	--	6904	--	7456
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
306	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
307	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
308	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,002	34006,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
309	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,25	38220,14	1611,12	9555	403	8700	491	10849
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	452	87		804	
310	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	5,24	7460,84	247,06	39095	1295	29944	8125	50998
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	7856	351		3778	
Установка полиэтиленового крана диам.75мм с телескопическим штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10)											
311	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,028	46685,59	1342,79	1307	38	1096	171	1596
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	173	15		118	
312	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,07	19426,34	10040,74	1360	703	60	1018	2568
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	597	266		190	

313	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,07	52235,00	--	3656	--	3656	--	3949
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
314	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0094	3406760,00	--	32024	--	32024	--	34586
		СП - 8%			--	--	--	--		2562	
315	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4142,17	211,79	8284	423	591	7387	16924
		НР - 99%; СП - 8%			3635,00	95,69	7270	191		1254	
316	242-210-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	110941,00	--	221882	--	221882	--	239633
		СП - 8%			--	--	--	--		17751	
317	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении /муфта с ЗН/	шт.	4	1547,67	153,06	6191	613	--	5524	12652
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	5578	2		937	
318	241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	1481,00	--	5924	--	5924	--	6398
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
319	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
320	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
321	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,002	34006,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
322	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,25	38220,14	1611,12	9555	403	8700	491	10849
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	452	87		804	
323	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	5,24	7460,84	247,06	39095	1295	29944	8125	50998
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	7856	351		3778	
Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -1шт.(Пр.лист.8353.10)											
324	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,014	46685,59	1342,79	654	19	548	86	799
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	87	7		59	
325	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,035	19426,34	10040,74	680	352	30	509	1284
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	298	133		95	
326	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	52235,00	--	1828	--	1828	--	1974

					--	--	--	--		146	
327	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0047	3406760,00	--	16012	--	16012	--	17293
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
328	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	1916	57		332	
329	242-210-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	124786,00	--	124786	--	124786	--	134769
		СП - 8%			--	--	--	--		9983	
330	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении /муфта с ЗН/	шт.	2	1547,67	153,06	3095	306	--	2762	6326
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	2789	1		469	
331	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849,00	--	1698	--	1698	--	1834
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
332	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,00667	449705,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
333	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
334	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	34006,00	--	34	--	34	--	37
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
335	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	$м^3$	0,125	38220,14	1611,12	4778	201	4351	245	5425
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	226	43		402	
336	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,62	7460,84	247,06	19547	647	14972	4063	25498
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	3928	175		1889	
		Прокладка сигнальной ленты									
337	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	5,4355	34616,93	22095,68	188160	120102	--	61932	270099
		НР - 61%; СП - 8%			12521,25	6157,40	68059	33469		20007	
338	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	5435,5	34,00	--	184807	--	184807	--	199592
		СП - 8%			--	--	--	--		14785	
		Опознавательный знак подземного газопровода -73шт.(5.905-25.05СБ)									
339	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150,ссц	$м^3$	3,942	50008,32	2547,20	197133	10041	159249	27343	242434
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	27843	2203		17958	

340	1127-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сборные. Установка	шт.	73	2551,27	1235,83	186243	90216	22561	120307	331074
		НР - 108%; СП - 8%			1006,39	519,57	73466	37929		24524	
341	225-108-0101 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные	$м^3$	3,65	86320,00	--	315068	--	315068	--	340273
		СП - 8%			--	--	--	--		25205	
342	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	73	1455,17	--	106227	--	25553	87128	208824
		НР - 108%; СП - 8%			1105,13	--	80674	--		15469	
343	261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,73	152037,00	--	110987	--	110987	--	119866
		СП - 8%			--	--	--	--		8879	
		Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)- 36шт./ГСН-70/									
344	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	36	9184,62	3174,99	330646	114300	33538	221032	595812
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	182808	40457		44134	
345	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	50,4	926,00	--	46670	--	46670	--	50404
		СП - 8%			--	--	--	--		3734	
346	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/=КОЖУХ/	т стальных элементов	0,15732	1120572,00	8746,28	176288	1376	161062	16709	208436
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	13850	310		15440	
347	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F50)	$м^3$	0,504	46685,59	1342,79	23530	676	19731	3080	28739
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	3123	262		2129	
348	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Стоимость ковера	т	0,24012	449705,00	--	107983	--	107983	--	116622
		СП - 8%			--	--	--	--		8639	
349	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001548	813201,00	--	1259	--	1259	--	1360
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		Узел выхода из земли к абонентам(172шт)									
350	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,344	1049217,82	317618,66	360931	109261	8999	285919	698598
		НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	242671	46136		51748	
351	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	345,376	926,00	--	319818	--	319818	--	345403
		СП - 8%			--	--	--	--		25585	
352	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	172	2199,01	127,07	378230	21857	26824	336030	771400
		НР - 99%; СП - 8%			1915,98	57,41	329549	9875		57140	
353	242-209-3003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	172	12890,00	--	2217080	--	2217080	--	2394446
		СП - 8%			--	--	--	--		177366	
354	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	344	1035,00	--	356040	--	356040	--	384523

					--	--	--	--		28483	
355	241-117-0402 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	172	240,00	--	41280	--	41280	--	44582
		СП - 8%			--	--	--	--		3302	
356	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	$м^2$	46,44	225,15	6,19	10456	287	4436	3979	15590
		НР - 69%; СП - 8%			123,45	0,74	5733	34		1155	
357	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	46,44	188,55	4,51	8756	209	5195	2336	11980
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	3352	34		887	
		Выход ПЭ газопровода Д32 из земли(Пр.лист.8353.18СБ)									
358	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,086	1049217,82	317618,66	90233	27315	2250	71480	174650
		НР - 99%; СП - 8%			705438,72	134115,78	60668	11534		12937	
359	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	86,344	764,00	--	65967	--	65967	--	71244
		СП - 8%			--	--	--	--		5277	
360	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,086	259925,93	65972,74	22354	5674	4728	13881	39134
		НР - 99%; СП - 8%			138980,77	24056,22	11952	2069		2899	
361	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,09976	752379,77	153768,97	75057	15340	3166	61861	147871
		НР - 99%; СП - 8%			566870,40	59487,07	56551	5934		10953	
362	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	99,76	3903,00	--	389363	--	389363	--	420512
		СП - 8%			--	--	--	--		31149	
363	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,60544	81203,62	3314,79	49164	2007	1969	31469	87083
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	45188	419		6451	
364	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,60544	814490,00	--	493125	--	493125	--	532575
		СП - 8%			--	--	--	--		39450	
365	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,20124	557562,77	258252,62	112204	51970	--	75364	202574
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	60233	15892		15005	
366	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	203,2524	352,00	--	71545	--	71545	--	77269
		СП - 8%			--	--	--	--		5724	
367	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	172	1547,67	153,06	266199	26326	--	237539	544037
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	239873	65		40300	

368	241-210-0801 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	172	2103,00	--	361716	--	361716	--	390653
		СП - 8%			--	--	--	--		28937	
369	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	172	1547,67	153,06	266199	26326	--	237539	544037
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	239873	65		40300	
370	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	172	701,00	--	120572	--	120572	--	130218
		СП - 8%			--	--	--	--		9646	
371	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении /отвод/	шт.	172	1547,67	153,06	266199	26326	--	237539	544037
		НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	239873	65		40300	
372	241-208-1803 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	172	1282,00	--	220504	--	220504	--	238144
		СП - 8%			--	--	--	--		17640	
373	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,10125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	172	1932,02	534,09	332307	91864	--	239689	617755
		НР - 99%; СП - 8%			1397,93	9,69	240444	1667		45759	
374	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=413/280 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,172	307162,00	--	52832	--	52832	--	57059
		СП - 8%			--	--	--	--		4227	
375	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	43,279844	511,00	--	22116	--	22116	--	23885
		СП - 8%			--	--	--	--		1769	
376	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	8,6	38220,14	1611,12	328693	13856	299276	16876	373214
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	15561	2984		27645	
377	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж крышки	т	0,055212	140710,23	6758,05	7769	373	136	5114	13913
		НР - 69%; СП - 8%			131494,64	2736,98	7260	151		1031	
378	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,055212	621783,00	--	34330	--	34330	--	37076
		СП - 8%			--	--	--	--		2746	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=112,5м^2									
379	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	33,75	495,44	338,62	16721	11429	--	8610	27358
		НР - 108%; СП - 8%			156,82	79,40	5293	2680		2026	
380	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м^3	м3	33,75	6470,95	1432,86	218395	48359	163144	20000	257467
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	6892	11627		19071	
		Вывоз мусора									

381	414-101-0501 РСНБ РК 2022	Мука доломитовая (механизированная). Погрузка	т	54	170,00	--	9180	--		--	9914
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
382	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	378	49,00	--	18522	--		--	20004
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
		Испытание и контроль									
383	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	5,4355	1276299,90	1068444,92	6937328	5807533	62127	1975402	9625749
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	1067668	1103104		713018	
384	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/180х16,4 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	48	2360,30	57,77	113294	2773	6370	63532	190972
		НР - 61%; СП - 8%			2169,82	--	104151	--		14146	
385	1339-0201-0511 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 194/200х18,2 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	2360,30	57,77	70809	1733	3981	39708	119358
		НР - 61%; СП - 8%			2169,82	--	65095	--		8841	
386	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 114/125х11,4 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	82	1647,74	42,75	135115	3506	7062	75974	227976
		НР - 61%; СП - 8%			1518,87	--	124547	--		16887	
387	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/110х10 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	157	948,93	23,11	148982	3628	9089	83122	250672
		НР - 61%; СП - 8%			867,93	--	136265	--		18568	
388	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89/90х8,2 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	1188,13	27,73	47525	1109	3020	26472	79917
		НР - 61%; СП - 8%			1084,91	--	43396	--		5920	
389	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/75х6,8 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	189	948,93	23,11	179348	4368	10941	100064	301765
		НР - 61%; СП - 8%			867,93	--	164039	--		22353	
390	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65/75х6,8 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	948,93	23,11	37957	924	2316	21178	63865
		НР - 61%; СП - 8%			867,93	--	34717	--		4731	
391	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 36/6,8 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	707,42	17,33	28297	693	1566	15883	47715
		НР - 61%; СП - 8%			650,95	--	26038	--		3534	

		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21267373**	**7028217**	**9688970**	**5412659**	**28814426**
							4522488	**1426831**		**2134402**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21267373**				
		Накладные расходы	Тенге				**5412659**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2134402**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28814434**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Ограждение,см.ГП2,ГП3

1	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	8	78074,00	7046,00	624592	56368	412080	161288	848751
		НР - 91%; СП - 8%			19518,00	2637,00	156144	21096		62870	
2	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	124953,00	187,00	124953	187	110107	13403	149425
		НР - 91%; СП - 8%			14659,00	70,00	14659	70		11069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**749545**	**56555**	**522187**	**174691**	**998176**
							170803	**21166**		**73939**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**749545**				
		Накладные расходы	Тенге				**174691**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73939**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**998175**				

РАЗДЕЛ 2. Мощение тротуарной плиткой Тип-1,см.ГП2,ГП3

3	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	0,9	109,45	109,45	99	99	--	21	129
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,16	--	29		10	
4	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	3	2575,84	242,94	7728	729	1	6412	15271
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	6998	288		1131	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,45	5195,00	--	2338	--	2338	--	2525
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
6	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,45	6328,00	--	2848	--	2848	--	3076
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
7	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3,06	6358,00	--	19455	--	19455	--	21011

				30	--	--	--	--		1556		17500
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6	2398,86	43,15	14393	259	7548	7225	23348	
		НР - 108%, СП - 8%			1097,59	17,45	6586	105		1730		
9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,096	79512,00	--	7633	--	7633	--	8244	
		СП - 8%			--	--	--	--		611		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**54494**	**1087**	**39823**	**13658**	**73604**	
							13584	**422**		**5453**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**54494**					
		Накладные расходы	Тенге				**13658**					
		Сметная прибыль	Тенге				**5453**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73605**					

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		42425199,00
Оборудование		0,00
Временные здания и сооружения	1,30%	551527,59
Итого		42976726,59
Зимнее удорожание	0,670%	287944,07
Итого		43264670,66
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		13453633,27
Итого		56718303,93
Непредвиденные работы и затраты	2%	1134366,08
ИТОГО		**57852670,00**
в ценах 2023 г -100%(К=1,079)		62423030,93
Итого по договору 4/2 от 16.10.2023г. К=0,948544847	0,948544847	59 211 044,33
НДС 12%	12%	7 105 325,32
Итого с НДС		**66 316 369,65**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Бисембаев Н. П.**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСити LTD"

Эксперт _____ **Табикабилов Х. У.**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

методист _____ **Тілектесов Т.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Курылыс Групп"

Руководитель _____ **Смолев Е. В.**

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем Жоба Құрылыс"

Инженер _____ **Шарапов Б. С.**