Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Жылу Тепло Сервис» Адрес: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. 1 переулок Некрасова, дом 19**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Кайргожа и К" Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Е. Н. Ауельбекова, дом 179А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3000 «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам в с. Журавлевка Буландынского района Акмолинской области» (водоснабжение и канализация) Дом №15**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водопровода и канализаций**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№115** от **17.12.2024 года**

# Акт выполненных работ №1

**за** **Декабрь 2024** **(месяц, год) на 6-1-1 НВК ДОМ №15 работы**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 6101-0102-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 4,85 | 555,0<br>0,0 | 555,0<br>120,0 | 2 692,0<br>0,0 | 2 692,0<br>582,0 | | | 2 692,0 |
| 2 | 6101-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2 | м$^3$ | 0,15 | 9 873,0<br>9 873,0 | 0,0<br>0,0 | 1 481,0<br>1 481,0 | 0,0<br>0,0 | | | 1 481,0 |
| 3 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м$^3$ | 1,94 | 98,0<br>0,0 | 98,0<br>25,0 | 190,0<br>0,0 | 191,0<br>49,0 | | | 190,0 |
| 4 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м$^3$ | 0,06 | 4 196,0<br>4 196,0 | 0,0<br>0,0 | 252,0<br>252,0 | 0,0<br>0,0 | | | 252,0 |
| 5 | 412-101-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 162 | 70,0 | | 11 340,0 | | | | 11 340,0 |
| 6 | 6301-0802-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп | м | 85,7 | 16 644,0<br>3 783,0 | 8 109,0<br>1 588,0 | 1 426 391,0<br>324 203,0 | 694 942,0<br>136 092,0 | 407 246,0 | | 1 426 391,0 |
| | | **Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | 1 442 346<br>325 936 | 697 825<br>136 723 | 407 246<br>0 | 0<br>0 | 1 442 346 |
| | | **Раздел 2: Водопровод** | | | | | | | | | |
| 7 | 241-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм | м | 86,557 | 117,0 | | 10 127,0 | | 10 127,0 | | 10 127,0 |
| 8 | 6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм | шт. | 1 | 9 485,0<br>8 171,0 | 215,0<br>29,0 | 9 485,0<br>8 171,0 | 215,0<br>29,0 | 1 099,0 | | 9 485,0 |
| 9 | 242-207-3703<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 1 | 7 365,0 | | 7 365,0 | | 7 365,0 | | 7 365,0 |
| 10 | 6301-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм | | 1 | 16 812,0 | 6 338,0 | 16 812,0 | 6 338,0 | 1 042,0 | | 16 812,0 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | шт. | | 9 432,0 | 1 718,0 | 9 432,0 | 1 718,0 | | | |
| | | **Итого по разделу 2: Водопровод** | | | | | 43 789 | 6 553 | 19 633 | 0 | 43 789 |
| | | | | | | | 17 603 | 1 747 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | |
| 11 | 6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм | 4,1 | | 344,0 | 42,0 | 1 410,0 | 172,0 | 201,0 | | 1 410,0 |
| | | | м | | 253,0 | 12,0 | 1 037,0 | 49,0 | | | |
| 12 | 241-204-0501 *РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011 | 4,141 | | 2 441,0 | | 10 108,0 | | 10 108,0 | | 10 108,0 |
| | | | м | | | | | | | | |
| 13 | 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | 0,041 | | 13 670,0 | 466,0 | 560,0 | 19,0 | 336,0 | | 560,0 |
| | | | $м^3$ | | 5 005,0 | 109,0 | 205,0 | 4,0 | | | |
| 14 | 6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах | 1,85 | | 109 908,0 | 22 985,0 | 203 330,0 | 42 523,0 | 54 651,0 | | 203 330,0 |
| | | | $м^3$ | | 57 382,0 | 7 109,0 | 106 157,0 | 13 152,0 | | | |
| 15 | 222-509-1001 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг(стремянка для колодцев) | 0,0097 | | 1 114 679,0 | | 10 812,0 | | 10 812,0 | | 10 812,0 |
| | | | т | | | | | | | | |
| 16 | 225-101-0602 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | 1 | | 37 931,0 | | 37 931,0 | | 37 931,0 | | 37 931,0 |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 17 | 225-101-0109 *РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | 3 | | 31 329,0 | | 93 987,0 | | 93 987,0 | | 93 987,0 |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 18 | 225-101-0610 *РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | 1 | | 36 571,0 | | 36 571,0 | | 36 571,0 | | 36 571,0 |
| | | | шт. | | | | | | | | |
| 19 | 244-201-0306 *РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т | 1 | | 13 535,0 | | 13 535,0 | | 13 535,0 | | 13 535,0 |
| | | | комплект | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | 408 244 | 42 714 | 258 132 | 0 | 408 244 |
| | | | | | | | 107 399 | 13 205 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1 894 379 | 747 092 | 685 011 | 0 | 1 894 379 |
| | | | | | | | 450 938 | 151 675 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего по акту** | | | | | 1 894 379,00 | | | | |
| | | **Сумма НДС (12%)** | | | | | 202 969,18 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | 2 097 348,18 | | | | |

**Подрядчик**

**ТОО "Кайргожа и К"**

Директор _____ Сабиров Ж. К.

**Заказчик**

**ТОО «Жылу Тепло Сервис»**

Директор _____ Новохатский Д.С.