Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района БИН 050240008596**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал Панфиловского района,области Жетісу**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Дополнительное соглашение: номер	Дополнительное соглашение: дата	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		240031/00	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал	**219 757 167,0**	**72 727 948,0**							**8 727 354**	**81 455 302**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**219 757 167,0**	**72 727 948,0**							**8 727 354**	**81 455 302**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" БИН 050240008596
и.о.Руководителя_____ **Дулатов М.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "RIZIM engineering"
_____**Мадиханов А.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водоснабжения села Коктал Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная 1-го подъема-Скважина №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240031/00 от 15.02.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Май месяц 2024 год по л.с. 6-1-1 Общестроительные работы - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Скважина										
1	1	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3		99,5	14315	8041	1424342,5	800079,5	15522		1424342,5	
			группы	м бурения		6118	2167	608741	215616,5				
2	2	1104-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10		127,5	191415	98458	24405412,5	12553395	297330		24405412,5	
			группы	м бурения		90625	23436	11554687,5	2988090				
3	3	1104-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10		88	181780	93121	15996640	8194648	162976		15996640	
			группы	м бурения		86807	21895	7639016	1926760				
4	4	261-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ		74	120202		8894948		8894948		8894948	
				шт.									
5	5	1104-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми		60	8737	3487	524220	209220	3420		524220	
			установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 1	м		5193	792	311580	47520				
6	6	1104-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка		7	6071	1324	42497	9268	2282		42497	
				сварка		4421	25	30947	175				
7	7	1104-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и		1	1447436	655658	1447436	655658			1447436	
			агрегатами роторного бурения и цементационной	колонна		791777	174251	791777	174251				
8	8	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0		12,5	24399		304987,5		304987,5		304987,5	
				т									
9	9	1104-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами		10	2496	1253	24960	12530	680		24960	
			роторного бурения.Установка фильтровой колонны на	м труб		1175	287	11750	2870				
10	10	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами		120	22439		2692680		2692680		2692680	
			168х7,3 мм	м									
11	11	241-110-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами		155,5	31106		4836983		4836983		4836983	
			219х7,7 мм	м									
12	12	261-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88		1	177		177		177		177	
				шт.									
			Итого по разделу 1: Скважина					60595284	22434798,5	17211985,5	0	60595284	
								20948498,5	5355282,5	0	0		
			ИТОГО по акту					60595284	22434798,5	17211985,5	0	60595284	
								20948498,5	5355282,5	0	0		
			Затраты на организацию и управление СМР			8,1%		4 908 218,0					
			Итого с временными									65503502,0	
			Сметная прибыль			5,0%		3 275 175,0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого :									**68778677,0**	
			Непредвиденные работы и затраты			**3,0%**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**68778677,0**	
			В ценах 2023 года К=1,079									**74212192,0**	
			НДС			**12,0%**		**8 905 463,0**					
			Итого с НДС									**83117655,0**	
			Скидка 2 %									**1662353,0**	
			Итого к оплате:									**81455302,0**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 031040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖП Панфиловского района " БИН 050240008596
(наименование организации,БИН)

И.о.руководителя **Дулатов М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "RIZIM engineering "

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Олпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)