Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района БИН 050240008596**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал Панфиловского района,области Жетісу

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Дополнительное соглашение: номер	Дополнительное соглашение: дата	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		240031/00	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал	**344 721 642,0**	**111 575 424,0**							**13 389 051**	**124 964 475**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**344 721 642,0**	**111 575 424,0**							**13 389 051**	**124 964 475**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" БИН 050240008596
Руководитель_____**Байжума И.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
Директор_____**Кусаинов К.З.**

Технический надзор:
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "RIZIM engineering"
_____**Мадиханов А.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водоснабжения села Коктал Панфиловского района области Жетісу**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240031/00 от 15.02.2024 г.**

Акт выполненных работ

за Июль месяц 2024 год по л.с.2-1 Наружные сети водопровода - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	30672	187	170	5735663,95	5214239,93			5735663,95	
						17	35	521424,02	1073520,06				
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	942,5	4988	0	4701189,89	0			4701189,89	
						4988	0	4701189,89	0				
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	3065	3092	0	9476980,06	0			9476980,06	
						3092	0	9476980,06	0				
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	27,842	72	72	2004,62	2004,62			2004,62	
						0	17	0	473,31				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					19915838,52	5216244,55	0	0	19915838,52	
								14699593,97	1073993,37	0	0		
			Раздел 2: Наружные сети водоснабжения										
5	6	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею**	**км**	0,8865	1426798	530384	1264856,49	470185,05			1264856,49	
						896414	120194	794670,95	106551,76				
6	7	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	**м**	895,365	3946		3533110,06		3533110,06		3533110,06	
7	8	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею**	**км**	2,6696	1325741	479649	3539198	1280470			3539198	
						846092	111981	2258727	298944				
8	9	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм**	**м**	2696,296	3140		8466369		8466369		8466369	
9	10	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км**	10,4049	1243013	434177	12933426	4517568			12933426	
						808836	103928	8415858	1081360				
10	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	8508,949	2466		20983068,04		20983068,04		20983068,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	15	241-208-0409 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	1	6016		6016		6016		6016	
12	16	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5087 4765	322 4	10174 9530	644 8			10174	
13	17	241-208-0408 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	4373		8746		8746		8746	
14	23	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	13	56489		734357		734357		734357	
15	24	6121-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	шт.	4	10866 8619	399 126	43464 34476	1596 504	7392		43464	
16	25	242-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки	шт.	14	105216		1473024		1473024		1473024	
17	26	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	шт.	6	12350 9173	558 176	74100 55038	3348 1056	15714		74100	
18	27	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	6	95358		572148		572148		572148	
19	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ППТФ DN100-100/	т	0,0059	3060948 1933086	1127861 282763	18059,5 11405,16	6654,34 1668,19			18059,5	
20	29	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,72	4652		3349,5		3349,5		3349,5	
21	30	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00072	6450874 1141815	60535 554	4644,6 822	43,5 0,3	3779,1		4644,6	
22	31	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ППТФ DN125-100/	т	0.0044	3060948 1933086	1127861 282763	13468,18 8505,45	4962,72 1244,24			13468,18	
23	32	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,24	5478		1314,6		1314,6		1314,6	
24	33	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,24	4652		1116,6		1116,6		1116,6	
25	34	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00048	6450874 1141815	60535 554	3096,3 548,1	29,1 0,3	2519,1		3096,3	
26	35	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,000149	-7094		-1,2		-1,2		-1,2	
27	36	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ППТФ DN150-125/	т	0,004758	3060948 1933086	1127861 282763	14564,1 9197,7	5366,4 1345,5			14564,1	
28	37	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,15	8080		1212		1212		1212	
29	38	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0.21	5478		1150,5		1150,5		1150,5	
30	39	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00036	7898553 1282038	387497 71860	2843,4 461,4	139,5 25,8	2242,5		2843,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	40	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ППТФ DN150-125/	т	0,005418	3060948 1933086	1127861 282763	16584,3 10473,6	6110,7 1532,1			16584,3	
32	41	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,25	8080		2020		2020		2020	
33	42	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,15	5478		821,5		821,5		821,5	
34	43	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00024	7898553 1282038	387497 71860	1895,7 307,8	93 17,1	1494,9		1895,7	
35	44	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN125/	т	0,010314	3060948 1933086	1127861 282763	31570,5 19937,7	11632,5 2916,3			31570,5	
36	45	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1,65	5478		9038,5		9038,5		9038,5	
37	46	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,001	6450874 1141815	60535 554	6450,91 1141,82	60,61 0,61	5248,48		6450,91	
38	47	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ППТФ DN125-100/	т	0,013	3060948 1933086	1127861 282763	39792,21 25130,08	14662,12 3675,99			39792,21	
39	48	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1,2	5478		6574		6574		6574	
40	49	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	3,2	4652		14886		14886		14886	
41	50	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0022	6450874 1141815	60535 554	14192 2512	133 1	11547		14192	
42	51	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0074	3060948 1933086	1127861 282763	22651,05 14304,65	8346,4 2092,64			22651,05	
43	52	241-114-0143 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт.	1	2609		2609		2609		2609	
44	53	241-114-0142 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт.	2	4137		8274		8274		8274	
45	54	241-114-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт.	6	2349		14094		14094		14094	
46	55	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN100/	т	0,00885	3060948 1933086	1127861 282763	27089 17108	9981 2502			27089	
47	56	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,3	5478		1643		1643		1643	
48	57	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4652		1861		1861		1861	
49	58	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0007	6450874 1141815	60535 554	4516 799	42 0	3675		4516	
50	59	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN150/		0,11102	3060948	1127861	339826	125215			339826	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		1933086	282763	214611	31392				
51	60	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	3,5	8080		28280		28280		28280	
52	61	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,1	5478		11504		11504		11504	
53	62	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0056	10390776	434644	58188	2434	47958		58188	
						1392213	78562	7796	440				
54	63	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN125/	т	0,10314	3060948	1127861	315706,2	116327,7			315706,2	
						1933086	282763	199378,5	29164,2				
55	64	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	10	5478		54780		54780		54780	
56	65	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,01	6450874	60535	64508,57	605,71	52484,76		64508,57	
						1141815	554	11418,1	5,71				
57	66	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN150/	т	0,054	3060948	1127861	165291,13	60904,58			165291,13	
						1933086	282763	104386,54	15269,2				
58	67	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	3,5	8080		28280		28280		28280	
59	68	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1,5	5478		8217		8217		8217	
60	69	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00525	10390776	434644	54551,5	2282	44960,5		54551,5	
						1392213	78562	7309	412,5				
61	70	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN100/	т	0,01108	3060948	1127861	33915	12497			33915	
						1933086	282763	21419	3133				
62	71	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,7	5478		3835		3835		3835	
63	72	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,2	4652		930		930		930	
64	73	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0009	6450874	60535	5806	54	4724		5806	
						1141815	554	1028	0				
65	74	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN100/	т	0,026	3060948	1127861	79584,67	29324,37			79584,67	
						1933086	282763	50260,29	7351,98				
66	75	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1,5	5478		8217		8217		8217	
67	76	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	3	4652		13956		13956		13956	
68	77	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0045	6450874	60535	29029	272	23619		29029	
						1141815	554	5138	2				
69	78	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN125/	т	0,02292	3060948	1127861	70157	25851			70157	
						1933086	282763	44306	6481				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	79	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,4	5478		13147		13147		13147	
71	80	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	6450874 1141815	60535 554	15482 2740	145 1	12597		15482	
72	81	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN100/	т	0,0046	3060948 1933086	1127861 282763	14080 8892	5188 1301			14080	
73	82	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4652		1861		1861		1861	
74	83	241-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,8 мм	м	0,2	528		106		106		106	
75	84	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0006	5371182 1026632	56492 453	3223 616	34 0	2573		3223	
76	85	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,024	3060948 1933086	1127861 282763	73462,64 46393,96	27068,68 6786,42			73462,64	
77	86	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	1	10599		10599		10599		10599	
78	87	241-113-0224 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм	шт.	3	9841		29523		29523		29523	
79	88	241-113-0222 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	3	7899		23697		23697		23697	
80	89	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2882		8646		8646		8646	
81	90	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	6233		18699		18699		18699	
82	95	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	11	6907 5564	231 25	75977 61204	2541 275	12232		75977	
83	96	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	11	7884		86724		86724		86724	
84	97	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/свободный/	шт.	7	7884		55188		55188		55188	
85	98	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	42	5393 4389	118 0	226506 184338	4956 0	37212		226506	
86	99	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	42	6775		284550		284550		284550	
87	100	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/	шт.	42	6775		284550		284550		284550	
88	101	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	27	4549 3709	107 0	122823 100143	2889 0	19791		122823	
89	102	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	27	4156		112212		112212		112212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	103	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/**	шт.	38	4156		157928		157928		157928	
91	104	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	17	6163 5757	406 5	104771 97869	6902 85			104771	
92	105	241-214-0110 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм**	шт.	17	2984		50728		50728		50728	
93	106	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	56	5087 4765	322 4	284872 266840	18032 224			284872	
94	107	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм**	шт.	56	2212		123872		123872		123872	
95	108	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	38	4224 3935	290 2	160512 149530	11020 76			160512	
96	109	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	38	1503		57114		57114		57114	
97	118	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км	0,1	4059931 1294053	2765878 665221	405993,08 129405,23	276587,84 66522,15			405993,08	
			Итого по разделу 2: Наружные сети водоснабжения					58114845,13 13405976,03	7073198,82 1674367,99	37635707,44 0	0 0	58114845,13	
			Раздел 15: Колодцы										
98	548	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3	57,6	120232 68440	23898 7129	6925363,17 3942143,9	1376524,88 410630,49	1606694,39		6925363,17	
99	549	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	45	50766		2284470		2284470		2284470	
100	550	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	45	27783		1250235		1250235		1250235	
101	551	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	шт.	49	27783		1361367		1361367		1361367	
102	552	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	шт.	39	45800		1786200		1786200		1786200	
103	553	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	45	5115		230175		230175		230175	
104	554	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	45	8020		360900		360900		360900	
105	555	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^2$	39	4405 1056	36 5	171794,99 41183,99	1403,98 194,99	129207,01		171794,99	
106	556	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3	2,24	120232 68440	23898 7129	269320 153306	53532 15969	62482		269320	
107	557	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	127596		127596		127596		127596	
108	558	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	1	42286		42286		42286		42286	
109	559	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б**	шт.	1	42286		42286		42286		42286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	560	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	66310		66310		66310		66310	
111	561	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5115		5115		5115		5115	
112	562	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8020		8020		8020		8020	
			Итого по разделу 15: Колодцы					14931438,16	1431460,86	9363343,4	0	14931438,16	
								4136633,89	426794,48	0	0		
			ИТОГО по акту					92962121,81	13720904,23	46999050,84	0	92962122,0	
								32242203,89	3175155,84	0	0		
			Затраты на организацию и управление СМР			8,1%		7 529 932,0					
			Итого с временными									100492054,0	
			Сметная прибыль			5,0%		5 024 603,0					
			Итого с зимними удорожаниями									105516657,0	
			Непредвиденные работы и затраты			3,0%		0,0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									105516657,0	
			В ценах 2023 года К=1,079									113852473,0	
			НДС			12,0%		13 662 297,0					
			Итого с НДС									127514770,0	
			Скидка 2 %									2550295,0	
			Итого к оплате:									124964475,0	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖД Панфиловского района " БИН 050240008596
(наименование организации, БИН)

Главный специалист **Сулейменов Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "RIZIM engineering " **Мадиханов А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro" **Әліпбек Ө.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)