Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство распределительных сетей водоснабжения села Коктал Панфиловского района области Жетісу

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) №240031/00 от 15.02.2024 г.

Акт выполненных работ

за Август месяц 2024 год по л.с. 2-1 Наружные сети водопровода - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	52941	187 17	170 35	9899966,91 899997,04	8999969,88 1852935,11			9899966,91	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1320	4988 4988	0 0	6584159,85 6584159,85	0 0			6584159,85	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	4289	3092 3092	0 0	13261588,08 13261588,08	0 0			13261588,08	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	38980	72 0	72 17	2806560,04 0	2806560,05 662659,86			2806560,04	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	812,8	14073 4052	404 88	11438534,51 3293465,49	328371,54 71526,51	7816697,49		11438534,51	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					43990809,39 24039210,46	12134901,47 2587121,48	7816697,49 0	0 0	43990809,39	
			Раздел 2: Наружные сети водоснабжения										
6	12	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км	8	1175899 771114	404785 101803	9407192,11 6168911,96	3238280,15 814423,93			9407192,11	
7	13	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	8,08	111		896,88		896,88		896,88	
8	15	241-208-0409 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	1	6016		6016		6016		6016	
9	16	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5087 4765	322 4	10174 9530	644 8			10174	
10	17	241-208-0408 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	4373		8746		8746		8746	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	24	6121-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	шт.	13	10866 8619	399 126	141258 112047	5187 1638	24024		141258	
12	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ПИТФ DN100-100/	т	0,01363	3060948 1933086	1127861 282763	41720,5 26347,84	15372,66 3853,81			41720,5	
13	29	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1,68	4652		7815,5		7815,5		7815,5	
14	30	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00168	6450874 1141815	60535 554	10837,4 1918	101,5 0,7	8817,9		10837,4	
15	31	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ПИТФ DN125-100/	т	0,01012	3060948 1933086	1127861 282763	30976,82 19562,55	11414,28 2861,76			30976,82	
16	32	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,56	5478		3067,4		3067,4		3067,4	
17	33	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,56	4652		2605,4		2605,4		2605,4	
18	34	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00112	6450874 1141815	60535 554	7224,7 1278,9	67,9 0,7	5877,9		7224,7	
19	35	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,000347	-7094		-2,8		-2,8		-2,8	
20	36	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ПИТФ DN150-125/	т	0,011102	3060948 1933086	1127861 282763	33982,9 21461,3	12521,6 3139,5			33982,9	
21	37	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,35	8080		2828		2828		2828	
22	38	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,49	5478		2684,5		2684,5		2684,5	
23	39	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00084	7898553 1282038	387497 71860	6634,6 1076,6	325,5 60,2	5232,5		6634,6	
24	40	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ПИТФ DN150-125/	т	0,012642	3060948 1933086	1127861 282763	38696,7 24438,4	14258,3 3574,9			38696,7	
25	41	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,25	8080		2020		2020		2020	
26	42	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,15	5478		821,5		821,5		821,5	
27	43	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00056	7898553 1282038	387497 71860	4423,3 718,2	217 39,9	3488,1		4423,3	
28	44	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник DN125/		0,024066	3060948	1127861	73664,5	27142,5			73664,5	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		1933086	282763	46521,3	6804,7				
29	45	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1,65	5478		9038,5		9038,5		9038,5	
30	46	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0023	6450874 1141815	60535 554	14837,09 2626,18	139,39 1,39	12071,52		14837,09	
31	47	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ПНТФ DN125-100/	т	0,02832	3060948 1933086	1127861 282763	86685,79 54744,92	31940,88 8008,01			86685,79	
32	50	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0022	6450874 1141815	60535 554	14192 2512	133 1	11547		14192	
33	51	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0073	3060948 1933086	1127861 282763	22344,95 14111,35	8233,6 2064,36			22344,95	
34	63	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN125/	т	0,24066	3060948 1933086	1127861 282763	736647,8 465216,5	271431,3 68049,8			736647,8	
35	64	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	11	5478		60258		60258		60258	
36	65	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,011	6450874 1141815	60535 554	70959,43 12559,9	666,29 6,29	57733,24		70959,43	
37	66	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN150/	т	0,1266	3060948 1933086	1127861 282763	387515,87 244728,46	142787,42 35797,8			387515,87	
38	67	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	4	8080		32320		32320		32320	
39	68	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	1,5	5478		8217		8217		8217	
40	69	6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00525	10390776 1392213	434644 78562	54551,5 7309	2282 412,5	44960,5		54551,5	
41	74	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка DN100/	т	0,02565	3060948 1933086	1127861 282763	78513,33 49583,71	28929,63 7253,02			78513,33	
42	85	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0237	3060948 1933086	1127861 282763	72544,36 45814,04	26730,32 6701,58			72544,36	
43	89	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2882		8646		8646		8646	
44	95	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	6907 5564	231 25	165768 133536	5544 600	26688		165768	
45	96	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	24	7884		189216		189216		189216	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	97	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/свободный/	шт.	15	7884		118260		118260		118260	
47	98	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	97	5393 4389	118 0	523121 425733	11446 0	85942		523121	
48	99	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	97	6775		657175		657175		657175	
49	100	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/	шт.	6	6775		40650		40650		40650	
50	101	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	61	4549 3709	107 0	277489 226249	6527 0	44713		277489	
51	102	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	61	4156		253516		253516		253516	
52	103	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	87	4156		361572		361572		361572	
53	104	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	40	6163 5757	406 5	246520 230280	16240 200			246520	
54	105	241-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	40	2984		119360		119360		119360	
55	106	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	130	5087 4765	322 4	661310 619450	41860 520			661310	
56	107	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	130	2212		287560		287560		287560	
57	108	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	87	4224 3935	290 2	367488 342345	25230 174			367488	
58	109	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	87	1503		130761		130761		130761	
59	110	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	9099 7700	159 50	9099 7700	159 50	1240		9099	
60	111	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	132295		132295		132295		132295	
61	112	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	3,384	55343 18675	3992 736	187281 63196	13509 2491	13973		187281	
62	113	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т	0,112358	115522 84751	18559 4010	12979,98 9521,98	2086 451	1372		12979,98	
63	114	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,112358	1089090		122368		122368		122368	
64	115	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	29,71716	1010		30014		30014		30014	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	116	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,258388	351 189	7 1	1144 616	23 3	505		1144	
66	117	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,258388	456 323	8 1	1486 1052	26 3	408		1486	
67	118	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км	0,1	4059931 1294053	2765878 665221	405993,08 129405,23	276587,84 66522,15			405993,08	
68	120	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,7812	3060948 1933086	1127861 282763	2391213 1510127	881085 220894			2391213	
69	121	241-229-0405 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 114 мм	шт.	434	8121		3524514		3524514		3524514	
70	122	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т	0,00699	483646 141582	32806 8760	3381 990	229 61	2162		3381	
71	123	241-117-0206 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	1	10363		10363		10363		10363	
72	124	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,00351	563250 182281	8380 2644	1977 640	29 9	1308		1977	
73	125	241-117-0204 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	1	5209		5209		5209		5209	
74	126	6121-0201-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,057	10475932 1317093	408110 73986	597128 75074	23262 4217	498792		597128	
75	127	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	57	17692		1008444		1008444		1008444	
			Итого по разделу 2: Наружные сети водоснабжения					24346210,59 11108933,32	5142649,06 1260897	7998110,54 0	0 0	24346210,59	
			Раздел 3: Водоразборный колодец (Врк.6DN140) (1шт)										
76	128	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,4	1711		684		684		684	
77	129	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,2	519		623		623		623	
78	130	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0016	3321977 1016616	53191 252	5315 1627	85 0	3603		5315	
79	131	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	5727		34362		34362		34362	
80	133	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч.Tmax 30°С	шт.	6	25097		150582		150582		150582	
81	134	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	6	19385		116310		116310		116310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	135	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	6955 6526	429 6	55640 52208	3432 48			55640	
83	136	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3398		6796		6796		6796	
84	137	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	6	255		1530		1530		1530	
85	138	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2284 1978	53 0	4568 3956	106 0	506		4568	
86	139	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2229		4458		4458		4458	
87	140	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	6907 5564	231 25	13814 11128	462 50	2224		13814	
88	141	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7884		15768		15768		15768	
89	142	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/свободный/	шт.	2	7884		15768		15768		15768	
90	143	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,0011	232293 182281	8380 2644	256 201	9 3	46		256	
91	145	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0006	3767385 2507572	982267 291426	2260 1505	590 175	165		2260	
92	146	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0006	7898553 1282038	387497 71860	4739 769	232 43	3738		4739	
93	147	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	6541		3925		3925		3925	
94	148	6121-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0006	7056741 4135792	2493108 700725	4234 2481	1495 420	258		4234	
95	149	6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0006	17911476 1541124	1547398 371913	10747 925	928 223	8894		10747	
96	150	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	0,6	23082		13849		13849		13849	
97	151	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	5093 4034	80 25	5093 4034	80 25	979		5093	
98	152	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	1	28247		28247		28247		28247	
99	153	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т	0,01042	3060948 1933086	1127861 282763	31895 20143	11752 2946			31895	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	154	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	8080		4040		4040		4040	
101	155	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1711		342		342		342	
102	156	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0002	3321977 1016616	53191 252	664 203	11 0	450		664	
103	157	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0005	7898553 1282038	387497 71860	3949 641	194 36	3114		3949	
104	158	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,054	55343 18675	3992 736	2989 1008	216 40	223		2989	
105	159	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций	т	0,004781	115522 84751	18559 4010	552 405	89 19	58		552	
106	160	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,004781	1089090		5207		5207		5207	
107	161	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	1010		639		639		639	
108	162	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,138655	351 189	7 1	49 26	1 0	22		49	
109	163	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,138655	456 323	8 1	63 45	1 0	17		63	
			Итого по разделу 3: Водоразборный колодец (Врк.6DN140) (1шт)					549957 101305	19683 4028	427427 0	0 0	549957	
			Раздел 4: Водоразборный колодец (Врк.5DN140) (2шт)										
110	164	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,8	1711		1369		1369		1369	
111	165	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2	519		1038		1038		1038	
112	166	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0028	3321977 1016616	53191 252	9302 2847	149 1	6306		9302	
113	167	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	5727		57270		57270		57270	
114	169	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С	шт.	10	25097		250970		250970		250970	
115	170	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	10	19385		193850		193850		193850	
116	171	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	6955 6526	429 6	97370 91364	6006 84			97370	
117	172	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		4	3398		13592		13592		13592	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			[illegible]	шт.									
118	173	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	10	255		2550		2550		2550	
119	174	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2284 1978	53 0	9136 7912	212 0	1012		9136	
120	175	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2229		8916		8916		8916	
121	176	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	6907 5564	231 25	27628 22256	924 100	4448		27628	
122	177	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	7884		31536		31536		31536	
123	178	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/свободный/	шт.	4	7884		31536		31536		31536	
124	179	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,0022	232293 182281	8380 2644	511 401	19 6	91		511	
125	180	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	2	3815		7630		7630		7630	
126	181	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0012	3767385 2507572	982267 291426	4521 3009	1179 350	333		4521	
127	182	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0012	7898553 1282038	387497 71860	9478 1538	465 86	7475		9478	
128	183	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,2	6541		7849		7849		7849	
129	184	6121-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0012	7056741 4135792	2493108 700725	8468 4963	2992 841	513		8468	
130	185	6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0012	17911476 1541124	1547398 371913	21494 1849	1857 446	17788		21494	
131	186	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	1,2	23082		27698		27698		27698	
132	187	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	5093 4034	80 25	10186 8068	160 50	1958		10186	
133	188	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	2	28247		56494		56494		56494	
134	189	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т	0,02084	3060948 1933086	1127861 282763	63790 40286	23505 5893			63790	
135	190	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	1	8080		8080		8080		8080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	191	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,4	1711		684		684		684	
137	192	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0004	3321977 1016616	53191 252	1329 407	21 0	901		1329	
138	193	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,001	7898553 1282038	387497 71860	7899 1282	388 72	6229		7899	
139	194	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м^3	0,108	55343 18675	3992 736	5977 2017	431 79	446		5977	
140	195	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т	0,009562	115522 84751	18559 4010	1105 810	177 38	118		1105	
141	196	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009562	1089090		10414		10414		10414	
142	197	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,26456	1010		1277		1277		1277	
143	198	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,27731	351 189	7 1	97 52	2 0	43		97	
144	199	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,27731	456 323	8 1	126 90	2 0	34		126	
			Итого по разделу 4: Водоразборный колодец (Врк.5DN140) (2шт)					991170 189151	38489 8046	760448 0	0 0	991170	
			Раздел 5: Водоразборный колодец (Врк.4DN140) (7шт)										
145	200	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,8	1711		4791		4791		4791	
146	201	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	5,6	519		2906		2906		2906	
147	202	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0084	3321977 1016616	53191 252	27905 8540	447 2	18918		27905	
148	203	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	28	5727		160356		160356		160356	
149	205	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 30°С	шт.	28	25097		702716		702716		702716	
150	206	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	28	19385		542780		542780		542780	
151	207	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	42	6955 6526	429 6	292110 274092	18018 252			292110	
152	208	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	14	3398		47572		47572		47572	
153	209	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"		28	255		7140		7140		7140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			[illegible]	шт.									
154	210	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	2284 1978	53 0	31976 27692	742 0	3542		31976	
155	211	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2229		31206		31206		31206	
156	212	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	14	6907 5564	231 25	96698 77896	3234 350	15568		96698	
157	213	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	14	7884		110376		110376		110376	
158	214	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм/свободный/	шт.	14	7884		110376		110376		110376	
159	215	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,0077	232293 182281	8380 2644	1789 1404	64 20	321		1789	
160	216	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	7	3815		26705		26705		26705	
161	217	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0042	3767385 2507572	982267 291426	15823 10532	4126 1224	1165		15823	
162	218	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0042	7898553 1282038	387497 71860	33174 5385	1628 302	26161		33174	
163	219	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,2	6541		27472		27472		27472	
164	220	6121-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0042	7056741 4135792	2493108 700725	29638 17370	10471 2943	1797		29638	
165	221	6121-0201-0145 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0042	17911476 1541124	1547398 371913	75228 6473	6499 1562	62256		75228	
166	222	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	4,2	23082		96944		96944		96944	
167	223	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	7	5093 4034	80 25	35651 28238	560 175	6853		35651	
168	224	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды. Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	7	28247		197729		197729		197729	
169	225	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т	0,07294	3060948 1933086	1127861 282763	223266 140999	82266 20625			223266	
170	226	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	3,5	8080		28280		28280		28280	
171	227	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,4	1711		2395		2395		2395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	228	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0014	3321977 1016616	53191 252	4651 1423	74 0	3154		4651	
173	229	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0035	7898553 1282038	387497 71860	27645 4487	1357 252	21801		27645	
174	230	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м^3	0,378	55343 18675	3992 736	20920 7059	1509 278	1561		20920	
175	231	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций	т	0,033468	115522 84751	18559 4010	3866 2836	621 134	409		3866	
176	232	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,033468	1089090		36450		36450		36450	
177	233	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,42596	1010		4470		4470		4470	
178	234	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,970584	351 189	7 1	341 183	7 1	151		341	
179	235	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,970584	456 323	8 1	443 313	8 1	122		443	
			Итого по разделу 5: Водоразборный колодец (Врк.4DN140) (7шт)					3061788 614922	131631 28121	2304443 0	0 0	3061788	
			Раздел 6: Водоразборный колодец (Врк.6D125) (10шт)										
180	236	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм	м	4	1711		6844		6844		6844	
181	237	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	12	519		6228		6228		6228	
182	238	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,016	3321977 1016616	53191 252	53152 16266	851 4	36035		53152	
183	239	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	60	5727		343620		343620		343620	
184	241	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 30°С	шт.	60	25097		1505820		1505820		1505820	
185	242	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	60	19385		1163100		1163100		1163100	
186	243	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	80	5087 4765	322 4	406960 381200	25760 320			406960	
187	244	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	20	2212		44240		44240		44240	
188	245	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	60	255		15300		15300		15300	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	246	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	20	2284 1978	53 0	45680 39560	1060 0	5060		45680	
190	247	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	2229		44580		44580		44580	
191	248	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	20	5393 4389	118 0	107860 87780	2360 0	17720		107860	
192	249	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	20	6775		135500		135500		135500	
193	250	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/	шт.	20	6775		135500		135500		135500	
194	251	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,011	232293 182281	8380 2644	2555 2005	92 29	458		2555	
195	252	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	10	3815		38150		38150		38150	
196	253	6121-0103-0295 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,006	3767385 2507572	982267 291426	22604 15045	5894 1749	1665		22604	
197	254	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,006	7898553 1282038	387497 71860	47391 7692	2325 431	37374		47391	
198	255	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	6	6541		39246		39246		39246	
199	256	6121-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,006	5950367 3443657	2114701 595223	35702 20662	12688 3571	2352		35702	
200	257	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,006	15087425 1787842	558535 101402	90525 10727	3351 608	76447		90525	
201	258	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	6	17692		106152		106152		106152	
202	259	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	10	5093 4034	80 25	50930 40340	800 250	9790		50930	
203	260	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	10	28247		282470		282470		282470	
204	261	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т	0,0602	3060948 1933086	1127861 282763	184269 116372	67897 17022			184269	
205	262	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	4	5478		21912		21912		21912	
206	263	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1711		3422		3422		3422	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	264	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,002	3321977 1016616	53191 252	6644 2033	107 1	4504		6644	
208	265	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,005	7898553 1282038	387497 71860	39493 6410	1937 359	31146		39493	
209	266	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,54	55343 18675	3992 736	29885 10085	2155 397	2230		29885	
210	267	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т	0,047812	115522 84751	18559 4010	5523 4052	888 192	583		5523	
211	268	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,047812	1089090		52072		52072		52072	
212	269	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,3228	1010		6386		6386		6386	
213	270	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,386548	351 189	7 1	487 262	9 1	216		487	
214	271	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,386548	456 323	8 1	632 448	11 1	173		632	
			Итого по разделу 6: Водоразборный колодец (Врк.6D125) (10шт)					5080834 760939	128185 24935	4176295 0	0 0	5080834	
			Раздел 7: Водоразборный колодец (Врк.4D125) (7шт)										
215	272	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,8	1711		4791		4791		4791	
216	273	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	5,6	519		2906		2906		2906	
217	274	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0084	3321977 1016616	53191 252	27905 8540	447 2	18918		27905	
218	275	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	28	5727		160356		160356		160356	
219	277	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С	шт.	28	25097		702716		702716		702716	
220	278	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	28	19385		542780		542780		542780	
221	279	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	42	5087 4765	322 4	213654 200130	13524 168			213654	
222	280	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	14	2212		30968		30968		30968	
223	281	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	28	255		7140		7140		7140	

Σ 64747541,18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	282	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	14	2284 1978	53 0	31976 27692	742 0	3542		31976	
225	283	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2229		31206		31206		31206	
226	284	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	14	5393 4389	118 0	75502 61446	1652 0	12404		75502	
227	285	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	14	6775		94850		94850		94850	
228	286	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/	шт.	14	6775		94850		94850		94850	
229	287	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,0077	232293 182281	8380 2644	1789 1404	64 20	321		1789	
230	288	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	7	3815		26705		26705		26705	
231	289	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0042	3767385 2507572	982267 291426	15823 10532	4126 1224	1165		15823	
232	290	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0042	7898553 1282038	387497 71860	33174 5385	1628 302	26161		33174	
233	291	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,2	6541		27472		27472		27472	
234	292	6121-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0042	5950367 3443657	2114701 595223	24992 14463	8882 2500	1647		24992	
235	293	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0042	15087425 1787842	558535 101402	63367 7509	2346 426	53512		63367	
236	294	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	4,2	17692		74306		74306		74306	
237	295	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	7	5093 4034	80 25	35651 28238	560 175	6853		35651	
238	296	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	7	28247		197729		197729		197729	
239	297	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т	0,04214	3060948 1933086	1127861 282763	128988 81460	47528 11916			128988	
240	298	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,8	5478		15338		15338		15338	
241	299	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,4	1711		2395		2395		2395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
242	300	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0.0014	3321977 1016616	53191 252	4651 1423	74 0	3154		4651	
243	301	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0.0035	7898553 1282038	387497 71860	27645 4487	1357 252	21801		27645	
244	302	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0.378	55343 18675	3992 736	20920 7059	1509 278	1561		20920	
245	303	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т	0.033468	115522 84751	18559 4010	3866 2836	621 134	409		3866	
246	304	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,033468	1089090		36450		36450		36450	
247	305	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,42596	1010		4470		4470		4470	
248	306	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0.970584	351 189	7 1	341 183	7 1	151		341	
249	307	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0.970584	456 323	8 1	443 313	8 1	122		443	
			Итого по разделу 7: Водоразборный колодец (Врк.4D125) (7шт)					2768115 463100	85075 17399	2209149 0	0 0	2768115	
			Раздел 8: Водоразборный колодец (Врк.3D125) (1шт)										
250	308	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм	м	0,4	1711		684		684		684	
251	309	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2.0 мм	м	0,6	519		311		311		311	
252	310	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,001	3321977 1016616	53191 252	3322 1017	53 0	2252		3322	
253	311	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	5727		17181		17181		17181	
254	313	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	3	25097		75291		75291		75291	
255	314	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	3	19385		58155		58155		58155	
256	315	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	5087 4765	322 4	25435 23825	1610 20			25435	
257	316	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	2212		4424		4424		4424	
258	317	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	3	255		765		765		765	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259	318	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	2284 1978	53 0	4568 3956	106 0	506		4568	
260	319	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2229		4458		4458		4458	
261	321	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	6775		13550		13550		13550	
262	322	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/	шт.	2	6775		13550		13550		13550	
263	323	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,0011	232293 182281	8380 2644	256 201	9 3	46		256	
264	324	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	3815		3815		3815		3815	
265	325	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0006	3767385 2507572	982267 291426	2260 1505	590 175	165		2260	
266	326	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0006	7898553 1282038	387497 71860	4739 769	232 43	3738		4739	
267	327	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	6541		3925		3925		3925	
268	328	6121-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0006	5950367 3443657	2114701 595223	3570 2066	1269 357	235		3570	
269	329	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0006	15087425 1787842	558535 101402	9052 1073	335 61	7644		9052	
270	330	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,6	17692		10615		10615		10615	
271	331	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	5093 4034	80 25	5093 4034	80 25	979		5093	
272	332	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	1	28247		28247		28247		28247	
273	333	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т	0,00602	3060948 1933086	1127861 282763	18427 11637	6789 1702			18427	
274	334	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,4	5478		2191		2191		2191	
275	335	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1711		342		342		342	
276	336	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0002	3321977 1016616	53191 252	664 203	11 0	450		664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
277	337	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0005	6616515 0	387497 71860	3308 0	194 36	3114		3308	
278	338	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м^3	0,054	55343 18675	3992 736	2989 1008	216 40	223		2989	
279	339	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т	0,004781	115522 84751	18559 4010	552 405	89 19	58		552	
280	340	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,004781	1089090		5207		5207		5207	
281	341	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	1010		639		639		639	
282	342	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,138655	351 189	7 1	49 26	1 0	22		49	
283	343	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,138655	456 323	8 1	63 45	1 0	17		63	
			Итого по разделу 8: Водоразборный колодец (Врк.3D125) (1шт)					327697 51770	11585 2481	262799 0	0 0	327697	
			Раздел 15: Колодцы										
284	548	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	57,6	120232 68440	23898 7129	6925363,17 3942143,9	1376524,88 410630,49	1606694,39		6925363,17	
285	549	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	45	50766		2284470		2284470		2284470	
286	550	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	45	27783		1250235		1250235		1250235	
287	551	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	49	27783		1361367		1361367		1361367	
288	552	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	39	45800		1786200		1786200		1786200	
289	553	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	45	5115		230175		230175		230175	
290	554	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	45	8020		360900		360900		360900	
291	555	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	39	4405 1056	36 5	171794,99 41183,99	1403,98 194,99	129207,01		171794,99	
292	556	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	2,24	120232 68440	23898 7129	269320 153306	53532 15969	62482		269320	
293	557	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	127596		127596		127596		127596	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294	558	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	42286		42286		42286		42286	
295	559	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	42286		42286		42286		42286	
296	560	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	66310		66310		66310		66310	
297	561	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5115		5115		5115		5115	
298	562	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8020		8020		8020		8020	
			Итого по разделу 15: Колодцы					14931438,16	1431460,86	9363343,4	0	14931438,16	
								4136633,89	426794,48	0	0		
			ИТОГО по акту					96048019,14	19123659,39	35318712,43	0	96048019,0	
								41465964,67	4359822,96	0	0		
			Затраты на организацию и управление СМР			8,1%		7 779 890,0				103827909,0	
			Итого с временными										
			Сметная прибыль			5,0%		5 191 396,0				109019305,0	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			3,0%		0,0				109019305,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									117631830,0	
			В ценах 2023 года К=1,079			12,0%		14 115 820,0					
			НДС									131747650,0	
			Итого с НДС									2634953,0	
			Скидка 2 %									129112697,0	
			Итого к оплате:										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темиртау-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)
Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Панфиловского района " БИН 050240008596
(наименование организации,БИН)
Главный специалист Сулеймен Б.Т.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "RIZIM engineering "

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Әлібек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)