Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал Панфиловского района,области Жетісу

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		240031/00	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Коктал	756 505 054,0	233 266 496,0							27 991 980	261 258 476
ИТОГО К ОПЛАТЕ	756 505 054,0	233 266 496,0							27 991 980	261 258 476

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" БИН 050240008596
Руководитель_____Байжума И.Н.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
Директор_____Кусаинов К.З.

Технический надзор:
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "RIZIM engineering"
_____Мадиханов А.Е.

Реестр за сентябрь месяц 2024 год

Наименование объекта: Строительство распределительных сетей водоснабжения с.Коктал

№	Наименование локальной сметы	№ лок. сметы	Сумма
1	Внутрипоселковая сеть-Наружные сети водоснабжения	2-1	216 989 416,00
2	Блочно-модульная станция по насосной II подьема	6-2-1	44 269 060,00
	Итого		**261 258 476,00**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство распределительных сетей водоснабжения села Коктал Панфиловского района области Жетісу
(наименование, адрес)

Объект : Насосная II-го подъема-Блочно-модульное устройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240031/00 от 15.02.2024 г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2024 год по л.с. 6-2-1 Фундаменты под устройство контейнерного типа,установка БМУ - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/**		7,63	83	83	633	634			633	
				$м^3$ грунта		0	20	0	153				
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		7,63	72	72	549	550			549	
				$м^3$ грунта		0	17	0	130				
3	3	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**		42,6591	273	255	11646	10878			11646	
				$м^3$ грунта		18	51	768	2176				
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных**		3,2109	7812	0	25084	0			25084	
				$м^3$ грунта		7812	0	25084	0				
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**		31,905	57	58	1819	1851			1819	
				$м^3$ грунта		0	14	0	447				
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**		3,545	3396	0	12039	0			12039	
				$м^3$ грунта		3396	0	12039	0				
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**		35,45	539	208	19108	7374			19108	
				м3		331	66	11734	2340				
8	8	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**		10,42	273	255	2845	2657			2845	
				$м^3$ грунта		18	51	188	531				
9	9	411-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**		54,705	165		9026				9026	
				т·км									
10	10	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**		10,42	67	55	698	573			698	
				$м^3$ грунта		12	13	125	135				
11	11	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство**		1,01	4099	384	4140	388	2750		4140	
				м2		992	93	1002	94				
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/бетон кл.В15 СС1/**		10,49	58619	4484	614913	47038	398535		614913	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		16143	785	169340	8235				
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		3,65056	340392		1242621		1242621		1242621	
				т									
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,006599	363218		2397		2397		2397	
				т									
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		38	4405	36	167390	1368	125894		167390	
				м2		1056	5	40128	190				
16	16	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,0096	2007326	3510	19270	33	10399		19270	
				т		920581	1069	8838	10				
17	17	1307-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 4,61 т. Монтаж оборудования		1	1242317	557410	1242317	557410	11		1242317	
				комплект		684896	137420	684896	137420				
18	18	Эргономика	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками		1	33035714,29		33432143				33432143	
				комп-т						33035714			
			Итого по разделу 1: Фундамент под насосной 2-го подъема контейнерного типа					36808638	630754	1782607	0	36808638	
								954142	151861	33432143	0		
			ИТОГО по акту					36808638	630754	1782607	0	36808638	
								954142	151861	33432143	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							33432143			
			Затраты на организацию строительства			8,1		273496,0					
			Итого									37082134,0	
			Сметная прибыль			5%		182500,0					
			Итого									37264634,0	
			Непредвиденные работы и затраты			3%				114975,0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37379609,0	
			В ценах 2023 года К=1,079									40332598,0	
			НДС			12%		4839912,0					
			Итого с НДС									45172510,0	
			Скидка 2 %									903450,0	
			Итого к оплате:									44269060,0	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "RIZIM engineering"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,ЗД и ЖИ Панфиловского района " БИН 050240008596
(наименование организации, БИН)

главный специалист **Сулеймен Б.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района, области Жетісу" ,г.Жаркент БИН 050240008596
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство распределительных сетей водоснабжения села Коктал Панфиловского района области Жетісу
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода
(наименование)

Договор подряда (контракт) №240031/00 от 15.02.2024 г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь месяц 2024 год по л.с. 2-1 Наружные сети водопровода - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	18627,78673	187 17	170 35	3483396,09 316672,39	3166723,7 651972,57			3483396,09	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	879,083507	4988 4988	0 0	4384868,43 4384868,43	0 0			4384868,43	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	2859,5304	3092 3092	0 0	8841668,05 8841668,05	0 0			8841668,05	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	53800,5316	72 0	72 17	3873638,33 0	3873638,33 914608,84			3873638,33	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3	541,856	14073 4052	404 88	7625539,56 2195600,44	218910,05 47683,4	5211029,08		7625539,56	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					28209110,46 15738809,31	7259272,08 1614264,81	5211029,08 0	0 0	28209110,46	
			Раздел 2: Наружные сети водоснабжения										
6	12	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км	7,913	1175899 771114	404785 101803	9304888,89 6101825,04	3203063,85 805567,07			9304888,89	
7	13	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	м	16064,05	111		1783109,12		1783109,12		1783109,12	
8	14	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	6163 5757	406 5	6163 5757	406 5			6163	
9	15	241-208-0409 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм**	шт.	-1	6016		-6016		-6016		-6016	
10	16	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	-2	5087 4765	322 4	-10174 -9530	-644 -8			-10174	
11	17	241-208-0408 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм**	шт.	-2	4373		-8746		-8746		-8746	
12	18	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**		24	4224	290	101376	6960			101376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	19	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт. шт.	24	3935 2726	2	94440 65424	48	65424		65424	
14	20	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8545 6728	254 49	17090 13456	508 98	3126		17090	
15	21	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	8328		16656		16656		16656	
16	22	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	24	8506 6418	240 76	204144 154032	5760 1824	44352		204144	
17	23	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	-2	56489		-112978		-112978		-112978	
18	24	6121-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка	13	10866 8619	399 126	141258 112047	5187 1638	24024		141258	
19	27	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	-6	95358		-572148		-572148		-572148	
20	36	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ППТФ DN150-125/	т	0,004758	3060948 1933086	1127861 282763	14564,1 9197,7	5366,4 1345,5			14564,1	Лисин
21	37	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,15	8080		1212		1212		1212	Лисин
22	38	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,21	5478		1150,5		1150,5		1150,5	Лисин
23	39	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00036	7898553 1282038	387497 71860	2843,4 461,4	139,5 25,8	2242,5		2843,4	Лисин
24	40	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Крестовина ППТФ DN150-125/	т	0,012642	3060948 1933086	1127861 282763	38696,7 24438,4	14258,3 3574,9			38696,7	Лисин
25	91	251-101-0329 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	34	5902		200668		200668		200668	
26	92	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Указатель пожарного гидранта. Установка	шт.	34	16575 13779	1861 501	563550 468486	63274 17034	31790		563550	
27	93	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	58	11562 7880	484 148	670596 457040	28072 8584	185484		670596	
28	94	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	58	73387		4256446		4256446		4256446	
29	118	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км	0,45	4059931 1294053	2765878 665221	1826968,85 582323,54	1244645,31 299349,69			1826968,85	
			Итого по разделу 2: Наружные сети водоснабжения					18506742,56 8013974,08	4576996,36 1139085,96	5915796,12 0	0 0	18506742,56	
			Раздел 3: Водоразборный колодец (Врк.6DN140) (1шт)										
30	129	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,2	519		623		623		623	Лисин
31	144	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50		1	3815		3815		3815		3815	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Итого по разделу 3: Водоразборный колодец (Врк.6DN140) (1шт)					4438	0	4438	0	4438	
								0	0	0	0		
			Раздел 9: Водоразборный колодец (Врк.2)D110 (2шт)										
32	344	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,8	1711		1369		1369		1369	
33	345	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	0,8	519		415		415		415	
34	346	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,0016	3321977	53191	5315	85	3603		5315	
						1016616	252	1627	0				
35	348	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик	4	2079	77	8316	308	100		8316	
						1977	24	7908	96				
36	349	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С**	шт.	4	25097		100388		100388		100388	
37	350	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	**Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022**	шт.	4	19385		77540		77540		77540	
38	351	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	8	4224	290	33792	2320			33792	
						3935	2	31480	16				
39	352	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1503		6012		6012		6012	
40	353	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"**	шт.	4	255		1020		1020		1020	
41	354	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	2284	53	9136	212	1012		9136	
						1978	0	7912	0				
42	355	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2229		8916		8916		8916	
43	356	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	4	4549	107	18196	428	2932		18196	
						3709	0	14836	0				
44	357	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	4156		16624		16624		16624	
45	358	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/**	шт.	4	4156		16624		16624		16624	
46	359	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т	0,0022	232293	8380	511	19	91		511	
						182281	2644	401	6				
47	360	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50**	шт.	2	3815		7630		7630		7630	
48	361	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/**	км	0,0012	3767385	982267	4521	1179	333		4521	
						2507572	291426	3009	350				
49	362	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,0012	7898553	387497	9478	465	7475		9478	
						1282038	71860	1538	86				
50	363	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	1,2	6541		7849		7849		7849	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	364	6121-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0012	5950367 3443657	2114701 595223	7140 4132	2537 714	471		7140	
52	365	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0012	15087425 1787842	558535 101402	18105 2145	671 122	15289		18105	
53	366	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,2	17692		21230		21230		21230	
54	367	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	2	5093 4034	80 25	10186 8068	160 50	1958		10186	
55	368	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, РN 16, марки 30ч39р	шт.	2	28247		56494		56494		56494	
56	369	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т	0,01006	3060948 1933086	1127861 282763	30793 19447	11347 2845			30793	
57	370	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,8	4652		3722		3722		3722	
58	371	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	1711		513		513		513	
59	372	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0003	3321977 1016616	53191 252	997 305	16 0	676		997	
60	373	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0008	7898553 1282038	387497 71860	6319 1026	310 57	4983		6319	
61	374	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м^3	0,108	55343 18675	3992 736	5977 2017	431 79	446		5977	
62	375	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т	0,009562	115522 84751	18559 4010	1105 810	177 38	118		1105	
63	376	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009562	1089090		10414		10414		10414	
64	377	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,26456	1010		1277		1277		1277	
65	378	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,27731	351 189	7 1	97 52	2 0	43		97	
66	379	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,27731	456 323	8 1	126 90	2 0	34		126	
			Итого по разделу 9: Водоразборный колодец (Врк.2)D110 (2шт)					508147 106803	20669 4459	377601 0	0 0	508147	
			Раздел 10: Водоразборный колодец (Врк.3)D110 (6шт)										
67	380	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1711		4106		4106		4106	
68	381	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3,6	519		1868		1868		1868	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	382	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,006	3321977 1016616	53191 252	19932 6100	320 2	13512		19932	
70	383	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	5727		103086		103086		103086	
71	384	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	18	2079 1977	77 24	37422 35586	1386 432	450		37422	
72	385	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С	шт.	18	25097		451746		451746		451746	
73	386	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	18	19385		348930		348930		348930	
74	387	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	4224 3935	290 2	126720 118050	8700 60			126720	
75	388	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1503		18036		18036		18036	
76	389	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	18	255		4590		4590		4590	
77	390	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	2284 1978	53 0	27408 23736	636 0	3036		27408	
78	391	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2229		26748		26748		26748	
79	392	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	4549 3709	107 0	54588 44508	1284 0	8796		54588	
80	393	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4156		49872		49872		49872	
81	394	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	12	4156		49872		49872		49872	
82	395	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,0066	232293 182281	8380 2644	1533 1203	55 17	275		1533	
83	396	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	6	3815		22890		22890		22890	
84	397	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0036	3767385 2507572	982267 291426	13563 9027	3536 1049	1000		13563	
85	398	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0036	7898553 1282038	387497 71860	28435 4615	1395 259	22425		28435	
86	399	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,6	6541		23548		23548		23548	
87	400	6121-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0036	5950367 3443657	2114701 595223	21421 12397	7613 2143	1411		21421	
88	401	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0036	15087425 1787842	558535 101402	54315 6436	2011 365	45868		54315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	402	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,6	17692		63691		63691		63691	
90	403	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	6	5093 4034	80 25	30558 24204	480 150	5874		30558	
91	404	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	6	28247		169482		169482		169482	
92	405	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т	0,03018	3060948 1933086	1127861 282763	92379 58341	34039 8534			92379	
93	406	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	2,4	4652		11165		11165		11165	
94	407	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,9	1711		1540		1540		1540	
95	408	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0009	3321977 1016616	53191 252	2990 915	48 0	2027		2990	
96	409	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0024	7898553 1282038	387497 71860	18957 3077	930 172	14950		18957	
97	410	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м^3	0,324	55343 18675	3992 736	17931 6051	1293 238	1338		17931	
98	411	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т	0,028687	115522 84751	18559 4010	3314 2431	532 115	351		3314	
99	412	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,028687	1089090		31243		31243		31243	
100	413	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,79368	1010		3832		3832		3832	
101	414	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,831929	351 189	7 1	292 157	6 1	129		292	
102	415	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлическе.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,831929	456 323	8 1	379 269	7 1	103		379	
			Итого по разделу 10: Водоразборный колодец (Врк.3)D110 (6шт)					1938382 357103	64271 13538	1507790 0	0 0	1938382	
			Раздел 11: Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (21шт)										
103	416	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	8,4	1711		14372		14372		14372	
104	417	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	16,8	519		8719		8719		8719	
105	418	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0252	3321977 1016616	53191 252	83714 25619	1340 6	56755		83714	
106	419	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	84	5727		481068		481068		481068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	420	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	84	2079 1977	77 24	174636 166068	6468 2016	2100		174636	
108	421	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса C,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°C	шт.	84	25097		2108148		2108148		2108148	
109	422	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	84	19385		1628340		1628340		1628340	
110	423	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасовные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	126	4224 3935	290 2	532224 495810	36540 252			532224	
111	424	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	42	1503		63126		63126		63126	
112	425	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	84	255		21420		21420		21420	
113	426	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	42	2284 1978	53 0	95928 83076	2226 0	10626		95928	
114	427	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	42	2229		93618		93618		93618	
115	428	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	42	4549 3709	107 0	191058 155778	4494 0	30786		191058	
116	429	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	4156		174552		174552		174552	
117	430	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	42	4156		174552		174552		174552	
118	431	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасовные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,0231	232293 182281	8380 2644	5366 4211	194 61	961		5366	
119	432	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	21	3815		80115		80115		80115	
120	433	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0126	3767385 2507572	982267 291426	47469 31595	12377 3672	3497		47469	
121	434	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0126	7898553 1282038	387497 71860	99522 16154	4882 905	78486		99522	
122	435	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	12,6	6541		82417		82417		82417	
123	436	6121-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0126	5950367 3443657	2114701 595223	74975 43390	26645 7500	4940		74975	
124	437	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0126	15087425 1787842	558535 101402	190102 22527	7038 1278	160537		190102	
125	438	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	12,6	17692		222919		222919		222919	
126	439	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	21	5093 4034	80 25	106953 84714	1680 525	20559		106953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	440	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	21	28247		593187		593187		593187	
128	441	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т	0,10563	3060948 1933086	1127861 282763	323328 204192	119136 29868			323328	
129	442	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	8,4	4652		39077		39077		39077	
130	443	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,15	1711		5390		5390		5390	
131	444	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,00315	3321977 1016616	53191 252	10464 3202	168 1	7094		10464	
132	445	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0084	7898553 1282038	387497 71860	66348 10769	3255 604	52324		66348	
133	446	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м^3	1,134	55343 18675	3992 736	62759 21177	4527 835	4683		62759	
134	447	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т	0,100405	115522 84751	18559 4010	11599 8509	1864 403	1226		11599	
135	448	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,100405	1089090		109350		109350		109350	
136	449	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	13,27788	1010		13411		13411		13411	
137	450	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,911751	351 189	7 1	1022 550	20 3	452		1022	
138	451	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	2,911751	456 323	8 1	1328 940	23 3	365		1328	
			Итого по разделу 11: Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (21шт)					7992576 1378281	232877 47932	6349172 0	0 0	7992576	
			Раздел 12: Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (8шт)										
139	452	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,2	1711		5475		5475		5475	
140	453	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	8	519		4152		4152		4152	
141	455	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	40	5727		229080		229080		229080	
142	456	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	40	2079 1977	77 24	83160 79080	3080 960	1000		83160	
143	457	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 30°С	шт.	40	25097		1003880		1003880		1003880	
144	458	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	40	19385		775400		775400		775400	
145	459	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	56	4224 3935	290 2	236544 220360	16240 112			236544	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	460	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1503		24048		24048		24048	
147	461	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	40	255		10200		10200		10200	
148	462	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	2284 1978	53 0	36544 31648	848 0	4048		36544	
149	463	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2229		35664		35664		35664	
150	464	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	4549 3709	107 0	72784 59344	1712 0	11728		72784	
151	465	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4156		66496		66496		66496	
152	466	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	16	4156		66496		66496		66496	
153	467	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,0088	232293 182281	8380 2644	2044 1604	73 23	367		2044	
154	468	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	8	3815		30520		30520		30520	
155	469	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/	км	0,0048	3767385 2507572	982267 291426	18083 12036	4715 1399	1332		18083	
156	470	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0048	7898553 1282038	387497 71860	37913 6154	1860 345	29899		37913	
157	471	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,8	6541		31397		31397		31397	
158	472	6121-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0048	5950367 3443657	2114701 595223	28562 16530	10150 2857	1882		28562	
159	474	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	4,8	17692		84922		84922		84922	
160	475	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка	8	5093 4034	80 25	40744 32272	640 200	7832		40744	
161	476	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р	шт.	8	28247		225976		225976		225976	
162	477	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/	т	0,04024	3060948 1933086	1127861 282763	123173 77787	45385 11378			123173	
163	478	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	3,2	4652		14886		14886		14886	
164	479	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1711		2053		2053		2053	
165	480	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0012	3321977 1016616	53191 252	3986 1220	64 0	2702		3986	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	481	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0032	7898553 1282038	387497 71860	25275 4103	1240 230	19932		25275	
167	482	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,432	55343 18675	3992 736	23908 8068	1725 318	1783		23908	
168	483	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций	т	0,03825	115522 84751	18559 4010	4419 3242	709 153	468		4419	
169	484	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03825	1089090		41657		41657		41657	
170	485	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759,0-87 оцинкованный	кг	5,05824	1010		5109		5109		5109	
171	486	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,109238	351 189	7 1	389 210	8 1	171		389	
172	487	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,109238	456 323	8 1	506 358	9 1	139		506	
			Итого по разделу 12: Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (8шт)					3395445 554016	88458 17977	2740694 0	0 0	3395445	
			Раздел 13: Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (29шт)										
173	488	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	11,6	1711		19848		19848		19848	
174	489	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	34,8	519		18061		18061		18061	
175	490	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0464	3321977 1016616	53191 252	154140 47171	2468 12	104501		154140	
176	491	242-207-1103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	174	5727		996498		996498		996498	
177	492	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	174	2079 1977	77 24	361746 343998	13398 4176	4350		361746	
178	493	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 30°С	шт.	174	25097		4366878		4366878		4366878	
179	494	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	174	19385		3372990		3372990		3372990	
180	495	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	232	4224 3935	290 2	979968 912920	67280 464			979968	
181	496	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	58	1503		87174		87174		87174	
182	497	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	174	255		44370		44370		44370	
183	498	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	58	2284 1978	53 0	132472 114724	3074 0	14674		132472	
184	499	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	58	2229		129282		129282		129282	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	500	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	58	4549 3709	107 0	263842 215122	6206 0	42514		263842	
186	501	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	58	4156		241048		241048		241048	
187	502	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/**	шт.	58	4156		241048		241048		241048	
188	503	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т	0,0319	232293 182281	8380 2644	7410 5815	267 84	1328		7410	
189	504	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50**	шт.	29	3815		110635		110635		110635	
190	505	6121-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/гильза/**	км	0,0174	3767385 2507572	982267 291426	65552 43632	17092 5071	4828		65552	
191	506	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,0174	7898553 1282038	387497 71860	137435 22307	6742 1250	108386		137435	
192	507	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	17,4	6541		113813		113813		113813	
193	508	6121-0103-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км	0,0174	5950367 3443657	2114701 595223	103536 59920	36796 10357	6820		103536	
194	509	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,0174	15087425 1787842	558535 101402	262521 31108	9718 1764	221695		262521	
195	510	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	17,4	17692		307841		307841		307841	
196	511	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка	29	5093 4034	80 25	147697 116986	2320 725	28391		147697	
197	512	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р**	шт.	29	28247		819163		819163		819163	
198	513	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник/**	т	0,14587	3060948 1933086	1127861 282763	446500 281979	164521 41247			446500	
199	514	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	м	11,6	4652		53963		53963		53963	
200	515	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	4,35	1711		7443		7443		7443	
201	516	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,00435	3321977 1016616	53191 252	14451 4422	231 1	9798		14451	
202	517	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км	0,0116	7898553 1282038	387497 71860	91623 14872	4495 834	72256		91623	
203	518	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/**	м³	1,566	55343 18675	3992 736	86667 29245	6252 1153	6465		86667	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	519	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т	0,138655	115522 84751	18559 4010	16018 11751	2573 556	1694		16018	
205	520	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,138655	1089090		151008		151008		151008	
206	521	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	18,33612	1010		18519		18519		18519	
207	522	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,020989	351 189	7 1	1411 760	28 4	623		1411	
208	523	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,020989	456 323	8 1	1834 1299	32 4	503		1834	
209	524	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	14,2666	68624 29964	38660 8102	979031 427484	551547 115588			979031	
210	525	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	14266,6	82		1169861		1169861		1169861	
211	526	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км	1,7858	288156 267577	0 0	514589 477839	0 0	36750		514589	
212	527	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км	2,6696	281868 267577	0 0	752475 714324	0 0	38151		752475	
213	528	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	10,4049	231936 222981	0 0	2413271 2320095	0 0	93176		2413271	
214	529	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	15,913	225229 222981	0 0	3584069 3548297	0 0	35772		3584069	
215	530	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	455	2079 1977	77 24	945945 899535	35035 10920	11375		945945	
216	531	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	455	25097		11419135		11419135		11419135	
217	532	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022	шт.	455	19385		8820175		8820175		8820175	
			Итого по разделу 13: Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (29шт)					44972956 10645605	930075 194210	33352803 0	0 0	44972956	
			Раздел 15: Колодцы										
218	548	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	76,8	120232 68440	23898 7129	9233817,56 5256191,87	1835366,51 547507,32	2142259,19		9233817,56	
219	549	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	59	50766		2995194		2995194		2995194	
220	550	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	59	27783		1639197		1639197		1639197	ошибка
221	551	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	66	27783		1833678		1833678		1833678	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	552	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	51	45800		2335800		2335800		2335800	
223	553	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	59	5115		301785		301785		301785	
224	554	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	59	8020		473180		473180		473180	
225	555	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	1723,88	4405 1056	36 5	7593691,02 1820417,02	62059,04 8619,02	5711214,97		7593691,02	
226	556	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	2,24	120232 68440	23898 7129	269320 153306	53532 15969	62482		269320	ошибка
227	557	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	-1	127596		-127596		-127596		-127596	
228	558	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	-1	42286		-42286		-42286		-42286	
229	559	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	-1	42286		-42286		-42286		-42286	
230	560	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	-1	66310		-66310		-66310		-66310	
231	561	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-1	5115		-5115		-5115		-5115	
232	562	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	-1	8020		-8020		-8020		-8020	
233	563	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	11,17	4405 1056	36 5	49204 11796	402 56	37006		49204	
234	564	6121-0701-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	7,32	134638 48723	9871 3169	985550 356652	72256 23197	556642		985550	
235	565	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5115		5115		5115		5115	
236	566	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон В7,5 для упоров	$м^3$	0,23	52518 16387	2393 685	12079 3769	551 158	7759		12079	
237	567	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон В7,5 для горловины	$м^3$	0,18	52518 16387	2393 685	9453 2950	430 123	6073		9453	
238	568	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2	19,2	4405 1056	36 5	84576 20275	691 96	63610		84576	
239	569	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	166	19329		3208614		3208614		3208614	
240	570	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,31268	1074856		336085,88		336085,88		336085,88	
241	571	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-3	т	1,9082	1074856		2051040		2051040		2051040	
242	572	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-7	т	0,03	1074856		32246		32246		32246	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, мебель)	Накладные расходы, тенге (Сметная прибыль, тенге)	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	573	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	5,8894	1359533 232794	14509 2594	8006833,51 1371016,98	85449,23 15276,82	6550367,29		8006833,51	
			Итого по разделу 15: Колодцы					41164845,97	2110736,78	30057735,33	0	41164845,97	
								8996373,87	611002,16	0	0		
			ИТОГО по акту					146692643	15283355,22	85517058,53	0	146692643,00	
								45790965,26	3642468,93	0	0		
								41465964,67	4359822,96	0	0		
			Затраты на организацию и управление СМР			8,1%		11 882 104,0					
			Итого:									158574747,0	
			Сметная прибыль			5,0%		7 928 737,0					
			Итого :									166503484,0	
			Непредвиденные работы и затраты			3,0%		4 995 105,0	11721465			16716570,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									183220054,0	
			В ценах 2023 года К=1,079									197694438,0	
			НДС			12,0%		23 723 333,0					
			Итого с НДС									221417771,0	
			Скидка 2 %									4428355,0	
			Итого к оплате:									216989416,0	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 031040000970
(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ Панфиловского района" БИН 050240008596
(наименование организации,БИН)

Главный специалист Сулейменов Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "RIZIM engineering "

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)