Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**	**060140015369**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**	**040540006757**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №881 от 08.12.2019г.(дом №2 в 83-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
26	**13.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	2 869 463,00	2 869 463,00	307 442,46
				Итого	1	x	2 869 463,00	307 442,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Даулетжанов Д.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ильясов Т.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2023

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ № 24.1 по локальной смете 2-1-2- Надземные строительные работы выполненных работ за сентябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Окна АС-17										
					Окна-АС17							
		Блок-секция 1										
340	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		76,6	1069,36	4,76	81912,64	364,87	64715,66	15305,62	104995,72
		НР - 90%; СП - 8%				219,74	2,27	16832,11	174,13		7777,46	
341	С121-090205-0109 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м		76,6	2753,00	--	210879,80	--	210879,80	--	227750,18
		СП - 8%				--	--	--	--		16870,38	
346	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		400,64	1270,88	5,48	509164,04	2196,59	337450,66	135953,82	696727,29
		НР - 80%; СП - 8%				423,12	1,06	169516,79	425,48		51609,43	
		Блок-секция 2										
361	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		76,6	1069,36	4,76	81912,64	364,87	64715,66	15305,62	104995,72
		НР - 90%; СП - 8%				219,74	2,27	16832,11	174,13		7777,46	
362	С121-090205-0109 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м		76,6	2753,00	--	210879,80	--	210879,80	--	227750,18
		СП - 8%				--	--	--	--		16870,38	
367	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		400,64	1270,88	5,48	509164,04	2196,59	337450,66	135953,82	696727,29
		НР - 80%; СП - 8%				423,12	1,06	169516,79	425,48		51609,43	
		Блок-секция 3										
382	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		76,6	1069,36	4,76	81912,64	364,87	64715,66	15305,62	104995,72
		НР - 90%; СП - 8%				219,74	2,27	16832,11	174,13		7777,46	

383	С121-090205-0109 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	м		76,6	2753,00	--	210879,80	--	210879,80	--	227750,18
		СП - 8%				--	--	--	--		16870,38	
388	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим.	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		400,64	1270,88	5,48	509164,04	2196,59	337450,66	135953,82	696727,29
		НР - 80%; СП - 8%				423,12	1,06	169516,79	425,48		51609,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**2405869,44**	**7684,37**	**1839138,37**	**453778,31**	**3088419,57**
								559046,70	1798,84	--	228771,82	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**3088419,57**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					559046,70				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7684,37			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1798,84			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1839138,37		
		- Накладные расходы	Тенге								453778,31	
		- Сметная прибыль	Тенге								228771,82	
		Временные здания и сооружения	0,9%					27 796				
		Итого						3 116 215				
		Зимнее удорожание	1,7%					52 976				
		Итого						3 169 191				
		Непредвиденные работы и затраты	2%					63 384				
		ИТОГО						**3 232 575**				
		в ценах 2019 г (К=1)81,96%						2 649 418				
		в ценах 2020 г (К=1,049901)18,04%						612 257				
		Итого						3 261 675				
		Итого с К=0,78549239265						**2 562 021**				
		НДС 12%	12%					307 443				
		Итого с НДС						**2 869 463**				

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г.В.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Расценки на соответствие сметно-нормативной базе проверены