Актобе

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121** — **040540006757**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №881 от 08.12.2019г.(дом №2 в 83-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
76	17.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	5 002 402,00	5 002 402,00	535 971,64
				Итого	1	x	5 002 402,00	535 971,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный директор / _____ / Саидмуратов Э.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2022

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА 16
о стоимости выполненных работ и затрат
за вгуст 2022г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		881	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный месяц		**4 466 430**							**535 972**	**5 002 402**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель

_____ **КатпаевР.Ж.**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин А .В.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Актобе-Саулет"

Технический надзор: АО НЦ "Курылысконсалтинг"

Договор подряда (контракт) №881 от 08.12.2019

Реестр актов выполненных работ за август месяц 2022 года

Строительство жилого пятиэтажного дома № 2 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

№ п/п	№ по лок.смете	Наименование объекта	ед. изм.	сумма выполнения
16.1	2-1-2	Надземные строительные работы	тенге	**3 537 500**
16.2	2-1-2	Надземные строительные работы Ислючить/Включить обшивка вентшахт	тенге	**180 011**
16.3	2-1-2	Надземные строительные работы Ислючить/Включить гидроизоляция фундаментов	тенге	**178 276**
16.4	2-1-5	Водопровод и канализация . Замена полотенцесушителей	тенге	**1 106 615**
	ИТОГО			**5 002 402**

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

АКТ № 16.1 по локальной смете 2-1-2- Надземная строительная часть .

выполненных работ за август 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 2. Вход в подвал									
		Вход в подвал по оси 1(АС76-77)									
131	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная**	**поверхности**	**14,3**	**852,17**	**20,79**	**12186,04**	**297,26**	**8190,23**	**3472,61**	**16911,34**
		НР - 93%; СП - 8%			**258,64**	**2,48**	**3698,55**	**35,44**		**1252,69**	
132	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**2,64**	**1704,69**	**45,54**	**4500,39**	**120,22**	**3829,90**	**533,05**	**5436,12**
		НР - 93%; СП - 8%			**208,44**	**8,67**	**550,27**	**22,90**		**402,68**	
133	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл 1 п 3 1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**1,92**	**27624,20**	**--**	**53038,46**	**--**	**44452,41**	**7985,02**	**65905,36**
		НР - 93%; СП - 8%			**4471,90**	**--**	**8586,05**	**--**		**4881,88**	
134	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фахверк. Монтаж**	**т конструкций**	**0,032**	**60830,31**	**21324,45**	**1946,57**	**682,38**	**202,80**	**824,22**	**2992,46**
		НР - 69%; СП - 8%			**33168,30**	**4160,66**	**1061,39**	**133,14**		**221,66**	
135	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,032**	**514898,00**	**--**	**16476,74**	**--**	**16476,74**	**--**	**17794,87**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1318,14**	
136	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03484**	**84539,50**	**21204,48**	**2945,36**	**738,76**	**84,59**	**1593,70**	**4902,18**
		НР - 69%; СП - 8%			**60907,00**	**5387,94**	**2122,00**	**187,72**		**363,12**	

	-01-0502 -0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,03484	249146,00 --	-- --	8680,25 --	-- --	8680,25	-- 694,42	9374,67
138	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	11	5363,83 915,76	7,29 3,03	59002,18 10073,32	80,18 33,29	48848,68	9298,08 5464,02	73764,28
139	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,03	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	2780,24 676,35	30,06 13,38	2073,83	620,76 272,08	3673,07
140	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,3	5849,97 808,35	1685,32 688,42	1754,99 242,50	505,60 206,53	1006,89	417,60 173,81	2346,40
141	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,8	729,45 698,44	31,01 12,02	1313,01 1257,19	55,82 21,63	--	1253,25 205,30	2771,55
142	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,8	1169,00 --	-- --	2104,20 --	-- --	2104,20	-- 168,34	2272,54
143	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,45	116,64 42,92	2,33 0,25	519,05 191,01	10,37 1,10	317,67	132,55 52,13	703,73
144	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,45	87,10 24,26	1,65 0,25	387,60 107,96	7,34 1,10	272,30	75,25 37,03	499,88
		Вход в подвал по оси В(АС78-79)									
159	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	13,4	852,17 258,64	20,79 2,48	11419,09 3465,78	278,55 33,21	7674,76	3254,05 1173,85	15846,99
160	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,2	1704,69 208,44	45,54 8,67	3750,33 458,56	100,19 19,08	3191,58	444,21 335,56	4530,10
161	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл 1 п 3 1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,74	23070,46 4471,90	-- --	40142,61 7781,11	-- --	32361,50	7236,43 3790,32	51169,36

	0402-0101 109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фахверк. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,028	60830,31 33168,30	21324,45 4160,66	1703,25 928,71	597,08 116,50	177,45	721,20 193,96	2618,40
163	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,028	514898,00 --	-- --	14417,14 --	-- --	14417,14	-- 1153,37	15570,52
164	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,03741	84539,50 60907,00	21204,48 5387,94	3162,62 2278,53	793,26 201,56	90,83	1711,26 389,91	5263,80
165	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,03741	249146,00 --	-- --	9320,55 --	-- --	9320,55	-- 745,64	10066,20
166	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	11,55	5378,21 915,76	7,29 3,03	62118,31 10576,98	84,19 34,96	51457,13	9762,99 5750,50	77631,79
167	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,04	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	3706,98 901,80	40,08 17,84	2765,10	827,68 362,77	4897,43
168	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,3	5849,97 808,35	1685,32 688,42	1754,99 242,50	505,60 206,53	1006,89	417,60 173,81	2346,40
169	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,8	729,45 698,44	31,01 12,02	1313,01 1257,19	55,82 21,63	--	1253,25 205,30	2771,55
170	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,8	1169,00 --	-- --	2104,20 --	-- --	2104,20	-- 168,34	2272,54
171	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3	116,64 42,92	2,33 0,25	349,92 128,77	6,99 0,74	214,16	89,36 35,14	474,43
172	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3	87,10 24,26	1,65 0,25	261,30 72,78	4,95 0,74	183,57	50,73 24,96	337,00

РАЗДЕЛ 13. Крыльца КР-1, КР-2, КР-3

	...205-0502 ...01-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	96	804,82 804,82	-- --	77262,34 77262,34	-- --	--	55628,88 10631,30	143522,52
684	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	96	151,80 78,41	73,39 32,52	14573,09 7527,17	7045,92 3122,28	--	7667,60 1779,26	24019,95
685	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	6	634,23 113,71	520,52 253,11	3805,37 682,25	3123,12 1518,66	--	1584,65 431,20	5821,22
686	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фахверк. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,21888	45580,15 33168,30	6074,28 405,33	9976,58 7259,88	1329,54 88,72	1387,17	5070,53 1203,77	16250,88
687	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,21888	514898,00 --	-- --	112700,87 --	-- --	112700,87	-- 9016,07	121716,94
688	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,77505	64267,14 60907,00	1151,91 447,81	49810,25 47205,97	892,79 347,08	1711,49	32811,60 6609,75	89231,60
689	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,77505	463126,00 --	-- --	358945,81 --	-- --	358945,81	-- 28715,66	387661,47
690	ССЦ РК 8.04-08-2017 Таб.6, п.2	Надбавка за применение марки стали С245 *СП - 8%*	т	0,77505	5772,00 --	-- --	4473,59 --	-- --	4473,59	-- 357,89	4831,48
691	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,91	18163,67 1171,80	11,09 1,61	34692,62 2238,14	21,18 3,08	32433,30	2039,51 2938,57	39670,69
692	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,95	23785,55 4122,90	623,44 214,43	212880,71 36899,96	5579,81 1919,15	170400,94	35325,38 19856,49	268062,58
693	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,02	21263,28 4122,90	623,44 214,43	21688,54 4205,36	635,91 218,72	16847,28	4025,91 2057,16	27771,61
694	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,08599	270653,00 --	-- --	23273,45 --	-- --	23273,45	-- 1861,88	25135,33

	.01-0307 -0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	58,3	852,17	20,79	49681,56	1211,91	33390,94	14157,56	68946,25
		НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	15078,71	144,47		5107,13	
696	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,62	23284,52	7,68	84289,98	27,80	71662,19	11843,99	103824,68
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	12599,99	--		7690,72	
697	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,10426	14121,06	1352,90	1472,26	141,05	3,27	1261,15	2952,09
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	1327,94	57,95		218,67	
698	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,10426	270653,00	--	28218,28	--	28218,28	--	30475,74
		СП - 8%			--	--	--	--		2257,46	
705	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,5	1033,52	1,84	4650,84	8,26	106,74	4176,56	9533,59
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	0,87	4535,84	3,90		706,19	
706	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	4,5	2094,00	--	9423,00	--	9423,00	--	10176,84
		СП - 8%			--	--	--	--		753,84	
707	С121-060902-1201 2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.	27	515,00	--	13905,00	--	13905,00	--	15017,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1112,40	
708	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	35,58	2755,50	20,79	98040,64	739,85	74774,26	20966,01	128527,18
		НР - 92%; СП - 8%			633,12	7,38	22526,53	262,61		9520,53	
709	С121-100102-0105 2110-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	10,44	926,00	--	9667,44	--	9667,44	--	10440,84
		СП - 8%			--	--	--	--		773,40	
710	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	28,38	926,00	--	26279,88	--	26279,88	--	28382,27
		СП - 8%			--	--	--	--		2102,39	
711	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	27,3	1114,00	--	30412,20	--	30412,20	--	32845,18
		СП - 8%			--	--	--	--		2432,98	
712	С121-130205-0907 2113-0205-0907 РСНБ РК 2015	**Анкер химический HVU2 M12X110**	шт.	60	1285,00	--	77100,00	--	77100,00	--	83268,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6168,00	

	20101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	28,5	4849,81	25,87	138219,46	737,17	92898,04	41298,30	193879,18
		НР - 92%; СП - 8%			1564,36	10,71	44584,26	305,19		14361,42	
		Водосточная система крыльца АС-81									
722	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	18	3377,78	65,67	60800,12	1181,98	45618,63	13326,83	80057,10
		НР - 92%; СП - 8%			777,75	27,01	13999,50	486,18		5930,16	
723	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	18	1405,00	--	25290,00	--	25290,00	--	27313,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2023,20	
724	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	45	861,00	--	38745,00	--	38745,00	--	41844,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3099,60	
725	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	717,00	--	4302,00	--	4302,00	--	4646,16
		СП - 8%			--	--	--	--		344,16	
726	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1797,00	--	5391,00	--	5391,00	--	5822,28
		СП - 8%			--	--	--	--		431,28	
727	Е12-080101-1903 1208-0101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	12	1107,32	0,11	13287,81	1,35	2464,04	7792,14	22766,35
		НР - 72%; СП - 8%			901,87	--	10822,42	--		1686,40	
728	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	1533,00	--	18396,00	--	18396,00	--	19867,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1471,68	
729	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12	837,00	--	10044,00	--	10044,00	--	10847,52
		СП - 8%			--	--	--	--		803,52	
730	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	9	1721,00	--	15489,00	--	15489,00	--	16728,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1239,12	
731	С121-100302-0105 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм + паук	шт.	3	2965,00	--	8895,00	--	8895,00	--	9606,60
		СП - 8%			--	--	--	--		711,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1696083,68	22677,65	1626155,16	310951,46	2516610,07
							308756,24	8477,98	--	186415,56	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1150745,17				

		[illegible]	Тенге				540599,61				
		[illegible] заработная плата	Тенге					262332,57			
		[illegible]тоимость материалов и конструкций	Тенге				335399,84				
		Накладные расходы	Тенге				221094,48				
		Сметная прибыль	Тенге				109747,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1481586,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268,88
		Сметная заработная плата	Тенге					262332,57			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				545338,51				
	Материалы		Тенге				3098,65				
	Всего заработная плата		Тенге					54901,64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				485551,68				
		Накладные расходы	Тенге				37882,13				
		Сметная прибыль	Тенге				46657,65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				629878,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,63
		Сметная заработная плата	Тенге					54901,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2111465,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318,51
		Сметная заработная плата	Тенге					317234,22			
		РАЗДЕЛ 14. Прочее									
		Отмостка(АС-11 примеч.1)									
765	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	11,24	20542,76	7,68	230900,67	86,32	191691,73	36775,26	289090,00
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	39122,62	--		21414,07	
766	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	м бортового камня	112,4	1615,50	30,63	181582,30	3442,60	98272,31	87627,62	290746,71
		НР - 108%; СП - 8%			710,56	11,29	79867,39	1269,29		21536,79	
767	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,7984	36704,00	--	66008,47	--	66008,47	--	71289,15
		СП - 8%			--	--	--	--		5280,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				478491,44	3528,92	355972,51	124402,88	651125,86
							118990,01	1269,29	--	48231,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				478491,44				
	Материалы		Тенге				289964,03				
	Всего заработная плата		Тенге					120259,30			
	Местные материалы		Тенге				66008,47				
		Накладные расходы	Тенге				124402,88				
		Сметная прибыль	Тенге				48231,55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				651125,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,32

		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					120259,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				651125,86					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 15. Цоколь АС-64										
770	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	33,32	227,00 --	-- --	7563,64 --	--	7563,64	--	605,09	8168,73
771	С121-050308-0206 2105-0308-0206 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80** *СП - 8%*	м2	196	270,00 --	-- --	52920,00 --	--	52920,00	--	4233,60	57153,60
772	С122-050102-0102 2205-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006** *СП - 8%*	кг	392	57,00 --	-- --	22344,00 --	--	22344,00	--	1787,52	24131,52
773	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	258,9	1102,73 757,03	29,84 24,89	285495,97 195994,81	7725,83 6443,50	81775,33	161950,65 35795,73		483242,35
774	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.10	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов. Малярные работы на фасадах с земли, исключены затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин (030401)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	179,7	47,37 41,22	6,14 0,12	8511,98 7407,77	1104,20 22,26	--	5349,63 1108,93		14970,53
775	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007** *СП - 8%*	кг	35,94	227,00 --	-- --	8158,38 --	-- --	8158,38	-- 652,67		8811,05
776	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	179,7	163,90 72,86	1,36 0,62	29452,56 13093,34	243,73 111,32	16115,50	10563,73 3201,30		43217,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**414446,52**	**9073,76**	**188876,84**	**177864,01**		**639695,37**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**216495,92**	**6577,09**	--	**47384,84**		
		Материалы	Тенге				**414446,52**					
		Всего заработная плата	Тенге				**97890,82**					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**223073,01**				
	Накладные расходы		Тенге				**90986,02**					
	Сметная прибыль		Тенге				**177864,01**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**47384,84**					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				**639695,37**					
	Сметная заработная плата		Тенге					**223073,01**				**182,62**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				639695,37				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,62
Сметная заработная плата	Тенге					223073,01			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	**Тенге**				2912181,00	40275,04	2171004,51	613218,34	3807431,31
					700901,47	17633,38	--	282031,95	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				2319356,42				
Материалы	Тенге				1136301,09				
Всего заработная плата	Тенге					654046,01			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				444386,66				
Местные материалы	Тенге				66008,47				
Накладные расходы	Тенге				567979,33				
Сметная прибыль	Тенге				230986,86				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3118322,61				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616,37
Сметная заработная плата	Тенге					654046,01			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				585990,19				
Материалы	Тенге				3654,33				
Всего заработная плата	Тенге					61931,19			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				516445,56				
Накладные расходы	Тенге				42732,52				
Сметная прибыль	Тенге				50297,82				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				679020,52				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,66
Сметная заработная плата	Тенге					61931,19			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				6834,41				
Всего заработная плата	Тенге					2557,65			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4208,40				
Накладные расходы	Тенге				2506,49				
Сметная прибыль	Тенге				747,27				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10088,18				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,02
Сметная заработная плата	Тенге					2557,65			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3807431,31				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								674,06
Сметная заработная плата	Тенге					718534,85			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3807431,31
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				700901,47				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40275,04			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17633,38			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2171004,51		
- Накладные расходы	Тенге							613218,34	
- Сметная прибыль	Тенге							282031,95	
Временные здания и сооружения	0,9%					34 267			
Итого						3 841 698			
Зимнее удорожание	1,7%					65 309			

Итого		3 907 007
Непредвиденные работы и затраты	2%	78 140
ИТОГО		**3 985 147**
в ценах 2019 г (К=1)81,96%		3 266 227
в ценах 2020 г (К=1,049901)18,04%		754 795
Итого		4 021 022
Итого с К=0,78549239265		**3 158 482**
НДС 12%	12%	379 018
Итого с НДС		**3 537 500**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Рабочая версия

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г.В.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

...дел строительства акимата города Костаная"

... ТОО "Актобе-Саулет"

...ование стройки

Форма 2В

Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ № 16.2 по локальной смете 2-1-2- Надземные строительные работы ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Обшивка вентшахт выполненных работ за август 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вентшахты АС-56 ИСКЛЮЧИТЬ									
		В1									
579	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	38	-3203,74 -1332,85	-33,13 -15,22	-121742,00 -50648,30	-1258,77 -578,19	-69834,90	-40981,19 -13017,85	-175741,00
580	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	55	-1101,90 -740,35	-70,37 -55,17	-60604,51 -40719,25	-3870,59 -3034,26	-16014,66	-35002,81 -7648,59	-103255,90
581	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	11	-227,00 --	-- --	-2497,00 --	-- --	-2497,00	-- -199,76	-2696,76
582	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	55	-163,90 -72,86	-1,36 -0,62	-9014,42 -4007,42	-74,60 -34,07	-4932,40	-3233,19 -979,81	-13227,42
		В2									
591	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,66	-3203,74 -1332,85	-33,13 -15,22	-69392,92 -28869,53	-717,50 -329,57	-39805,89	-23359,28 -7420,18	-100172,38
592	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,66	-1101,90 -740,35	-70,37 -55,17	-8440,55 -5671,08	-539,07 -422,59	-2230,41	-4874,94 -1065,24	-14380,73

	[illegible] 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	1,532	-227,00 --	-- --	-347,76 --	-- --	-347,76	[illegible] --	-375,59
	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	7,66	-163,90 -72,86	-1,36 -0,62	-1255,46 -558,12	-10,39 -4,75	-686,95	-450,30 -136,46	-1842,22
	В3										
603	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,13	-3203,74 -1332,85	-33,13 -15,22	-26046,37 -10836,07	-269,31 -123,70	-14940,99	-8767,82 -2785,14	-37599,33
604	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,66	-1101,90 -740,35	-70,37 -55,17	-9542,45 -6411,43	-609,44 -477,76	-2521,58	-5511,35 -1204,30	-16258,11
605	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	1,732	-227,00 --	-- --	-393,16 --	-- --	-393,16	-- -31,45	-424,62
606	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	8,66	-163,90 -72,86	-1,36 -0,62	-1419,36 -630,99	-11,75 -5,36	-776,63	-509,08 -154,28	-2082,72
	В4										
615	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	-3203,74 -1332,85	-33,13 -15,22	-34600,35 -14394,78	-357,75 -164,33	-19847,81	-11647,29 -3699,81	-49947,44
616	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,8	-1101,90 -740,35	-70,37 -55,17	-9696,72 -6515,08	-619,29 -485,48	-2562,35	-5600,45 -1223,77	-16520,94
617	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 СП - 8%	кг	1,76	-227,00 --	-- --	-399,52 --	-- --	-399,52	-- -31,96	-431,48
618	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	8,8	-163,90 -72,86	-1,36 -0,62	-1442,31 -641,19	-11,94 -5,45	-789,18	-517,31 -156,77	-2116,39
	В7										

	0101 207-0101 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	27,27	-3203,74	-33,13	-87365,88	-903,33	-50115,73	-29409,40	-126117,30
		НР - 80%; СП - 8%			-1332,85	-15,22	-36346,82	-414,93		-9342,02	
663	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	19,8	-1101,90	-70,37	-21817,62	-1393,41	-5765,28	-12601,01	-37172,12
		НР - 80%; СП - 8%			-740,35	-55,17	-14658,93	-1092,33		-2753,49	
664	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	3,96	-227,00	--	-898,92	--	-898,92	--	-970,83
		СП - 8%			--	--	--	--		-71,91	
665	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	19,8	-163,90	-1,36	-3245,19	-26,85	-1775,66	-1163,95	-4761,87
		НР - 80%; СП - 8%			-72,86	-0,62	-1442,67	-12,27		-352,73	
	В8										
674	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	10,83	-3203,74	-33,13	-34696,46	-358,75	-19902,95	-11679,64	-50086,19
		НР - 80%; СП - 8%			-1332,85	-15,22	-14434,77	-164,78		-3710,09	
675	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	3,83	-1101,90	-70,37	-4220,28	-269,53	-1115,20	-2437,47	-7190,37
		НР - 80%; СП - 8%			-740,35	-55,17	-2835,54	-211,29		-532,62	
676	С122-040101-1801 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**кг**	0,766	-227,00	--	-173,88	--	-173,88	--	-187,79
		СП - 8%			--	--	--	--		-13,91	
677	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	3,83	-163,90	-1,36	-627,73	-5,19	-343,47	-225,15	-921,11
		НР - 80%; СП - 8%			-72,86	-0,62	-279,06	-2,37		-68,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-509880,79	-11307,46	-258672,30	-197971,63	-764480,62
							-239901,00	-7563,50	--	-56628,19	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-509880,79				
	Материалы		Тенге				-253962,00				
	Всего заработная плата		Тенге					-247464,54			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-4710,25				
		Накладные расходы	Тенге				-197971,63				
		Сметная прибыль	Тенге				-56628,19				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				-764480,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-215,29
		Сметная заработная плата	Тенге					-247464,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-764480,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	Страница 3							-215,29

		Сметная заработная плата	Тенге						-247464,54		

РАЗДЕЛ 2. Вентшахты АС-56 ВКЛЮЧИТЬ

		В1									
	100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,219	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	20295,72 4937,35	219,43 97,68	15138,94	4531,53 1986,18	26813,43
2	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	38	1033,52 1007,96	1,84 0,87	39273,76 38302,63	69,77 32,96	901,36	35268,74 5963,40	80505,91
3	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	43,71	1754,00 --	-- --	76649,80 --	-- --	76649,80	-- 6131,98	82781,78
4	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	55	2491,64 323,31	5,51 2,60	137040,36 17782,16	302,96 143,10	118955,24	16132,74 12253,85	165426,95
		В2									
5	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,07	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	6487,22 1578,15	70,14 31,22	4838,93	1448,44 634,85	8570,50
6	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	21,66	1033,52 1007,96	1,84 0,87	22386,05 21832,50	39,77 18,79	513,78	20103,18 3399,14	45888,37
7	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	24,909	1754,00 --	-- --	43690,39 --	-- --	43690,39	-- 3495,23	47185,62
8	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	7,66	2491,64 323,31	5,51 2,60	19085,98 2476,57	42,19 19,93	16567,22	2246,85 1706,63	23039,46
		В3									
9	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,04	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	3706,98 901,80	40,08 17,84	2765,10	827,68 362,77	4897,43

	01 к 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	8,13	1033,52 1007,96	1,84 0,87	8402,52 8194,75	14,93 7,05	192,84	7545,65 1275,85	17224,03
	121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	9,3495	1754,00 --	-- --	16399,02 --	-- --	16399,02	-- 1311,92	17710,94
12	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,66	2491,64 323,31	5,51 2,60	21577,63 2799,88	47,70 22,53	18730,04	2540,17 1929,42	26047,22
	В4										
13	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,05	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	4633,73 1127,25	50,10 22,30	3456,38	1034,60 453,47	6121,79
14	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	10,8	1033,52 1007,96	1,84 0,87	11162,02 10886,01	19,83 9,37	256,18	10023,75 1694,86	22880,63
15	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	12,42	1754,00 --	-- --	21784,68 --	-- --	21784,68	-- 1742,77	23527,45
16	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	8,8	2491,64 323,31	5,51 2,60	21926,46 2845,15	48,47 22,90	19032,84	2581,24 1960,62	26468,31
	В7										
17	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,1098	92674,51 22545,00	1001,95 446,04	10175,66 2475,44	110,01 48,98	7590,21	2271,97 995,81	13443,45
18	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	27,27	1033,52 1007,96	1,84 0,87	28184,09 27487,18	50,07 23,65	646,84	25309,96 4279,52	57773,58
19	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	31,3605	1754,00 --	-- --	55006,32 --	-- --	55006,32	-- 4400,51	59406,82

	...08 ...-0208 ...РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	19,8	2491,64	5,51	49334,53	109,06	42823,89	5807,79	59553,70
		НР - 90%; СП - 8%			323,31	2,60	6401,58	51,52		4411,39	
		В8									
21	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04	92674,51	1001,95	3706,98	40,08	2765,10	827,68	4897,43
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	901,80	17,84		362,77	
22	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,83	1033,52	1,84	11193,02	19,89	256,89	10051,59	22944,18
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	0,87	10916,25	9,39		1699,57	
23	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,4545	1754,00	--	21845,19	--	21845,19	--	23592,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1747,62	
24	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3,83	2491,64	5,51	9542,99	21,10	8283,61	1123,43	11519,73
		НР - 90%; СП - 8%			323,31	2,60	1238,29	9,97		853,31	
25	С121-100102-0106 2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	926,00	--	74080,00	--	74080,00	--	80006,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5926,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				737571,09	1315,57	573170,79	149676,99	958227,93
							163084,74	607,02	--	70979,85	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				737571,09				
	Материалы		Тенге				263715,39				
	Всего заработная плата		Тенге					163691,75			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				309455,40				
		Накладные расходы	Тенге				149676,99				
		Сметная прибыль	Тенге				70979,85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				958227,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160,46
		Сметная заработная плата	Тенге					163691,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				958227,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160,46
		Сметная заработная плата	Тенге					163691,75			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								193747,31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-76816,30				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-9991,89			

- в том числе зарплата машинистов		Тенге							
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге					-6956,48		
- Накладные расходы		Тенге						314498,49	
- Сметная прибыль		Тенге							-48294,64
Временные здания и сооружения		0,9%							14351,65
Итого							1 744		
Зимнее удорожание		1,7%					195 491		
Итого							3 323		
Непредвиденные работы и затраты		2%					198 814		
ИТОГО							3 976		
							202 791		
в ценах 2019 г (К=1)81,96%									
в ценах 2020 г (К=1,049901)18,04%							166 207		
Итого							38 409		
Итого с К=0,78549239265							204 616		
							160 724		
НДС 12%		12%					19 287		
Итого с НДС							**180 011**		

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Сидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Бебенин Г.В.

Технадзор :

Мендекинов Р.Р.

Форма 2В

Заказчик : ГКУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ № 16.3 по локальной смете 2-1-1- Подземная строительная часть ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Замена гидроизоляции фундаментов выполненных работ за август 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧИТЬ									
1	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**124,8**	**1221,69**	**45,54**	**152467,42**	**5683,23**	**120771,25**	**25198,65**	**191879,36**
		НР - 93%; СП - 8%			**208,44**	**8,67**	**26012,94**	**1082,39**		**14213,29**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**152467,42**	**5683,23**	**120771,25**	**25198,65**	**191879,36**
							26012,94	**1082,39**	--	**14213,29**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**152467,42**				
		Материалы	Тенге				**120771,25**				
		Всего заработная плата	Тенге					**27095,33**			
		Накладные расходы	Тенге				**25198,65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14213,29**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**191879,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27095,33**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**191879,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25,96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27095,33**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**191879,36**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**26012,94**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5683,23**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1082,39**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**120771,25**		
		- Накладные расходы	Тенге							**25198,65**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**14213,29**	
		Временные здания и сооружения	0,9%				1 727				
		Итого					193 606				
		Зимнее удорожание	1.7%				3 291				
		Итого					196 898				

Непредвиденные работы и затраты	2%	3 938
ИТОГО		**200 836**
в ценах 2019 г (К=1)81.96%		164 605
в ценах 2020 г (К=1.049901)18.04%		38 039
Итого		202 643
Итого с К=0,78549239265		**159 175**
НДС 12%	12%	19 101
Итого с НДС		**178 276**

Заказчик:

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Подрядчик:

_____ **Саидмуратов Э.У.**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г.В.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р.Р.**

Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма 2В

ЛК "ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

АКТ № 16.4 по локальной смете 2-1-5- Водопровод и канализация ИСКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ Замена полотенцесушителей выполненных работ за август 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета №2-1-5. Водопровод и канализация									
		ВКЛЮЧИТЬ									
1	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**45**	**21483,91**	**26,79**	**966775,95**	**1205,55**	**827298,00**	**136053,35**	**1191055,65**
		НР = 98% СП = 8%			**3072,72**	**12,39**	**138272,40**	**557,55**		**88226,34**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**966775,95**	**1205,55**	**827298,00**	**136053,35**	**1191055,65**
							138272,40	**557,55**	--	**88226,34**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**966775,95**				
		Материалы	Тенге				**827298,00**				
		Всего заработная плата	Тенге					**138829,95**			
		Накладные расходы	Тенге				**136053,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88226,34**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1191055,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**138829,95**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1191055,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**138829,95**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1191055,65**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**138272,40**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1205,55**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**557,55**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**827298,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**136053,35**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**88226,34**	
		Временные здания и сооружения	0,9%					10 720			
		Итого						1 201 775			
		Зимнее удорожание	1,7%					20 430			
		Итого						1 222 205			

Непредвиденные работы и затраты	2%	24 444
ИТОГО		**1 246 649**
в ценах 2019 г (К=1)81,96%		1 021 754
в ценах 2020 г (К=1,049901)18,04%		236 118
Итого		1 257 872
Итого с К=0,78549239265		**988 049**
НДС 12%	12%	118 566
Итого с НДС		**1 106 615**

Заказчик:

Тумурзинов Н.Н.

Подрядчик:

Саидмуратов Э.У.

Авторский надзор :

Бебенин Г.В.

Технадзор :

Мендекинов Р.Р.