Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства акимата города Костаная,Республика Казахстан, Костанайская обл,, Костанай, пр, Аль-Фараби 43, тел.: 8(7142)545850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140015369**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе-Саулет",Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона, тел.: 908224 908121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040540006757

Договор (контракт) Договор №881 от 08.12.2019г.(дом №2 в 83-ом квартал. мкр. Кунай)

Номер документа	Дата составления
60	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83-ом квартале мкр Кунай в г.Костанай			тенге	1	25 455 766,00	25 455 766,00
				Итого	1	x	25 455 766,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Региональный Директор / _____ / Саидмуратов Э У
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ванильчук Т.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименов **Строительство жилого пятиэтажного дома №2 в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		881	08.12.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	**25 455 766**								**2 727 404**	**25 455 766**
За отчетный месяц		**22 728 364**							**2 727 404**	**25 455 766**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Данильчук Т. Н.**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г. В.**

ПОДРЯДЧИК :

Региональный директор _____ **Саидмуртов Э. У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р. Р.**

Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма2В

Подрядчик : ТОО **"Актобе-Саулет"**

Наименование стройки -

Строительство жилого пятиэтажного дома №2в 83-ом квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай.

А К Т №1 по общестроительной смете 2-1-1, дополнительная смета №1
выполненных работ за июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	712,5		151,05	143,34	107622,37	102130,53	--	21478,71	1394257
						7,71	34,16	5491,84	24339,71		10328,09	
2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2090		268,96	259,41	562127,82	542170,66	231,74	114349,75	7305957,8
						9,44	66,55	19725,42	139093,68		54118,21	
3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	3615,7		205,00	--	741218,50	--		--	8005159,8
						--	--	--	--		59297,48	
4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	147,5		3559,10	--	524967,84	--	--	377976,84	9751806
						3559,10	--	524967,84	--		72235,57	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	731		151,80	73,39	110967,99	53651,75	--	58385,60	1829018
						78,41	32,52	57316,25	23774,86		13548,29	
		Устройство подушки из ПГС										
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1289		201,28	192,63	259448,70	248296,26	142,93	54793,12	339381,16
						8,54	50,50	11009,50	65092,06		25139,34	

9	4101-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км + завоз грунта	т	1289	296,00	--	381544,00	--		--	412067,52
		СП - 8%			--	--	--	--		30523,52	
	С121-020101-0103 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 200 фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	290	2386,00	--	691940,00	--	691940,00	--	747295,20
		СП - 8%			--	--	--	--		55355,20	
	С121-010201-0104 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 200 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	128,9	2277,00	--	293505,30	--	293505,30	--	316985,72
		СП - 8%			--	--	--	--		23480,42	
	С121-040101-0102 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	870,1	1474,00	--	1282527,40	--	1282527,40	--	1385129,59
		СП - 8%			--	--	--	--		102602,19	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	208,8	804,82	--	168045,58	--	--	120992,82	312161,47
		НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	168045,58	--		23123,07	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1183,2	34,30	34,30	40587,74	40587,74	--	10169,06	54817,34
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,94	--	14123,69		4060,54	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1183,2	151,80	73,39	179613,31	86840,96	--	94503,20	296045,83
		НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	92772,35	38482,10		21929,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5344116,55	1073677,90	2268347,37	852649,10	6692506,91
		Накладные расходы	Тенге				879328,78	304906,10	--	495741,25	
		Сметная прибыль	Тенге				852649,10				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				495741,25				
							6692506,90				
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-97									
		ФП-1									
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	80,55	18825,59	1084,07	1516401,59	87321,83	1334691,27	102359,07	1748261,51
		НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	94388,49	18094,00		129500,85	
15	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	386,4	23743,67	1664,31	9174555,71	643090,50	7814217,93	779908,36	10750821,20
		НР - 91%; СП - 8%			1856,23	361,79	717247,27	139794,88		796357,13	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,30853	221704,00	--	3172258,34	--	3172258,34	--	3426039,00
		СП - 8%			--	--	--	--		253780,67	
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,24457	243838,00	--	791149,46	--	791149,46	--	854441,42
		СП - 8%			--	--	--	--		63291,96	

18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	2,15561	221704,00	--	477907,36	--	477907,36	--		516139,95
					--	--	--	--		38232,59		
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012										
		СП - 8%	т	0,0028	270653,00	--	757,83	--	757,83	--		818,45
					--	--	--	--		60,63		
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	10,32575	213816,00	--	2207810,56	--	2207810,56	--		2384435,41
					--	--	--	--		176624,85		
		Устройство прохода (АС-98)										
21	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,05784	6643225,90	17077,68	384244,19	987,77	380210,70	3106,14		418338,36
					52657,50	6356,07	3045,71	367,64		30988,03		
22	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80										
		СП - 8%	м	1,75	10124,00	--	17717,00	--	17717,00	--		19134,36
					--	--	--	--		1417,36		
23	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008										
		СП - 8%	кг	7,74	1631,00	--	12623,94	--	12623,94	--		13633,86
					--	--	--	--		1009,92		
24	2113-0816-1210 РСНБ РК 2015	Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм										
		СП - 8%	кг	2,9714	1613,00	--	4792,87	--	4792,87	--		5176,30
					--	--	--	--		383,43		
		ФП-2										
25	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	15,64	21797,92	1664,31	340919,46	26029,85	285858,17	31567,72		402286,15
					1856,23	361,79	29031,44	5658,36		29798,97		
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,61985	221704,00	--	137423,22	--	137423,22	--		148417,08
					--	--	--	--		10993,86		
27	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
		СП - 8%	т	0,0494	243838,00	--	12045,60	--	12045,60	--		13009,25
					--	--	--	--		963,65		
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,01974	221704,00	--	4376,44	--	4376,44	--		4726,55
					--	--	--	--		350,12		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18254983,57	757429,95	16653840,69	916941,29		20705678,85
		Накладные расходы	Тенге				843712,91	163914,88	--	1533754,02		
		Сметная прибыль	Тенге				916941,29					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1533754,02					
			Тенге				20705678,88					

Итого прямые затраты ,тенге		**23 599 100**
Накладные расходы , тенге.		1769590
Сметная прибыль (8 %), тенге		2029495
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**27 398 186**
Оборудование		0
Временные здания и сооружения	0,90%	246 584
Итого		27 644 769
Зимнее удорожание	1,700%	469 961
Итого		28 114 731
Непредвиденные работы и затраты	2%	562 295
ИТОГО		**28 677 025**
в ценах 2019 г (К=1)81,96%		23 503 690
в ценах 2020 г (К=1,049901)18,04%		5 431 490
Итого\		28 935 180
Итого с К=0,78549239265		22 728 364
НДС 12%	12% 12%	2 727 404
Итого с НДС		**25 455 767**

Заказчик_____ **Тумурзинов Н Н**

Авторский надзор :

_____ **Бебенин Г. В.**

Региональный директор _____ **Саидмуртов Э. У.**

Технадзор :

_____ **Мендекинов Р. Р.**