Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

№173нк "27" 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сэт-Сервис», г.Кызылорда, мкр.Саулет 15 квартал 8 дом**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора - Иманова Р.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту **«Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: **Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" Әнуар А.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____нет_____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта - Қабыш Н.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ТОО «Энергосервис ЭТЛ», №03-21;
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" №104НҚ от 29.12.2021г;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели (район Болашак)					
Трансформаторные подстанции	комп.	2	2	2	2
Длина ВЛЗ	км.	0,573	0,573	0,573	0,573
Длина ВЛИ	км.	3,254	3,254	3,254	3,254
Основные показатели (ул.Б.Момышулы, ул.Болашак, ул.Жулдыз)					
Трансформаторные подстанции	комп.	1	1	1	1
Длина ВЛЗ	км.	0,02	0,02	0,02	0,02

Длина ВЛИ	км.	1,390	1,390	1,390	1,390
Длина КЛ	км.	0,01	0,01	0,01	0,01
Основные показатели (ул.Талаптан,ул.Аль-Фараби-1, ул.Аль-Фараби-2, ул.Аль-Фараби-3, ул.Аль-Фараби-21,ул.Куандария)					
Трансформаторные подстанции	комп.	1	1	1	1
Длина ВЛЗ	км.	0,546	0,546	0,546	0,546
Длина ВЛИ	км.	6,436	6,436	6,436	6,436
Длина КЛ	км.	0,02	0,02	0,02	0,02

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено -пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Подключение проектируемой КТПН-10/0,4кВ в районе Болашак выполнено строительством ВЛЗ-10кВ на типовых ж/б опорах с проводом СИП расчетного сечение от опоры №13 ВЛ-10кВ яч.8 ф.СПМК ПС35/10кВ «Шугыла».Для электроснабжения жилых домов расположенных на ул.Талаптан, ул.Аль-Фараби1, Аль-Фараби-2, Аль-Фараби-3, и ул.Куандария предусмотрен КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 400кВА, с воздушным вводом и кабельным выводом. Проектируемый КТПН-10/0,4 будет запитан отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ яч.7 ф.«Кайсар» ЦРП-10кВ №21 (ПС-35/10кВ «Залинейная»). Для электроснабжения жилых домов расположенных на ул.АльФараби- 21 электроснабжение объекта будет осуществляться отпайкой от ближайшей опоры ЛЭП0,4кВ КТПН-10/0,4кВ №111 проводом СИП-4 расчетного сечения, без паек и дополнительных соединений.Для электроснабжения жилых домов расположенных на ул.Б.Момышулы, Болашак и Жулдыз проектируемый КТПН-10/0, кВ запитан отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ яч.7 ф.«Кайсар» ЦРП-19кВ №21 (ПС-35/10кВ «Залинейная»). Заземление проектируемых опор и трансформаторных подстанций осуществляется круглой сталью сечением Ø10, Ø12 и Ø16мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26 август 2022 года**;
(месяц, год)
окончание работ **26 декабрь 2022 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
фактически, месяц: **4 (четыре) месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):

АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____отсуствует_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение»**, готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Иманова Р.С. _____ «_____»_____ **2022 года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)