Заказчик : ТОО « Актау BS Строй» г. Актау 32-Б микрорайон 2-дом н.п №2

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Многопрофильный колледж «Зият»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу: город Актау, микрорайон №3, дом №65», новое строительство

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома по адресу: город Актау, микрорайон №3, дом №65», новое строительство

(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 01.06.2018г.

3 мк

Акт выполненных работ

за июнь 2018 работы«Строительство многоквартирного, трехэтажного жилого дома»

Составлен (а) в текущих ценах на 2018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]										
1	1	6101-0100-0102 ЭСН РК	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л.с)	$м^2$	7 794	4,0	4,0	31 176,0	31 176,0			31 176,0	
						0,0	1,0	0,0	7 794,0				
2	2	6101-0101-0211 ЭСН РК	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	4 364,64	512,0	512,0	2 234 695,68	2 234 695,68			2 234 695,68	
						0,0	104,0	0,0	453 922,56				
3	3	412-101-0102 ЭСН РК	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т/км	14 403,312	145,0		2 088 480,24				2 088 480,24	
4	4	412-101-0205 ЭСН РК	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	36 008,28	72,0		2 592 596,16				2 592 596,16	
5	5	6101-0207-0205 ЭСН РК	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина более 3 м грунты устойчивые	$м^2$	77,94	4 293,0	103,0	334 596,42	7 871,94	109 193,94		334 596,42	
						2 791,0	33,0	217 539,54	2 572,02				
6	6	6101-0111-0101 ЭСН РК	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4 м группа грунта 2	шт.	15,588	15 597,0	930,0	243 126,04	14 496,84	11 332,48		243 126,04	
						23 940,0	170,0	217 296,72	2 649,96				
7	7	СТ1261-391-0193	Иглофильтры фирмы "Вода"	шт.	7,794	4 000,0		31 176,0		31 176,0		31 176,0	
8	8	6101-0108-0102 ЭСН РК	Устройство оснований под фундаменты щебеночное	$м^3$	109,116	15 019,0	5 298,0	1 638 813,2	578 096,57	643 347,94		1 638 813,2	
						3 825,0	1 621,0	417 368,7	176 877,04				
9	9	211-201-0606 ЭСН РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	125,4834	-5 123,0		-642 851,46		-642 851,46		-642 851,46	
10	10	211-201-0506 ЭСН РК	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	125,4834	5 077,0		637 079,22		637 079,22		637 079,22	
11	11	6103-0101-0210 ЭСН РК	Устройство фундаментов ленточного железобетонного, ширина подошвы более 1 м	$м^3$	40,764	23 705,0	4 478,0	1 108 540,62	209 409,19	267 817,43		1 108 540,62	
						15 500,0	803,0	631 314,0	32 551,49				
12	12	212-101-0607 ЭСН РК	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	47,4546	29 660,0		1 407 825,54		1 407 825,54		1 407 825,54	
13	13	214-210-0101 ЭСН РК	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,74112	353 133,0		1 321 113,01		1 321 113,01		1 321 113,01	
14	14	214-210-0202 ЭСН РК	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,0146	319 444,0		2 240 771,88		2 240 771,88		2 240 771,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э7013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]					15 267 138,55	3 075 746,22	6 026 805,98	0,0	15 267 138,55	
								1 483 509,96	681 367,07	0,0	0,0		
			Смета Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]										
15	1	6105-0201-0206 ЭСН РК	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщина 640 мм	$м^3$	116,91	35 754,0	4 972,0	4 180 000,14	581 276,52	6 196,23		4 180 000,14	
						30 729,0	933,0	3 592 527,39	109 077,03				
16	2	212-401-0205 ЭСН РК	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	28,64295	23 700,0		678 837,92		678 837,92		678 837,92	
17	3	213-101-0102 ЭСН РК	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	32,03334	82 847,0		2 653 865,96		2 653 865,96		2 653 865,96	
18	5	6105-0201-0301 ЭСН РК	Кладка внутренних стен	$м^3$	38,97	34 175,0	7 371,0	1 331 799,75	287 247,87	77,94		1 331 799,75	
						26 802,0	1 563,0	1 044 473,94	60 910,11				
19	6	212-401-0205 ЭСН РК	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,3528	23 700,0		221 661,36		221 661,36		221 661,36	
20	7	213-101-0102 ЭСН РК	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	14,9264	82 847,0		1 236 607,46		1 236 607,46		1 236 607,46	
			ИТОГО по смете Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]					10 302 772,59	868 524,39	4 797 246,87	0,0	10 302 772,59	
								4 637 001,33	169 987,14	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					25 569 911,14	3 944 270,61	10 824 052,85	0,0	25 569 911,14	
								6 120 511,29	851 354,21	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.04-09-2018, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)							25569911,14*7/100		1 789 893,78	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							25569911,14+0+0+1789893,78		**27 359 804,92**	
НДЦС РК 8.01-08-2018, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							27359804,92*5/100		1 367 990,25	
НДЦС РК 8.01-08-2018, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							27359804,92*2/100		547 196,1	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29 274 991,27**	
			Итого в текущих ценах 2018 года							29274991,27*1,0944		**42 448 737,34**	
			НДС (12%)							32038550,45*12/100		5 093 848,48	
			Итого с НДС							32038550,45+3844626,05		**47 542 585,82**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Многопрофильный колледж «Зият»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жузабаев Есман Төлепбергенұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО « Актау BS Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аншыбаев Бекзат Сунгатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)