Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Актогайского района"

Подрядчик ТОО "Балқаш жібек жолы"

Договор № 24 от 31.10.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
от 29 августа 2019г

на **"Строительство двухэтажного 12 квартирного жилого дома по ул. К.Байсейтовой, 39А в с.Актогай Актогайского района Карагандинской области "**
Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия, покрытия										
		Покрытие на отм.+5,300										
1	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	36	4721,13	813,30	169961	29279	64798	2,66	96		
		шт. сборных конструкций		2280,42	190,92	82095	6873	62,1	0,22	8		
		Накладные расходы -		*1799,95*		*64798*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*521,69*		*18781*						
		Сметная стоимость				*253540*						
2	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	10	3116,24	603,23	31162	6032	11661	1,74	17		
		шт. сборных конструкций		1456,78	140,46	14568	1405	62,1	0,16	2		
		Накладные расходы -		*1166,07*		*11661*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*342,58*		*3426*						
		Сметная стоимость				*46249*						
3	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	33	5233,66	--	172711	--	7323	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*221,91*		*7323*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,45*		*14403*						
		Сметная стоимость				*194437*						
		Монолитный участок УМ-1 - 4 шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,07104	417883,82	5844,75	29686	415	3105	42,70	3
		т стальных элементов		39260,94	893,02	2789	63	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43711,15*		*3105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36927,60*		*2623*				
		Сметная стоимость				*35415*				
5	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	2	27851,37	1683,77	55703	3368	9187	8,21	16
		м3		6384,59	365,18	12769	730	48,5	0,42	1
		Накладные расходы -		*4593,34*		*9187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2595,58*		*5191*				
		Сметная стоимость				*70081*				
		Монолитный участок УМ-2 - 1 шт								
6	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой более 20 кг. Установка**	0,1468	405331,82	5654,40	59503	830	5351	31,40	5
		т стальных элементов		28871,04	884,35	4238	130	62,1	1,02	--
		Накладные расходы -		*36447,64*		*5351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35342,36*		*5188*				
		Сметная стоимость				*70042*				
7	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	0,4	27851,37	1683,77	11141	674	1837	8,21	3
		м3		6384,59	365,18	2554	146	48,5	0,42	--
		Накладные расходы -		*4593,34*		*1837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2595,58*		*1038*				
		Сметная стоимость				*14017*				
		Изделия соединительные МС2, МС3								
8	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	0,02903	417883,82	5844,75	12131	170	1269	42,70	1
		т стальных элементов		39260,94	893,02	1140	26	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*43711,15*		*1269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36927,60*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14472*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			541997	40767			142
			Тенге			120153	9373			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			541997				
	Материалы -		Тенге			164879				
	Всего заработная плата -		Тенге				129526			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172711				
	Местные материалы -		Тенге			43488				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			104530				
		Сметная прибыль -	Тенге			51722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			698250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				129526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			698250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				129526			
		РАЗДЕЛ 2.Стены								
9	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские. Изоляция матами минераловатными на синтетическом связующем марки П-75,**	18,428806	15315,41	925,92	282245	17064	148297	14,80	273
		м3 изоляции		12391,00	442,18	228351	8149	55,3	0,51	9
		Накладные расходы -		*8047,02*		*148297*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1868,99*		*34443*				
		Сметная стоимость				*464985*				
		Кладка вентшахт								
10	Е11-080201-0301 11-080201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Вентшахты из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	11,024	29915,02	1618,79	329783	17846	53245	7,46	82
		м3 кладки		6318,17	407,49	69652	4492	50,8	0,47	5
		Накладные расходы -		*4829,90*		*53245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2779,59*		*30642*				
		Сметная стоимость				*413670*				
11	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Стены ветшахт. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125**	3	41078,10	925,92	123234	2778	27418	14,80	44
		м3 изоляции		12391,00	442,18	37173	1327	55,3	0,51	2
		Накладные расходы -		*9139,36*		*27418*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4017,40*		*12052*				
		Сметная стоимость				*162704*				
12	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	60	2456,77	23,45	147406	1407	39250	1,15	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности		951,64	11,20	57098	672	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*654,17*		*39250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,88*		*14933*				
		Сметная стоимость				*201589*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Продухи из сетки. Установка**	16	1064,94	46,13	17039	738	9953	1,12	18
		шт		907,16	9,10	14515	146	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*622,04*		*9953*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,96*		*2159*				
		Сметная стоимость				*29151*				
14	С121-050308-0221 21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	2,56	864,28	--	2213	--	94	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,65*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,07*		*185*				
		Сметная стоимость				*2491*				
15	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005**	0,1013376	193074,01	--	19566	--	830	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8186,34*		*830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16100,83*		*1632*				
		Сметная стоимость				*22027*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**921486**	**39832**			**486**
			Тенге			**406789**	**14785**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**904447**				
		Материалы -	Тенге			**278064**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**406913**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**21778**				
		Местные материалы -	Тенге			**173236**				
		Накладные расходы -	Тенге			**269134**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**93886**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1267467**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**485**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**406913**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**17039**				
		Материалы -	Тенге			**1786**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**14660**			
		Сдача и испытание -	Тенге			**726**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9953				
		Сметная прибыль -	Тенге			2159				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1296618				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							504
		Сметная заработная плата -	Тенге				421574			
		РАЗДЕЛ 3.Перемычки								
16	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	84	312,25	153,17	26229	12866	9481	0,15	12
		шт. сборных конструкций		116,63	37,28	9797	3132	62,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*112,87*		*9481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,01*		*2857*				
		Сметная стоимость				*38567*				
17	С121-040105-0140 21-040105-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ30-8-п ГОСТ 948-84**	1	5155,66	--	5156	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*218,60*		*219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*429,94*		*430*				
		Сметная стоимость				*5805*				
18	С121-040105-0126 21-040105-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84**	8	2759,02	--	22072	--	936	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,98*		*936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,08*		*1841*				
		Сметная стоимость				*24849*				
19	С121-040105-0124 21-040105-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84**	30	2285,52	--	68566	--	2907	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*96,91*		*2907*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,59*		*5718*				
		Сметная стоимость				*77191*				
20	**С121-040105-0109 21-040105-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84**	**2**	**2052,97**	**--**	**4106**	**--**	**174**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*87,05*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,20*		*342*				
		Сметная стоимость				*4622*				
21	**С121-040105-0105 21-040105-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84**	**10**	**1718,39**	**--**	**17184**	**--**	**729**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*72,86*		*729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,30*		*1433*				
		Сметная стоимость				*19346*				
22	**С121-040105-0104 21-040105-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84**	**2**	**1341,92**	**--**	**2684**	**--**	**114**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*56,90*		*114*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,91*		*224*				
		Сметная стоимость				*3022*				
23	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг (ПР-1). Установка**	**0,05632**	**405331,82**	**5654,40**	**22828**	**318**	**2053**	**31,40**	**2**
		т стальных элементов		**28871,04**	**884,35**	**1626**	**50**	**62,1**	**1,02**	**--**
		Накладные расходы -		*36447,64*		*2053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35342,36*		*1990*				
		Сметная стоимость				*26871*				
24	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг (ПР-2). Установка**	**0,6573**	**405331,82**	**5654,40**	**266425**	**3717**	**23957**	**31,40**	**21**
		т стальных элементов		**28871,04**	**884,35**	**18977**	**581**	**62,1**	**1,02**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*36447,64*		*23957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35342,36*		*23231*				
		Сметная стоимость				*313613*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**435249**	**16901**			**35**
			Тенге			**30400**	**3763**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**435249**				
	Материалы -		Тенге			**268181**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34162**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**119767**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40569**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38065**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**513884**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34162**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**513884**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34162**			
		РАЗДЕЛ 4.Окна								
		ОК-3								
25	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**8,1**	**3024,17**	**117,58**	**24496**	**952**	**6496**	**1,30**	**11**
		м2		**1026,79**	**54,14**	**8317**	**439**	**59,8**	**0,07**	**1**
		Накладные расходы -		*802,03*		*6496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,10*		*2479*				
		Сметная стоимость				*33472*				
		ОК-2								
26	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**54**	**1916,43**	**114,66**	**103487**	**6192**	**27894**	**0,82**	**44**
		м2		**643,42**	**54,91**	**34745**	**2965**	**59,8**	**0,07**	**4**
		Накладные расходы -		*516,56*		*27894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,64*		*10511*				
		Сметная стоимость				*141892*				
		ОК-1								
27	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**27**	**2116,43**	**116,26**	**57144**	**3139**	**16932**	**1,02**	**28**
		м2		**806,46**	**55,60**	**21774**	**1501**	**59,8**	**0,07**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*627,11*		*16932*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,48*		*5926*				
		Сметная стоимость				*80002*				
		БД-1								
28	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**9,9**	**3032,27**	**121,62**	**30019**	**1204**	**7885**	**1,29**	**13**
		м2		**1014,65**	**56,76**	**10045**	**562**	**59,8**	**0,07**	**1**
		Накладные расходы -		*796,44*		*7885*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,30*		*3032*				
		Сметная стоимость				*40936*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**215146**	**11487**			**95**
			Тенге			**74881**	**5467**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**215146**				
	Материалы -		Тенге			**128778**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**80348**			
		Накладные расходы -	Тенге			**59208**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**21948**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**296302**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80348**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**296302**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**102**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80348**			
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
		ДН21-10 -2 шт, ДН21-9 -2 шт								
29	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9 П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**7,9488**	**14405,46**	**--**	**114506**	**--**	**4855**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*610,79*		*4855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,30*		*9549*				
		Сметная стоимость				*128910*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	8	428,75	--	3430	--	145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,18*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,75*		*286*				
		Сметная стоимость				*3861*				
31	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	4	5039,96	--	20160	--	855	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,69*		*855*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,29*		*1681*				
		Сметная стоимость				*22696*				
		ДУ21-9 - 20 шт								
32	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	40	428,75	--	17150	--	727	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,18*		*727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,75*		*1430*				
		Сметная стоимость				*19307*				
33	С121-090404-0307 21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	20	4346,04	--	86921	--	3685	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*184,27*		*3685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,42*		*7248*				
		Сметная стоимость				*97855*				
		ДГ21-9 - 12 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	22,6044	7022,20	--	158733	--	6730	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*297,74*		*6730*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*585,60*		*13237*				
		Сметная стоимость				*178700*				
35	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	24	428,75	--	10290	--	436	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,18*		*436*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,75*		*858*				
		Сметная стоимость				*11584*				
36	С121-090404-0307 21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	12	4346,04	--	52152	--	2211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*184,27*		*2211*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,42*		*4349*				
		Сметная стоимость				*58712*				
		ДГ21-7 - 16 шт								
37	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	23,5152	7444,62	--	175062	--	7423	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*315,65*		*7423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*620,82*		*14599*				
		Сметная стоимость				*197083*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	32	428,75	--	13720	--	582	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,18*		*582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,75*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15446*				
39	С121-090404-0402 21-090404-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	16	2869,29	--	45909	--	1947	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*121,66*		*1947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,28*		*3828*				
		Сметная стоимость				*51684*				
		ДГ21-13 - 4 шт								
40	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	16	428,75	--	6860	--	291	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,18*		*291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,75*		*572*				
		Сметная стоимость				*7723*				
41	С121-090404-0307 21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	4	4346,04	--	17384	--	737	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*184,27*		*737*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,42*		*1450*				
		Сметная стоимость				*19571*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			722276	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			722276				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			722276				
		Накладные расходы -	Тенге			30625				
		Сметная прибыль -	Тенге			60232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			813133				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			813133				
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
		Тип 1. Подвальные помещения								
42	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**277,3**	**225,18**	**22,56**	**62442**	**6257**	**13042**	**0,07**	**19**
		м2 площади уплотнения		**51,41**	**7,63**	**14257**	**2116**	**60,9**	**0,01**	**2**
		Накладные расходы -		***47,03***		***13042***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,78***		***6039***				
		Сметная стоимость				***81522***				
		Тип 2. Электрощовая, узел ввода, тепловой узел								
43	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**62,3**	**225,18**	**22,56**	**14029**	**1406**	**2930**	**0,07**	**4**
		м2 площади уплотнения		**51,41**	**7,63**	**3203**	**475**	**60,9**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		***47,03***		***2930***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,78***		***1357***				
		Сметная стоимость				***18316***				
		Первый этаж								
44	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**278,2**	**228,66**	**20,34**	**63614**	**5659**	**41233**	**0,26**	**72**
		м2 изолируемой поверхности		**208,32**	**9,88**	**57954**	**2748**	**60,9**	**0,01**	**3**
		Накладные расходы -		***148,21***		***41233***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***30,15***		***8388***				
		Сметная стоимость				***113234***				
45	**С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**11,46184**	**13757,68**	**--**	**157688**	**--**	**6686**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***583,33***		***6686***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1147,28***		***13150***				
		Сметная стоимость				***177524***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е11-110101-1202 11-110101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	278,2	1015,31	18,27	282460	5082	65893	0,39	108
		м2 пола		297,19	8,10	82679	2254	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*236,86*		*65893*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,17*		*27868*				
		Сметная стоимость				*376222*				
		Тип 7. Гостинная, спальня, прихожая, кухня, кладовая- 2 этаж								
47	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	278,2	667,76	19,38	185771	5392	54584	0,36	99
		м2 стяжки		254,71	9,75	70862	2713	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*196,20*		*54584*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,12*		*19228*				
		Сметная стоимость				*259583*				
48	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщ.30 мм к норме 11-110101-1101	19,15	209,27	6,62	4007	127	286	0,01	--
		м2 стяжки		6,30	3,23	121	62	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*14,92*		*286*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,93*		*343*				
		Сметная стоимость				*4636*				
		Отделочные работы								
		Гостинная								
49	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	243	1014,16	56,39	246441	13704	103352	0,74	180
		м2 оштукатуриваемой поверхности		626,74	42,54	152297	10338	54,8	0,06	13
		Накладные расходы -		*425,32*		*103352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,16*		*27983*				
		Сметная стоимость				*377776*				
		Спальни								
50	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	211	1014,16	56,39	213988	11899	89742	0,74	156
		м2 оштукатуриваемой поверхности		626,74	42,54	132241	8977	54,8	0,06	12
		Накладные расходы -		*425,32*		*89742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,16*		*24298*				
		Сметная стоимость				*328028*				
		Санузлы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	130	1014,16	56,39	131841	7331	55291	0,74	96
		м2 оштукатуриваемой поверхности		626,74	42,54	81476	5531	54,8	0,06	7
		Накладные расходы -		*425,32*		*55291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,16*		*14971*				
		Сметная стоимость				*202103*				
		Кухни								
52	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	160	1014,16	56,39	162266	9023	68051	0,74	118
		м2 оштукатуриваемой поверхности		626,74	42,54	100278	6807	54,8	0,06	9
		Накладные расходы -		*425,32*		*68051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,16*		*18425*				
		Сметная стоимость				*248742*				
		Прихожая								
53	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	136,8	1014,16	56,39	138737	7715	58183	0,74	101
		м2 оштукатуриваемой поверхности		626,74	42,54	85737	5820	54,8	0,06	8
		Накладные расходы -		*425,32*		*58183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,16*		*15754*				
		Сметная стоимость				*212674*				
		Лестничные клетки								
54	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	180,8	1014,16	56,39	183360	10196	76897	0,74	134
		м2 оштукатуриваемой поверхности		626,74	42,54	113314	7692	54,8	0,06	10
		Накладные расходы -		*425,32*		*76897*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,16*		*20821*				
		Сметная стоимость				*281078*				
		Второй этаж								
		Гостинная, спальня, прихожая, кладовая								
55	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	612	1014,16	56,39	620666	34513	260294	0,74	453
		м2 оштукатуриваемой поверхности		626,74	42,54	383562	26037	54,8	0,06	34
		Накладные расходы -		*425,32*		*260294*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,16*		*70477*				
		Сметная стоимость				*951436*				
		Санузлы								
56	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**130**	**1014,16**	**56,39**	**131841**	**7331**	**55291**	**0,74**	**96**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**626,74**	**42,54**	**81476**	**5531**	**54,8**	**0,06**	**7**
		Накладные расходы -		*425,32*		*55291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,16*		*14971*				
		Сметная стоимость				*202103*				
		Кухни								
57	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**160**	**1014,16**	**56,39**	**162266**	**9023**	**68051**	**0,74**	**118**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**626,74**	**42,54**	**100278**	**6807**	**54,8**	**0,06**	**9**
		Накладные расходы -		*425,32*		*68051*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,16*		*18425*				
		Сметная стоимость				*248742*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**2761416**	**134659**			**1755**
			Тенге			**1459734**	**93907**			**121**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2761416**				
	Материалы -		Тенге			**1009334**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1553641**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**157688**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1019804**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**302498**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4083718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1876**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1553641**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**4083718**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1876**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1553641**			
		РАЗДЕЛ 7.Котельная								
		Армирование кладки								
58	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С1, С2)**	**0,118385**	**283264,86**	**1398,69**	**33534**	**166**	**4272**	**56,40**	**7**
		т металлических изделий		**44991,97**	**468,19**	**5326**	**55**	**50,8**	**0,54**	**--**
		Накладные расходы -		*36083,37*		*4272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25547,86*		*3024*				
		Сметная стоимость				*40830*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
59	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**93,086**	**275,80**	**8,20**	**25673**	**763**	**4189**	**0,07**	**6**
		м2 изолируемой поверхности		**54,69**	**1,97**	**5091**	**183**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***45,00***		***4189***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***25,66***		***2389***				
		Сметная стоимость				***32251***				
60	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты толщ.180 мм в один слой**	**93,086**	**13025,91**	**34,25**	**1212530**	**3188**	**70745**	**0,40**	**38**
		м2 утепляемого покрытия		**345,49**	**7,79**	**32160**	**725**	**56,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		***760,00***		***70745***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1102,87***		***102662***				
		Сметная стоимость				***1385937***				
		Труба котельной								
61	**С121-060801-0102 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**0,1324**	**327498,77**	**--**	**43361**	**--**	**1838**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***13885,95***		***1838***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27310,78***		***3616***				
		Сметная стоимость				***48815***				
62	**С121-060801-0104 21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**2,9**	**294584,75**	**--**	**854296**	**--**	**36222**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***12490,39***		***36222***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24566,01***		***71241***				
		Сметная стоимость				***961760***				
		Технологическое оборудование								
63	**51-050201-0301 51-050201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90**	**1**	**344711,00**	**--**	**344711**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14615,75***		***14616***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28746,14*		*28746*				
		Сметная стоимость				*388073*				
64	С123-050302-1801 23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шибер с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм**	2	7800,32	--	15601	--	661	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*330,73*		*661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*650,48*		*1301*				
		Сметная стоимость				*17563*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2529706**	**4117**			**51**
			Тенге			**42578**	**964**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**344711**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14616**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**28746**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**388073**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2184995**				
		Материалы -	Тенге			**1225043**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**43541**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**913257**				
		Накладные расходы -	Тенге			**117928**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**184234**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2487156**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43541**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**2875229**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43541**			
		РАЗДЕЛ 8.По смете на исключения и включения								
		Перегородки 2-го этажа								
65	Е11-080401-0303 11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	87,465	1624,52	151,54	142089	13254	58581	1,43	125
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1098,15	36,59	96050	3200	50,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*669,77*		*58581*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,54*		*16054*				
		Сметная стоимость				*216724*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С121-030101-0704 21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	3,394	55098,35	--	187004	--	7929	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2336,17*		*7929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4594,76*		*15595*				
		Сметная стоимость				*210528*				
		Отделочные работы								
67	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	230,6	531,61	17,43	122589	4020	47427	0,37	85
		м2 оштукатуриваемой поверхности		306,18	14,40	70605	3321	54,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*205,67*		*47427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,98*		*13601*				
		Сметная стоимость				*183617*				
		Кровля								
68	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,02795	236874,20	--	243495	--	10324	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10043,47*		*10324*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19753,41*		*20306*				
		Сметная стоимость				*274125*				
		Двери								
		ДО21-9 - 20 шт								
69	С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9 П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	37,674	14405,46	--	542711	--	23011	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,79*		*23011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,30*		*45258*				
		Сметная стоимость				*610980*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	10,8468	6201,82	--	67270	--	2852	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*262,96*		*2852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*517,18*		*5610*				
		Сметная стоимость				*75732*				
		Кровля								
71	Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	393,12	537,74	17,95	211398	7056	39913	0,16	61
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	51607	1036	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*101,53*		*39913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,14*		*20105*				
		Сметная стоимость				*271416*				
72	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	393,12	603,40	34,25	237210	13465	91708	0,40	158
		м2 утепляемого покрытия		345,49	7,79	135820	3062	56,4	0,01	3
		Накладные расходы -		*233,28*		*91708*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,93*		*26313*				
		Сметная стоимость				*355231*				
73	С121-110101-0107 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	68,835312	27809,88	--	1914302	--	81166	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1179,14*		*81166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2319,12*		*159637*				
		Сметная стоимость				*2155106*				
		Полы								
74	С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	17,19276	13757,68	--	236532	--	10029	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*583,33*		*10029*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1147,28*		*19725*				
		Сметная стоимость				*266286*				
75	Е11-110101-3504 11-110101-3504 РСНБ РК 2015 прим	**Покрытия из плит OSB. Устройство**	278,2	369,02	23,43	102662	6519	65604	0,43	120
		м2 покрытия		335,17	11,65	93245	3241	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*235,82*		*65604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,39*		*13461*				
		Сметная стоимость				*181727*				
76	С121-070509-0511 21-070509-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм**	286,546	1511,62	--	433149	--	18366	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,09*		*18366*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,06*		*36121*				
		Сметная стоимость				*487636*				
		Тип 7. Гостинная, спальня, прихожая, кухня, кладовая- 2 этаж								
77	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщ.30 мм к норме 11-110101-1101**	259,05	209,27	6,62	54210	1715	3864	0,01	2
		м2 стяжки		6,30	3,23	1631	836	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*14,92*		*3864*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,93*		*4646*				
		Сметная стоимость				*62720*				
		Отделочные работы								
		Первый этаж								
78	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	503	739,43	17,43	371933	8768	107882	0,37	186
		м2 оштукатуриваемой поверхности		306,18	14,40	154008	7243	54,8	0,02	9
		Накладные расходы -		*214,48*		*107882*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,31*		*38385*				
		Сметная стоимость				*518201*				
		Отопление								
79	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Радиаторы биметаллические. Установка**	55,86	791,75	56,22	44227	3140	20112	0,61	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВт		491,51	27,01	27456	1509	60,4	0,03	2
		Накладные расходы -		*360,04*		*20112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,14*		*5147*				
		Сметная стоимость				*69486*				
80	С Т Цена поставщика	**Радиаторы биметаллические**	294	2743,00	--	806442	--	34193	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,30*		*34193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,74*		*67251*				
		Сметная стоимость				*907886*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**5717223**	**57938**			**772**
			Тенге			**630421**	**23447**			**29**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			806442				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			806442				
		Накладные расходы -	Тенге			34193				
		Сметная прибыль -	Тенге			67251				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			907886				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4866554				
		Материалы -	Тенге			584328				
		Всего заработная плата -	Тенге				624903			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3624463				
		Накладные расходы -	Тенге			568657				
		Сметная прибыль -	Тенге			434817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5870028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							765
		Сметная заработная плата -	Тенге				624903			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44227				
		Материалы -	Тенге			13631				
		Всего заработная плата -	Тенге				28965			
		Сдача и испытание -	Тенге			891				
		Накладные расходы -	Тенге			20112				
		Сметная прибыль -	Тенге			5147				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				28965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			6847400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							801
		Сметная заработная плата -	Тенге				653868			
		РАЗДЕЛ 9.Водопровод и канализация								
		Канализация бытовая К1								
		Сантехническое оборудование								
81	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	12	14822,59	116,83	177871	1402	22362	2,22	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		1903,21	58,39	22838	701	60,4	0,07	1
		Накладные расходы -		*1863,52*		*22362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1334,89*		*16019*				
		Сметная стоимость				*216252*				
82	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	12	10182,85	58,77	122194	705	18174	1,95	23
		комплект		1690,67	29,06	20288	349	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1514,51*		*18174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*935,79*		*11229*				
		Сметная стоимость				*151598*				
83	С123-030102-1247 23-030102-1247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	12	4153,79	--	49845	--	2113	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,12*		*2113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*346,39*		*4157*				
		Сметная стоимость				*56115*				
84	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	12	608,36	--	7300	--	310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,79*		*310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,73*		*609*				
		Сметная стоимость				*8218*				
85	Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	12	6416,96	44,27	77004	531	13651	1,56	19
		комплект		1352,54	22,12	16230	265	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1137,58*		*13651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*604,36*		*7252*				
		Сметная стоимость				*97907*				
86	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	12	3525,38	--	42305	--	1794	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*149,48*		*1794*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,99*		*3528*				
		Сметная стоимость				*47627*				
87	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	12	608,36	--	7300	--	310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,79*		*310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,73*		*609*				
		Сметная стоимость				*8218*				
88	Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	12	19726,18	230,19	236714	2762	23637	1,95	23
		комплект		1690,67	109,40	20288	1313	60,4	0,13	2
		Накладные расходы -		*1969,73*		*23637*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1735,67*		*20828*				
		Сметная стоимость				*281179*				
89	С123-030102-1226 23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	12	6285,76	--	75429	--	3198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,52*		*3198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,18*		*6290*				
		Сметная стоимость				*84917*				
90	С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	12	850,03	--	10200	--	432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,04*		*432*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,89*		*851*				
		Сметная стоимость				*11483*				
		Трубы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С123-010604-0110 23-010604-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	94	1176,19	--	110562	--	4688	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,87*		*4688*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,08*		*9220*				
		Сметная стоимость				*124470*				
92	С123-010604-0103 23-010604-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	130	424,76	--	55219	--	2341	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,01*		*2341*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,42*		*4605*				
		Сметная стоимость				*62165*				
93	С123-020403-1301 23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	6	325,22	--	1951	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,79*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,12*		*163*				
		Сметная стоимость				*2196*				
94	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	4	442,00	--	1768	--	75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,74*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,86*		*147*				
		Сметная стоимость				*1990*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С123-020302-3110 23-020302-3110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	40	2774,82	--	110993	--	4706	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,65*		*4706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,40*		*9256*				
		Сметная стоимость				*124955*				
96	С123-020403-0905 23-020403-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник переходной универсальный полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110x50, фронтальное исполнение ГОСТ 32414-2013**	16	3024,05	--	48385	--	2052	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,22*		*2052*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,18*		*4035*				
		Сметная стоимость				*54471*				
97	С123-020302-3306 23-020302-3306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	8	1339,01	--	10712	--	454	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,77*		*454*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,66*		*893*				
		Сметная стоимость				*12059*				
98	С123-020303-6806 23-020303-6806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	24	2528,34	--	60680	--	2573	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,20*		*2573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,84*		*5060*				
		Сметная стоимость				*68313*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	24	858,01	--	20592	--	873	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,38*		*873*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,55*		*1717*				
		Сметная стоимость				*23182*				
100	С123-020302-5917 23-020302-5917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	16	1207,04	--	19313	--	819	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,18*		*819*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,66*		*1611*				
		Сметная стоимость				*21742*				
101	С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	16	1462,42	--	23399	--	992	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,01*		*992*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,95*		*1951*				
		Сметная стоимость				*26342*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1269737**	**5401**			**92**
			Тенге			**79645**	**2628**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**655954**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**655954**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27812**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**54701**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**738467**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**613783**				
		Материалы -	Тенге			**528737**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**82273**			
		Накладные расходы -	Тенге			**77824**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**55329**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**746935**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82273			95
		Сметная заработная плата -	Тенге			1485403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге							95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82273			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 10.Отопление и вентиляция								
102	С123-040501-0227 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	96	802,40	--	77030	--	3266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,02*		*3266*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*6424*				
		Сметная стоимость				*86720*				
103	С123-040501-0228 23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	4	980,13	--	3921	--	166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,56*		*166*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*327*				
		Сметная стоимость				*4414*				
104	С123-040501-0230 23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	4	2182,87	--	8731	--	370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,55*		*370*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,03*		*728*				
		Сметная стоимость				*9829*				
105	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	30	212,05	--	6361	--	2416	0,12	4
		комплект		113,65	--	3409	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*80,54*		*2416*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,41*		*702*				
		Сметная стоимость				*9480*				
106	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**115**	**1023,01**	**11,68**	**117646**	**1343**	**23962**	**0,30**	**34**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**29613**	**522**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*208,36*		*23962*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,51*		*11329*				
		Сметная стоимость				*152936*				
107	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**102**	**1123,90**	**11,68**	**114638**	**1192**	**21689**	**0,30**	**30**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**26265**	**463**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*212,64*		*21689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,92*		*10906*				
		Сметная стоимость				*147233*				
108	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**15**	**1128,21**	**11,68**	**16923**	**175**	**3192**	**0,30**	**4**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**3863**	**68**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*212,82*		*3192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,28*		*1609*				
		Сметная стоимость				*21725*				
109	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**105**	**1367,72**	**11,68**	**143611**	**1227**	**23413**	**0,30**	**31**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**27038**	**477**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*222,98*		*23413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*127,26*		*13362*				
		Сметная стоимость				*180385*				
110	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**7**	**1480,35**	**11,68**	**10362**	**82**	**1594**	**0,30**	**2**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**1803**	**32**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*227,75*		*1594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,65*		*957*				
		Сметная стоимость				*12913*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е11-160401-0301 11-160401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы обвязки котлов и насосов из электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	10	1642,24	11,67	16422	117	2795	0,37	4
		Накладные расходы -		329,11	4,28	3291	43	60,4	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,53*		*2795*				
		Сметная стоимость		*153,74*		*1537*				
112	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**				*20755*				
		кг	103,6	511,02	--	52942	--	2245	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*2245*				
		Сметная стоимость		*42,61*		*4415*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			*59602*				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**568589**	**4136**			**110**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**95281**	**1605**			**2**
		Накладные расходы -	Тенге			**142624**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**142624**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6047**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**11894**				
		Материалы -	Тенге			**160565**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**425964**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**326548**				
		Накладные расходы -	Тенге				**96886**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**99**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**79062**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**40402**				
		Сметная заработная плата -	Тенге			**545428**				**111**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**96886**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**705993**				**111**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96886**			

РАЗДЕЛ 11.Электромонтажные работы

113	Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**								
		шт.	1	10308,13	2527,89	10308	2528	2403	4,00	4
				3574,24	832,27	3574	832	42,8	0,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2403,02*		*2403*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1016,89*		*1017*				
		Сметная стоимость				*13728*				
114	Прайс-лист "ТОО Компания ВЭЛС" 2017г.	**Вводно-распределительное устройство ВРУ1-29-60 УХЛ4**	1	173544,64	--	173545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7358,29*		*7358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14472,23*		*14472*				
		Сметная стоимость				*195376*				
		ЩО								
115	Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	1	3467,52	64,56	3468	65	1352	3,00	3
		шт.		2680,68	20,30	2681	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1352,06*		*1352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,57*		*386*				
		Сметная стоимость				*5206*				
116	С123-070201-0322 23-070201-0322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	8563,85	--	8564	--	363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*363,11*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*714,16*		*714*				
		Сметная стоимость				*9641*				
117	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	1810,25	24,83	1810	25	459	1,00	1
		шт.		857,30	--	857	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*459,24*		*459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,56*		*182*				
		Сметная стоимость				*2451*				
118	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1314,42	--	1314	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,73*		*56*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,61*		*110*				
		Сметная стоимость				*1479*				
119	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	1	839,81	56,91	840	57	391	0,87	1
		шт.		777,40	20,30	777	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*391,50*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,50*		*99*				
		Сметная стоимость				*1330*				
120	С123-070501-0306 23-070501-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	1	17487,00	--	17487	--	741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*741,45*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1458,28*		*1458*				
		Сметная стоимость				*19687*				
121	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	12	1810,25	24,83	21723	298	5511	1,00	12
		шт.		857,30	--	10288	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*459,24*		*5511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,56*		*2179*				
		Сметная стоимость				*29413*				
122	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	7	433,76	--	3036	--	129	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,39*		*129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,17*		*253*				
		Сметная стоимость				*3418*				
123	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	5	3168,14	--	15841	--	672	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*134,33*		*672*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,20*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17834*				
124	**С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**1**	**929,23**	**--**	**929**	**--**	**39**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,40*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,49*		*77*				
		Сметная стоимость				*1046*				
		ЩОА								
125	**Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**1**	**3467,52**	**64,56**	**3468**	**65**	**1352**	**3,00**	**3**
		шт.		**2680,68**	**20,30**	**2681**	**20**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*1352,06*		*1352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,57*		*386*				
		Сметная стоимость				*5206*				
126	**С123-070201-0307 23-070201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**5715,93**	**--**	**5716**	**--**	**242**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*242,36*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,66*		*477*				
		Сметная стоимость				*6435*				
127	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**1**	**1810,25**	**24,83**	**1810**	**25**	**459**	**1,00**	**1**
		шт.		**857,30**	**--**	**857**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*459,24*		*459*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,56*		*182*				
		Сметная стоимость				*2451*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,42	--	1314	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,73*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,61*		*110*				
		Сметная стоимость				*1479*				
129	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	839,81	56,91	840	57	391	0,87	1
		шт.		777,40	20,30	777	20	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*391,50*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,50*		*99*				
		Сметная стоимость				*1330*				
130	С123-070501-0306 23-070501-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	17487,00	--	17487	--	741	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*741,45*		*741*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1458,28*		*1458*				
		Сметная стоимость				*19687*				
131	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	1810,25	24,83	9051	124	2296	1,00	5
		шт.		857,30	--	4287	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*459,24*		*2296*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,56*		*908*				
		Сметная стоимость				*12255*				
132	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	433,76	--	2169	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,39*		*92*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,17*		*181*				
		Сметная стоимость				*2442*				
133	**С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**1**	**929,23**	**--**	**929**	**--**	**39**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*39,40*		*39*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,49*		*77*				
		Сметная стоимость				*1046*				
134	**Ц13-080303-1004 13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**1**	**4083,62**	**81,74**	**4084**	**82**	**1303**	**3,00**	**3**
		шт.		**2511,69**	**20,30**	**2512**	**20**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*1302,79*		*1303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*430,91*		*431*				
		Сметная стоимость				*5818*				
135	**С123-070208-0204 23-070208-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пускатели с электротепловым реле модели ПМЛ-1230Д, 10 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК**	**1**	**6127,82**	**--**	**6128**	**--**	**260**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*259,82*		*260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,01*		*511*				
		Сметная стоимость				*6899*				
		ЩЭ1-ЩЭ4								
136	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**4**	**8092,37**	**1865,59**	**32369**	**7462**	**7207**	**3,00**	**12**
		шт.		**2680,68**	**588,68**	**10723**	**2355**	**42,8**	**0,58**	**2**
		Накладные расходы -		*1801,73*		*7207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*791,53*		*3166*				
		Сметная стоимость				*42742*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С123-070201-0307 23-070201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** шт.	4	5715,93	--	22864	--	969	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*242,36*		*969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*476,66*		*1907*				
		Сметная стоимость				*25740*				
138	Ц13-080303-2517 13-080303-2517 РСНБ РК 2015	**Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка** кг	60,4	998,88	2,24	60332	136	24857	1,00	60
				827,51	--	49982	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,54*		*24857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,83*		*6815*				
		Сметная стоимость				*92004*				
139	С123-070201-0605 23-070201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** шт.	4	6965,59	--	27862	--	1181	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,34*		*1181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,87*		*2323*				
		Сметная стоимость				*31367*				
140	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** шт.	12	3017,91	87,36	36215	1048	10824	2,00	24
				1714,60	20,30	20575	244	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*901,98*		*10824*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,59*		*3763*				
		Сметная стоимость				*50802*				
141	С123-070204-0733 23-070204-0733 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** шт.	12	960,15	--	11522	--	489	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,71*		*489*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,07*		*961*				
		Сметная стоимость				*12971*				
142	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**12**	**366,22**	**56,91**	**4395**	**683**	**1922**	**0,34**	**4**
		шт.		**303,81**	**20,30**	**3646**	**244**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*160,13*		*1922*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,11*		*505*				
		Сметная стоимость				*6822*				
143	**С123-070501-0801 23-070501-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1**	**12**	**2733,91**	**--**	**32807**	**--**	**1391**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*115,92*		*1391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,99*		*2736*				
		Сметная стоимость				*36934*				
144	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**12**	**1810,25**	**24,83**	**21723**	**298**	**5511**	**1,00**	**12**
		шт.		**857,30**	**--**	**10288**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*459,24*		*5511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,56*		*2179*				
		Сметная стоимость				*29413*				
145	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**12**	**433,76**	**--**	**5205**	**--**	**221**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*18,39*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,17*		*434*				
		Сметная стоимость				*5860*				
146	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**44**	**1810,25**	**24,83**	**79651**	**1093**	**20206**	**1,00**	**44**
		шт.		**857,30**	**--**	**37721**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*459,24*		*20206*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,56*		*7989*				
		Сметная стоимость				*107846*				
147	**С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**20**	**3168,14**	**--**	**63363**	**--**	**2687**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*134,33*		*2687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,20*		*5284*				
		Сметная стоимость				*71334*				
148	**С123-070204-1605 23-070204-1605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**12**	**4382,13**	**--**	**52586**	**--**	**2230**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*185,80*		*2230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,43*		*4385*				
		Сметная стоимость				*59201*				
149	**С123-070204-1611 23-070204-1611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**12**	**3168,14**	**--**	**38018**	**--**	**1612**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*134,33*		*1612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,20*		*3170*				
		Сметная стоимость				*42800*				
		Кабельные изделия								
150	**С123-060128-0505 23-060128-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,2**	**1196129,17**	**--**	**239226**	**--**	**10143**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*50715,88*		*10143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99747,60*		*19950*				
		Сметная стоимость				*269319*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	330596,50	--	3306	--	140	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14017,29*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27569,10*		*276*				
		Сметная стоимость				*3722*				
152	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,97	192469,17	--	186695	--	7916	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8160,69*		*7916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16050,39*		*15569*				
		Сметная стоимость				*210180*				
153	С123-060128-0402 23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,18	173780,94	--	31281	--	1326	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7368,31*		*1326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14491,94*		*2609*				
		Сметная стоимость				*35216*				
154	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,63	122522,65	--	77189	--	3273	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5194,96*		*3273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10217,41*		*6437*				
		Сметная стоимость				*86899*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С123-060128-0203 23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,23	82306,01	--	18930	--	803	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3489,77*		*803*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6863,66*		*1579*				
		Сметная стоимость				*21311*				
156	С123-060902-0311 23-060902-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	133961,73	--	26792	--	1136	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5679,98*		*1136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11171,34*		*2234*				
		Сметная стоимость				*30162*				
157	С123-060902-0309 23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	90220,33	--	3609	--	153	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,34*		*153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7523,65*		*301*				
		Сметная стоимость				*4063*				
158	С123-060902-0307 23-060902-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,14	55591,69	--	7783	--	330	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2357,09*		*330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4635,90*		*649*				
		Сметная стоимость				*8762*				
		Электромонтажные устройства и изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	200	312,92	12,04	62583	2408	19479	0,22	44
		м		186,33	2,23	37265	447	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,39*		*19479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,82*		*6565*				
		Сметная стоимость				*88627*				
160	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	2200	25,56	--	56232	--	2384	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,08*		*2384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,13*		*4689*				
		Сметная стоимость				*63306*				
161	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметромдо 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	80	385,49	24,88	30839	1990	10313	0,29	23
		м		245,61	6,70	19649	536	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*128,91*		*10313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,15*		*3292*				
		Сметная стоимость				*44444*				
162	С123-010504-0105 23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	80	74,61	--	5969	--	253	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,16*		*253*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*498*				
		Сметная стоимость				*6720*				
163	С123-010504-0104 23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	120	59,28	--	7114	--	302	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*302*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,94*		*593*				
		Сметная стоимость				*8009*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1558319**	**18442**			**257**
			Тенге			**219139**	**4758**			**5**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**173545**				
	Накладные расходы -		Тенге			**7358**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**14472**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**195375**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**385508**				
	Материалы -		Тенге			**147927**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**223897**			
		Накладные расходы -	Тенге			**116237**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**40140**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**541885**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**223897**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**999266**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**999266**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42369**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**83331**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1124966**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**1862226**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**223897**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17241144**	**333680**			**3795**
			Тенге			**3159021**	**160697**			**199**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**518256**				
	Накладные расходы -		Тенге			**21974**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**43218**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**583448**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1191950**				
	Материалы -		Тенге			**147927**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**223897**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**806442**				
		Накладные расходы -	Тенге			**150430**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**107390**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1449771**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**262**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**223897**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14429924**				
	Материалы -		Тенге			**3658607**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2873036**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7529785**				
	Местные материалы -		Тенге			**216724**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2286682**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1337329**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18053935				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3471
		Сметная заработная плата -	Тенге				2873036			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1101014				
	Материалы -		Тенге			870702				
	Всего заработная плата -		Тенге				222784			
	Сдача и испытание -		Тенге			1717				
		Накладные расходы -	Тенге			186950				
		Сметная прибыль -	Тенге			103037				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1391001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				222784			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21478409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3994
		Сметная заработная плата -	Тенге				3319717			
	Временные здания и сооружения -0,9%					**193 306**				
	Итого					**21 671 715**				
	Зимние удорожания - 1,7*1,7%					**626 313**				
	Итого					**22 298 027**				
	Пересчет в цены 2018г к=1,0599383					**23 634 533**				
	С учетом ценовой скидки по договору к=		**0,795319**			**18 796 993**				
	НДС -12%					**2 255 639**				
	Итого с НДС					**21 052 632**	**тенге**			

Принял:
Заказчик
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375

Руководитель _____ **Нурахмет А.Т.**

Сдал: _____
Подрядчик
ТОО "Балкаш жібек жолы"
БИН/ИИН 030340004078

_____ **Тусупбеков М.И.**

Представитель авторского надзора
ИП Лейман О.Р.
БИН 600817450298
аттестат № KZ84VJE00014593

_____ **ИП Лейман О.Р.**

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО «Alem Construction Group»
БИН130440021578
аттестат № KZ83VJE00024699

_____ **Исаков Е.С.**