Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2017 жыл «22» желтоқсан

Мердігер (бас мердігер) ***«Строительная компания Орда-Құрылыс» ЖШС-гі. Кызылорда қаласы Ақмешіт м/а үй 9А 5пәтер.***
ұйымның атауы, заңды мекен-жайы
атынан ұйым басшысы ***Калдыбаева Баян Турсынбаевна.***
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда қаласындағы АГТС-Қызылорда-2-ден газ жеткізу құбырымен Белкөл кентін газбен жабдықтау» объектісі бойынша, объектінің атауы, орналасқан жері: **Қызылорда қаласы Белкөл кенті.**

Тапсырыс беруші ***" Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-ком-муналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесінің Басқарма басшысының міндетін атқарушы Жоламанов Ерлан Ералыұлы.***
болып табылатын ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: ***"Гемакасес" ЖШС***
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) ұйым: ***"Проммедконтрак " ЖШС, №14-0108/14.***
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі:

«Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі «05» маусым 2014 жыл №65-НҚ бұйрығымен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні.

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жалпы ұзындығы Оның ішінде	м	23717		31319	
Жоғары қысымды 0,6 МПа дейін Құбыр ПЭ 100 SDR11 d225	м	4905		5027	
Жапқыш шар клапаны ПЭ SDR11 d 225	дана	2		2	
Орташа қысымды 0,3 МПа дейін	м	18424			
Төменгі қысымды 0,003 МПа дейін	м	388		26292	
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d225	м			585	
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d160	м			771	
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d110	м			2949	
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d90	м			4155	
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d63	м	67		12200	
оның ішінде Құбыр ПЭ100 SDR17 d32	м			3851	
оның ішінде Темір құбыр d108	м			54	
оның ішінде Темір құбыр d89	м			494	
оның ішінде Темір құбыр d76	м			453	
оның ішінде Темір құбыр d57	м	321		780	
Жапқыш шар клапаны ПЭ SDR11 d 225	дана			2	
Жапқыш шар клапаны ПЭ SDR11 d 160	дана			3	

Темір жапқыш арматура d200	дана			1	
Темір жапқыш арматура d150	дана			1	
ГРПШ-13-2ВУ1-ЭК, ГРПШ-07-2У1-ЭК.	дана	3		2	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **жоғарғы қысымды жер асты газқұбыры Р=0,6 МПа дейін, төменгі қысымды жер асты газқұбыры Р=0,003 МПа дейін, ГРПШ-13-2ВУ1-ЭК-2дана, ГРПШ-07-2У1-ЭК-1 дана, жапқыш арматуралар d225-4 дана, d160-3 дана** негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстардың басталуы: **Сәуір *2017 жыл;***
айы, жылы

Жұмыстардың аяқталуы: **Қараша *2017 жыл;***
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **8** ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **8** ай;

нақты ***Сегіз*** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ-ның
Қызылорда өндірістік филиалының
дректоры Қызылбаев Талғат Жетпісбайұлы

Мердігер (бас мердігер *«Қызылорда қаласындағы АТС-1, Қызылорда-2-ден газ жеткізу құбырымен Белкөл кентін газбен жабдықтау»* объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Строительная компания Орда-Құрылыс» ЖШС-нің
Директоры *Калдыбаева Баян Турсынбаевна*