Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 09» декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопровода в селе Ауельбек Актогайского района Павлодарской области (корректировка)»**,
Республика Казахстан, Павлодарская область, Актогайский район, село Ауельбек
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района", руководитель - Байбусинов Серик Ульжабаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: **ТОО "ИНЭК Казахстан" (ГСЛ №000330 от 22.11.2017 г., директор – Серикпаева Дина Канашевна), ТОО «АЛЬТАИР-ПВ» (лицензия ГСЛ №000412 от 06.07.2007 г., директор – Никоноров Ю. В.).** (наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "БерекеПроектҚұрылыс"
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Актогайского района", приказ № 60 от 05.08.2019г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть, в т.ч.:	м			19 624,1	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø110 мм	м			13 068,4	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø63 мм	м			165,7	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100, ø25мм	м			6 390	

- Колодцы круглые из сборных ж/б элементов всего в том числе:	шт.			124	
- ø1,5м	шт.			101	
- ø 2,0м	шт.			23	
- Пожарные гидранты	шт.			36	
- насосная станция 1-го подъема	шт.			2	
- насосная станция 2-го подъема	шт.			1	
- станция очистки воды	шт.			1	
- резервуары чистой воды	шт.			2	
- резервуар исходной воды	шт.			1	
- резервуар технической воды	шт.			1	
- счетчики холодной воды ВСКМ	шт.			219	
Комплектная трансформаторная подстанция КТП 100/10-0,4	шт.			1	
Дизельная генераторная установка	шт.			1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июнь 2019 г.;

(месяц, год)

окончание работ - декабрь 2019г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Актогайского РЭС **Ярощук В.А.**
АО "ПРЭК"

согласие с точной подключения к электроснабжению ТУ
договор с ТОО „ПЭС" заключен
ТУ выданы, подключение выполнено по ПП РК

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода в селе Ауельбек
Актогайского района Павлодарской области (корректировка)»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" **Левченко В.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П. (при наличии)