Форма 2-в

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Приозерск" Карагандинская область, г.Приозерск, БАЛХАШСКАЯ, 5 БИН 140240032657**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Балқаш жібек жолы" Карагандинская область, г.Балхаш, Амангельды, 29 БИН/ИИН 030340004078**

Наименование стройки -СТРОИТЕЛЬСТВО 24-Х КВАРТИРНОГО АРЕНДНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: УЛ. ДОСТЫК 24, Г.ПРИОЗЕРСК

Наименование объекта -24-Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ УЛ. ДОСТЫК 24, Г.ПРИОЗЕРСК

Договор № 17 от 30.01.2019г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2019г

на Строительство 24-х квартирного жилого дома по адресу: ул. Достык 24, г. Приозерск (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРИЯМОК ПР1 - 2ШТ									
1	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,04**	**72,72**	**2,24**	**148,34**	**4,56**	**66,87**	**53,38**	**217,87**
		НР - 69%; СП - 8%			**37,70**	**0,23**	**76,91**	**0,46**		**16,14**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
2	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**4,08**	**69,36**	**1,58**	**282,98**	**6,46**	**186,57**	**62,70**	**373,33**
		НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**89,95**	**0,92**		**27,65**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Контроль качества									
3	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,7	1280,12	69,14	11137,07	601,54	3518,11	5977,16	18483,36
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	7017,42	454,03		1369,14	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
4	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,15	1225,48	78,41	12438,64	795,82	3448,72	7053,99	21052,04
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	61,42	8194,09	623,40		1559,41	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	20,3	828,72	20,09	16823,12	407,85	11646,88	4477,12	23004,25
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	4768,39	45,72		1704,02	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
6	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	10,15	124,63	3,34	1264,95	33,87	106,46	1067,18	2518,71
		НР - 94%; СП - 8%			110,80	1,05	1124,62	10,68		186,57	
		Состав работ: 1. Железнение цементных покрытий									
		ПРИЯМОК ПР2 - 1ШТ									
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,62	72,72	2,24	45,08	1,39	20,32	16,22	66,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			37,70	0,23	23,37	0,14		4,90	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	1,24	69,36 22,05	1,58 0,23	86,00 27,34	1,96 0,28	56,70	19,05 8,40	113,46
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	3,6	828,72 234,90	20,09 2,25	2983,41 845,63	72,33 8,11	2065,46	793,97 302,19	4079,57
10	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Железнение цементных покрытий	м2 покрытия	3,6	124,63 110,80	3,34 1,05	448,65 398,88	12,01 3,79	37,76	378,51 66,17	893,33
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
11	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасад.Поверхности. Обивка изоляционным материалом** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру 2. Прибивка гвоздей	м2 оштукатуриваемой поверхности	345,96	44,62 42,84	1,00 0,45	15437,63 14820,93	345,82 155,82	270,89	11981,40 2193,52	29612,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9Прим.	**Перегородки из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,44	8512,52	2566,52	3745,51	1129,27	1043,28	1665,59	5843,99
		НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	1572,96	217,99		432,89	
		Состав работ: 1. Кладка стен из легкобетонных камней 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА - 24ШТ									
13	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	3,0312	49982,51	7108,90	151506,99	21548,50	10157,59	85178,65	255620,49
		НР - 69%; СП - 8%			39522,60	1202,96	119800,91	3646,41		18934,85	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	109,44	72,72	2,24	7958,21	244,81	3587,41	2863,94	11687,93
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	4126,00	24,65		865,77	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	218,88	69,36	1,58	15181,06	346,62	10009,12	3363,48	20028,10
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	4825,32	49,29		1483,56	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Проемы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	22,65	2212,95	154,92	50123,31	3508,85	28509,10	17713,38	73263,63
		НР - 90%; СП - 8%			799,35	69,59	18105,36	1576,18		5426,94	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
17	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	19,3536	3491,46	163,24	67572,31	3159,27	40016,66	23208,23	98042,99
		НР - 90%; СП - 8%			1260,56	71,85	24396,38	1390,54		7262,44	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок 2. Установка дверной балконной коробки в проем 3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной 4. Навеска створок									
18	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	18,18	3113,49	151,82	56603,17	2760,12	29242,35	23263,83	86256,35
		НР - 90%; СП - 8%			1353,17	68,65	24600,70	1248,00		6389,36	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
19	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	31,2	1238,88	8,85	38653,00	276,08	32093,26	5768,67	47975,41
		НР - 90%; СП - 8%			201,40	4,04	6283,67	125,97		3553,73	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
		ОТКОСЫ									
20	**1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**77,721**	**1212,79**	**38,08**	**94259,27**	**2959,91**	**52099,87**	**33320,29**	**137785,92**
		НР - 80%; СП - 8%			**504,36**	**31,53**	**39199,49**	**2450,87**		**10206,36**	
		Состав работ: 1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей 2. Нанесение раствора вручную с затиркой 3. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков									
21	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**458,14**	**2890,19**	**39,78**	**1324113,75**	**18224,17**	**426773,90**	**710404,79**	**2197280,00**
		НР - 80%; СП - 8%			**1918,88**	**19,41**	**879115,68**	**8890,30**		**162761,48**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
		ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ									
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ									
22	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**23,5**	**653,81**	**25,28**	**15364,49**	**593,98**	**7992,92**	**6635,20**	**23759,67**
		НР - 94%; СП - 8%			**288,41**	**11,96**	**6777,59**	**281,14**		**1759,98**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой									
23	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4 до толщины 40 мм**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**23,5**	**370,68**	**17,71**	**8711,06**	**416,07**	**7969,07**	**481,16**	**9927,59**
		НР - 94%; СП - 8%			**13,87**	**7,91**	**325,92**	**185,95**		**735,38**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона									
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖ									
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	269,2	290,09	27,97	78093,30	7528,45	0,00	69552,37	159457,33
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	70564,86	3427,02		11811,65	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
		САН.УЗЛЫ									
25	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	28,6	674,96	25,98	19303,92	743,13	13728,82	4537,25	25748,46
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	4831,97	99,82		1907,29	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки									
26	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	28,6	290,09	27,97	8296,69	799,83	0,00	7389,29	16940,86
		НР - 94%; СП - 8%			262,13	12,73	7496,86	364,09		1254,88	
		Состав работ: 1. Укладка плит или матов в один слой насухо									
27	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,64	29726,00	--	78476,64	--	78476,64	--	84754,77
		СП - 8%			--	--	--	--		6278,13	
28	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	28,6	1434,63	86,14	41030,37	2463,66	22243,20	15621,46	61183,98
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	16323,51	295,07		4532,15	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
29	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	28,6	846,19	42,34	24200,93	1210,96	13140,93	9416,24	36306,54
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	9849,04	168,24		2689,37	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
30	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	28,6	605,39	97,36	17314,07	2784,60	9053,03	5613,10	24761,34
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	5476,44	624,75		1834,17	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
31	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	28,6	294,76	21,57	8430,06	616,94	7508,87	413,23	9550,76
		НР - 92%; СП - 8%			10,64	5,07	304,25	144,92		707,46	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
32	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	28,6	2780,07	68,72	79510,08	1965,28	57192,47	19934,32	107399,96
		НР - 94%; СП - 8%			711,62	29,87	20352,33	854,40		7955,55	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, БАЛКОН									
33	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	122,8	605,39	97,36	74341,54	11956,25	38871,05	24100,99	106317,93
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	23514,24	2682,49		7875,40	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
34	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	122,8	294,76	21,57	36196,22	2648,98	32240,89	1774,29	41008,15
		НР - 92%; СП - 8%			10,64	5,07	1306,35	622,23		3037,64	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
		САН.УЗЛЫ									
35	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**85,6**	**1434,63**	**86,14**	**122804,18**	**7373,76**	**66574,06**	**46755,15**	**183124,08**
		НР - 94%; СП - 8%			**570,75**	**10,32**	**48856,37**	**883,15**		**13564,75**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
36	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**85,6**	**846,19**	**42,34**	**72433,54**	**3624,41**	**39330,89**	**28182,87**	**108665,73**
		НР - 94%; СП - 8%			**344,37**	**5,88**	**29478,24**	**503,53**		**8049,31**	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
37	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**85,6**	**605,39**	**97,36**	**51821,14**	**8334,32**	**27095,78**	**16800,04**	**74110,87**
		НР - 92%; СП - 8%			**191,48**	**21,84**	**16391,03**	**1869,88**		**5489,69**	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
38	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**85,6**	**294,76**	**21,57**	**25231,24**	**1846,52**	**22474,11**	**1236,80**	**28585,49**
		НР - 92%; СП - 8%			**10,64**	**5,07**	**910,61**	**433,74**		**2117,44**	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2586713,70**	**109410,56**	**1098850,00**	**1197075,30**	**4135803,00**
							1399607,00	**33216,44**	**--**	**306355,78**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2435206,71**				
	Материалы		Тенге				**989061,92**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1309376,11**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78476,64				
		Накладные расходы	Тенге				1091997,36				
		Сметная прибыль	Тенге				282176,33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3809380,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1236,95
		Сметная заработная плата	Тенге					1309376,11			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151506,99				
	Материалы		Тенге				10157,59				
	Всего заработная плата		Тенге					123447,32			
		Накладные расходы	Тенге				85178,65				
		Сметная прибыль	Тенге				18934,85				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255620,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109,06
		Сметная заработная плата	Тенге					123447,32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4065000,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1346,01
		Сметная заработная плата	Тенге					1432823,43			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
		САН.УЗЕЛ									
39	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**114,2**	**605,58**	**5,79**	**69157,46**	**661,56**	**17208,68**	**41287,96**	**119281,06**
		НР - 80%; СП - 8%			**449,10**	**2,83**	**51287,22**	**322,73**		**8835,63**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
40	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**57,1**	**456,20**	**2,69**	**26049,12**	**153,72**	**10811,87**	**12122,57**	**41225,43**
		НР - 80%; СП - 8%			**264,16**	**1,22**	**15083,54**	**69,67**		**3053,74**	
41	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**596,8**	**1122,48**	**27,54**	**669898,93**	**16434,08**	**242874,80**	**339266,00**	**1089898,12**
		НР - 80%; СП - 8%			**687,99**	**22,61**	**410590,04**	**13492,45**		**80733,19**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ТАМБУР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	363,3	1122,48	27,54	407798,73	10004,19	147849,22	206527,04	663471,83
		НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	249945,31	8213,49		49146,06	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1172904,24	27253,55	418744,58	599203,57	1913876,43
							726906,11	22098,34	--	141768,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1172904,24				
	Материалы		Тенге				418744,58				
	Всего заработная плата		Тенге					749004,46			
		Накладные расходы	Тенге				599203,57				
		Сметная прибыль	Тенге				141768,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1913876,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676,30
		Сметная заработная плата	Тенге					749004,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1913876,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676,30
		Сметная заработная плата	Тенге					749004,46			
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка									
43	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Устройство металлосайдинга**	м2	484,344	2361,39	16,27	1143725,76	7880,18	544546,02	474049,00	1747196,74
		НР - 80%; СП - 8%			1220,83	2,60	591299,55	1261,70		129421,98	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									
44	СТ Прайс "Евразия Steel Traid" 2018	**Металлосайдинг**	м2	691,92	2410,71	--	1668021,43	--	1668021,43	--	1668021,43
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады (цоколь). Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	103,68	157,98	1,29	16379,77	134,19	9376,82	5541,70	23675,19
		НР - 80%; СП - 8%			66,25	0,56	6868,76	58,37		1753,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2828127,00	8014,37	2221944,27	479590,71	3438893,36
							598168,31	1320,07	--	131175,70	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1160105,53				
	Материалы		Тенге				553922,84				
	Всего заработная плата		Тенге					599488,38			
		Накладные расходы	Тенге				479590,71				
		Сметная прибыль	Тенге				131175,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1770871,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589,23
		Сметная заработная плата	Тенге					599488,38			
	Стоимость прочих работ		Тенге				1668021,43				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1668021,43				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1668021,43				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3438893,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589,23
		Сметная заработная плата	Тенге					599488,38			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ									
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1									
46	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки. Устройство**	м3	0,2	31796,07	4577,12	6359,21	915,42	3767,39	1674,45	8676,35
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	1676,40	163,65		642,69	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0709	369564,29	1180,29	26202,11	83,68	11588,89	13252,70	42611,19
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	14529,54	33,87		3156,38	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0108	195021,00	--	2106,23	--	2106,23	--	2274,72
		СП - 8%			--	--	--	--		168,50	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	1,09944	69,36	1,58	76,25	1,74	50,28	16,89	100,60
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	24,24	0,25		7,45	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛО-1, ЛО-2, ЛО-3									
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28,56	72,72	2,24	2076,81	63,89	936,19	747,39	3050,14
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1076,74	6,43		225,94	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	57,12	69,36	1,58	3961,72	90,46	2612,03	877,75	5226,63
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	1259,24	12,86		387,16	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				40782,34	1155,19	21061,00	16569,18	61939,64
							18566,15	217,06	--	4588,12	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40782,34				
	Материалы		Тенге				18954,77				
	Всего заработная плата		Тенге					18783,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2106,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				16569,18				
		Сметная прибыль	Тенге				4588,12				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61939,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,96
		Сметная заработная плата	Тенге					18783,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				61939,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,96
		Сметная заработная плата	Тенге					18783,21			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТШАХТЫ ВШ									
52	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	4,263408	26014,75 4063,30	2333,20 450,40	110911,50 17323,51	9947,38 1920,24	83640,61	17896,68 10304,65	139112,84
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,0964	349617,48 56287,20	2116,28 608,04	33703,13 5426,09	204,01 58,62	28073,03	5100,77 3104,31	41908,21
54	1107-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка сборных конструкций 2. Заливка швов раствором 3. Сварка монтажных изделий	шт. сборных конструкций	12	565,45 392,09	140,26 33,89	6785,37 4705,06	1683,16 406,73	397,16	6031,91 1025,38	13842,66
55	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93** *СП - 8%*	м3	1,04	74586,00 --	-- --	77569,44 --	-- --	77569,44	-- 6205,56	83775,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру 2. Прибивка гвоздей	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,5	44,62 42,84	1,00 0,45	513,16 492,66	11,50 5,18	9,00	398,27 72,91	984,35
57	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97** *СП - 8%*	м2	11,5	649,00 --	-- --	7463,50 --	-- --	7463,50	-- 597,08	8060,58
58	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97** *СП - 8%*	м2	11,5	950,00 --	-- --	10925,00 --	-- --	10925,00	-- 874,00	11799,00
59	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	**Монтаж продухов ОП** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0,0342	51391,46 40873,80	8500,26 3010,68	1757,59 1397,88	290,71 102,97	68,99	1035,59 223,45	3016,63
60	2105-0308-0806 РСНБ РК 2015	**Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 3 мм** *СП - 8%*	м2	1,08	176,00 --	-- --	190,08 --	-- --	190,08	-- 15,21	205,29
61	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж перемычки ПР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0,0342	77267,37 55313,50	19652,44 4893,40	2642,54 1891,72	672,11 167,35	78,71	1420,76 325,06	4388,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0342	195021,00	--	6669,72	--	6669,72	--	7203,30
		СП - 8%			--	--	--	--		533,58	
63	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	3,3	3064,56	510,62	10113,04	1685,05	4673,41	3714,10	14933,31
		НР - 90%; СП - 8%			1137,75	112,79	3754,57	372,20		1106,17	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
64	2109-0102-0306 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92**	м2	2	35583,00	--	71166,00	--	71166,00	--	76859,28
		СП - 8%			--	--	--	--		5693,28	
65	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	1,3	33420,00	--	43446,00	--	43446,00	--	46921,68
		СП - 8%			--	--	--	--		3475,68	
		ПРОДУХИ (10шт)									
66	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	0,1248	49982,51	7108,90	6237,82	887,19	418,21	3506,96	10524,36
		НР - 69%; СП - 8%			39522,60	1202,96	4932,42	150,13		779,58	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
67	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,12	212834,00	--	25540,08	--	25540,08	--	27583,29
		СП - 8%			--	--	--	--		2043,21	
68	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0048	220143,00	--	1056,69	--	1056,69	--	1141,22
		СП - 8%			--	--	--	--		84,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				416690,65	15381,11	361385,63	39105,04	492259,35
							39923,91	3183,41	--	36463,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				406052,71				
	Материалы		Тенге				116793,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					34464,84			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166457,06				
	Местные материалы		Тенге				77569,44				
		Накладные расходы	Тенге				33141,73				
		Сметная прибыль	Тенге				35135,55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				474329,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,77
		Сметная заработная плата	Тенге					34464,84			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10637,95				
	Материалы		Тенге				565,91				
	Всего заработная плата		Тенге					8642,48			
		Накладные расходы	Тенге				5963,31				
		Сметная прибыль	Тенге				1328,10				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17929,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,86
		Сметная заработная плата	Тенге					8642,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				492259,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,64
		Сметная заработная плата	Тенге					43107,32			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
69	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	385,56	674,96	25,98	260238,48	10018,28	185079,85	61167,16	347118,10
		НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	65140,36	1345,68		25712,45	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов 2. Приготовление грунтовки									
70	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	385,56	803,71	50,39	309879,46	19430,03	118287,64	162045,89	509679,38
		НР - 92%; СП - 8%			446,52	10,31	172161,79	3975,05		37754,03	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки									
71	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	385,56	605,39	97,36	233413,05	37539,51	122044,97	75670,83	333810,59
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	73828,57	8422,33		24726,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
72	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	385,56	294,76 10,64	21,57 5,07	113646,70 4101,59	8317,11 1953,63	101228,01	5570,80 9537,40	128754,90
73	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м3 древесины в конструкции	7,615	9997,43 749,58	51,84 21,55	76130,40 5708,05	394,75 164,12	70027,60	5284,95 6513,23	87928,58
74	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015	**Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением 2. Устройство по фермам настила из досок	м2 покрытия	102,5	2491,91 223,21	43,71 17,09	255420,50 22879,23	4480,18 1752,24	228061,09	22168,32 22207,11	299795,93
75	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Антисептирование водными растворами** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение готового состава на поверхность	м2 покрытия по фермам	540	59,30 39,45	1,87 0,77	32024,67 21305,00	1011,74 416,88	9707,93	19549,69 4125,95	55700,31
76	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00756	212834,00 --	-- --	1609,03 --	-- --	1609,03	-- 128,72	1737,75
77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1848	191615,00 --	-- --	35410,45 --	-- --	35410,45	-- 2832,84	38243,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2 ШТ									
78	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками	слуховое окно	2	17470,65 5727,36	757,51 300,74	34941,30 11454,72	1515,02 601,48	21971,56	10850,58 3663,35	49455,23
79	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,36	35343,00 --	-- --	12723,48 --	-- --	12723,48	-- 1017,88	13741,36
80	2107-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,5	50064,00 --	-- --	25032,00 --	-- --	25032,00	-- 2002,56	27034,56
		КОЗЫРЕК НАД БАЛКОНОМ									
81	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	шт. сборных конструкций	6	6942,71 2961,38	3233,01 620,31	41656,27 17768,28	19398,05 3721,88	4489,93	25358,39 5361,17	72375,83
82	2104-0111-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты козырька** *СП - 8%*	шт.	6	29796,00 --	-- --	178776,00 --	-- --	178776,00	-- 14302,08	193078,08
83	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	23,4	605,39 191,48	97,36 21,84	14166,06 4480,73	2278,31 511,16	7407,02	4592,53 1500,69	20259,28
84	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	23,4	98,25 3,55	7,19 1,69	2299,11 82,98	168,26 39,52	2047,87	112,70 192,94	2604,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	23,4	313,47	13,36	7335,20	312,57	4188,83	2699,83	10837,83
		НР - 92%; СП - 8%			121,10	4,31	2833,79	100,80		802,80	
		Состав работ: 1. Огрунтовка основания праймером битумным 2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками									
86	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97**	м2	27,144	649,00	--	17616,46	--	17616,46	--	19025,77
		СП - 8%			--	--	--	--		1409,32	
87	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2	26,91	950,00	--	25564,50	--	25564,50	--	27609,66
		СП - 8%			--	--	--	--		2045,16	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0552	191615,00	--	10577,15	--	10577,15	--	11423,32
		СП - 8%			--	--	--	--		846,17	
89	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,51948	212834,00	--	110563,01	--	110563,01	--	119408,05
		СП - 8%			--	--	--	--		8845,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1799023,26**	**104863,80**	**1292414,37**	**395071,68**	**2369622,53**
							401745,09	**23004,77**	**--**	**175527,59**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1799023,26**				
		Материалы	Тенге				**874542,30**				
		Всего заработная плата	Тенге					**424749,86**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**239096,07**				
		Местные материалы	Тенге				**178776,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**395071,68**				
		Сметная прибыль	Тенге				**175527,59**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2369622,53**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419,59
		Сметная заработная плата	Тенге					424749,86			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2369622,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419,59
		Сметная заработная плата	Тенге					424749,86			
		РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА									
90	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3	8,84	8695,62	1486,96	76869,28	13144,73	38978,21	28407,70	113699,14
		НР - 94%; СП - 8%			2799,36	619,30	24746,34	5474,61		8422,16	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
91	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	8,84	20271,66	7,68	179201,51	67,89	151179,42	26276,95	221916,74
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	27954,20	--		16438,28	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				256070,79	13212,62	190157,63	54684,65	335615,87
							52700,54	5474,61	--	24860,43	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				256070,79				
		Материалы	Тенге				190157,63				
		Всего заработная плата	Тенге					58175,16			
		Накладные расходы	Тенге				54684,65				
		Сметная прибыль	Тенге				24860,44				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				335615,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,86
		Сметная заработная плата	Тенге					58175,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				335615,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,86
		Сметная заработная плата	Тенге					58175,16			
		РАЗДЕЛ 8.По смете на исключения и включения									
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	20	11225,53	2333,20	224510,65	46664,00	96580,65	83954,82	333142,71
		НР - 93%; СП - 8%			4063,30	450,40	81266,00	9008,00		24677,24	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
93	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	9	10397,16	2333,20	93574,41	20998,80	37294,71	36581,08	140567,93
		НР - 93%; СП - 8%			3920,10	450,40	35280,90	4053,60		10412,44	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
94	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5	4435,73	242,49	22178,64	1212,43	14230,92	6484,78	30956,50
		НР - 93%; СП - 8%			1347,06	47,52	6735,30	237,59		2293,07	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича									
		Фасад									
95	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**	м2	437	343,44	2,36	150084,77	1031,23	0,00	119546,39	291201,65
		НР - 80%; СП - 8%			341,08	0,87	149053,53	379,46		21570,49	
		Состав работ: 1. Монтаж алюминиевых панелей 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	СТ Прайс "Евразия Steel Traid" 2018	**Металлосайдинг**	м2	182,05	2410,71	--	438870,54	--	438870,54	--	438 870,54
					--	--	--	--		--	
97	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	874	318,67	12,02	278514,61	10508,98	208623,80	56726,40	362060,29
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	59381,83	2277,29		26819,28	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
98	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	874	86,00	--	75164,00	--	75164,00	--	81177,12
		СП - 8%			--	--	--	--		6013,12	
99	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы и отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	320,1	1973,03	5,13	631567,32	1641,41	506925,08	98647,73	788632,25
		НР - 80%; СП - 8%			384,26	0,96	123000,83	308,83		58417,20	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов 3. Устройство откосов 4. Герметизация швов силиконовым герметиком									
100	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	437	674,08	1,75	294573,18	764,44	111127,44	170213,94	501970,18
		НР - 93%; СП - 8%			418,04	0,79	182681,30	344,44		37182,97	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
				Кровля							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,02795	291214,00	--	299353,43	--	299353,43	--	323301,71
		СП - 8%			--	--	--	--		23948,27	
		Ограждения лестниц и балконов									
102	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции листовые массой. Изготовление-ограждение балконов**	т конструкций	3,03	159457,78	50955,90	483157,08	154396,38	15559,30	247542,64	789155,70
		НР - 69%; СП - 8%			103366,80	15035,00	313201,40	45556,05		58455,98	
103	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Ограждения лестниц. Монтаж**	т конструкций	0,45	64441,54	24221,35	28998,69	10899,61	3923,63	11980,59	44257,63
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	14175,45	3187,73		3278,34	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
104	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,45	521285,00	--	234578,25	--	234578,25	--	253344,51
		СП - 8%			--	--	--	--		18766,26	
		ПОЛЫ 1 этаж									
105	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	м2 пола	269,2	1123,57	10,01	302464,94	2695,12	218114,99	77925,42	410821,59
		НР - 94%; СП - 8%			303,32	4,62	81654,82	1244,57		30431,23	
		Состав работ: 1. Укладка лаг									
106	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция рулонными материалами. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	269,2	657,34	86,14	176957,00	23189,43	121,14	147038,40	349915,04
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	153646,44	2777,39		25919,63	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
107	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	**Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70**	м2	269,2	162,00	--	43610,40	--	43610,40	--	47099,23
		СП - 8%			--	--	--	--		3488,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	м3	26,92	15743,00	--	423801,56	--	423801,56	--	457705,68
		СП - 8%			--	--	--	--		33904,12	
109	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит OSB толщ.18мм. Устройство**	м2 покрытия	269,2	2268,08	31,99	610567,16	8612,54	490454,40	108557,69	776654,84
		НР - 94%; СП - 8%			414,19	14,81	111500,22	3986,69		57529,99	
		Состав работ: 1. Настилка покрытий с креплением гвоздями									
		ПОЛЫ 2-4 этажи									
110	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	484,56	749,57	25,97	363209,26	12586,40	209342,62	138252,60	541578,82
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	141280,25	5796,99		40116,95	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
111	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101- до 50мм**	м2 стяжки	484,56	694,70	26,56	336621,99	12868,85	313276,18	15254,60	380026,72
		НР - 94%; СП - 8%			21,62	11,87	10476,96	5751,34		28150,13	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		Отопление									
112	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	95,38	1123,09	14,84	107120,47	1415,58	50837,54	54210,47	174237,42
		НР - 98%; СП - 8%			575,25	4,71	54867,35	449,46		12906,48	
		Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню									
113	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	650	1817,77	299,20	1181547,65	194482,14	6859,00	1011570,65	2368567,76
		НР - 98%; СП - 8%			1508,01	80,01	980206,50	52008,45		175449,46	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
114	2302-0401-0904 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**180**	**358,00**	**--**	**64440,00**	**--**	**64440,00**	**--**	**69595,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5155,20**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**6865466,00**	**503967,34**	**3863089,58**	**2384488,22**	**9954840,92**
							2498409,08	**137367,87**	**--**	**704886,69**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4326753,32**				
		Материалы	Тенге				**2206091,93**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1172124,56**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**841929,39**				
		Накладные расходы	Тенге				**1059183,86**				
		Сметная прибыль	Тенге				**430874,97**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5816812,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1195,17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1172124,56**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**746734,03**				
		Материалы	Тенге				**19482,93**				
		Всего заработная плата	Тенге					**376120,63**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**234578,25**				
		Накладные расходы	Тенге				**259523,23**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80500,58**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1086757,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**322,30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**376120,63**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1353108,12**				
		Материалы	Тенге				**57696,54**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1087531,76**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**64440,00**				
		Сдача и испытание	Тенге				**1639,31**				
		Накладные расходы	Тенге				**1065781,12**				
		Сметная прибыль	Тенге				**193511,14**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2612400,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**947,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1087531,76**			
		Стоимость прочих работ	Тенге				**438870,54**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**438870,54**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				438870,54				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9954840,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2465,08
		Сметная заработная плата	Тенге					2635776,95			
		РАЗДЕЛ 9.Электрооборудование									
		ТРУБЫ									
115	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая (гофра) диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию**	м	152	241,15	9,03	36655,25	1372,30	12087,75	17029,67	57979,72
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	23195,20	457,12		4294,79	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
116	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая (гофра) диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию**	м	64	265,89	11,49	17017,02	735,50	5119,92	8212,73	27248,12
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	11161,60	244,97		2018,38	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
117	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию**	м	290,5	241,15	9,03	70054,94	2622,72	23101,92	32546,84	110809,93
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	44330,30	873,65		8208,14	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ									
118	1308-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам**	км	0,144	78721,24	48569,85	11335,86	6994,06	167,14	4685,05	17302,58
		НР - 72%; СП - 8%			28990,70	16196,88	4174,66	2332,35		1281,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				135063,07	11724,58	40476,73	62474,29	213340,35
							82861,76	3908,09	--	15802,99	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				135063,07				
	Материалы		Тенге				40476,73				
	Всего заработная плата		Тенге					86769,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				62474,29				
		Сметная прибыль	Тенге				15802,99				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				213340,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,52
		Сметная заработная плата	Тенге					86769,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				213340,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,52
		Сметная заработная плата	Тенге					86769,85			
РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ											
119	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-207**	шт.	308	55,00	--	16940,00	--	16940,00	--	18295,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1355,20	
120	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	**Коробка для разводки проводов КМ-216, степень защиты IP44**	шт.	165	107,00	--	17655,00	--	17655,00	--	19067,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1412,40	
121	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3**	шт.	5	39,00	--	195,00	--	195,00	--	210,60
		СП - 8%			--	--	--	--		15,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				34790,00	--	34790,00	--	37573,20
							--	--	--	2783,20	
Стоимость монтажных работ			Тенге				34790,00				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				34790,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2783,20				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				37573,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				37573,20				
РАЗДЕЛ 11.Водопровод и канализация											
Водопровод											
122	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	1739,18	36,59	12174,23	256,16	7478,03	4435,43	17938,43
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	4440,04	85,91		1328,77	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	95	2416,11	485,30	229530,87	46103,15	1297,52	190514,76	453649,27
		НР - 98%; СП - 8%			1917,16	129,19	182130,20	12272,61		33603,65	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
124	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	85,405	129,00	--	11017,25	--	11017,25	--	11898,62
		СП - 8%			--	--	--	--		881,38	
125	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	115	1817,77	299,20	209043,05	34408,38	1213,52	178970,19	419054,30
		НР - 98%; СП - 8%			1508,01	80,01	173421,15	9201,50		31041,06	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
126	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	106,835	191,00	--	20405,49	--	20405,49	--	22037,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1632,44	
127	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	73	1413,23	175,14	103165,56	12785,31	776,39	91190,71	209904,76
		НР - 98%; СП - 8%			1227,45	47,23	89603,85	3447,89		15548,50	
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества									
128	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	68,474	274,00	--	18761,88	--	18761,88	--	20262,83
		СП - 8%			--	--	--	--		1500,95	
129	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1872,85	216,26	7491,42	865,06	79,96	6645,85	15268,25
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества			1636,60	58,77	6546,40	235,08		1130,98	
130	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,748	422,00	--	1581,66	--	1581,66	--	1708,19
		СП - 8%			--	--	--	--		126,53	
131	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1930,70	486,25	11584,19	2917,52	109,60	9152,07	22395,17
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества			1426,18	130,30	8557,08	781,77		1658,90	
132	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5,676	643,00	--	3649,67	--	3649,67	--	3941,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		291,97	
133	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2524,06	19,08	20192,50	152,66	17004,14	3029,71	25079,98
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	3035,70	55,85		1857,78	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
134	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	3052,72	19,08	73265,25	457,98	63700,19	9089,13	88942,74
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	9107,09	167,54		6588,35	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
135	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	4548,85	44,41	27293,11	266,48	23520,13	3533,21	33292,42
		НР - 98%; СП - 8%			584,41	16,47	3506,49	98,83		2466,11	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
136	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	5107,14	44,41	5107,14	44,41	4478,31	588,87	6151,69
		НР - 98%; СП - 8%			584,41	16,47	584,41	16,47		455,68	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3,Т4)									
137	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм**	км	0,055	251898,05	65090,57	13854,39	3579,98	74,33	11067,51	26915,65
		НР - 99%; СП - 8%			185456,00	17803,99	10200,08	979,22		1993,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
138	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	55	129,00	--	7095,00	--	7095,00	--	7662,60
		СП - 8%			--	--	--	--		567,60	
139	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	148	2225,90	19,08	329433,90	2824,20	270449,33	56049,66	416322,25
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			379,46	6,98	56160,38	1033,16		30838,68	
140	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	2524,06	19,08	75721,86	572,47	63765,53	11361,42	94049,94
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			379,46	6,98	11383,86	209,42		6966,66	
141	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	23	3052,72	19,08	70212,53	438,90	61046,01	8710,42	85236,79
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества			379,46	6,98	8727,63	160,56		6313,84	
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
142	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	85	686,25	1,27	58331,22	107,97	194,10	56900,73	124450,51
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	58029,16	32,81		9218,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
143	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	180	662,83	3,12	119308,58	562,27	911,11	115634,54	253738,57
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	117835,20	159,23		18795,45	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
144	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50 x3 ГОСТ 22689-2014**	м	84,83	328,00	--	27824,24	--	27824,24	--	30050,18
		СП - 8%			--	--	--	--		2225,94	
145	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	179,64	1234,00	--	221675,76	--	221675,76	--	239409,82
		СП - 8%			--	--	--	--		17734,06	
146	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	130	1233,59	805,10	160366,05	104662,35	0,00	82621,41	262426,46
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	55703,70	27752,27		19439,00	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
147	2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	25	225,00	--	5625,00	--	5625,00	--	6075,00
		СП - 8%			--	--	--	--		450,00	
148	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	75	407,00	--	30525,00	--	30525,00	--	32967,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2442,00	
149	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	30	1789,00	--	53670,00	--	53670,00	--	57963,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4293,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	134	1817,87	1185,48	243594,45	158854,86	--	125608,06	398738,71
		НР - 99%; СП - 8%			632,38	314,46	84739,59	42137,24		29536,20	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
151	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	14	145,00	--	2030,00	--	2030,00	--	2192,40
		СП - 8%			--	--	--	--		162,40	
152	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	15	506,00	--	7590,00	--	7590,00	--	8197,20
		СП - 8%			--	--	--	--		607,20	
153	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	9	448,00	--	4032,00	--	4032,00	--	4354,56
		СП - 8%			--	--	--	--		322,56	
154	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	6	145,00	--	870,00	--	870,00	--	939,60
		СП - 8%			--	--	--	--		69,60	
155	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	48	484,00	--	23232,00	--	23232,00	--	25090,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1858,56	
156	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	42	154,00	--	6468,00	--	6468,00	--	6985,44
		СП - 8%			--	--	--	--		517,44	
157	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	шт.	8	2463,13	1606,15	19705,07	12849,23	--	10158,14	32252,27
		НР - 99%; СП - 8%			856,98	425,61	6855,84	3404,90		2389,06	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
158	2302-0403-1106 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R,угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	8	669,00	--	5352,00	--	5352,00	--	5780,16
		СП - 8%			--	--	--	--		428,16	
159	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	36	658,00	--	23688,00	--	23688,00	--	25583,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1895,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	5	28,00	--	140,00	--	140,00	--	151,20
		СП - 8%			--	--	--	--		11,20	
161	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	8	79,00	--	632,00	--	632,00	--	682,56
		СП - 8%			--	--	--	--		50,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2265240,28	382709,33	991963,12	975261,82	3499742,27
							890567,84	102232,26	--	259240,17	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				437519,96				
		Материалы	Тенге				74,33				
		Всего заработная плата	Тенге					231772,84			
		Накладные расходы	Тенге				229455,11				
		Сметная прибыль	Тенге				53358,01				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				720333,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230,47
		Сметная заработная плата	Тенге					231772,84			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1827720,32				
		Материалы	Тенге				516023,85				
		Всего заработная плата	Тенге					761027,25			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				475864,93				
		Накладные расходы	Тенге				745806,71				
		Сметная прибыль	Тенге				205882,16				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2779409,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								659,45
		Сметная заработная плата	Тенге					761027,25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3499742,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889,92
		Сметная заработная плата	Тенге					992800,09			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18446529,54	1179630,24	10534876,92	6203524,44	26453506,95
							6732022,39	333170,43	--	1803453,00	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				169853,07				
		Материалы	Тенге				40476,73				
		Всего заработная плата	Тенге					86769,85			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34790,00				
		Накладные расходы	Тенге				62474,29				
		Сметная прибыль	Тенге				18586,19				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				250913,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,52
		Сметная заработная плата	Тенге					86769,85			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12080077,11				
		Материалы	Тенге				5389497,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					4621653,53			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1328065,39				
	Местные материалы		Тенге				256345,44				
		Накладные расходы	Тенге				3978797,13				
		Сметная прибыль	Тенге				1284709,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17343584,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4490,50
		Сметная заработная плата	Тенге					4621653,53			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				908878,97				
	Материалы		Тенге				30206,43				
	Всего заработная плата		Тенге					508210,42			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				234578,25				
		Накладные расходы	Тенге				350665,19				
		Сметная прибыль	Тенге				100763,53				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1360307,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439,23
		Сметная заработная плата	Тенге					508210,42			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3180828,44				
	Материалы		Тенге				573720,40				
	Всего заработная плата		Тенге					1848559,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				540304,93				
	Сдача и испытание		Тенге				1639,31				
		Накладные расходы	Тенге				1811587,83				
		Сметная прибыль	Тенге				399393,30				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5391809,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1607,06
		Сметная заработная плата	Тенге					1848559,00			
	Стоимость прочих работ		Тенге				2106892,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2106892,00				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				2106892,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26453171,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6615,31
		Сметная заработная плата	Тенге					7065192,82			
		Временные здания и сооружения 1%					264532				
		Итого					26717703				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%.1,05					476911				
		Итого					27194614				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					543892				
		Итого					27738506				
		С учетом скидки по договорной цене	**к=**	**0,847062202**			23496240				
		НДС -12%					2819549				
		Всего по акту с НДС					26 315 789	**тенге**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Принял:
Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Приозерск"
БИН 140240032657

Руководитель _____Есенжолов Ж.О.

Представитель авторского надзора
ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"
БИН 080440023017

_____Киселев А.

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Балқаш жебік жолы"
БИН/ИНН 030340004078

_____Тусупбеков М.И.

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО «Alash Service KZ»
БИН 170940008289
аттестат № KZ87VJE00044124

_____Рахимберлин К.С.