Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Строительство пристройки к существующему зданию музея на территории парка "Жеңіс" в г.Шымкенте

Декларация о соответствии

"15" мая 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с Ограниченной Ответственностью «Айт-Gold»**, РК, ЮКО, Сайрамский район, Аксукентский сельский округ, село Аксу, квартал № 204, здание № 714
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Утембаева Шарафудина Балкыбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство пристройки к существующему зданию музея на территории парка "Жеңіс" в г.Шымкенте»**, ЮКО, г. Шымкент по ул. Тауке хана на территории парка «Жеңіс»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное Учреждение «Управление строительства ЮКО»** Заместитель руководителя Ахметов Ербол Куланбайулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Атриум - АС», ЗАКАЗ 02-2015
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное Учреждение «Управление строительства ЮКО» от 08.12.2015г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и	Единица измерения	По проекту общая (с	в том числе	Фактически общая (с	в том числе

так далее	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых) пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Мощность проекта (вместимость музея)	чел	30	30
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	294,28	294,28
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1894,97	1894,97
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	164,4	164,4

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: пристройка двухэтажная размером в осях 10,3х15,0 м, высота помещения – 3,3 м.Конструктивная схема здания – каркасное, из железобетонных рам с заполнением из пеноблока, фундаменты - ленточные, монолитные, бетонные и столбчатые под несущие железобетонные стойки, стены - из пеноблока толщиной 300 мм на цементно-песчаном растворе М50 со специальными добавками, повышающими сцепление раствора с пеноблоком, перегородки - из пеноблока толщиной 100 мм (с объемным весом 500 кг/м³) ГОСТ 30-2007 на цементно-песчаном растворе М50, перекрытия и покрытие - многопустотные железобетонные плиты по серии 1.141-1 в.64, лестницы – ступени и площадки железобетонные по металлическим коссоурам, крыша - чердачная проходная, вентилируемая с организованным водостоком, кровля - металлочерепица по деревянным обрешетке и стропилам, утеплитель - эковата, полы - ламинат, керамическая плитка по серии 2.144-1/88, двери - деревянные по действующим ГОСТ, окна - металлопластиковые по

индивидуальному заказу, витражи - из алюминиевого профиля, наружная отделка стен – облицовка из травертин, цоколь - облицовка из керамогранита, внутренняя отделка – улучшенная штукатурка, выравнивание смесью «Аленекс» водоэмульсионная краска, потолок – затирка улучшенная, выравнивание смесью «Аленекс» водоэмульсионная окраска, отмостка - бетонная шириной 1500 мм по уплотненному основанию, утеплитель стен – «Изовер» марки «К4-37» - 90 мм;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____октябрь 2017г._____;

месяц, год

окончание работ _____май 2018г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____2,5_____;

фактически, месяц:_____4,0_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____ТОО «Айт-Gold»_____ готовым к приемке в эксплуатацию, «**Строительство пристройки к существующему зданию музея на территории парка "Жеңіс" в г.Шымкенте»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Айт-Gold» Утембаев Шарафудин Балкыбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)