**Заказчик:** КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

**Подрядчик:** ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

**Наименование объекта:** Строительство гравийной дороги ул. Мырзатай -3 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

**Договор на безвозмездное выполнение:** №9 от 06.01.2025 года

**Акт**

**приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 6 476 830 |
| | | Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО: | тенге | | | 7 398 |
| | | Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 7 398 |
| 1 | 1220-0201-0701 Кклим = 1,08 | Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м | км | 0,272 | 27197 | 7 398 |
| | | Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО: | тенге | | | 1 307 074 |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 1 307 074 |
| 2 | 6201-0101-0502 Кклим = 1,08 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2 | м3 | 258,6 | 2233 | 577 454 |
| 3 | 6201-0101-0201 Кклим = 1,08 | Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1 | м3 | 196,49 | 201 | 39 494 |
| 4 | 6201-0101-0302 Кклим = 1,08 | Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2 | м3 | 126,96 | 3117 | 395 734 |
| 5 | 6101-0103-0216 Кклим = 1,08 | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 | м3 | 69,53 | 434 | 30 176 |
| 6 | 412-102-0105 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | 1 т·км | 486,71 | 94 | 45 751 |
| 7 | 6101-0104-0102 Кклим = 1,08 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м3 | 126,96 | 129 | 16 378 |
| 8 | 6101-0104-0110 Кклим = 1,08 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102 | м3 | 126,96 | 110 | 13 966 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 196,49 | 202 | 39 691 |
| 10 | 6101-0107-0302 Кклим = 1,08 | Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 | 196,49 | 204 | 40 084 |
| 11 | 6101-0109-0106 Кклим = 1,08 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2 | м2 | 2585,6 | 18 | 46 541 |
| 12 | 6101-0104-0102 Кклим = 1,08 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м3 | 258,6 | 129 | 33 359 |
| 13 | 6101-0104-0110 Кклим = 1,08 | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102 | м3 | 258,6 | 110 | 28 446 |
| | | Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО: | тенге | | | 4 930 421 |
| | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 4 930 421 |
| 14 | 6201-0401-0102 Кклим = 1,08 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 527,2 | 5887 | 3 103 626 |
| 15 | 6201-0701-0111 Кклим = 1,08 | Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см | м2 | 523,11 | 541 | 283 003 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 15.1 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 638,1942 | 2419 | 1 543 792 |
| | | Раздел 4. Обустройство улицы и организация движения, ИТОГО: | тенге | | | 231 937 |
| | | Подраздел 4.1. Дорожные знаки, ИТОГО | тенге | | | 231 937 |
| 16 | 6201-0802-0101 Кклим = 1,08 | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 1 | 17822 | 17 822 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 16.1 | 251-101-0103 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 16 | 7804 | 124 864 |
| 16.2 | 251-102-0704 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35 | шт. | 1 | 10153 | 10 153 |
| 17 | 6201-0802-0101 Кклим = 1,08 | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 2 | 17822 | 35 644 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 17.1 | 251-101-0112 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 2 | 7453 | 14 906 |
| 17.2 | 251-102-0704 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35 | шт. | 2 | 10153 | 20 306 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1133-0303-0501 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25; | Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство | м3 | 0,21 | 39249 | 8 242 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | | Тенге | | | 6476830 |
| | Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами | | | | | 433948 |
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(908155,49*(1,3- | | Тенге | | | 438233 |
| | Итого | | Тенге | | | 7349011 |
| | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | | 220470 |
| | Итого по части II в текущих ценах 2024г. | | Тенге | | | 7569481 |
| | НДС в текущих ценах - 12% | | Тенге | | | 908338 |
| | Общая стоимость строительства с НДС 12% | | Тенге | | | 8 477 818 |

**Заказчик:**
**КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»**
**Директор** _____ **Букеев А.Г.**

**Подрядчик:**
**ТОО «Жанакорган Жібек жолы»**
**Директор** _____ **Шоманов М.Д.**

Технически надзор:
ТОО "Самұрық S Қазына Сервис"
Эксперт _____ Айтқулов С.А.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт _____ Садыкова П.Е.