Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПУЛЬС"**

Наименование стройки **Строительство освещения подъездной дороги районного значения к н.п. М. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области»**

Основание: **Дополнительное соглашение №01 от 19.08.2022 года к основному Договору №62 от 04.08.2022 года**

АКТ №1 от 26.08.2022 г

выполненных работ за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные электрические сети 0,4 кВ									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4620,24	1413,88	4620	1413	99	2658	7860
		НР - 72%; СП - 8%			3108,00	583,43	3108	583		582	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	**Шкаф управления освещением, ЯУО 9602-3574 IP54**	шт.	1	62346,43	--	62346	--		--	62346
					--	--	--	--	62346	--	
3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	420	351,44	156,83	147605	65869	18904	60882	225166
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	51,73	62832	21727		16679	
4	243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,42	73647,00	--	30932	--	30932	--	33407
		СП - 8%			--	--	--	--		2475	
		Опоры освещения СТ 10-3 с кронштейном "Ива" - 38 шт									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	45,6	1861,86	--	84901	--	--	61129	157712
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	84901	--		11682	

6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,82	972,00	--	32873	--	--	23669	61065
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	32873	--		4523	
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание вручную	м3 грунта	11,78	1426,62	--	16806	--	--	12100	31218
		НР - 72%; СП - 8%			1426,62	--	16806	--		2312	
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,08	3005,55	159,78	18274	972	15433	2084	21987
		НР - 94%; СП - 8%			307,45	57,19	1869	348		1629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	11,4	31354,34	1192,25	357439	13592	273910	66749	458123
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	69937	3414		33935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	107,92	911,08	20,25	98324	2186	62437	31642	140364
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	33701	323		10397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,817	84021,38	18962,88	68645	15493	1207	52975	131350
		НР - 91%; СП - 8%			63580,00	7674,23	51945	6270		9730	
12	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж опор. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	6,384	76311,85	2731,60	487175	17439	31363	304567	855082
		НР - 69%; СП - 8%			68667,50	474,43	438373	3029		63339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость опоры освещения СТВ 10-3,0-ГЦ	шт	38	99267,86	--	3772179	--	3772179	--	4073953
		СП - 8%			--	--	--	--		301774	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Каркас закладной для фундамента ЗФ	шт	38	13842,86	--	526029	--	526029	--	568111
		СП - 8%			--	--	--	--		42082	
15	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	38	13122,30	7204,07	498647	273755	27282	209330	764615
		НР - 72%; СП - 8%			5200,25	2450,70	197610	93127		56638	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн типа "Ива"	шт	38	7012,50	--	266475	--	266475	--	287793
		СП - 8%			--	--	--	--		21318	
17	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник светодиодный. Установка на кронштейнах	шт.	38	5156,34	1058,64	195941	40229	67134	83585	301888
		НР - 72%; СП - 8%			2331,00	723,99	88578	27512		22362	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный, типа LED ДКУ PROSPEKT 150W 15000Lm 585x160x75 5000K IP65 MEGALIGHT	шт	38	17895,54	--	680031	--	680031	--	734433

		СП - 8%			--	--	--	--		54402	
		Перевозка опор СТВ 10-3 из г.Караганда до н.п.Шаменова - 1047 км									
19	414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	7,63724	707,00	--	5400	--		--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
20	414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	7,63724	707,00	--	5400	--		--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
21	411-103-0221 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	т·км	7996,19028	23,00	--	183912	--		--	198625
		СП - 8%			--	--	--	--		14713	
		Прокладка кабеля									
22	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	259,3	332,01	332,01	86090	86090	--	9981	103756
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,46	--	13862		7686	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	8	2234,23	--	17874	--	--	12869	33203
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	17874	--		2459	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	178,2	36,35	36,35	6478	6478	--	1849	8993
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	2568		666	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	89,1	972,00	--	86605	--	--	62356	160878
		НР - 72%; СП - 8%			972,00	--	86605	--		11917	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	178,2	174,70	79,98	31132	14253	--	17191	52189
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	16879	6998		3866	
27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	1485	247,14	157,38	367003	233709	--	175787	586213
		НР - 72%; СП - 8%			89,76	74,65	133294	110855		43423	
28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	98	351,44	156,83	34441	15370	4410	14206	52539
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	51,73	14661	5070		3892	
29	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1421,6	379,61	165,83	539654	235744	69972	224199	824961
		НР - 72%; СП - 8%			164,56	54,48	233938	77449		61108	

30	**1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**78,4**	**321,22**	**130,85**	**25184**	**10259**	**3196**	**10819**	**38883**
		НР - 72%; СП - 8%			**149,60**	**42,06**	**11729**	**3298**		**2880**	
31	**243-113-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	**км**	**1,598**	**728238,00**	**--**	**1163724**	**--**	**1163724**	**--**	**1256822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**93098**	
32	**1134-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,098**	**163457,00**	**--**	**16019**	**--**	**--**	**12174**	**30449**
		НР - 76%; СП - 8%			**163457,00**	**--**	**16019**	**--**		**2255**	
33	**241-201-0910 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**98**	**1054,00**	**--**	**103292**	**--**	**103292**	**--**	**111555**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8263**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**12387200**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1613532**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1032851**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**376433**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**7118012**		
		- Перевозка грузов	тенге				**194712**				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**62346**		
		- Накладные расходы	тенге							**1452801**	
		- Сметная прибыль	тенге							**912949**	
		Строительно-монтажные работы									12 324 854
		Оборудование									62 346
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%									295 796
		Итого:									12 620 650
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%									215 813
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									856 937
		Итого:									12 836 464
		Всего:									13 755 747
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									256 729
		Итого:									14 012 476
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									14 713 820

	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 765 658
		Итого:									16 479 478
		К оплате по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95									**15 655 505,54**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Елеусинов У.Т.

Авторский надзор: ТОО "Проинсет"
Директор

_____ Еркасымов Г.

Подрядчик: ТОО "Пульс"
Руководитель

_____ Сыдыкова Г.К.

Технический надзор: ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ Жаксылык А.