Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Нысан/Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» августа 2019 г.

Заказчик Руководителю ГУ «Отдел реальной сектор экономики Павлодарского района»
Булимисову С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: договора № 32 от 28 марта 2018 года

Декларации о соответствии: «___» 2018 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛВИС». Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6 в лице : Директора - Билялова Наримана Ермаковича
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «__» 2019 года.
ТОО «SD Проект Консалтинг» г. Павлодар, ул. Кирова, дом 157
Руководитель Тайнов С.С.

1) Исаев Канат Кайрулинович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта № KZ92VJE00030066 от 31.08.2017г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: «__» 2019 года ТОО «INOVATION CENTER PROJEKT», Шевченко Татьяна Анатольевна. Лицензия ГСЛ №000487 от 17.05.2007 г. инженер авторского надзора Жапаров Жаслан Серикович договор № 42 от 17.04.2018г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Мичурино и в с. Госплемстанция Мичуринского сельского округа Павлодарского района».
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция ,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: с. Мичурино и с. Госплемстанция
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «18» апреля 2018г.№1-05-031 Решение акима Мичуринского сельского округа о предоставлении ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района» права временного безвозмездного землепользования; Земельно-кадастровый план серия № 0000259
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: KZ01REA00090964 от 19 апреля 2018 года, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «INOVATION CENTER PROJEKT»
г. Павлодар

(государственная лицензия Лицензия ГСЛ №000487 от 17.05.2007 г. II категории) ,
Проект 65-17-ГП, ГЭ №16-0257/17 от 17.11.2017г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): Задание на проектирование от 12 июня 2017 года рабочего проекта «Строительство водопровода в с. Мичурино и в с. Госплемстанция Павлодарского района Павлодарской области», утвержденное руководителем ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района»;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 19 апреля 2018 г.
месяц, год
окончание работ: 19 август 2019 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 16 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16 месяцев;
фактически, месяц: 16 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция 2-го подъема с очистной установкой	м2	38,0		38,0	
Резервуар запаса воды емк.2х200 м3	м3	400		400	
Резервуар для сбросных вод 150 м3	м3	150		150	
КТПН-100кВА	шт	1		1	
ДГУ 100 кВт	шт	1		1	
Протяженность кабельной линии КЛ-0,4кВ	м	1815		1815	
Общая протяженность проектируемой сети, в том числе из труб полиэтиленовых:	м	22781		22781	
PE 100 SDR21 250 x 11,9	м	2006		3006	
PE 100 SDR21 160 x 7,7	м	5255		5255	
PE 100 SDR21 110x5,3	м	6928		6928	
PE 100 SDR21 63x3,0	м	655		655	
PE 100 SDR 11 32x2	м	3909		6937	

Задвижки	шт	66		66	
Пожарные гидранты	шт	52		52	
ж/бетонные колодцы	шт	236		237	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрены бурение четырех скважин глубиной 25 метров. Проектом предусмотрен скважинный водозабор с устройством четырех скважин. Над скважинами запроектировано здание с установкой в них трубопроводов с запорной арматурой, водомером, аппаратурой электрооборудования, станция управления и защиты насоса. Насосная станция 2-го подъема выполнена в виде здания прямоугольной формы, с размерами в плане 6х8 метров. Здание одноэтажное, с обслуживаемым подвалом. Насосная станция 2-го подъема предусматривает подачу воды в разводящие сети села и предназначена для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения села. В здании насосной предусмотрена модульная очистная установка, повышающие насосы. Блок автоматического управления насосами, электрощитовая.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **916496,462** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **589058,450** тыс. тенге , оборудования, инструмента и инвентаря **327438,012** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **907331,498** тыс. тенге стоимость строительно-монтажных работ **583167,866** тысяч тенге; стоимость оборкдования, инструмента и инвентаря **324163,632** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Мичурино и в с. Госплемстанция Мичуринского сельского округа Павлодарского района».

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Булимисов С.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Исаев К. К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Авторский надзор: **Жапаров Ж. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Билялов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Нысан/форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная –сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	22781	
3	Смотровой колодец	шт.	237	
4	Задвижка	шт.	66	
5	Вентили	шт.		
6	Кран	шт.		
7	Гидрант	шт.	52	
8	Водопроводный ввод	шт.		
9	Питьевой фонтанчик	шт.		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стеклопластика труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м		
3	Смотровой колодец	шт.		
	Выпуск	шт.		
	Задвижка	шт.		

Заказчик

Булимисов С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Жапаров Ж. С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.