Заказчик:ТОО "АЛВИС"
Субподрядчик:ТОО "Гидропром"
Стройка:Строительство водопровода в с.Мичурино и в с.Госплемстанция Мичуринского сельского округа, Павлодарского района

Справка №1 от 07 ноября 2019 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
			11.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 123 594									
За отчетный период		3 681 780							441 814	4 123 594,00
Всего к оплате										**4 123 594,00**

СДАЛ : ТОО "Гидропром"

Директор

Культуманов И.М.

ПРИНЯЛ: ТОО "АЛВИС"

Директор

Билялов Н.Е.

Заказчик: ТОО "АЛВИС"
Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
Стройка: Строительство водопровода в с.Мичурино и в с.Госплемстанция Мичуринского сельского округа, Павлодарского района
Договор от 11.06.2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 7 ноября 2019 год

Локальная смета № 6-11-2

за **ноябрь** 2019 год

на Наружные сети водоснабжения НВ ВО

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Землянные работы									
	1.1 Водопровод В1 L=10901,0м									
1	11-010104-0101	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) *м3 грунта*	1103	26,77	26,77	29528	29528	6095	–	–
				–	9,35	–	10313	59,1	0,00984	10,85352
2	11-010102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительный грунт *м3 грунта*	1103	98,88	93,46	109063	103089	20224	0,008	8,824
				5,35	25,68	5900	28320	59,1	0,0232	25,5896
3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	1323,6	53,74		71130				
4	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	50	847,84	–	42392	–	25054	1,18	59
				847,84	–	42392	–	59,1	–	–
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	500	116,96	50,41	58478	25203	26066	0,108	54
				66,55	21,66	33275	10830	59,1	0,02625	13,125
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	103	3093,74	118,21	318655	12176	47518	1,02	105,06
				714,02	28,88	73544	2975	62,1	0,035	3,605

	Итого прямые затраты по разделу 1			**629246**					**227**
									53
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			155 111					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			169 996					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			52 438					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			233 009					
	- перевозка грузов, тенге			71 130					
	Накладные расходы I уровня, тенге			124 957					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			754 203					
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге			32 808					
	Итого, тенге			787 011					
	Сметная прибыль (8 %), тенге			62 961					
	Итого по разделу на подряд, тенге			**849 972**					
	Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод								
7	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 32 мм. Установка	20	685,75	17,65	13715	353	8400	0,88	17,6
		задвижка или клапан		668,1	8,25	13362	165	62,1	0,01	0,2
8	11-220501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	0,5	360972	127866	180486	63933	85427	296	148
		км трубопровода		233106	42022	116553	21011	62,1	56,49	28,245
9	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,6	281590	87073,33	168954	52244	83053	247	148,2
		км трубопровода		194516,67	28383,33	116710	17030	62,1	38,24	22,944
10	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,2	215788,33	61216,67	258946	73460	129985	194	232,8
		км трубопровода		154571,67	19858,33	185486	23830	62,1	26,83	32,196
11	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,2	190725	48105	38145	9621	19641	179	35,8
		км трубопровода		142620	15520	28524	3104	62,1	21,05	4,21
12	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	0,9	181008,89	42618,89	162908	38357	84726	173	155,7
		км трубопровода		137840	13753,33	124056	12378	62,1	18,65	16,785
13	11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	10	753,6	13,5	7536	135	4606	0,897	8,97
		м трубы, уложенной в футляре		740,1	1,6	7401	16	62,1	0,0019	0,019

14	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,016	587187,5	290062,5	9395	4641	3840	312,7	5,0032
		т фасонных частей		297125	89312,5	4754	1429	62,1	94,3	1,5088
		Итого прямые затраты по разделу 2				**840085**				**752**
										106
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				596 846				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				242 744				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				78 963				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				495				
		Накладные расходы I уровня, тенге				419 678				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 259 763				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				54 800				
		Итого, тенге				1 314 563				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				105 165				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 419 728**				
		Раздел 3 Колодцы круглые								
15	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	25,23	44126,04	5897,3	1113300	148789	208539	13,9	350,697
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11074,95	2235,08	279421	56391	62,1	2,231	56,28813
16	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	1,23	9062,6	1410,57	11147	1735	2227	4,54	5,5842
		м3 кладки		3234,15	330,08	3978	406	50,8	0,4	0,492
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1124447**				**356**
										57
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				283 399				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				150 524				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				56 797				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				690 524				
		Накладные расходы I уровня, тенге				210 766				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 335 213				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				58 082				
		Итого, тенге				1 393 295				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				111 464				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 504 759**				
		Итого прямые затраты по смете				**2593778**				**1335**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 035 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	563 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 198
- материалы, изделия и конструкции, тенге	924 028
- перевозка грузов, тенге	71 130
Накладные расходы I уровня, тенге	755 401
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 349 179
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	145 689
Итого, тенге	3 494 868
Сметная прибыль (8 %), тенге	279 589
Итого по смете на подряд, тенге	**3 774 457**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	75 489
Итого:	3 849 946
Коэффициент инф=1,112	4 281 140
Налог на добавочную стоимость (12%)	513 737
Всего:	4 794 877
Всего с коэф. скидки К=0,86	**4 123 594**

СДАЛ : ТОО "Гидропром"

Директор

Культуманов И.М.

М.П.

ПРИНЯЛ: ТОО "АЛВИС"

Директор

Билялов Н.Е.

М.П.