Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«19» Августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛВИС». Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6**
наименование организации, юридический адрес

в лице: Директора – Билялова Наримана Ермаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «**Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Мичурино и в с. Госплемстанция Мичуринского сельского округа Павлодарского района**».
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является**: Заказчик Руководителю ГУ «Отдел реальной сектор экономики Павлодарского района» Булимисову С.К. г. Павлодар.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Коммунтранс LTD» г. Алматы; ТОО «ГИДРОПРОМ» г. Экибастуз**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **« » 2019 года ТОО «INOVATION CENTER PROJEKT», Шевченко Татьяна Анатольевна. Лицензия ГСЛ №000487 от 17.05.2007 г. инженер авторского надзора Жапаров Жаслан Серикович договор № 42 от 17.04.2018г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» Акимат Павлодарской области KZ01REA00090964 от 19 апреля 2018 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция 2-го подъема с очистной установкой	м2	38,0		38,0	
Резервуар запаса воды емк.2х200 м3	м3	400		400	
Резервуар для сбросных вод 150 м3	м3	150		150	

КТПН-100кВА	**шт**	**1**		**1**	
ДГУ 100 кВт	**шт**	**1**		**1**	
Протяженность кабельной линии КЛ-0,4кВ	**м**	**1815**		**1815**	
Общая протяженность проектируемой сети, в том числе из труб полиэтиленовых:	**м**	**22781**		**22781**	
PE 100 SDR21 250 x 11,9	**м**	**2006**		**3006**	
PE 100 SDR21 160 x 7,7	**м**	**5255**		**5255**	
PE 100 SDR21 110x5,3	**м**	**6928**		**6928**	
PE 100 SDR21 63x3,0	**м**	**655**		**655**	
PE 100 SDR 11 32x2	**м**	**3909**		**6937**	
Задвижки	**шт**	**66**		**66**	
Пожарные гидранты	**шт**	**52**		**52**	
ж/бетонные колодцы	**шт**	**236**		**237**	

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрены бурение четырех скважин глубиной 25 метров. Проектом предусмотрен скважинный водозабор с устройством четырех скважин. Над скважинами запроектировано здание с установкой в них трубопроводов с запорной арматурой, водомером, аппаратурой электрооборудования, станция управления и защиты насоса. Насосная станция 2-го подъема выполнена в виде здания прямоугольной формы, с размерами в плане 6х8 метров. Здание одноэтажное, с обслуживаемым подвалом. Насосная станция 2-го подъема предусматривает подачу воды в разводящие сети села и предназначена для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения села .В здании насосной предусмотрена модульная очистная установка, повышающие насосы, блок автоматического управления насосами, электрощитовая**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **19 апреля 2018 г.**

месяц, год

окончание работ: **19 август 2019 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **16 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16 месяцев;**

фактически, месяц: **16 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ „Акпарат Мичуринского с/о.

Исмаилов О.О

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Строительство водопровода и водопроводных сооружений с. Мичурино и в с. Госплемстанция Мичуринского сельского округа Павлодарского района»**

наименование объекта (комплекса)

Готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АЛВИС» директор Билялов Н.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата М.П.