Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ТОО « Актау BS Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №97, №97 корпус 1 в 17 микрорайоне г. Актау"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №97, №97 корпус 1 в 17 микрорайоне г. Актау"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2022-3** от **01.11.2022г.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 работы "Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями "

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	656,42	296,79 0,00	296,79 67,38	194818,74 0,00	194818,74 44229,46		31845,34 18133,20	244797,28	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	37,26	1081,49 710,92	367,05 129,47	40296,46 26489,10	13676,26 4824,02	131,10	22545,52 5027,34	67869,32	
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	12,42	4163,86 4163,86	0,00 0,00	51715,04 51715,04	0,00 0,00		37234,70 7116,20	96065,94	
4	4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,42	296,79 0,00	296,79 67,38	3685,98 0,00	3685,98 836,74		602,60 343,16	4631,74	
5	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1129,76	47,00		53098,72			4248,10	57346,82	
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	706,1	20,78 3,67	16,97 8,27	14672,62 2591,18	11982,08 5839,24	98,90	6070,16 1659,22	22402,00	
7	7	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	322,92	296,79 0,00	296,79 67,38	95839,62 0,00	95839,62 21758,46		15666,22 8920,32	120426,16	
8	8	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	516,672	47,00		24283,40			1942,58	26225,98	
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	241,96	34,72 0,00	34,72 15,90	8400,98 0,00	8400,52 3846,98		2770,12 893,78	12064,88	
10	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	241,96	20,00 0,00	20,00 9,16	4839,20 0,00	4839,20 2216,28		1595,74 514,74	6949,68	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	241,96	213,17 121,93	91,24 50,53	51578,42 29502,10	22076,32 12226,34		30044,44 6529,70	88152,56	
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	80,96	1139,00 1139,00	0,00 0,00	92213,44 92213,44	0,00 0,00		66393,64 12688,64	171295,72	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					635442,62	355318,72	230,00	214768,48	918228,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								202510,86	95777,52	0,00	68016,98		
			Раздел 2: Фундаменты										
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20,24	21810,28 1821,15	1209,96 349,00	441439,92 36860,26	24489,48 7063,76	380090,18	39970,78 38513,04	519923,74	
14	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	103,5	28724,96 4435,60	1954,68 529,82	2973033,36 459084,60	202309,38 54836,14	2311639,38	467668,20 275256,18	3715957,74	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03082	349485,00		10770,90		10770,90	861,58	11632,48	
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,93012	349485,00		325063,14		325063,14	26005,18	351068,32	
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	299	1003,84 401,95	21,17 3,85	300148,16 120183,28	6329,60 1150,92	173635,28	112840,76 33039,04	446027,96	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					4050455,48 616128,14	233128,46 63050,82	3201198,88 0,00	620479,74 373675,02	5044610,24	
			Раздел 3: Каркас										
18	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6,256	39606,07 8458,75	5127,95 1456,46	247775,78 52917,94	32080,40 9111,68	162776,98	56447,06 24337,68	328560,52	
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05796	349485,00		20256,10		20256,10	1620,58	21876,68	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,150696	349485,00		52665,86		52665,86	4213,14	56879,00	
			Итого по разделу 3: Каркас					320697,74 52917,94	32080,40 9111,68	235698,94 0,00	56447,06 30171,40	407316,20	
			Раздел 4: Стены, перегородки										
21	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	26,22	41816,82 15058,25	2798,74 821,78	1096437,14 394827,20	73382,88 21546,86	628226,60	378900,62 118026,80	1593364,56	
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,177376	349485,00		61990,06		61990,06	4959,26	66949,32	
23	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,276	20525,63 1751,75	100,47 43,89	5664,90 483,46	27,60 11,96	5153,84	520,26 494,96	6680,12	
24	24	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,276	4374,00		1207,04		1207,04	96,60	1303,64	
25	25	241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,276	4374,00		1207,04		1207,04	96,60	1303,64	
26	26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,23	203854,71 109742,16	1555,50 827,75	46886,42 25240,66	357,88 190,44	21288,34	21361,94 5459,74	73708,10	
27	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,184	31031,22 6141,60	2197,81 600,13	5709,52 1130,22	404,34 110,40	4175,42	1128,84 546,94	7385,30	
28	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,103448	1191,13 615,78	14,41 7,70	1314,22 679,42	15,64 8,28	619,16	639,86 156,40	2110,48	
			Итого по разделу 4: Стены, перегородки					1220416,34 422360,96	74188,34 21867,94	723867,50 0,00	402551,52 129837,30	1752805,16	
			Раздел 5: Перекрытие										
29	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	46	70315,03 25630,80	2028,52 607,78	3234491,38 1179016,80	93311,92 27957,88	1962162,66	1098347,06 346627,02	4679465,46	
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,13524	349485,00		47264,54		47264,54		51045,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,021666	104292,33 102660,00	1632,33 816,75	2259,52 2224,10	34,96 17,48		3781,20 2040,10 344,08	4643,70	
32	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,021666	96078,00		2081,50		2081,50	166,52	2248,02	
33	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,046	138610,94 80092,32	876,60 462,00	6376,06 3684,14	40,02 21,16	2651,44	3112,82 759,00	10247,88	
			Итого по разделу 5: Перекрытие					**3292473,00** **1184925,04**	**93386,90** **27996,52**	**2014160,14** **0,00**	**1103499,98** **351677,82**	**4747650,80**	
			Раздел 6: Разные работы										
34	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,7728	53705,05 23281,36	6388,05 2858,11	41503,04 17991,98	4936,72 2208,92	18574,80	18382,52 4790,90	64676,46	
35	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028115	352092,33 350460,00	1632,33 816,75	9899,20 9853,20	46,00 23,00		8987,48 1511,10	20397,78	
36	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,028115	96078,00		2701,12		2701,12	216,20	2917,32	
37	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,058144	933159,28 72163,80	11078,04 4793,25	54257,46 4196,12	644,00 278,76	49417,80	4161,16 4673,60	63092,22	
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,4832	1003,84 401,95	21,17 3,85	5504,36 2203,86	115,92 21,16	3184,12	2069,54 605,82	8179,72	
39	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3036	21810,28 1821,15	1209,96 349,00	6621,70 552,92	367,08 105,80	5701,24	599,38 577,76	7798,84	
40	40	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,3644	41816,82 15058,25	2798,74 821,78	98871,48 35603,54	6617,56 1943,04	56650,84	34167,42 10643,02	143681,92	
41	41	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,042909	349485,00		14996,00		14996,00	1199,68	16195,68	
42	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,001766	295409,22 58587,00	2457,79 1022,50	521,64 103,50	4,60 1,84	414,00	95,68 49,22	666,54	
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,6	1003,84 401,95	21,17 3,85	4617,48 1849,20	97,06 17,48	2671,22	1736,04 508,30	6861,82	
44	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16617	131133,57 104101,25	24084,22 8371,13	21790,66 17298,76	4002,00 1391,04	489,90	12895,64 2774,72	37461,02	
45	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,02208	172719,00 26565,00	1634,01 816,75	3813,86 586,50	35,88 17,94	3191,02	544,18 348,68	4706,72	
46	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02208	8992,98 3149,00	52,18 26,40	198,72 69,46	0,92 0,46	127,88	63,02 21,16	282,90	
47	47	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	3,864	2099,60 686,77	64,62 25,30	8113,02 2653,74	249,78 97,98	5209,50	2531,38 851,46	11495,86	
48	48	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001766	526783,00		930,58		930,58	74,52	1005,10	
49	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5456	66664,07 25630,80	2028,52 607,78	103035,86 39614,74	3135,36 939,32	60285,76	36904,42 11195,02	151135,30	
50	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,483	73321,83	3131,55	35414,48	1512,48	19617,62	13359,32	52675,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001214	349485,00		424,58		424,58	34,04	458,62	
			Итого по разделу 6: Разные работы					413215,24 146861,90	21765,36 7443,26	244587,98 0,00	136497,18 43976,92	593689,34	
			Итого по подземной части					9932700,42 2625704,84	809868,18 225247,74	6419743,44 0,00	2534243,96 997355,44	13464299,82	
			Надземная часть										
			Раздел 7: Каркас (л.2,5-10)										
52	52	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	39,376	39606,07 8458,75	5127,95 1456,46	1559528,80 333071,74	201918,38 57349,58	1024538,68	355283,30 153185,06	2067997,16	
53	53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2898	349485,00		101280,96		101280,96	8102,44	109383,40	
54	54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,834624	349485,00		291688,76		291688,76	23334,88	315023,64	
55	55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10488	104292,33 102660,00	1632,33 816,75	10938,34 10766,76	171,12 85,56	10076,76	9875,74 1665,20	22479,28	
56	56	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,10488	96078,00		10076,76			805,92	10882,68	
57	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	54,2524	48326,69 19024,80	5780,71 1711,85	2621839,00 1032141,10	313617,42 92872,16	1276080,48	1023761,74 291648,28	3937249,02	
58	58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72036	349485,00		251755,24		251755,24	20140,18	271895,42	
59	59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,13466	352092,33 350460,00	1632,33 816,75	47413,12 47193,24	219,88 109,94		43045,88 7236,72	97695,72	
60	60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,21804	104292,33 102660,00	1632,33 816,75	22740,10 22384,06	356,04 178,02	33886,82	20531,64 3461,50	46733,24	
61	61	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,3527	96078,00		33886,82			2710,78	36597,60	
62	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	107,68255	16052,27 9281,83	3216,64 1031,80	1728549,36 999491,22	346376,32 111107,02	382682,28	1032855,94 220912,24	2982317,54	
63	63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	121,683579	10720,28 6111,96	2928,64 847,00	1304482,26 743725,24	356367,52 103066,22	204389,50	787515,86 167359,96	2259358,08	
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	111,948893	23889,70		2674425,28		2674425,28	213953,82	2888379,10	
65	65	СТ11011-250	Клей	кг	3285,456638	38,00		124847,22		124847,22	9987,98	134835,20	
66	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,614928	34193,64 18523,28	12926,50 4644,27	21026,60 11390,52	7948,80 2855,68	1687,28 96351,60	9830,20 2468,36	33325,16	
67	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,57592	167300,00		96351,60			7708,22	104059,82	
68	68	261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,005962	526783,00		3140,42		3140,42	251,16	3391,58	
69	69	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	119,6	1191,13 615,78	14,41 7,70	142459,24 73647,38	1723,62 920,92	67088,24	69348,22 16944,56	228752,02	
70	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,138	63232,61 21523,30	4764,43 1299,46	8726,20 2970,22	657,34 179,40	5098,18	2866,26 927,36	12519,82	
71	71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006072	349485,00		2121,98		2121,98	169,74	2291,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	547,4	253,06 68,35	8,29 4,43	138524,86 37414,56	4537,90 2425,12	96572,40	47011,08 14842,82	200378,76	
73	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	446,2	506,00 142,02	14,41 7,70	225777,20 63369,14	6429,88 3435,74	155978,18	78830,20 24368,50	328975,90	
74	74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	0,46	47521,98 42684,64	622,50 327,25	21860,12 19635,10	286,12 150,42	1938,90	16619,80 3078,32	41558,24	
75	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,76	36053,03 9227,09	2395,33 693,30	99506,28 25466,98	6611,12 1913,60	67428,64	24915,90 9953,94	134376,12	
76	76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000662	349485,00		231,38		231,38	18,40	249,78	
77	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002401	349485,00		839,04		839,04	67,16	906,20	
			Итого по разделу 7: Каркас (л.2,5-10)					**11544016,94** **3422667,26**	**1247221,46** **376649,38**	**6874128,22** **0,00**	**3522291,76** **1205303,50**	**16271612,20**	
			Раздел 8: Перекрытие (л.14,18,23)										
78	78	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,5152	70315,03 25630,80	2028,52 607,78	36226,38 13204,76	1045,12 313,26	21976,04	12361,32 3882,40	52410,10	
79	79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035328	349485,00		12346,40		12346,40	987,62	13334,02	
80	80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,138242	349485,00		397798,80		397798,80	31823,72	429622,52	
81	81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05071	104292,33 102660,00	1632,33 816,75	5288,62 5205,82	82,80 41,40	4872,32	4775,26 805,00	10868,88	
82	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,05071	96078,00		4872,32			389,62	5261,94	
83	83	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,23	138610,94 80092,32	876,60 462,00	31880,30 18421,16	201,48 106,26	13257,66	15563,18 3795,46	51238,94	
			Итого по разделу 8: Перекрытие (л.14,18,23)	–				**488412,82** **36831,74**	**1329,40** **460,92**	**450251,22** **0,00**	**32639,76** **41683,82**	**562736,40**	
			Раздел 9: Кровля (л.37)										
84	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,49528	192731,78 33813,00	1739,64 836,00	1637310,66 287250,68	14778,42 7101,94	1335280,64	264917,68 152178,12	2054406,46	
85	85	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,017156	647579,00		11109,92		11109,92	888,72	11998,64	
86	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,49528	9249,42 1281,54	72,43 36,85	78576,28 10886,82	615,48 313,26	67073,98	10079,98 7092,74	95749,00	
87	87	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,5088	172719,00 26565,00	1634,01 816,75	260598,28 40081,18	2465,60 1232,34	218051,96	37182,26 23822,48	321603,02	
88	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	271,4	323,50 48,58	3,36 1,71	87797,90 13184,52	911,72 464,14	73701,20	12283,84 8006,76	108088,50	
89	89	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2 кровли	271,4	2099,60 686,77	64,62 25,30	569831,44 186389,24	17537,96 6866,42	365904,24	177795,52 59810,12	807437,08	
90	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	32,2	5604,26 1566,86	15,83 5,20	180457,08 50452,80	509,68 167,44	129494,60	46570,86 18162,18	245190,12	
			Итого по разделу 9: Кровля (л.37)					**2825681,56**	**36818,86**	**2200616,54**	**548830,14**	**3644472,82**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								588245,24	16145,54	0,00	269961,12		
			Раздел 10: Лестницы										
91	91	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	24,84	73321,83 29574,00	3131,55 820,88	1821314,34 734618,16	77787,84 20390,88	1008908,34	687057,84 200669,94	2709042,12	
92	92	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,305711	349485,00		106841,44		106841,44	8547,26	115388,70	
93	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,071539	352092,33 350460,00	1632,33 816,75	25188,22 25071,84	116,84 58,42		22868,44 3844,68	51901,34	
94	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,071539	96078,00		6873,32		6873,32	549,70	7423,02	
95	95	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,735684	42306,11 25979,25	11584,60 4284,92	115736,00 71070,92	31691,70 11722,18	12973,38	57127,40 13828,98	186692,38	
96	96	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	2,735684	1004492,00		2747973,30		2747973,30	219837,68	2967810,98	
97	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	2,735684	4445,00		12160,10		12160,10	972,90	13133,00	
98	98	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,6	2987,01 2305,28	43,93 23,65	82441,66 63625,82	1212,56 652,74	17603,28	51422,94 10709,26	144573,86	
			Итого по разделу 10: Лестницы					4918528,38 894386,74	110808,94 32824,22	3913333,16 0,00	818476,62 458960,40	6195965,40	
			Раздел 11: Разные работы										
99	99	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,063944	16052,27 9281,83	3216,64 1031,80	113392,30 65566,10	22722,16 7288,70	25104,04	67755,24 14491,84	195639,38	
100	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,0976	30175,28 7898,80	1280,66 385,33	63295,54 16568,74	2686,40 808,22	44040,86	15812,96 6328,68	85437,18	
101	101	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,012834	352092,33 350460,00	1632,33 816,75	4518,58 4497,88	21,16 10,58		4102,74 689,54	9310,86	
102	102	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	7,038	744,00		5236,18		5236,18	419,06	5655,24	
103	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,23	178703,41 109219,44	1446,87 770,00	41101,92 25120,60	332,58 177,10	15648,74	21250,16 4988,24	67340,32	
104	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2 стяжки	59,8	2706,19 382,36	17,04 4,62	161830,30 22865,22	1019,36 276,46	137946,18	21290,18 14649,62	197770,10	
105	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	52,325	2368,62 309,06	73,72 33,88	123938,26 16171,76	3857,56 1772,84	103908,94	16329,54 11221,24	151489,04	
106	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	52,325	450,73 -39,48	-14,49 -6,68	-23584,66 -2065,86	-758,08 -349,60	-20760,26	-2197,88 -2062,64	-27845,18	
107	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11511	21547,70 19789,60	1726,74 863,50	2480,32 2277,92	198,72 99,36	3,68	2163,38 371,68	5015,38	
108	108	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000294	349485,00		103,04		103,04	8,28	111,32	
109	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,087435	985969,16 65123,60	7293,80 1963,50	1072177,66 70817,92	7931,78 2135,32	993428,42	86084,40 92661,02	1250923,08	
110	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		56,546641	111,16	2,76	6285,90	156,40	2483,08	2530,92	9522,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,546641	64,49 181,50 75,40	0,38 3,97 0,77	3646,88 10263,06 4263,74	21,62 224,48 43,70	5775,30	705,18 2972,06 1058,92	14294,04	
112	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	51,1796	3436,22 1261,28	17,74 9,43	175864,44 64551,80	908,04 482,54	110404,60	58530,86 18751,44	253146,74	
113	113	217-505-0105 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м2	52,45909	1710,00		89705,06		89705,06	7176,46	96881,52	
114	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	138	111,16 64,49	2,76 0,38	15340,08 8899,62	380,88 52,44	6059,58	6176,88 1721,32	23238,28	
115	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	138	181,50 75,40	3,97 0,77	25047,00 10405,20	547,86 106,26	14093,94	7252,82 2583,82	34883,64	
			Итого по разделу 11: Разные работы					**1886994,98** **313587,52**	**40229,30** **12925,54**	**1533181,38** **0,00**	**310054,26** **175763,70**	**2372812,94**	
			Итого по надземной части					**21663634,68** **5255718,50**	**1436407,96** **439005,60**	**14971510,52** **0,00**	**5232292,54** **2151672,54**	**29047599,76**	
			ИТОГО по акту					**31596335,10** **7881423,34**	**2246276,14** **664253,34**	**21391253,96** **0,00**	**7766536,50** **3149027,98**	**42511899,58**	
			Временные здания и сооружения	%	2,40			**1020285,59**				**43532185,17**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,50			**652982,78**				**44185167,95**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**883703,36**				**45068871,31**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			**5408264,56**				**50477135,86**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК А-Строй монтаж»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Жумабаев Е.Т.

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО « Актау BS Строй»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Аншыбаев Бекзат Сунгатович

М.П.