Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"28" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГеоЛайн», Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова, 35А**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Сагытжанов Асхат Саламатұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя организации по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории в с. Московское, Костанайского района, Костанайской области (Наружные инженерные сети)»; Костанайская область, Костанайский район, Московский с.о., с.Московское**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, и.о.руководителя – Турткараев Серик Ноянович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   ТОО «Turan Project Group», БИН 020540001217, ГСЛ №009950, 21.09.2018 года;
   ТОО «ЛК ШУБАР», БИН 140640006226, №24014721 от 29.03.2024 года;
   ТОО «Kaz Oil Tech Service», БИН 161040009146, №22018329 от 05.10.2022 года;
   ТОО «БЕНД-Стройсервис», БИН 120840001239, №23021423 от 29.09.2023 года;
   ТОО "ЭПК-forfait", БИН 030640002151, №18020402 от 08.11.2018 г.
   ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, №23022760 от 17.10.2023г.
   ТОО "ЭПК-forfait", БИН 030640002151, №18020402 от 08.11.2018 г.
   ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, №23022760 от 17.10.2023г.
   ТОО «Redline Pro», БИН 080140014245, ГСЛ№001577 от 13.07.2023 г.
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "TS-Smart Construction", №19011915 от 31.05.2019 года, II категория, Рабочий проект №564-2023**
   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, Приказ №30 от 05.04.2024 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода	км	0,019		0,019	
Общая протяженность канализации	км	0,078		0,089	
Общая протяженность ВЛЗ-10кВ	км	0,529		0,563	
Общая протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,264		0,264	
Общая протяженность сети связи	км	0,872		0,872	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения. Водоснабжение здании осуществляется от существующих внутриквартальных водопроводных сетей (труба пэ диаметром 110мм). Точкой подключения является существующей колодец. Давление в сети 0,2МПа. Водопроводные сети закольцованные. Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб Ø32х2,3мм марки ПЭ100SDR17 "питьевая". Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. При пересечении водопровода с дорогами устраиваются футляры из полиэтиленовых труб. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемого пожарного гидранта расположенного на внутриквартальных сетях. На сети устанавливаются водопроводный колодец Ø1500мм – 1 шт из сборных ж/б элементов.

Наружные сети канализации. Для отвода хоз-бытовых сточных вод запроектированы канализационные сети из гофрированных труб Ø160х6,2мм. Сточные воды самотеком отводятся в проектируемый выгреб, с последующим вывозом спецавтотранспортом. На сети устанавливаются канализационные колодцы Ø1500мм и Ø1000мм по ТПР 902-09-22.84 из сборных ж/б элементов – 4 шт.

Выгреб емкостью 4 $м^3$ с размерами 2300х2300х3150(h). Резервуар предназначен для использования в качестве выгреба. Днище и стенки резервуара монолитные ж/б из бетона на сульфатостойкомцементе с армированием сварными сетками по ГОСТ 8478-81 и отдельными арматурными стержнями. Класс бетона С16/20, марка по морозостойкости F 100, марка по водонепрницаемости W6, при степени ответственности сооружения-2. Перекрытие резервуара из монолитной ж/б плиты на сульфатостойком цементе.

Электроснабжение здании амбулатории осуществляется от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ (поставщик по проекту АО «Кентауский транформаторный завод г.Кентау») распределительными сетями (М1,М2) в земле кабелем марки АВБбШв-0,66 с расчетным сечением. Питание проектируемой КТПН предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ "Озерная-ХПП" ПС-110/35/10кВ "Озерная" с алюминиевыми самонесущими изолированными проводами марки СИПЗ-1х50. По степени надежности электроснабжения все электроприемники относятся к потребителям 2 категории. В качестве независимого источника питания предусмотрены дизельная генераторная установка ТТМ 69TS с системами АВР и всепогодными шумоизолирующими кожухами. Сеть наружного освещения выполняется кабелем марки АВбШБв-0,66 с алюминиевыми жилами расчетного сечения проложенными в траншее. Управление наружным освещением предусматривается автоматическое по освещенности

от фотореле, установленного в КТПН. Прибор учета электроэнергии предусматривается в проектируемой КТПН-10/0,4кВ.

Наружные слаботочные сети. Проектом предусматривается прокладка оптического кабеля ВОЛС от АТС с. Московское в грунте в полиэтиленовой трубе диаметром 40мм до проектируемой зданий амбулатории для возможности подключения к высокоскоростному интернету и телефонному связи, построенный на волоконно-оптической линии связи по технологии GPON. Для этого от АТС с.Московское прокладывается оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты кабель с количеством волокон 4 в грунте в полиэтиленовой трубе диаметром 40мм до проектируемой зданий амбулатории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19 август 2024г;
месяц, год

окончание работ 25 декабрь 2024г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц**;

фактически, месяц: **4 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

услуга „В" сети не передали КТП. Затобольска ДК" к [illegible] 28.12.2024г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

Ин. директор ТОО „ЭПК-форфайт" Аманжулов [illegible] 28.12.24

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением исключительно в жилых зданиях выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство врачебной амбулатории в с.Московское, Костанайского района, Костанайской области» (Наружные инженерные сети)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГеоЛайн» **Сагытжанов Асхат Саламатулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)