Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157, Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова, 35А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункста в с.Алтынсарино Костанайского района Костанайской области (Наружные инженерные сети)»**
(наименование, адрес)

Объект : **2-4 Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **15 августа 2024г.**

Акт выполненных работ 2

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-4 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	24,25	220,0 20,0	200,0 41,0	5 335,0 485,0	4 850,0 994,29			5 335,0	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,75	5 938,0 5 938,0	0,0 0,0	4 453,5 4 453,5	0,0 0,0			4 453,5	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	0,54	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	1 988,83 1 988,83	0,0 0,0			1 988,83	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	8,74	83,0 0,0	83,0 21,0	725,41 0,0	725,4 183,51			725,41	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**12 503** **6 927**	**5 575** **1 178**	**0** **0**	**0** **0**	**12 503**	
			Раздел 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1										
5	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,008	1 462 148,0 963 193,0	498 955,0 123 768,0	11 697,17 7 705,5	3 991,67 990,17			11 697,17	
			Итого по разделу 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1					**11 697** **7 706**	**3 992** **990**	**0** **0**	**0** **0**	**11 697**	
			ИТОГО по акту					**24 200** **14 633**	**9 567** **2 168**	**0** **0**	**0** **0**	**24 200**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)								24200*7,5/100	1 815	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								24200+0+0+1815	**26 015**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								26015*0,3/100	78	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								26093*5/100	1 305	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								26093*3/100	783	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28 181**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, К = 1.075								28181*1,075	**30 295**	
			Понижающий коэффициент 20%									6 059,0	
			Итого с понижающим коэффициентом									**24 236**	
			НДС (12%)									2 908	
			Итого с НДС									**27 144**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Директор_____ **Сеильбеков З.Д.**

Принял (Генподрядчик):
ТОО "ГеоЛайн""
БИН 070940026157
Директор_____ **Сагытжанов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157, Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова, 35А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункста в с.Алтынсарино Костанайского района Костанайской области (Наружные инженерные сети)»**
(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ б/н** от **15 августа 2024г.**

Акт выполненных работ 1

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Материалы и оборудования 0,4кВ.										
1	28	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	2,078	371,0 26,0	345,0 90,0	770,93 54,06	716,95 187,02			770,93	
2	29	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	2,078	66,0 0,0	66,0 16,0	137,18 0,0	137,18 33,28			137,18	
3	31	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15	1 112,0 659,0	399,0 106,0	16 680,0 9 885,0	5 985,0 1 590,0	810,0		16 680,0	
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудования 0,4кВ.					**17 588** **9 939**	**6 839** **1 810**	**810** **0**	**0** **0**	**17 588**	
			ИТОГО по акту					**17 588** **9 939**	**6 839** **1 810**	**810** **0**	**0** **0**	**17 588**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)								17588*7,5/100	1 319	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								17588+0+0+1319	**18 907**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								18907*0,3/100	57	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								18964*5/100	948	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								18964*3/100	569	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 481**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								20481*1,075	**22 017**	
			Понижающий коэффициент 20%									4 403,4	
			Итого с понижающим коэффициентом									**17 614**	
			НДС (12%)									2 114	
			Итого с НДС									**19 727**	

Сдал (Субподрядчик):
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Директор_____ Сеильбеков З.Д.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "ГеоЛайн""
БИН 070940026157
Директор_____ Сагытжанов А.С.