форма 3

Заказчик: ТОО "Almaty2021"
Подрядчик: ТОО "ЖВК"

Наименование объекта: Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4

Основание:

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4 (Пятно 7)	495 786 416,89	495 786 416,89	442 666 443,65	-	-	-	-	-	-	53 119 973,24	495 786 416,89
Итого к оплате	495 786 416,89	495 786 416,89	442 666 443,65							53 119 973,24	495 786 416,89

Заказчик:
Директор ТОО "Almaty2021"
Кусаинова М.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖВК"
Нуртазин С.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Almaty2021"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖВК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4**

(наименование, адрес)

Объект : **Пятно 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2022** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительство М												
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Конструкции железобетонные работы									
			Раздел: 1. Разработка грунта									
1	1	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		1092,96	67,98	67,98	74299	74299	0	20082	101932
				м3 грунта		0	25,52	0	27892		7551	
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		32,7888	2223,76	0	72914	0	0	52498	135445
				м3 грунта		2223,76	0	72914	0		10033	
3	3	Е11-010205-1202	**Котлованы. Водоотлив**		32,7888	1788,4	1788,4	58639	58640	0	30100	95838
				м3 мокрого грунта		0	1275	0	41806		7099	
4	4	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1242	39,11	39,11	48575	48575	0	15390	69082
				м3 грунта		0	17,21	0	21375		5117	
5	5	Е11-010104-0408 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		1117,8	38,62	38,62	43169	43169	0	13674	61390
				м3 грунта		0	16,99	0	18991		4547	
6	6	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		124,2	1160,57	0	144143	0	0	103783	267760
				м3 грунта		1160,57	0	144143	0		19834	
7	7	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1117,8	200,6	87,52	224231	97830	0	128763	381233
				м3 уплотненного грунта		113,08	46,91	126401	52436		28239	
8	8	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**		99,36	4708,55	1976	467842	196336	155633	199504	720734
				м3 основания		1166,2	992,82	115874	98647		53388	
			Итого по разделу: 1. Разработка грунта									1833414
			Раздел: 2. Фундаменты, лист 7									
9	9	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		63	20692,76	1186,72	1303644	74764	1122483	115396	1532563
				м3		1688,85	323,98	106398	20411		113523	
10	10	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		491	24978,19	1833,88	12264291	900435	10049916	1428831	14788572
				м3		2676,05	521,8	1313941	256204		1095450	
11	11	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		2,592	349485		905865		905865		978334
				т							72469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		45,57533	334486		15244310		15244310		16463855
				т							1219545	
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,021	349485		7339		7339		7926
				т							587	
14	14	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,09848	334486		32940		32940		35575
				т							2635	
15	15	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм		0,032	465845		14907		14907		16100
				т							1193	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,021	349485		7339		7339		7926
				т							587	
17	17	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,11804	334486		39483		39483		42642
				т							3159	
18	18	С1214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм		0,032	465845		14907		14907		16100
				т							1193	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты, лист 7									33889593
			Раздел: 3. Колонны									
19	19	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство		91,96	38182,11	5552,46	3511227	510604	2021718	1012549	4885678
				м3		10644,9	1454,83	978905	133786		361902	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		6,0496	349485		2114244		2114244		2283384
				т							169140	
21	21	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		12,00306	334486		4014856		4014856		4336044
				т							321188	
22	22	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство		31,14	38182,11	5552,46	1188991	172903	684605	342875	1654415
				м3		10644,9	1454,83	331482	45303		122549	
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,004	349485		700368		700368		756397
				т							56029	
24	24	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		4,96668	334486		1661285		1661285		1794188
				т							132903	
25	25	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство		38,72	38182,11	5552,46	1478411	214991	851250	426336	2057127
				м3		10644,9	1454,83	412171	56331		152380	
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,5472	349485		890208		890208		961425
				т							71217	
27	27	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		5,35536	334486		1791293		1791293		1934596
				т							143303	
			Итого по разделу: 3. Колонны									20663254
			Раздел: 4. Монолитный ригеля									
28	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25		231	49055,83	6159,09	11331897	1422749	5327264	4532609	17133666
				м3		19834,99	1727,3	4581883	399006		1269160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		9,471	349485		3309972		3309972		3574770
				т							264798	
30	30	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		11,3575	334486		3798925		3798925		4102839
				т							303914	
31	31	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,385	469545		180775		180775		195237
				т							14462	
32	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25		140	49055,83	6159,09	6867816	862273	3228645	2747036	10384040
				м3		19834,99	1727,3	2776899	241822		769188	
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		6,398	349485		2236005		2236005		2414885
				т							178880	
34	34	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,0266	334486		4691701		4691701		5067037
				т							375336	
35	35	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,07	469545		32868		32868		35497
				т							2629	
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25		18	49055,83	6159,09	883005	110863	415112	353190	1335091
				м3		19834,99	1727,3	357030	31091		98896	
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,916	349485		320128		320128		345738
				т							25610	
38	38	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0512	346394		17735		17735		19154
				т							1419	
39	39	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,1316	335138		44104		44104		47632
				т							3528	
40	40	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		2,22188	334486		743188		743188		802643
				т							59455	
41	41	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,02	469545		9391		9391		10142
				т							751	
42	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25		12,8	49055,83	6159,09	627915	78836	295190	251158	949399
				м3		19834,99	1727,3	253888	22109		70326	
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,672	349485		234854		234854		253642
				т							18788	
44	44	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		1,6064	334486		537318		537318		580303
				т							42985	
45	45	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,04	469545		18782		18782		20285
				т							1503	
			Итого по разделу: 4. Монолитный ригеля									47272000
			Раздел: 5. Монолитные стены (диафрагм жесткости)/лист 37									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		389	42316,68	2747,19	16461189	1068657	9958023	5215444	23410764
				м3		13970,46	762,85	5434509	296749		1734131	
47	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		5,037	349485		1760356		1760356		1901184
				т							140828	
48	48	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		85,676	334486		28657423		28657423		30950017
				т							2292594	
			Итого по разделу: 5. Монолитные стены (диафрагм жесткости)/лист 37									56261965
			Раздел: 6. Плита перекрытия/ лист 46									
49	49	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
51	51	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,3078	334486		4785759		4785759		5168620
				т							382861	
52	52	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
53	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
54	54	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,3078	334486		4785759		4785759		5168620
				т							382861	
55	55	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
56	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
57	57	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,3078	334486		4785759		4785759		5168620
				т							382861	
58	58	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
60	60	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,3078	334486		4785759		4785759		5168620
				т							382861	
61	61	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
62	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
63	63	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		14,3078	334486		4785759		4785759		5168620
				т							382861	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
66	66	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		13,8207	334486		4622831		4622831		4992657
				т							369826	
67	67	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		120	64513,39	1987,45	7741607	238494	4648313	2659479	11233173
				м3		23790	564,2	2854800	67704		832087	
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,912	349485		318730		318730		344228
				т							25498	
69	69	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		11,856	334486		3965666		3965666		4282919
				т							317253	
			Итого по разделу: 6. Плита перекрытия/ лист 46									116160483
			Раздел: 7. Лестница монолитная ЛМ1/лист 48									
70	70	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лестниц, Бетон В25		20	70999,45	3086,97	1419989	61739	809250	513459	2088124
				м3		27450	762,02	549000	15240		154676	
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,089	349485		31104		31104		33592
				т							2488	
72	72	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,203	346394		763106		763106		824154
				т							61048	
			Итого по разделу: 7. Лестница монолитная ЛМ1/лист 48									2945870
			Раздел: 8. Монолитной балки Б1, 8 шт /лист 49									
73	73	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5,6	65944,7	6716,94	369290	37615	208699	120700	529189
				м3		21960	1725,31	122976	9662		39199	
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,288	349485		100652		100652		108704
				т							8052	
75	75	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,736	335138		246662		246662		266395
				т							19733	
76	76	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,032	469545		15025		15025		16227
				т							1202	
			Итого по разделу: 8. Монолитной балки Б1, 8 шт /лист 49									920515
			Раздел: 9. Вход в подъезд/лист 50									
77	77	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		7	31293,78	2265,08	219056	15856	159859	43394	283446
				м3		6191,64	620,66	43341	4345		20996	
78	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007	349485		2446		2446		2642
				т							196	
79	79	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4	346394		138558		138558		149643
				т							11085	
			Итого по разделу: 9. Вход в подъезд/лист 50									435731

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**223330606**	**7720592**	**177904662**	**36283124**	**280382825**
								37705355	**2267134**		**20769095**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Водопровод и Канализация работы									
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
1	**1**	**Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**		**5**	**3752,39**	**254,16**	**18762**	**1271**	**77**	**17447**	**39106**
				м трубопровода		**3482,82**	**77,78**	**17414**	**389**		**2897**	
2	**2**	**С1241-102-0232**	**Футляр стальные , D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		**4,65**	**11010**		**51196**		**51196**		**55292**
				м							**4096**	
3	**3**	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Ввод.Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		**9**	**3336,11**	**56,12**	**30025**	**505**	**18769**	**10737**	**44023**
				м трубопровода		**1194,58**	**22,77**	**10751**	**205**		**3261**	
4	**4**	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**14**	**3380,59**	**43,64**	**47328**	**611**	**35885**	**10888**	**62873**
				м трубопровода		**773,77**	**19,84**	**10833**	**278**		**4657**	
5	**5**	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		**70**	**2987,57**	**24,73**	**209130**	**1731**	**165243**	**42072**	**271298**
				м трубопровода		**602,22**	**11,08**	**42155**	**776**		**20096**	
6	**6**	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		**58**	**2480,66**	**24,73**	**143878**	**1435**	**107515**	**34860**	**193037**
				м трубопровода		**602,22**	**11,08**	**34929**	**643**		**14299**	
7	**7**	**Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**		**70**	**2219,03**	**24,73**	**155332**	**1731**	**111446**	**42072**	**213196**
				м трубопровода		**602,22**	**11,08**	**42155**	**776**		**15792**	
8	**8**	**Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**		**5**	**1934,67**	**24,73**	**9673**	**123**	**6539**	**3005**	**13692**
				м трубопровода		**602,22**	**11,08**	**3011**	**55**		**1014**	
9	**9**	**Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье**		**1019**	**1888,9**	**17,89**	**1924789**	**18230**	**240698**	**1635580**	**3845199**
				м трубопровода		**1634,8**	**3,04**	**1665861**	**3098**		**284830**	
10	**10**	**С1241-205-1301**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**		**836,64**	**163**		**136372**		**136372**		**147282**
				м							**10910**	
11	**11**	**С1241-205-1302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные**		**178,284**	**268**		**47780**		**47780**		**51602**
				м							**3822**	
12	**12**	**С1242-207-1906**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**		**2**	**12211**		**24422**		**24422**		**26376**
				шт.							**1954**	
13	**13**	**С1242-207-1905**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**		**4**	**8464**		**33856**		**33856**		**36564**
				шт.							**2708**	
14	**14**	**С1242-207-1904**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		**2**	**5630**		**11260**		**11260**		**12161**
				шт.							**901**	
15	**15**	**С1242-207-1902**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		**14**	**2191**		**30674**		**30674**		**33128**
				шт.							**2454**	
16	**16**	**С1242-207-1901**	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		**14**	**1334**		**18676**		**18676**		**20170**
				шт.							**1494**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	С1242-207-1901	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre,для унитаза и опорожнения		42	1334		56028		56028		60510
				шт.							4482	
18	18	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		800	809,15	86,22	647320	68976	265048	265270	985597
				м трубопровода		391,62	44,68	313296	35744		73007	
19	19	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77		17,6	567		9979		9979		10777
				м							798	
20	20	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		41,8	536		22405		22405		24197
				м							1792	
21	21	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		45,1	364		16416		16416		17729
				м							1313	
22	22	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		36,3	325		11797		11797		12741
				м							944	
23	23	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		40,7	276		11233		11233		12132
				м							899	
24	24	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		196,9	325		63992		63992		69111
				м							5119	
25	25	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		501,6	276		138442		138442		149517
				м							11075	
26	26	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		138	537		74106		74106		80034
				кг							5928	
27	27	С1241-211-1803	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4		40	271		10840		10840		11707
				шт.							867	
28	28	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	762,33	34,49	762	35	19	713	1593
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	709	18		118	
29	29	С1244-301-0507	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50		1	54579		54579		54579		58945
				шт.							4366	
30	30	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 50 мм. Установка		1	1878,1	263,14	1878	263	21	1657	3818
				фильтр		1594,35	95,98	1594	96		283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	С1242-404-0606	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50		1	10147		10147		10147		10959
				шт.							812	
32	32	С1242-301-1206	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005		3	4231		12693		12693		13708
				шт.							1015	
33	33	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2618,11	0	2618	0	2198	412	3272
				комплект		420,57	0	421	0		242	
34	34	С1242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	3255		3255		3255		3515
				шт.							260	
35	35	С1241-114-0107	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	362		724		724		782
				шт.							58	
36	36	С1245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50		2	21270		42540		42540		45943
				шт.							3403	
37	37	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		40	762,33	34,49	30493	1380	742	28505	63718
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	28372	715		4720	
38	38	С1244-301-0406	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		40	3195		127800		127800		138024
				шт.							10224	
39	39	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 25 мм. Установка		40	14105,39	182,54	564216	7301	503457	55016	668771
				фильтр		1336,43	67,05	53457	2682		49539	
40	40	С1241-113-0201	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		40	431		17240		17240		18619
				шт.							1379	
41	41	С1242-306-0101	Клапан обратный , PN 16, DN 25		10	10749		107490		107490		116089
				шт.							8599	
42	42	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		58	2987,57	24,73	173279	1435	136916	34860	224790
				м трубопровода		602,22	11,08	34929	643		16651	
43	43	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		200	2480,66	24,73	496132	4946	370742	120207	665646
				м трубопровода		602,22	11,08	120444	2216		49307	
44	44	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		460	2219,03	24,73	1020754	11376	732357	276476	1401008
				м трубопровода		602,22	11,08	277021	5097		103778	
45	45	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		148	1934,67	24,73	286331	3660	193543	88953	405307
				м трубопровода		602,22	11,08	89129	1640		30023	
46	46	Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье		979	1888,9	17,89	1849233	17514	231250	1571376	3694258
				м трубопровода		1634,8	3,04	1600469	2976		273649	
47	47	С1241-205-1301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные		796,8	163		129878		129878		140268
				м							10390	
48	48	С1241-205-1302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные		178,284	268		47780		47780		51602
				м							3822	
49	49	С1242-207-1905	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40		4	8464		33856		33856		36564
				шт.							2708	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	С1242-207-1904	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		2	5630		11260		11260		12161
				шт.							901	
51	51	С1242-207-1903	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		20	3255		65100		65100		70308
				шт.							5208	
52	52	С1242-207-1902	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		94	2191		205954		205954		222430
				шт.							16476	
53	53	С1242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		14	1334		18676		18676		20170
				шт.							1494	
54	54	С1242-207-1901	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebreдля опорожнения		20	1334		26680		26680		28814
				шт.							2134	
55	55	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		1288	809,15	86,22	1042185	111052	426727	427085	1586812
				м трубопровода		391,62	44,68	504407	57548		117542	
56	56	С1234-303-3810	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77		45,1	2597		117125		117125		126495
				м							9370	
57	57	С1234-303-3808	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		17,6	1717		30219		30219		32637
				м							2418	
58	58	С1234-303-3807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		441,1	1532		675765		675765		729826
				м							54061	
59	59	С1234-303-3806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		214,5	1259		270056		270056		291660
				м							21604	
60	60	С1234-303-3807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		196,9	1532		301651		301651		325783
				м							24132	
61	61	С1234-303-3806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		501,6	1259		631514		631514		682035
				м							50521	
62	62	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		281	537		150897		150897		162969

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							12072	
63	63	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка		40	12780,29	35,01	511212	1401	332541	174425	740488
				шт.		4431,76	17,87	177270	715		54851	
64	64	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15		8	278		2224		2224		2402
				шт.							178	
65	65	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	762,33	34,49	762	35	19	713	1593
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	709	18		118	
66	66	С1244-301-0504	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25		1	26589		26589		26589		28716
				шт.							2127	
67	67	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 40 мм. Установка		1	17635,76	257,86	17636	258	15784	1657	20836
				фильтр		1594,35	96,23	1594	96		1543	
68	68	С1242-301-1205	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		3	3032		9096		9096		9824
				шт.							728	
69	69	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2618,11	0	2618	0	2198	412	3272
				комплект		420,57	0	421	0		242	
70	70	С1242-207-1902	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	2191		2191		2191		2366
				шт.							175	
71	71	С1241-114-0103	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	277		554		554		598
				шт.							44	
72	72	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		1	762,33	34,49	762	35	19	713	1593
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	709	18		118	
73	73	С1244-301-0407	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20		1	6217		6217		6217		6714
				шт.							497	
74	74	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	16938,5	174,59	16938	175	15427	1366	19768
				фильтр		1336,43	57,58	1336	58		1464	
75	75	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2618,11	0	2618	0	2198	412	3272
				комплект		420,57	0	421	0		242	
76	76	С1242-301-1204	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		3	2131		6393		6393		6904
				шт.							511	
77	77	С1242-207-1901	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	1334		1334		1334		1441
				шт.							107	
78	78	С1241-114-0101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	249		498		498		538
				шт.							40	
79	79	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		40	762,33	34,49	30493	1380	742	28505	63718
				счетчик (водомер)		709,3	17,87	28372	715		4720	
80	80	С1244-301-0406	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		40	3195		127800		127800		138024
				шт.							10224	
81	81	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 25 мм. Установка		40	14105,39	182,54	564216	7301	503457	55016	668771

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фильтр		1336,43	67,05	53457	2682		49539	
82	82	С1241-113-0201	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		40	431		17240		17240		18619
				шт.							1379	
83	83	С1242-306-0101	Клапан обратный , PN 16, DN 25		10	10749		107490		107490		116089
				шт.							8599	
84	84	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		42	4659,13	220,08	195683	9243	22431	165567	390150
				комплект		3904,98	117,53	164009	4936		28900	
85	85	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		42	3814,1	110,8	160192	4654	9183	145846	330521
				комплект		3484,65	58,75	146355	2468		24483	
86	86	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка		40	5967,11	538,03	238684	21521	9871	214011	488911
				комплект		5182,3	277,17	207292	11087		36216	
87	87	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		40	3198,21	83,2	127928	3328	13092	111021	258065
				комплект		2787,72	44,45	111509	1778		19116	
88	88	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм		42	8879		372918		372918		402751
				комплект							29833	
89	89	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм		42	8876		372792		372792		402615
				комплект							29823	
90	90	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза		42	1372		57624		57624		62234
				шт.							4610	
91	91	С1244-101-0105	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм		42	10810		454020		454020		490342
				комплект							36322	
92	92	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника		42	3977		167034		167034		180397
				шт.							13363	
93	93	С1244-102-0103	Ванна чугунная эмалированная		40	136384		5455360		5455360		5891789
				шт.							436429	
94	94	С1244-102-0303	Мойка		40	23140		925600		925600		999648
				шт.							74048	
95	95	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94		80	785		62800		62800		67824
				шт.							5024	
96	96	С1244-104-0604	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94		40	1344		53760		53760		58061
				шт.							4301	
97	97	С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96		42	7605		319410		319410		344963
				шт.							25553	
98	98	С1244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96		40	10011		400440		400440		432475
				шт.							32035	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									31214644
			Раздел: 2. Канализация К1,К2,К3Н									
99	99	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		11	1601,28	57,99	17614	638	1840	15095	35326
				м трубопровода		1375,99	24,3	15136	267		2617	
100	100	С1241-502-0102	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98		10,978	11541		126697		126697		136833
				м							10136	
101	101	С1261-301-0221	Хомуты для крепления труб		4	416		1664		1664		1797

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							133	
102	102	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		4	537		2148		2148		2320
				кг							172	
103	103	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		238	1087,57	1,56	258842	371	502	252951	552736
				м трубопровода		1083,9	0,61	257968	145		40943	
104	104	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		226	1048,03	3,78	236855	854	1105	230508	504752
				м трубопровода		1039,36	1,4	234895	316		37389	
105	105	С1241-203-0101	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014		237,524	270		64131		64131		69262
				м							5131	
106	106	С1241-203-0107	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014		225,548	1094		246750		246750		266490
				м							19740	
107	107	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50		80	45		3600		3600		3888
				шт.							288	
108	108	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100		70	145		10150		10150		10962
				шт.							812	
109	109	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		4	537		2148		2148		2320
				кг							172	
110	110	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка		2	29474,17	340,31	58948	681	50141	8180	72498
				м трубопровода		4063,29	110,41	8127	221		5370	
111	111	Е11-060101-0101	Бетонные столбики. Устройство		1	16792,28	1186,72	16792	1187	13917	1832	20114
				м3		1688,85	323,98	1689	324		1490	
112	112	С1245-405-1613	Напорная установка для отвода сточных вод		2	135007		270014		270014		291615
				шт.							21601	
113	113	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		15	1660,21	46,95	24903	704	9094	15089	43191
				м трубопровода		1007,01	19,48	15105	292		3199	
114	114	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		15	809,15	86,22	12137	1293	4970	4974	18480
				м трубопровода		391,62	44,68	5874	670		1369	
115	115	С1234-303-3807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		16,5	1532		25278		25278		27300
				м							2022	
116	116	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка		4	19243,41	392,57	76974	1570	56611	18557	103173
				воронка		4698,18	35,74	18793	143		7642	
117	117	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		12	1077,22	46,95	12927	564	279	12072	26999
				м трубопровода		1007,01	19,48	12084	234		2000	
118	118	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		95	1450,08	81,32	137758	7725	4611	125928	284781
				м трубопровода		1320,22	32,39	125421	3077		21095	
119	119	С1241-102-0122	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		12	1183		14196		14196		15332
				м							1136	
120	120	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		95	4928		468160		468160		505613
				м							37453	
121	121	С1242-201-0204	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005		4	4086		16344		16344		17652
				шт.							1308	
122	122	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и вканалах		9	1601,28	57,99	14412	522	1506	12351	28904

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		**1375,99**	**24,3**	**12384**	**219**		**2141**	
123	**123**	**С1241-502-0101**	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98**		**9**	**7522**		**67698**		**67698**		**73114**
				м							**5416**	
124	**124**	**С1261-301-0371**	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**		**4**	**888**		**3552**		**3552**		**3836**
				шт.							**284**	
125	**125**	**С1241-513-0302**	**Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 100 мм ГОСТ 5525-88**		**8**	**48609**		**388872**		**388872**		**419982**
				шт.							**31110**	
126	**126**	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**35**	**537**		**18795**		**18795**		**20299**
				кг							**1504**	
127	**127**	**С1241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**		**20**	**642**		**12840**		**12840**		**13867**
				шт.							**1027**	
128	**128**	**С1241-116-0310**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**		**40**	**3071**		**122840**		**122840**		**132667**
				шт.							**9827**	
129	**129**	**С1241-113-0117**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		**20**	**2376**		**47520**		**47520**		**51322**
				шт.							**3802**	
130	**130**	**С1241-112-0147**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		**24**	**1642**		**39408**		**39408**		**42561**
				шт.							**3153**	
131	**131**	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		**36**	**1077,22**	**46,95**	**38780**	**1690**	**837**	**36215**	**80995**
				м трубопровода		**1007,01**	**19,48**	**36252**	**701**		**6000**	
132	**132**	**С1241-102-0116**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**		**36**	**1009**		**36324**		**36324**		**39230**
				м							**2906**	
133	**133**	**Е11-180501-0101**	**Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**		**3**	**27188,74**	**494,74**	**81566**	**1484**	**11753**	**67511**	**161003**
				насос		**22776,39**	**186,65**	**68329**	**560**		**11926**	
134	**134**	**511-401-0125 РСНБ РК 2015**	**Насосы**		**3**	**447841**		**1343523**				**1343523**
				шт.						**1343523**		
			Отпускная цена			447841		1343523				
			Сметная стоимость оборудования					***1343523***				
135	**135**	**С1242-304-0604**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015**		**3**	**4083**		**12249**		**12249**		**13229**
				шт.							**980**	
136	**136**	**С1242-207-1604**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		**3**	**7169**		**21507**		**21507**		**23228**
				шт.							**1721**	
137	**137**	**С1242-207-1601**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		**3**	**1806**		**5418**		**5418**		**5851**
				шт.							**433**	
138	**138**	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		**1**	**537**		**537**		**537**		**580**
				кг							**43**	
139	**139**	**Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**		**20**	**1801,97**	**136,86**	**36039**	**2737**	**1136**	**32573**	**74101**
				кран		**1608,3**	**53,61**	**32166**	**1072**		**5489**	
140	**140**	**С1244-401-0101**	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**		**60**	**880**		**52800**		**52800**		**57024**
				шт.							**4224**	
141	**141**	**С1261-301-0325**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**		**20**	**733**		**14660**		**14660**		**15833**
				м							**1173**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	142	С1244-403-0101	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50		20	1110		22200		22200		23976
				шт.							1776	
143	143	С1242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50		20	13223		264460		264460		285617
				шт.							21157	
144	144	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10		40	8982		359280		359280		388022
				шт.							28742	
145	145	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		1800	4571,8	81,32	8229240	146376	5706468	2386004	11464464
				м трубопровода		1320,22	32,39	2376396	58302		849220	
146	146	С1242-303-0206	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50		80	8382		670560		670560		724205
				шт.							53645	
147	147	С1248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ		400	10833		4333200		4333200		4679856
				шт.							346656	
148	148	С1244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм		8000	952		7616000		7616000		8225280
				м							609280	
149	149	С1242-105-0108	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80		200	24831		4966200		4966200		5363496
				шт.							397296	
			Итого по разделу: 2. Канализация К1,К2,К3Н									36769499
			ИТОГО:					54261108	471304	43480861	8786695	67984141
								8965430	206709	1343523	4936339	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1343523		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Отопление и Вентиляция работы									
			Раздел: 1. Распределительных шмаф ШКСО									
1	1	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		9	2786,45	98,54	25078	887	2468	21447	50247
				шт.		2413,74	17,87	21724	161		3722	
2	2	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	2893		2893		2893		3124
				шт.							231	
3	3	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		8	1492		11936		11936		12891
				шт.							955	
4	4	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		5	1533,39	182,54	7667	912	72	6877	15708
				фильтр		1336,43	67,05	6682	335		1164	
5	5	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		1	2497		2497		2497		2697
				шт.							200	
6	6	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20		4	1736		6944		6944		7500
				шт.							556	
7	7	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		6	2786,45	98,54	16719	591	1645	14298	33498
				шт.		2413,74	17,87	14482	107		2481	
8	8	С1242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		1	62056		62056		62056		67020
				шт.							4964	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20		1	71983		71983		71983		77742
				шт.							5759	
10	10	С1245-506-0101	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15		4	14327		57308		57308		61893
				шт.							4585	
11	11	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка		4	645,53	1,42	2582	6	28	2500	5489
				шт.		637,01	0,73	2548	3		407	
12	12	С1245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,		4	41093		164372		164372		177522
				шт.							13150	
13	13	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		2	3259		6518		6518		7039
				шт.							521	
14	14	С1241-210-0602	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм		4	2218		8872		8872		9582
				шт.							710	
15	15	Е11-181101-0202 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла		2	8029,81	136,98	16060	274	2341	13320	31730
				1 узел		6722,25	73,62	13445	147		2350	
16	16	С1245-509-0401	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 0,4 мм		2	32129		64258		64258		69399
				шт.							5141	
17	17	С1242-204-0702	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	5525		11050		11050		11934
				шт.							884	
			Итого по разделу: 1. Распределительных шмаф ШКСО									645015
			Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ									
18	18	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		102	1456,8	81,32	148594	8295	5637	135207	306505
				м трубопровода		1320,22	32,39	134662	3304		22704	
19	19	С1261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм		102	2450		249900		249900		269892
				м							19992	
20	20	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		75	835,59	43,64	62669	3273	1364	58330	130679
				м трубопровода		773,77	19,84	58033	1488		9680	
21	21	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		36	640,57	24,73	23061	890	490	21637	48274
				м трубопровода		602,22	11,08	21680	399		3576	
22	22	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		57	639,66	24,73	36461	1410	724	34259	76378
				м трубопровода		602,22	11,08	34327	632		5658	
23	23	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		143	639,03	24,73	91381	3536	1727	85948	191515
				м трубопровода		602,22	11,08	86117	1584		14186	
24	24	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		1698	638,67	24,73	1084462	41992	19901	1020556	2273419
				м трубопровода		602,22	11,08	1022570	18814		168401	
25	25	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		358	638,4	24,73	228547	8854	4099	215170	479214
				м трубопровода		602,22	11,08	215595	3967		35497	
26	26	С1241-101-0406	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		75	2528		189600		189600		204768
				м							15168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С1241-101-0405	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		36	2032		73152		73152		79004
				м							5852	
28	28	С1241-101-0404	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		57	1684		95988		95988		103667
				м							7679	
29	29	С1241-101-0403	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75		143	1353		193479		193479		208957
				м							15478	
30	30	С1241-101-0402	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		1698	930		1579140		1579140		1705471
				м							126331	
31	31	С1241-101-0401	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		358	715		255970		255970		276448
				м							20478	
32	32	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		143	1379,29	18,82	197238	2691	63950	129034	352374
				квт		913,27	7,48	130598	1069		26102	
33	33	С1245-103-0109	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005		142	2155		306010		306010		330491
				секция							24481	
34	34	С1245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20		134	7635		1023090		1023090		1104937
				шт.							81847	
35	35	С1242-207-3801	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005		134	278		37252		37252		40232
				шт.							2980	
36	36	С1242-207-3702	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		134	1492		199928		199928		215922
				шт.							15994	
37	37	С1242-202-0308	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 76 ГОСТ 21345-2005		2	14281		28562		28562		30847
				шт.							2285	
38	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		238	106,47	2,73	25340	650	10451	9884	38042
				м2		59,83	0,36	14240	86		2818	
39	39	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		476	228,54	7,06	108785	3360	80415	17608	136504
				м2		52,54	1,07	25009	509		10111	
40	40	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		150	537		80550		80550		86994
				кг							6444	
41	41	С1245-106-0101	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов		284	172		48848		48848		52756
				шт.							3908	
42	42	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		2469	116,11	1,23	286676	3037	3950	274095	605633
				м трубопровода		113,28	0	279688	0		44862	
43	43	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		12	2820,94	133,03	33851	1596	3290	28806	67670
				шт.		2413,74	35,74	28965	429		5013	
44	44	С1242-201-0201	Краны сальниковые , DN 15		8	1861		14888		14888		16079
				шт.							1191	
45	45	С1242-312-1002	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		2	93588		187176		187176		202150
				шт.							14974	
46	46	С1242-312-1006	Клапан балансировочный ручной MSV-BD, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		2	153780		307560		307560		332165
				шт.							24605	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка		4	1584,41	94,06	6338	376	180	5860	13174
				квт		1445,41	49,51	5782	198		976	
48	48	С1245-201-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором		2	17610		35220		35220		38038
				шт.							2818	
49	49	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		192	809,15	86,22	155357	16555	63612	63665	236544
				м трубопровода		391,62	44,68	75191	8579		17522	
50	50	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		112,2	366		41065		41065		44350
				м							3285	
51	51	С1234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77		99	848		83952		83952		90668
				м							6716	
52	52	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		8	1456,8	81,32	11654	650	442	10604	24039
				м трубопровода		1320,22	32,39	10562	259		1781	
53	53	С1261-305-0106	Гильзы из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм		4	2450		9800		9800		10584
				м							784	
54	54	С1261-305-0101	Гильзы из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм		4	442		1768		1768		1909
				м							141	
55	55	Ц13-060501-0113	Пункты тепловые. Монтаж оборудования		0,7	429732,93	108917,89	300813	76243	4412	149172	485984
				т		314512	34836,69	220158	24386		35999	
56	56	513-201-0309 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностьюот 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		1	6726439		6726439				6726439
				комплект						6726439		
			Отпускная цена			6726439		6726439				
			Сметная стоимость оборудования					*6726439*				
57	57	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Теплосчетчик, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях		1	8212,21	551,84	8212	552	1444	4876	14135
				шт.		6216	285,92	6216	286		1047	
58	58	С1245-710-0201	Тепловычислитель тв7-01		1	159991		159991		159991		172790
				шт.							12799	
59	59	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь . Монтаж оборудования		1	22991,49	2381,72	22991	2381	1395	12201	38007
				шт.		19215	786,28	19215	786		2815	
60	60	С1245-601-0107	Термопреобразователь		1	19309		19309		19309		20854
				шт.							1545	
61	61	Ц13-110201-0102	Регулятор перепада давления		1	2950,51	0	2951	0	55	2172	5533
				шт.		2895,36	0	2895	0		410	
62	62	С1247-301-0402	GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)		1	30056		30056		30056		32460
				шт.							2404	
63	63	С1245-501-0528	Регулятор перепада давления, фланцевый, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002		2	296589		593178		593178		640632
				шт.							47454	
			Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ									18563127
			Раздел: 3. Вентиляция									
64	64	Е11-201401-0101	Вентиляторы. Установка		16	10347,45	191,45	165559	3063	11800	148396	339071
				вентилятор		9418,5	45,56	150696	729		25116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	С1246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,025 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч		16	17347		277552		277552		299756
				комплект							22204	
66	66	С1246-401-0106	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,178 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч		1	48114		48114		48114		51963
				комплект							3849	
67	67	С1246-401-0102	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,007 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч		4	17347		69388		69388		74939
				комплект							5551	
68	68	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		5	2221,96	39,9	11110	200	1849	8972	21689
				решетка		1812,21	18,76	9061	94		1607	
69	69	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		81	462,53	3,43	37465	278	765	35723	79043
				решетка		449,64	0,38	36421	31		5855	
70	70	С1246-304-0101	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм		5	1578		7890		7890		8521
				шт.							631	
71	71	С1246-304-0554	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 170 мм х 240 мм		81	3833		310473		310473		335311
				шт.							24838	
72	72	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	7831,57	100,91	15663	202	1600	13621	31627
				клапан		6930,88	18,76	13862	38		2343	
73	73	С1246-306-0610	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм		2	57367		114734		114734		123913
				шт.							9179	
74	74	Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		110	5572,11	62,69	612932	6896	329627	273962	957846
				м2 поверхности воздуховодов		2512,82	28,57	276410	3143		70952	
75	75	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		156	7422,1	62,69	1157848	9779	756070	388527	1670085
				м2 поверхности воздуховодов		2512,82	28,57	392000	4457		123710	
76	76	С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм		0,785	480451		377154		377154		407326
				т							30172	
77	77	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		1,131	424901		480563		480563		519008
				т							38445	
78	78	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		5	27899	1765,79	139495	8829	4792	99127	257712
				м3 изоляции		25174,8	911,37	125874	4557		19090	
79	79	С1261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73		0,0363	132012		4792		4792		5175
				т							383	
80	80	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		5,4	12297		66404		66404		71716
				м3							5312	
81	81	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		12	1712		20544		20544		22188
				шт.							1644	
82	82	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 20		5,15	13476		69401		69401		74953
				м3							5552	
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									5351842

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**19933126**	**208258**	**9543723**	**3305854**	**24559984**
								3454708	**80577**	**6726439**	**1321004**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**6726439**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 Электроборудование работы									
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
1	**1**	**Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**		**2**	**30378,83**	**2981,37**	**60758**	**5962**	**43659**	**9892**	**76302**
				шт.		**5568**	**1301,7**	**11136**	**2603**		**5652**	
2	**2**	**515-301-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**		**2**	**693838**		**1387676**				**1387676**
				шт.						**1387676**		
			Отпускная цена			693838		1387676				
			Сметная стоимость оборудования					***1387676***				
3	**3**	**С1247-302-0801**	**Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015**		**12**	**3279**		**39348**		**39348**		**42496**
				шт.							**3148**	
4	**4**	**С1247-301-0222**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1**		**6**	**21039**		**126234**		**126234**		**136333**
				шт.							**10099**	
5	**5**	**Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**		**2**	**6664,85**	**2820,89**	**13330**	**5642**	**264**	**7205**	**22178**
				шт.		**3712**	**1291,6**	**7424**	**2583**		**1643**	
6	**6**	**С1247-201-0311**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31**		**2**	**24146**		**48292**		**48292**		**52155**
				шт.							**3863**	
7	**7**	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**6**	**3397,15**	**24,31**	**20383**	**146**	**9683**	**7599**	**30221**
				шт.		**1759**	**0**	**10554**	**0**		**2239**	
8	**8**	**С1247-204-5103**	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА**		**2**	**3831**		**7662**		**7662**		**8275**
				шт.							**613**	
9	**9**	**С1247-204-5005**	**Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА**		**2**	**4450**		**8900**		**8900**		**9612**
				шт.							**712**	
10	**10**	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**2**	**6366,19**	**124,47**	**12732**	**249**	**5447**	**5128**	**19289**
				шт.		**3518**	**43,39**	**7036**	**87**		**1429**	
11	**11**	**С1247-204-0182**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА**		**2**	**4828**		**9656**		**9656**		**10428**
				шт.							**772**	
12	**12**	**Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 17**	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**		**2**	**3841,38**	**1229,28**	**7683**	**2458**	**917**	**3913**	**12524**
				шт.		**2153,52**	**564,07**	**4307**	**1128**		**928**	
13	**13**	**С1247-201-1002**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41**		**2**	**1616**		**3232**		**3232**		**3491**
				шт.							**259**	
14	**14**	**Ц13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**		**20**	**1868,95**	**0**	**37379**	**0**	**259**	**26726**	**69233**
				шт.		**1856**	**0**	**37120**	**0**		**5128**	
15	**15**	**С1247-204-2524**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А**		**2**	**2233**		**4466**		**4466**		**4823**
				шт.							**357**	
16	**16**	**С1247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**		**12**	**527**		**6324**		**6324**		**6830**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							506	
17	17	С1247-204-0554	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА		6	4356		26136		26136		28227
				шт.							2091	
18	18	С1247-215-0204	Шина 3L+N+RE		2	10407		20814		20814		22479
				шт.							1665	
19	19	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		2	6681,82	104,25	13364	209	2019	8080	23160
				шт.		5568	43,39	11136	87		1716	
20	20	С1247-201-1002	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41		2	1616		3232		3232		3491
				шт.							259	
21	21	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		14	6366,19	124,47	89127	1742	38132	35899	135028
				шт.		3518	43,39	49252	607		10002	
22	22	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А		2	2233		4466		4466		4823
				шт.							357	
23	23	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		12	527		6324		6324		6830
				шт.							506	
24	24	С1247-215-0204	Шина 3L+N+RE		2	10407		20814		20814		22479
				шт.							1665	
25	25	Ц13-080304-0209 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише		10	23374,33	2106,54	233743	21066	175558	33287	288392
				шт.		3712	911,19	37120	9112		21362	
26	26	С1247-201-1202	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31		10	33647		336470		336470		363388
				шт.							26918	
27	27	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		80	6366,19	124,47	509295	9957	217898	205136	771586
				шт.		3518	43,39	281440	3471		57155	
28	28	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		40	1692		67680		67680		73094
				шт.							5414	
29	29	С1247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		40	31239		1249560		1249560		1349525
				шт.							99965	
30	30	С1247-215-0204	Шина 3L+N+RE		10	10407		104070		104070		112396
				шт.							8326	
31	31	С1247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41		40	2769		110760		110760		119621
				шт.							8861	
32	32	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		40	6366,19	124,47	254648	4979	108949	102568	385793
				шт.		3518	43,39	140720	1736		28577	
33	33	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		40	527		21080		21080		22766
				шт.							1686	
34	34	С1247-204-0614	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"		40	655		26200		26200		28296
				шт.							2096	
35	35	С1247-204-5004	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 16А 30мА 6 кА		80	4672		373760		373760		403661
				шт.							29901	
36	36	С1247-215-0204	Шина 3L+N+RE		40	10407		416280		416280		449582
				шт.							33302	
37	37	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		1	1868,95	0	1869	0	13	1336	3461
				шт.		1856	0	1856	0		256	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	С1247-208-1102	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55		1	11159		11159		11159		12052
				шт.							893	
39	39	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		67	2486,79	960	166615	64320	9031	100575	288565
				шт.		1392	692,89	93264	46424		21375	
40	40	С1247-102-0322	Светодиодные светильники CD со степенью защиты IP65, мощностью 22 Вт		67	9837		659079		659079		711805
				шт.							52726	
41	41	С1247-202-0212	Коробка ГЗШ-21		40	11331		453240		453240		489499
				шт.							36259	
42	42	С1243-906-2202	Колодка клеммная		110	1673		184030		184030		198752
				шт.							14722	
43	43	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 23	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		44	1158,46	5,69	50972	250	744	36067	94002
				комплект		1135,87	2,6	49978	114		6963	
44	44	С1247-209-0103	Звонок электрический с кнопкой		44	688		30272		30272		32694
				шт.							2422	
45	45	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		2	1868,95	0	3738	0	26	2673	6924
				шт.		1856	0	3712	0		513	
46	46	С1247-211-0111	Фотореле с датчиком, IP54		2	2507		5014		5014		5415
				шт.							401	
47	47	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		3	2066,5	192,5	6200	577	54	4196	11228
				шт.		1856	86,78	5568	260		832	
48	48	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30		3	14538		43614		43614		47103
				шт.							3489	
49	49	С1247-102-1603	Светильник офисный светодиодный, типа Office аварийный, мощность 58 Вт, IP 40		3	39972		119916		119916		129509
				шт.							9593	
50	50	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		245	1387,73	17,95	339994	4397	26386	223396	608461
				шт.		1262,08	4,34	309210	1063		45071	
51	51	Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		638	1384,37	19,84	883228	12658	65363	582142	1582600
				шт.		1262,08	5,21	805207	3324		117230	
52	52	С1247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		67	401		26867		26867		29016
				шт.							2149	
53	53	С1247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		150	421		63150		63150		68202
				шт.							5052	
54	54	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		28	1004		28112		28112		30361
				шт.							2249	
55	55	С1245-704-0107	Таймер-выключатель для скрытой проводки,реле времени,датчиком движения		12	5041		60492		60492		65331
				шт.							4839	
56	56	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		406	476		193256		193256		208716
				шт.							15460	
57	57	С1247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		170	551		93670		93670		101164
				шт.							7494	
58	58	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		8	341		2728		2728		2946
				шт.							218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	59	С1247-202-0408	Коробка установочная У-92		980	468		458640		458640		495331
				шт.							36691	
60	60	С1247-202-1002	Коробка распред.У-409 3-х рожковый		700	50		35000		35000		37800
				шт.							2800	
61	61	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		9900	359,04	139,57	3554496	1381743	403623	1631742	5601137
				м кабеля		178,7	50,22	1769130	497178		414899	
62	62	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2255	391,18	167,47	882111	377644	101498	390427	1374341
				м кабеля		178,7	61,77	402968	139291		101803	
63	63	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,0659	468325		499188		499188		539123
				км							39935	
64	64	С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,2295	301095		69101		69101		74629
				км							5528	
65	65	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66		0,0102	1240322		12651		12651		13663
				км							1012	
66	66	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66		0,0204	1814564		37017		37017		39978
				км							2961	
67	67	С1243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,918	158098		145134		145134		156745
				км							11611	
68	68	С1243-142-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012		6,6861	99903		667961		667961		721398
				км							53437	
69	69	С1243-142-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012		3,468	61691		213944		213944		231060
				км							17116	
70	70	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		2300	429,23	3,51	987229	8073	30153	683464	1804348
				м		412,61	0,11	949003	253		133655	
71	71	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		2300	32		73600		73600		79488
				м							5888	
72	72	Ц13-080201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей		30	1418,6	0	42558	0	17361	18142	65556
				проход кабеля		839,89	0	25197	0		4856	
73	73	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		30	1712		51360		51360		55469
				шт.							4109	
74	74	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования		8,96	388,2	2,88	3478	25	248	2308	6249
				м		357,6	0,15	3204	1		463	
75	75	С1243-907-0501	Полка кабельная марки К 1160 У3		16	314		5024		5024		5426
				шт.							402	
76	76	С1243-907-0701	Стойка кабельная типа К 1150 У3		16	574		9184		9184		9919
				шт.							735	
77	77	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования		43,2	388,2	2,88	16770	124	1198	11127	30129
				м		357,6	0,15	15448	6		2232	
78	78	С1243-907-1201	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм		43,2	1041		44971		44971		48569
				м							3598	
79	79	С1243-907-0807	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 10-П 1,87 У3 окрашенный, высотой 24 мм, шириной 100 мм		43,2	2599		112277		112277		121259

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							8982	
80	80	С1243-907-6104	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах		24	146		3504		3504		3784
				шт.							280	
81	81	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		144	914,92	26,53	131748	3820	93051	26101	170477
				м		242,2	9,55	34877	1375		12628	
82	82	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,82	2223,76	0	4047	0	0	2914	7518
				м3 грунта		2223,76	0	4047	0		557	
83	83	С1214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм			671		0				0
				кг								
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									22927685
			ИТОГО:					17170086	1906042	8806449	4162043	22927685
								5069914	710703	1387676	1595556	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1387676		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 Газоснабжение внутреннего устройства работы									
			Раздел: 1. Силовое электрооборудование									
1	1	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка		40	19624,36	8,84	784974	354	615529	165710	1026739
				счетчик		4227,3	0	169092	0		76055	
2	2	С1245-802-0101	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч		40	14347		573880		573880		619790
				шт.							45910	
3	3	Е11-190501-0103	Клапаны предохранительные, диаметр до 100 мм. Установка		120	13211,09	477,35	1585331	57282	756065	771255	2545113
				клапан		6433,2	125,09	771984	15011		188527	
4	4	С1245-803-0420	Блок ЭКО-М		40	52571		2102840		2102840		2271067
				шт.							168227	
5	5	С1245-802-0102	Сигнализатор загазованности СИКЗ-И-О-1		40	10440		417600		417600		451008
				шт.							33408	
6	6	С1245-802-0102	Сигнализатор загазованности БУГ к ЭКО-М		40	10440		417600		417600		451008
				шт.							33408	
7	7	Е11-190501-0101	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка		40	7552,84	285,48	302114	11419	135583	156212	494992
				клапан		3877,79	107,22	155112	4289		36666	
8	8	С1245-509-0210	Клапан электромагнитный газовый КЭМГ		40	7214		288560		288560		311645
				шт.							23085	
9	9	С1248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-87		40	3911		156440		156440		168955
				шт.							12515	
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		80	2786,45	98,54	222916	7884	21934	190638	446638
				шт.		2413,74	17,87	193099	1430		33084	
11	11	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15		80	953		76240		76240		82339
				шт.							6099	
12	12	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка		40	4219,1	302,58	168764	12103	81129	80211	268893
				прибор		1888,3	157,91	75532	6316		19918	
13	13	С1245-801-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом		40	50965		2038600		2038600		2201688
				шт.							163088	
14	14	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		20	1080,64	46,95	21613	939	534	20119	45071
				м трубопровода		1007,01	19,48	20140	390		3339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		20,4	2184		44554		44554		48118
				м							3564	
16	16	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		14	544,28	25,51	7620	357	233	7042	15835
				м трубопровода		502,15	11,08	7030	155		1173	
17	17	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		40	543,65	25,51	21746	1020	640	20119	45214
				м трубопровода		502,15	11,08	20086	443		3349	
18	18	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		14	826		11564		11564		12489
				м							925	
19	19	С1241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм		40	617		24680		24680		26654
				м							1974	
20	20	Ц13-110801-0206	Проводки трубные из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм. Присоединение к приборам		40	108,85	0	4354	0	0	3265	8229
				соединение		108,85	0	4354	0		610	
21	21	С1261-107-0882	Шланги		40	451		18040		18040		19483
				м							1443	
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		18,5	212,94	5,45	3939	101	1625	1537	5914
				м2		119,66	0,71	2214	13		438	
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,8	175,98	3,91	2780	62	1614	770	3834
				м2		69,94	0,71	1105	11		284	
			Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование									11570716
			ИТОГО:					9296749	91521	7785484	1416878	11570716
								1419748	28058		857089	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ИТОГО по акту:									407425351
			Стоимость оборудования, всего					3152546				
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			0,9 %		3638455				
			Итого с временными									411063806
			Зимние удорожания			1 %		4079113				
			Итого с зимними удорожаниями									415142919
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8239807				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									423382726
			Итого в текущих ценах 2021 года - 9%, к = 1									38 104 445,37
			Итого в текущих ценах 2022 года - 91%, к = 1,0500514									404 561 998,29
			НДС			12 %		53 119 973,24				
			Итого с НДС									495 786 416,89

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖВК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртазин С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Almaty2021"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кусайынова М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)