Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО «ARS-Group2023»
Наименование стройки: Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района "привязка проекта"
Договор: №213/2/15-5 от 26.06.2023 г.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	459 561	410 322						49 239	459 561
Итоге к оплате									459 561

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО «ARS-Group2023»

Директор _____ **Арыстанбек Қ.Е**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ARS-Group2023»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района "привязка проекта"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ФАП в с. Аккистау мкр. Оркен Исатайского района "привязка проекта"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№213/2/15-5 от 26.06.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2023** (месяц, год) на **2-1-1 общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Окна										
1	1	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,35	4724,93	240,96	6379,00	326,00	3012,00	2885,00	10005,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,899774	2252,99	121,17	3042,00	164,00		741,00		
2	2	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	29,25	3001,39	239,26	87791,00	6999,00	39497,00	40399,00	138445,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,793235	1411,80	122,83	41295,00	3593,00		10255,00		
3	3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	3,15	3400,89	241,88	10713,00	762,00	4377,00	5369,00	17369,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,481607	1769,54	124,33	5574,00	392,00		1287,00		
4	4	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	24	1523,59	7,49	36566,00	180,00	27928,00	7691,00	47798,00	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,492448	352,44	3,65	8458,00	88,00		3541,00		
			Итого по разделу 1: Окна					141449,00	8267,00	74814,00	56344,00	213617,00	
								58369,00	4237,00	0,00	15824,00		
			Раздел 2: Крыльцо										
5	5	1107-0518-0102 РСНБ РК 2022	**Лестницы из отдельных ступеней с мозаичным покрытием. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	10,8	2330,24	79,99	25167,00	864,00	831,00	28133,00	57564,00	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,88016	2173,27	34,24	23471,00	370,00		4264,00		
6	6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,2	49135,77	7,49	58963,00	9,00	52500,00	6067,00	70232,00	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,56768	5378,44	0,00	6454,00	0,00		5202,00		
7	7	1127-0601-0301 РСНБ РК 2022	**Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки**	м2 покрытия	8,5	21,69	0,87	184,00	7,00		195,00	409,00	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,104652	20,82	0,38	177,00	3,00		30,00		
8	8	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	8,5	3816,02	124,58	32436,00	1059,00	8325,00	21998,00	58789,00	
		003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,8788	2712,08	41,08	23053,00	349,00		4355,00		
9	9	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**		8,5	1323,13	104,87	11247,00	891,00	41,00	10015,00	22963,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	м2 покрытия		1213,46	39,99	10314,00	340,00		1701,00		
				чел.-ч	6,0996								
			Итого по разделу 2: Крыльцо					127997,00	2830,00	61697,00	66408,00	209957,00	
								63469,00	1062,00	0,00	15552,00		
			Раздел 3: КЛ-0,4кВ										
10	10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом/А11/. Установка	опора	2	22730,40	11497,25	45461,00	22995,00	1786,00	25084,00	76189,00	
		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,9168	10339,90	5337,79	20680,00	10676,00		5644,00		
11	11	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2308	14758,40	7708,96	3406,00	1779,00		1819,00	5643,00	
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,962159	7049,44	2804,84	1627,00	647,00		418,00		
12	12	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм/В10. Монтаж по строительным основаниям	м	14	775,01	24,77	10850,00	347,00	5743,00	3518,00	15517,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,6712	340,01	9,00	4760,00	126,00		1149,00		
13	13	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,004	137704,37	43092,80	551,00	172,00	125,00	250,00	865,00	
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,147044	63265,57	14780,59	253,00	59,00		64,00		
14	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7059,93	149,52	7060,00	149,00	3069,00	2800,00	10649,00	
		007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,12	3841,44	47,37	3841,00	47,00		789,00		
			Итого по разделу 3: КЛ-0,4кВ					67328,00	25442,00	10723,00	33471,00	108863	
								31161,00	11555,00	0,00	8064,00		
			ИТОГО по акту					336774,00	36539,00	147234,00	156223,00	532437	
								152999,00	16854,00	0,00	39440,00		
			временные здания и сооружения -НДЗ РК 8.04-05-2015 1,2%									6389	
			зимние удорожания -НДЗ РК 8.04-06-2015 0,7%									3772	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									10852	
			Скидка 25%									415087	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									44474	
			ИТОГО:									459561	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ARS-Group2023»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Арыстанбек К.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуматаев Б.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)