**Форма 2**

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - комунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгурсткого района"**
**Ген.подрядчик: ТОО"Prof-Facade"**
**Субподрядчик: ТОО «BI Style»**
**Договор суб.подряда №6 от 2022-04-13**

**Наименование стройки - Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Айнатас,сельского округа Кызылкия,Казыгуртского района Туркестанской области**

**А К Т №1 от 28.06.2022 г.**

**приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г.**

Наименование стройки -Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Айнатас,сельского округа Кызылкия,Казыгуртского района Туркестанской области

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,027625 | | 186209,78 | 103664,50 | 5144 | 2864 | 99 | 2533 | 8291 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 78949,50 | 35663,37 | 2181 | 985 | | 614 | |
| 2 | 243-701-0504 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005** | км | 0,08175 | | 407439,00 | -- | 33308 | -- | 33308 | -- | 35973 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2665 | |
| 3 | 243-701-0720 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | км | 0,001125 | | 1278459,00 | -- | 1438 | -- | 1438 | -- | 1553 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | |
| 4 | 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015 | **Ограничитель напряжения.Установка вручную** | комплект | 1 | | 7030,28 | 707,08 | 7030 | 707 | 235 | 5147 | 13151 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 6088,20 | 345,18 | 6088 | 345 | | 974 | |
| 5 | 124-040207-4315 | **Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 1 | | 42500,00 | -- | 42500 | -- | 42500 | -- | 45900 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3400 | |
| 6 | 225-204-0310 РСНБ РК 2015 | **Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ105-5А СТ РК 2387-2013** | шт. | 1 | | 44177,00 | -- | 44177 | -- | 44177 | -- | 47711 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3534 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 225-204-0312 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи,СВ110-5А СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 | 44712,00 | -- | 44712 | -- | 44712 | -- | 48289 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3577 | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | |
| 8 | 222-526-0102 РСНБ РК 2015 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты) | т | 0,0544615 | 633112,00 | -- | 34480 | -- | 34480 | -- | 37238 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2758 | |
| 9 | 261-404-0513 РСНБ РК 2015 | Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы) | кг | 22,235 | 815,00 | -- | 18122 | -- | 18122 | -- | 19572 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1450 | |
| 10 | 217-101-0101 РСНБ РК 2015 | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,35 | 985,00 | -- | 345 | -- | 345 | -- | 373 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 11 | 252-207-2108 РСНБ РК 2015 | Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 3 | 1365,00 | -- | 4095 | -- | 4095 | -- | 4423 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 12 | 252-207-0803 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 185,00 | -- | 555 | -- | 555 | -- | 599 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| 13 | 252-207-1802 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 3,9 | 574,00 | -- | 2239 | -- | 2239 | -- | 2418 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 179 | |
| 14 | 252-207-0104 РСНБ РК 2015 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 50,00 | -- | 50 | -- | 50 | -- | 54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 15 | Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 | шт. | 2 | 2764,93 | -- | 5530 | -- | 5530 | -- | 5972 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 16 | Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 | шт. | 3 | 4150,12 | -- | 12450 | -- | 12450 | -- | 13446 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 996 | |
| 17 | Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ | Искровый разрядник SDI10.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 7236,54 | -- | 7237 | -- | 7237 | -- | 7816 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 579 | |
| 18 | Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ | Искровый разрядник SDI20.3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 15606,00 | -- | 46818 | -- | 46818 | -- | 50563 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3745 | |
| 19 | 252-108-0501 РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 3 | 14143,00 | -- | 42429 | -- | 42429 | -- | 45823 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3394 | |
| 20 | 252-108-0607 РСНБ РК 2015 | Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 13198,00 | -- | 39594 | -- | 39594 | -- | 42762 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3168 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 252-207-1018 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 1048,00 | -- | 6288 | -- | 6288 | -- | 6791 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 503 | |
| 22 | 252-207-2613 РСНБ РК 2015 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 10 | 2158,00 | -- | 21580 | -- | 21580 | -- | 23306 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1726 | |
| 23 | Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 | шт. | 3 | 2392,45 | -- | 7177 | -- | 7177 | -- | 7751 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 574 | |
| 24 | 252-207-1110 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1378,00 | -- | 2756 | -- | 2756 | -- | 2976 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 220 | |
| 25 | 252-207-1150 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13392,00 | -- | 40176 | -- | 40176 | -- | 43390 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3214 | |
| 26 | 252-207-2320 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2385,00 | -- | 7155 | -- | 7155 | -- | 7727 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 572 | |
| 27 | 252-207-2902 РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 445,00 | -- | 1335 | -- | 1335 | -- | 1442 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 107 | |
| 28 | 252-206-0506 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 621,00 | -- | 1863 | -- | 1863 | -- | 2012 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149 | |
| 29 | 252-201-0502 РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 644,00 | -- | 1932 | -- | 1932 | -- | 2087 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 155 | |
| | | **Металлопрокат** | | | | | | | | | |
| 30 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования | м | 30 | 282,34 | 19,69 | 8470 | 591 | 588 | 5365 | 14942 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 243,04 | 5,33 | 7291 | 160 | | 1107 | |
| 31 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01848 | 325908,00 | -- | 6023 | -- | 6023 | -- | 6505 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 482 | |
| 32 | 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1382,74 | 129,90 | 1383 | 129 | 191 | 788 | 2344 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1063,30 | 30,48 | 1063 | 30 | | 174 | |
| 33 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014 | т | 0,036024 | 321303,00 | -- | 11575 | -- | 11575 | -- | 12501 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 926 | |
| 34 | 222-526-0102 РСНБ РК 2015 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты) | т | 0,00045 | 633112,00 | -- | 285 | -- | 285 | -- | 308 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 217-101-0101 РСНБ РК 2015 | **Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | кг | 0,51875 | 985,00 | -- | 511 | -- | 511 | -- | 552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| | | **ПРОЧЕЕ** | | | | | | | | | |
| 36 | 222-526-0102 РСНБ РК 2015 | **Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)** | т | 0,0054 | 633112,00 | -- | 3419 | -- | 3419 | -- | 3693 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 274 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 514181 | 4291 | 493267 | 13833 | 570254 |
| | | | | | | | 16623 | 1520 | -- | 42241 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 89065 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 778 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8544 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 79212 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6153 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7617 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 102835 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8544 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 425116 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 334 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9599 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 412942 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 7680 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 34624 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 467420 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9599 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 570255 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18143 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЛЭП-0,4 КВ** | | | | | | | | | |
| 37 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,00875 | 40919,62 | 16015,10 | 358 | 140 | 11 | 214 | 618 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 23634,80 | 6966,36 | 207 | 61 | | 46 | |
| 38 | 243-602-0108 РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** | км | 0,00875 | 661811,00 | -- | 5791 | -- | 5791 | -- | 6254 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 463 | |
| 39 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,5245 | 40919,62 | 16015,10 | 21462 | 8400 | 666 | 12840 | 37046 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 23634,80 | 6966,36 | 12396 | 3654 | | 2744 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 243-701-0857 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х16-0,6/1,0 | км | 0,45825 | 1384030,00 | -- | 634232 | -- | 634232 | -- | 684971 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50739 | |
| 41 | 243-701-0858 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+1х25-0,6/1,0 | км | 0,06625 | 1428379,00 | -- | 94630 | -- | 94630 | -- | 102200 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7570 | |
| | | **Железобетонные элементы** | | | | | | | | | |
| 42 | 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка | шт. | 7 | 2801,92 | 1489,70 | 19613 | 10428 | -- | 10925 | 32981 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1312,22 | 638,70 | 9186 | 4471 | | 2443 | |
| 43 | 225-204-1001 РСНБ РК 2015 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 7 | 4991,00 | -- | 34937 | -- | 34937 | -- | 37732 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2795 | |
| 44 | 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 12 | 8735,59 | 3881,46 | 104827 | 46578 | 8126 | 57589 | 175410 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4176,90 | 1821,99 | 50123 | 21864 | | 12993 | |
| 45 | 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка | опора | 4 | 17821,53 | 8981,60 | 71286 | 35927 | 2708 | 39603 | 119760 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8162,70 | 4213,20 | 32651 | 16853 | | 8871 | |
| 46 | 225-204-0303 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 20 | 32989,00 | -- | 659780 | -- | 659780 | -- | 712562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52782 | |
| 47 | 225-204-0310 РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 | 44177,00 | -- | 44177 | -- | 44177 | -- | 47711 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3534 | |
| | | **Стальные конструкции** | | | | | | | | | |
| 48 | 222-526-0102 РСНБ РК 2015 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,070775 | 633112,00 | -- | 44809 | -- | 44809 | -- | 48394 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3585 | |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 252-207-0803 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 185,00 | -- | 555 | -- | 555 | -- | 599 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| 50 | 252-207-1802 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 4,3 | 574,00 | -- | 2468 | -- | 2468 | -- | 2665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 197 | |
| 51 | 252-207-2401 РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 4214,00 | -- | 8428 | -- | 8428 | -- | 9102 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 674 | |
| 52 | 252-207-0907 РСНБ РК 2015 | Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 7 | 314,00 | -- | 2198 | -- | 2198 | -- | 2374 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 176 | |
| 53 | 252-207-1018 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1048,00 | -- | 4192 | -- | 4192 | -- | 4527 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 335 | |
| 54 | 252-207-2613 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 9 | 2158,00 | -- | 19422 | -- | 19422 | -- | 20976 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1554 | |
| 55 | 252-207-2615 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 2158,00 | -- | 36686 | -- | 36686 | -- | 39621 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2935 | |
| 56 | 252-207-1014 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 17 | 3082,00 | -- | 52394 | -- | 52394 | -- | 56586 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4192 | |
| 57 | 252-207-3204 РСНБ РК 2015 | Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2941,00 | -- | 2941 | -- | 2941 | -- | 3176 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 235 | |
| 58 | 252-202-0511 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 4362,00 | -- | 69792 | -- | 69792 | -- | 75375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5583 | |
| 59 | 252-207-1132 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 8253,00 | -- | 41265 | -- | 41265 | -- | 44566 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3301 | |
| 60 | 252-207-2310 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 3921,00 | -- | 15684 | -- | 15684 | -- | 16939 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1255 | |
| 61 | 252-207-2318 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 3459,00 | -- | 41508 | -- | 41508 | -- | 44829 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3321 | |
| 62 | 252-207-2320 РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2385,00 | -- | 2385 | -- | 2385 | -- | 2576 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 191 | |
| | | **Металлопрокат** | | | | | | | | | |
| 63 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования | м | 75 | 282,34 | 19,69 | 21175 | 1477 | 1470 | 13412 | 37354 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 243,04 | 5,33 | 18228 | 400 | | 2767 | |
| 64 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0462 | 325908,00 | -- | 15057 | -- | 15057 | -- | 16262 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1205 | |
| 65 | 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1382,74 | 129,90 | 5531 | 520 | 758 | 3150 | 9376 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1063,30 | 30,48 | 4253 | 122 | | 694 | |
| 66 | 214-210-0102 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014 | т | 0,09006 | 321303,00 | -- | 28937 | -- | 28937 | -- | 31252 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2315 | |
| | | **Ответвления к вводам в здания** | | | | | | | | | |
| 67 | 1133-0206-0102 РСНБ РК 2015 | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 10,75 | 2983,27 | 587,47 | 32070 | 6315 | 1728 | 21516 | 57873 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2235,10 | 266,73 | 24027 | 2867 | | 4287 | |
| 68 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,26875 | 40919,62 | 16015,10 | 10997 | 4304 | 341 | 6579 | 18982 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 23634,80 | 6966,36 | 6352 | 1872 | | 1406 | |
| 69 | 243-701-0702 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 0,26875 | 167899,00 | -- | 45123 | -- | 45123 | -- | 48733 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3610 | |
| 70 | 252-207-0803 РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 185,00 | -- | 3885 | -- | 3885 | -- | 4196 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 311 | |
| 71 | 252-207-1802 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 21,5 | 574,00 | -- | 12341 | -- | 12341 | -- | 13328 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 987 | |
| 72 | 252-207-0104 РСНБ РК 2015 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98 | шт. | 10 | 50,00 | -- | 500 | -- | 500 | -- | 540 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40 | |
| 73 | 252-207-2613 РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 2158,00 | -- | 45318 | -- | 45318 | -- | 48943 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3625 | |
| 74 | 252-207-3106 РСНБ РК 2015 | Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 32 | 667,00 | -- | 21344 | -- | 21344 | -- | 23052 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1708 | |
| 75 | 252-207-1109 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 21 | 1261,00 | -- | 26481 | -- | 26481 | -- | 28599 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2118 | |
| 76 | 252-207-2337 РСНБ РК 2015 | Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 2648,00 | -- | 26480 | -- | 26480 | -- | 28598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2118 | |
| 77 | 252-207-2338 РСНБ РК 2015 | Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 3478,00 | -- | 34780 | -- | 34780 | -- | 37562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2782 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ | Корпус для предохранителя 63А SV29.63 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 5888,68 | -- | 58887 | -- | 58887 | -- | 63598 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4711 | |
| 79 | Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ | Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 10 | 1657,50 | -- | 16575 | -- | 16575 | -- | 17901 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1326 | |
| 80 | 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 10 | 669,80 | 89,03 | 6698 | 890 | 269 | 4262 | 11837 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 553,86 | 38,10 | 5539 | 381 | | 877 | |
| 81 | 247-301-0121 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман,СО-Э711 TX RS,10(60) А,220 В,ЖКИ,класс точности 1 | шт. | 10 | 10292,00 | -- | 102920 | -- | 102920 | -- | 111154 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8234 | |
| 82 | 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 10 | 4356,49 | 93,63 | 43565 | 936 | 10049 | 23732 | 72681 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3258,00 | 38,10 | 32580 | 381 | | 5384 | |
| 83 | 247-201-0501 РСНБ РК 2015 | Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 10 | 8984,00 | -- | 89840 | -- | 89840 | -- | 97027 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7187 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 2684324 | 115915 | 2372868 | 193822 | 3108398 |
| | | | | | | | 195542 | 52926 | -- | 230250 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 152431 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12547 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 61884 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 75462 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 44556 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15759 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 212746 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 38 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 61884 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2531893 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13582 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 186584 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2271280 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 149266 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 214491 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2895650 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 121 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 186584 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3108396 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 248468 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

**Фундаменты под КТПН**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 0,59427 | 1952,72 | -- | 1160 | -- | -- | 836 | 2155 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1952,72 | -- | 1160 | -- | | 160 | |
| 85 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,19927 | 1018,66 | -- | 203 | -- | -- | 146 | 377 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1018,66 | -- | 203 | -- | | 28 | |
| 86 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,1 | 17747,03 | 1165,54 | 1775 | 116 | 1511 | 161 | 2091 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1483,65 | 284,46 | 148 | 28 | | 155 | |
| 87 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,295 | 25261,59 | 682,83 | 7452 | 201 | 5711 | 1474 | 9640 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5220,45 | 271,48 | 1540 | 80 | | 714 | |
| 88 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,018025 | 319930,00 | -- | 5767 | -- | 5767 | -- | 6228 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 461 | |
| 89 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 0,75 | 921,72 | 20,31 | 691 | 15 | 430 | 231 | 995 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 327,54 | 3,14 | 246 | 2 | | 74 | |
| | | **Заземлители для КТПН** | | | | | | | | | |
| 90 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования (для КТПН) | м | 7,5 | 750,82 | 26,82 | 5631 | 201 | 3835 | 1194 | 7371 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 212,66 | 8,38 | 1595 | 63 | | 546 | |
| 91 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования (для КТПН) | шт. | 2 | 4069,48 | 183,32 | 8139 | 367 | 5645 | 1608 | 10527 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1063,30 | 53,34 | 2127 | 107 | | 780 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 30818 | 900 | 22899 | 5650 | 39384 |
| | | | | | | | 7019 | 280 | -- | 2918 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 13770 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9481 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3892 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2802 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1326 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 17898 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3892 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 17048 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 7651 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3407 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5767 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2848 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1592 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 21488 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3407 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 39386 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7299 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Устройство ответвления УО-3** | | | | | | | | | |
| 92 | 261-404-0513 РСНБ РК 2015 | **Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)** | кг | 10,6375 | 815,00 | -- | 8670 | -- | 8670 | -- | 9364 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 694 | |
| 93 | 252-207-0201 РСНБ РК 2015 | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 1 | 1512,00 | -- | 1512 | -- | 1512 | -- | 1633 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 94 | 217-101-0101 РСНБ РК 2015 | **Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | кг | 0,04725 | 985,00 | -- | 47 | -- | 47 | -- | 51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4 | |
| 95 | 252-102-0224 РСНБ РК 2015 | **Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г** | шт. | 2 | 1772,00 | -- | 3544 | -- | 3544 | -- | 3828 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 284 | |
| 96 | 252-108-0704 РСНБ РК 2015 | **Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)** | шт. | 2 | 50,00 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 108 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 97 | 252-207-2103 РСНБ РК 2015 | **Вязка спиральная типа ВС-70/95.1** | шт. | 4 | 467,00 | -- | 1868 | -- | 1868 | -- | 2017 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149 | |
| 98 | 252-204-0811 РСНБ РК 2015 | **Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1** | шт. | 3 | 2104,00 | -- | 6312 | -- | 6312 | -- | 6817 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 505 | |
| 99 | 252-206-0109 РСНБ РК 2015 | **Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 150-1** | шт. | 4 | 779,00 | -- | 3116 | -- | 3116 | -- | 3365 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 249 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 25169 | -- | 25169 | -- | 27183 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 2014 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 25169 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 25169 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2014 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 27183 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 27183 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Ген план** | | | | | | | | | |
| 100 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 1,505 | 34,81 | 34,81 | 52 | 52 | -- | 17 | 74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,26 | -- | 23 | | 6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/.Устройство** | м2 основания или покрытия | 9,1225 | 618,76 | 154,69 | 5645 | 1411 | 3753 | 979 | 7154 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 52,75 | 46,61 | 481 | 425 | | 530 | |
| 102 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | **Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 0,75225 | 181,02 | 81,66 | 136 | 61 | -- | 76 | 229 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 99,36 | 41,19 | 75 | 31 | | 17 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 5833 | 1524 | 3753 | 1072 | 7457 |
| | | | | | | | 556 | 479 | -- | 553 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5833 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3752 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1035 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1072 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 553 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7458 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1035 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 7458 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1035 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Монтаж наружного освещения** | | | | | | | | | |
| 103 | 1308-0205-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре** | шт. | 11 | 2106,82 | 267,09 | 23175 | 2938 | 1064 | 14710 | 40916 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1743,03 | 114,30 | 19173 | 1257 | | 3031 | |
| 104 | Прайс лист | **Кронштейн "ИВА" 1,5х1,5м** | шт. | 11 | 9017,86 | -- | 99196 | -- | 99196 | -- | 107132 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7936 | |
| 105 | 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий** | шт. | 11 | 10850,74 | 4675,42 | 119358 | 51429 | 22858 | 45528 | 178077 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4097,34 | 1651,20 | 45071 | 18163 | | 13191 | |
| 106 | 247-103-0204 РСНБ РК 2015 прим | **Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 /fregat 75в 4000к/** | шт. | 11 | 95038,00 | -- | 1045418 | -- | 1045418 | -- | 1129051 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83633 | |
| 107 | 252-207-2318 РСНБ РК 2015 | **Крюк типа SOT21.116 сквозной** | шт. | 11 | 3459,00 | -- | 38049 | -- | 38049 | -- | 41093 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3044 | |
| 108 | 252-207-2402 РСНБ РК 2015 | **Гайка крюкообразная типа PD2.3** | шт. | 11 | 3179,00 | -- | 34969 | -- | 34969 | -- | 37767 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2798 | |
| 109 | 252-202-0510 РСНБ РК 2015 | **Зажим поддерживающий типа SO130** | шт. | 37 | 3443,00 | -- | 127391 | -- | 127391 | -- | 137582 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10191 | |
| 110 | 252-207-1014 РСНБ РК 2015 | **Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** | шт. | 37 | 3082,00 | -- | 114034 | -- | 114034 | -- | 123157 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9123 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,00575 | 40919,62 | 16015,10 | 235 | 92 | 7 | 141 | 406 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 23634,80 | 6966,36 | 136 | 40 | | 30 | |
| 112 | 243-602-0108 РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00575 | 661811,00 | -- | 3805 | -- | 3805 | -- | 4109 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 304 | |
| 113 | 252-207-2615 РСНБ РК 2015 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт. | 11 | 2158,00 | -- | 23738 | -- | 23738 | -- | 25637 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1899 | |
| 114 | 252-207-2613 РСНБ РК 2015 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 34 | 2158,00 | -- | 73372 | -- | 73372 | -- | 79242 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5870 | |
| 115 | Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ | Корпус для предохранителя 63А SV29.25 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 3246,70 | -- | 35714 | -- | 35714 | -- | 38571 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2857 | |
| 116 | Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ | Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 11 | 1657,50 | -- | 18232 | -- | 18232 | -- | 19691 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1459 | |
| 117 | 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,02075 | 40919,62 | 16015,10 | 849 | 333 | 26 | 508 | 1466 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 23634,80 | 6966,36 | 490 | 145 | | 109 | |
| 118 | 243-701-0718 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 | км | 0,002 | 651787,00 | -- | 1304 | -- | 1304 | -- | 1408 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 119 | 243-701-0704 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х35-0,6/1,0 | км | 0,01875 | 330686,00 | -- | 6200 | -- | 6200 | -- | 6696 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 496 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 1765039 | 54792 | 1645377 | 60887 | 1972001 |
| | | | | | | | 64870 | 19605 | -- | 146075 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 196479 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 23922 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 83664 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 53946 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 60238 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20538 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 277255 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 83664 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1568560 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 33 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 811 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1567476 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 649 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 125537 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1694746 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 811 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1972001 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 84475 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 5724679 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 284610 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 177422 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 74810 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4563334 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 275264 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 424051 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого по стройке | | | | | 5 724 679,00 |
| временные здания и сооружения 2,4% | | | | | 137 392,30 |
| итого | | | | | 5 862 071,30 |
| доп затраты 0,7% | | | | | 41 034,50 |
| Итого | | | | | 5 903 105,80 |
| непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | 118 062,12 |
| Итого | | | | | 6 021 167,91 |
| НДС 12% | | | | | 722 540,15 |
| ИТОГО | | | | | 6 743 708,06 |
| Итого с понижающим 0,6 | | | | | 4 046 224,84 |

Генподрядчик:
**ТОО "Prof-Facade"**

**Директор** _____ **Жаимбетов Т.**

Субподрядчик:
**ТОО "BI Style"**

**Директор** _____ **Мамыров А.**