Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430** **Заказ** 5

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №1 от 21 августа-2024г

за август-24

на Наружные сети водоснабжения

Основание: ЛС № 2-1-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
			Срезаемый грунт					
1	1	6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	1210	96	116 160	
2	2	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	1210	65	78 650	
3	3	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	1210	56	67 760	
4	4	6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	1210	28	33 880	
			Траншея					
5	5	6101-0102-0121	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 3	м3	24797,22	431	10 687 602	
6	6	6101-0102-0221	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 3	м3	1519,6	422	641 271	
7	7	6101-0104-0107	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	26145,49	136	3 555 787	
8	8	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	2507	281	704 467	

9	9	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	28096	67	1 882 432	
10	10	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	28096	29	814 784	
11	11	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	856,5	1561	1 336 997	Казахстан
			Раздел 2. ТРУБОПРОВОД					
12	12	6121-0105-0417	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 560 мм	км	3	7901093	23 703 279	
13	14	241-201-0826	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 560x26,7 мм	1 м	4100	37917	155 459 700	Казахстан
14	15	6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,002	9680117	19 360	
15	16	6121-0201-0147	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,002	24509464	49 019	
16	17	241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530x10,0 мм	1 м	2	54608	109 216	Казахстан
17	18	1122-0801-0220	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	69905	1 398 100	
18	19	241-208-1520	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм	1 шт.	6	140259	841 554	Казахстан
19	20	241-208-0915	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм	1 шт.	6	83700	502 200	Казахстан
20	21	241-208-1220	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм	1 шт.	8	133717	1 069 736	Казахстан
21	22	6121-0802-0508	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 800 мм в грунтах 1-3 групп	м	117	148412	17 364 204	
22	23	241-201-0430	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 800x72,6 мм	1 м	190	150394	28 574 860	Казахстан
23	24	6121-0801-0309	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 500 мм	м	117	7288	852 696	
			Итого	**Тенге**			**249 863 713**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**14 014 876**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 824 137**	

			машины и механизмы	Тенге			50 123 068	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			10 283 945	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			209 617 378	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			704 467	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			5 541	

Всего	**249 863 713**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8% , с Кветер = 1)	21 988 007
Итого с общеплощадочными затратами	**271 851 720**
Сметная прибыль (5%)	13 592 586
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**8 155 552**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**293 599 858**
Итого в текущих ценах3 квартал 2024 г -75% с К-1,0557	232465027,3
Итого в текущих ценах4 квартал 2024 г -25% с К-1,075	78904961,76
Итого в текущих ценах 2024г	311369989,09
НДС (12 %)	37364398,69
Всего по акту	**348734387,78**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____ Аушакимов Е.С.

Подрядчик:

ТОО "СК-Ретма"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____ Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор
ТОО "GIV DEVELOPMENT" Эксперт по техническому надзору_____ Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО "ПСД Строй-проект" БИН 071040012513
_____ Серикбаев А.Д.

SANA 2024.6 от 12.06.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Заказ 5

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №2 от 21 августа 2024г

за август-24

на Электроснабжение

Основание: ЛС № 2-04-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовительный период					
1	1	1133-0210-0305	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных с подкосом	шт.	18	43895	790 110	
2	2	1133-0210-0304	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных	шт.	60	21560	1 293 600	
3	3	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов/Демонтаж	км линии	3,41667	179196	612 253	
4	5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	4945,938	252	1 246 376	
5	6	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	49459,38	43	2 126 753	
			Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ					
			Подраздел 2.1. Электрооборудование					
6	8	515-201-0103	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	1 шт.	2	14264096	28 528 192	Казахстан
			Раздел 3.ПРОВОДА И КАБЕЛИ					
			ВЛ-6кВ					

8	46	243-701-0506	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х120-20	1 м	10710	975	10 442 250	Казахстан
			Раздел 4. ОПОРЫ					
			Подраздел 4.1. Промежуточная опора П10-3,1с-54 комплекта					
			Железобетонные элементы					
9	48	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	54	74239	4 008 906	Казахстан
10	49	252-207-0508	Стальные конструкции Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	54	156177	8 433 558	
11	51	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	54	2421	130 734	
12	52	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	54	561	30 294	
13	53	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	162	16899	2 737 638	
14	54	252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	1 комплект	324	29281	9 487 044	
15	55	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	54	2674	144 396	
16	56	252-108-0401	ОПН с искровым промежутком SDI46.710	1 шт.	162	55165	8 936 730	
			Подраздел 4.2. Опора угловая анкерная УА10-3.1с-6 комплект					
			Железобетонные элементы					
	58	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	18	74239	1 336 302	Казахстан
			Стальные конструкции					
17	61	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	18	12157	218 826	Казахстан
	62	252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	6	251617	1 509 702	
18	64	252-201-0323	Крепление подкоса У-52	1 шт.	12	10472	125 664	
19	65	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	12	3478	41 736	Казахстан
20	66	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	6	2674	16 044	
21	67	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	1 шт.	18	6360	114 480	
22	68	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	30	2421	72 630	
23	69	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	30	561	16 830	
24	70	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	18	16899	304 182	
25	71	252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	1 комплект	36	29281	1 054 116	
26	72	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	36	14295	514 620	
27	73	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	36	33138	1 192 968	

28	74	252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	1 шт.	36	9369	337 284	
29	75	252-205-2312	ОПН с искровым промежутком SDI46.710	1 шт.	18	126094	2 269 692	
			Подраздел 4.3. Опора угловая анкерная УА10-3.1с-3 комплект					
			Железобетонные элементы					
32	77	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	6	74239	445 434	Казахстан
33	79	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	6	13035	78 210	Казахстан
34	80	252-207-0268	Стальные конструкции. Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1	1 шт.	6	12157	72 942	Казахстан
35	81	252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	3	156170	468 510	
36	82	252-201-0323	Крепление подкоса У-52	1 шт.	3	10472	31 416	
37	84	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	3478	20 868	Казахстан
38	85	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	3	2674	8 022	
39	86	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	9	2421	21 789	
40	87	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	9	561	5 049	
41	88	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	9	16899	152 091	
42	89	252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	1 комплект	18	29281	527 058	
43	90	252-108-0401	ОПН с искровым промежутком SDI46.710	1 шт.	9	55165	496 485	
			Подраздел 4.4. Опора ответвлительная анкерная ОА10-3.1с-1 комплект					
			Железобетонные элементы					
45	92	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	2	74239	148 478	Казахстан
46	95	252-207-0268	Стальные конструкции. Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314	Казахстан
47	96	252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	1	156170	156 170	
48	97	252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	1	251617	251 617	
49	98	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	1 т	0,00655	153119	1 003	
50	99	252-201-0323	Крепление подкоса У-52	1 шт.	1	10472	10 472	
51	100	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3478	6 956	Казахстан
52	101	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	2	2674	5 348	

81	131	252-207-0257	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	8	4885	39 080	Казахстан
83	132	252-207-0205	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-5 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	16	2180	34 880	Казахстан
84	134	252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	1 шт.	72	3442	247 824	
85	135	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	72	561	40 392	
86	136	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	24	1283	30 792	
88	137	252-108-0601	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	1 шт.	24	38593	926 232	
89	139	515-201-0809	Разъединитель линейный SZ24	1 комплект	8	549726	4 397 808	
90	142	252-207-3203	Бандаж дистанционный типа SO75.100	1 шт.	160	8040	1 286 400	
91	143	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	272	1299	353 328	
93	144	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	160	257	41 120	
			Подраздел 4.6. Опораконцевая анкернаяК10.-3.1с+ -4 комплект					
			Железобетонные элементы					
84	146	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	8	74239	593 912	Казахстан
			Стальные конструкции					
85	150	252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	4	251617	1 006 468	
86	154	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	3478	27 824	Казахстан
87	155	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	20	2421	48 420	
88	156	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	16	16899	270 384	
89	157	252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	1 комплект	20	29675	593 500	
90	158	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	20	561	11 220	
91	159	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	12	1283	15 396	
92	160	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	12	14295	171 540	
93	161	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	12	33138	397 656	
94	162	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	4669	18 676	Казахстан
95	163	252-206-0607	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 120-5 ГОСТ 1583-93	1 шт.	24	3931	94 344	
96	164	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	21725	86 900	Казахстан
97	165	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	8	4126	33 008	Казахстан

98	166	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	12	2606	31 272	Казахстан
99	167	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	3148	12 592	Казахстан
100	168	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	12	1737	20 844	Казахстан
101	169	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	12	1940	23 280	Казахстан
102	170	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1940	7 760	Казахстан
103	171	252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ96И	1 шт.	4	13426	53 704	Казахстан
104	172	252-207-0257	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	4	4885	19 540	Казахстан
105	173	252-207-3954	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/примУП50	1 шт.	4	4236	16 944	Казахстан
106	174	252-207-1710	Ограничитель перенапряжения типа HE- S15SGA	1 шт.	12	30848	370 176	
107	175	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	24	2674	64 176	
108	176	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	40,8	1299	52 999	
109	177	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	24	257	6 168	
			Подраздел 4.7. Опора переходная угловая анкерная УА10-15- 2комплект					
110	200	252-205-2312	ОПН с искровым промежутком SDI46.812-прим	1 шт.	12	126094	1 513 128	
			Итого:				**111 589 324**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 018 841**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**498 822**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 677 122**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**513 265**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**72 594 232**	
			оборудование	Тенге			**32 926 000**	
			перевозки	Тенге			**3 373 130**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**341**	

	111 589 324
Всего	6 922 373
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8% , с Кветер = 1)	**118 511 697**
Итого с общеплощадочными затратами	4 279 285
Сметная прибыль (5%)	**3 555 351**
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**126 346 332**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	100037867,2
Итого в текущих ценах3 квартал 2024 г -75% с К-1,0557	33955576,79
Итого в текущих ценах4 квартал 2024 г -25% с К-1,075	133993443,99
Итого в текущих ценах 2024г	16079213,28
НДС (12 %)	**150072657,27**
Всего по акту	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____ Аушакимов Е.С.

Подрядчик:
ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____ Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"
эксперт по техническому надзору _____ Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО " ПСД Строй-проект" БИН 071040012513
_____ Серикбаев А.Д.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430** Заказ 5

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №3 от 18 сентября-2024г

за сентябрь-24

на Наружные сети водоснабжения

Основание: ЛС № 2-1-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
			Срезаемый грунт					
1	1	6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	467,5	96	44 880	
2	2	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	467,5	65	30 388	
3	3	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	467,5	56	26 180	
4	4	6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	467,5	28	13 090	
			Траншея					
5	5	6101-0102-0121	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 3	м3	15856,208	431	6 834 026	
6	6	6101-0102-0221	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 3	м3	587,07	422	247 744	
7	7	6101-0104-0107	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	16377,088	136	2 227 284	
8	8	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	969,0055	281	272 291	

9	9	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	10856,94125	67	727 415	
10	10	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	10856,94125	29	314 851	
			Раздел 2. ТРУБОПРОВОД	з				
11	12	6121-0105-0417	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 560 мм	км	1,159	7901093	9 157 367	
12	14	241-201-0826	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х26,7 мм	1 м	59	37917	2 237 103	Казахстан
			Раздел 4. АРМАТУРАВ КОЛОДЦАХ					
30	42	6121-0402-0111	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	16	109112	1 745 792	
31	43	519-105-0104	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 500	1 шт.	16	1547774	24 764 384	Казахстан
			Итого:				**48 642 793**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 227 583	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 058 521	
			машины и механизмы	Тенге			17 006 457	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 867 409	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			2 372 079	
			оборудование	Тенге			24 764 384	
			перевозки	Тенге			272 291	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 863	

Всего	48 642 793
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8% , с Кветер = 1)	2 101 300
Итого с общеплощадочными затратами	**50 744 093**
Сметная прибыль (5%)	1 298 985
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 522 323**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**53 565 402**
Итого в текущих ценах3 квартал 2024 г -75% с К-1,0557	42411745,88
Итого в текущих ценах4 квартал 2024 г -25% с К-1,075	14395701,69

Итого в текущих ценах 2024г	56807447,58
НДС (12 %)	6816893,71
Всего по акту	**63624341,29**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____Аушакимов Е.С.

Подрядчик :
ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____ Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"
эксперт по техническому
надзору _____ Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО " ПСД Строй-проект" БИН 071040012513
_____ Серикбаев А.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №4 от 18 сентября-2024г

за сентябрь-24

на Электроснабжение

Основание: ЛС № 2-04-01-01

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовительный период					
1	4	6124-0103-2402	Монтаж камеры сборного распределительного устройства с выключателем нагрузки Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2022, п. 6.1, таблица 2	шт.	2	41446	82 892	
			Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ					
			Подраздел 2.1. Электрооборудование					
2	7	6124-0103-2402	Монтаж камеры сборного распределительного устройства с выключателем нагрузки	шт.	2	139206	278 412	
4	9	6124-0103-0201	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	2	15125	30 250	
5	10	247-302-0921	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТРП816 2500/5 15ВА класс точности 0,5	1 шт.	2	72523	145 046	
6	11	6124-0103-1301	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	2	22637	45 274	
7	12	252-207-1705	Ограничитель перенапряжения типа LVA-260-1	1 шт.	2	13103	26 206	
8	13	6124-0103-1301	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	3	22637	67 911	

9	14	252-207-1710	Ограничитель перенапряжения типа SE45.344-10 с прокалывающим зажимом	1 шт.	3	30848	92 544	
10	15	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	4	14499	57 996	
11	16	6124-0103-0801	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	4	26773	107 092	
12	17	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	1 комплект	4	167495	669 980	
			Подраздел 2.2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				0	
13	18	6124-0201-2805	На участке КЛ -6кВ Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	4	26958	107 832	
14	19	243-903-0823	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М	1 шт.	4	110808	443 232	
15	20	6124-0201-2805	На участке ВЛ -6кВ Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	12	26958	323 496	
16	21	243-903-0823	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М	1 шт.	12	110808	1 329 696	
17	22	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5780	5 780	
18	23	247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3x220/380V 5-7.5A), класс точности 2	1 шт.	1	35243	35 243	Казахстан
			Раздел 3. ПРОВОДА И КАБЕЛИ				0	
			ВЛ-6кВ				0	
39	44	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии) Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,5	602162	2 107 567	
40	45	1133-0204-0409	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0206	опора	27	26627	718 929	
			Раздел 4. ОПОРЫ				0	
			Подраздел 4.1. Промежуточная опора П10-3,1с-54 комплекта				0	
41	47	1133-0202-0101	*Железобетонные элементы* Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	54	28361	1 531 494	
			Стальные конструкции.				0	
42	50	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	1 т	0,38907	153119	59 574	

			Подраздел 4.2. Опора угловая анкерная УА10-3.1с-6 комплект				0	
			Железобетонные элементы				0	
43	57	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	90127	540 762	
44	59	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,792	37098	29 382	
45	60	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	18	13035	234 630	Казахстан
			Стальные конструкции.				0	
46	63	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	1 т	0,0393	153119	6 018	
			Подраздел 4.3. Опора угловая анкерная УА10-3.1с-3 комплект				0	
			Железобетонные элементы				0	
47	76	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	58438	175 314	
48	78	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,264	37098	9 794	
			Стальные конструкции.				0	
49	83	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	1 т	0,01965	153119	3 009	
			Подраздел 4.4. Опора ответвлительная анкерная ОА10-3.1с-1 комплект				0	
			Железобетонные элементы					
50	91	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58438	58 438	
51	93	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,088	37098	3 265	
52	94	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	13035	26 070	Казахстан
			Подраздел 4.5. Опора анкерная концевая К10.-3.1с+ переходной пункт-8 комплектов				0	
			Железобетонные элементы					
53	110	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	58438	467 504	
54	112	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,704	37098	26 117	
55	113	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	16	13035	208 560	Казахстан
			Стальные конструкции.					
56	114	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стажка. Т.П.3.407.1-143	1 шт.	16	12157	194 512	Казахстан
57	116	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	1 т	0,0524	153119	8 023	

58	133	252-207-3954	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012//примен УП50	1 шт.	8	4236	33 888	Казахстан
59	138	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	8	14499	115 992	
60	140	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	24	33138	795 312	
61	141	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	24	2674	64 176	
			Подраздел 4.6. Опораконцевая анкернаяК10.-3.1с+ -4 комплект				0	
62	145	1133-0202-0102	*Железобетонные элементы* Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	58438	233 752	
63	147	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,352	37098	13 058	
64	148	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	8	13035	104 280	Казахстан
65	149	252-207-0268	*Стальные конструкции.* Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка. Т.П.3.407.1-143	1 шт.	8	12157	97 256	Казахстан
66	151	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	1 т	0,0262	153119	4 012	
67	152	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	4	2674	10 696	
68	153	252-201-0323	Крепление подкоса У-52	1 шт.	4	10472	41 888	
			Подраздел 4.7. Опора переходная угловая анкерная УА10-15- 2комплект				0	
69	178	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	90127	180 254	
70	179	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	1 шт.	2	242701	485 402	Казахстан
71	180	1133-0101-0201	Подножники стальные. Установка	т	0,2544	161186	41 006	
72	181	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,2544	1126713	286 636	Казахстан
73	182	252-207-0268	*Стальные конструкции.* Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка. Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	12157	72 942	Казахстан
74	183	252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3//ТМ511-прим	1 шт.	4	6834	27 336	
75	184	252-207-0546	Траверс типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012//ТМ512-прим	1 шт.	2	33422	66 844	Казахстан
76	185	252-207-0533	Траверс типа ТМ-8, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012//ТМ512-прим	1 шт.	2	35787	71 574	Казахстан
77	186	252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012//ТМ501-прим	1 шт.	2	13426	26 852	Казахстан
78	187	252-207-0206	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-6 хомут, Т.П.3.407.1-143//Х512-прим	1 шт.	4	3456	13 824	Казахстан
79	188	252-207-0237	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-264 хомут, Т.П.3.407.1-164//Крепление подкосаУ71-прим	1 шт.	4	32792	131 168	Казахстан

80	189	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012//ЗП100-прим	1 шт.	12	3478	41 736	Казахстан
81	190	243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	1 шт.	16	560	8 960	
82	191	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	1 кг	2,272	1381	3 138	Казахстан
83	192	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	6	2421	14 526	
84	193	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	6	561	3 366	
85	194	252-201-0605	Звено промежуточное типа ПР-21-6 прямое//прим- СКОБА SN195	1 шт.	2	3468	6 936	
86	195	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	12	14295	171 540	
87	196	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	12	33138	397 656	
88	197	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	6	16899	101 394	
89	198	252-207-2113	Вязка спиральная типа SO115.9573	1 комплект	12	29675	356 100	
90	199	252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW26-прим	1 шт.	6	9369	56 214	
			Раздел 5. Заземление				0	
			Опоры				0	
91	201	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	507,2	1091	553 355	
92	202	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,4272	341021	145 684	Казахстан
			Итого:				**15 036 598**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			4 916 916	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 404 250	
			машины и механизмы	Тенге			2 856 201	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			813 528	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 593 499	
			оборудование	Тенге			669 980	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 206	

Всего	15 036 598
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8% , с Кветер = 1)	1 264 262
Итого с общеплощадочными затратами	16 300 859
Сметная прибыль (5%)	781 544
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	489 026
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	17 571 430
Итого в текущих ценах3 квартал 2024 г -75% с К-1,0557	13912618,99
Итого в текущих ценах4 квартал 2024 г -25% с К-1,075	4722321,813
Итого в текущих ценах 2024г	18634940,80
НДС (12 %)	2236192,90
Всего по акту	**20871133,70**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____Аушакимов Е.С.

Подрядчик :
ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"
эксперт по техническому надзору_____ Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО " ПСД Строй-проект" БИН 071040012513
_____ Серикбаев А.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430 Заказ 5

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №5 от 18 сентября-2024г

за сентябрь-24

на Технологические решения

Основание: ЛС № 2-02-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ					
2	39	590-000-0000 (кпл)	Шкаф управления насосом NSCC 200-500/1600/L45VDCW (160кВт, 280А) на базе УПП серии VKS8000 (200кВт, 400А)на базе УПП серии VKS8000 (200кВт, 400А) - ПЛК с протоколом MODBUS RTU "сухие контакты" для дистанционных сигналов-АВР на 2 ввода (2х400А)	1 шт	4	10480720,08	41 922 880	
			Итого:				**41 922 880**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	**Тенге**			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	**Тенге**			**0**	
			машины и механизмы	**Тенге**			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	**Тенге**			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	**Тенге**			**0**	
			оборудование	**Тенге**			**41 922 880**	
			перевозки	**Тенге**			**0**	
			прочие затраты	**Тенге**			**0**	
			нормативная трудоемкость	**чел.-ч**			**0**	

Всего	41 922 880
Итого с общеплощадочными затратами	41 922 880
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	1 257 686
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	43 180 567
Итого в текущих ценах3 квартал 2024 г -75% с К-1,0557	34 189 293,22
Итого в текущих ценах4 квартал 2024 г -25% с К-1,075	11 604 777,31
Итого в текущих ценах 2024г	45 794 070,53
НДС (12 %)	5 495 288,46
Всего по акту	51 289 358,99

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____Аушакимов Е.С.

Подрядчик :
ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"

эксперт по техническому надзору_____
Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО " ПСД Строй-проект" БИН 071040012513
_____ Серикбаев А.Д.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430**

Заказ 5

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №6 от 18 сентября-2024г

за сентябрь-24

на Технологические решения

Основание: ЛС № 2-02-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 5. Оборудование ВКЛЮЧИТЬ					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
1	2	580-000-0000 (кпл)	Насос Q=600м3/ч ,H=160кВт//NCH 200-500/1600/L60Y	1 шт	4	45770564,06	183 082 256	

			Итого:				183 082 256	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			0	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0	
			машины и механизмы	Тенге			0	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			0	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			0	
			оборудование	Тенге			183 082 256	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			0	

Всего	183 082 256
Итого с общеплощадочными затратами	183 082 256
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	5 492 468

Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	188 574 724
Итого в текущих ценах3 квартал 2024 г -75% с К-1,0557	149 308 752,10
Итого в текущих ценах4 квартал 2024 г -25% с К-1,075	50 679 457,08
Итого в текущих ценах 2024г	199 988 209,17
НДС (12 %)	23 998 585,10
Всего по акту	**223 986 794,27**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____Аушакимов Е.С.

Подрядчик :
ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"

эксперт по техническому надзору_____
Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО " ПСД Строй-проект" БИН 071040012513
_____Серикбаев А.Д.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430**

Заказ 5

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №7 от 18 сентября-2024г

за сентябрь-24

на Строительное водопонижение

Основание: ЛС № 2-03-01-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0103	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	441,7	707	312 282	
2	2	6101-0201-0203	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	110,425	15226	1 681 331	
3	3	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	552,125	67	36 992	
4	4	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	552,125	29	16 012	
5	5	6101-0207-0101	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты неустойчивые и мокрые	м2	2472,5	1583	3 913 968	
6	6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	1 м2	56,19318	4351	244 497	
7	7	6122-0501-0102	Устройство под иловые площадки и поля фильтрации, фильтрующего основания щебеночного	м3	202,84	6574	1 333 470	
8	8	325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	1 маш.-ч	633	1341	848 853	

9	9	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	2,2085	2266285	5 005 090	
10	10	1125-0127-0501	Вычитается позиция:Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	-2,2085	1508757	-3 332 090	
11	11	241-201-0811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	1 м	50,19318	999	50 143	Казахстан
12	12	6121-0103-0103	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,00221	1304955	2 882	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
13	13	412-303-0210	Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	155971,2	186	29 010 643	

			Итого:				39 124 073	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			9 050 672	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			4 378 234	
			машины и механизмы	Тенге			-632 588	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			260 712	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 695 345	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			29 010 643	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 948	

Всего	39 124 073
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8% , с Кветер = 1)	3 442 918
Итого с общеплощадочными затратами	42 566 991
Сметная прибыль (5%)	2 128 350
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	1 277 010
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	45 972 351
Итого в текущих ценах3 квартал 2024 г -75% с К-1,0557	36399758,21
Итого в текущих ценах4 квартал 2024 г -25% с К-1,075	12355069,33
Итого в текущих ценах 2024г	48754827,55

НДС (12 %) 5850579,31

Всего по акту **54605406,86**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____Аушакимов Е.С.

Подрядчик :
ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"

эксперт по техническому
надзору_____ Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО " ПСД Строй-проект" БИН 071040012513
_____ Серикбаев А.Д.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430** **Заказ** 5

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №8 от 18 сентября-2024г

за сентябрь-24

на Технологические решения

Основание: ЛС № 2-02-01-02
Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. АРМАТУРА					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1312-1101-0309	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	87165	348 660	
2	2	1312-1101-0310	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	112829	451 316	
3	3	519-105-0610	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 200	1 шт.	4	1782706	7 130 824	Казахстан
4	4	519-105-0611	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 250	1 шт.	4	2190612	8 762 448	Казахстан
5	5	6116-0501-0208	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 200 мм	шт.	8	25119	200 952	
6	6	242-403-0109	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200	1 шт.	4	78746	314 984	Казахстан

7	7	242-403-0110	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	1 шт.	4	128754	515 016	Казахстан
8	8	6121-0402-0107	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм	шт.	4	38352	153 408	
9	9	242-304-0306	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015DN 250	1 шт.	4	243992	975 968	
			Раздел 2. ТРУБОПРОВОД					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
12	12	6121-0103-0106	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,002	4369753	8 740	
13	13	6121-0103-0107	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм	км	0,001	4918789	4 919	
14	14	6121-0103-0111	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,03	9680117	290 404	
15	15	6121-0103-0112	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,016	11759807	188 157	
16	16	6121-0201-0142	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,002	10194198	20 388	
17	17	6121-0201-0143	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,001	12540676	12 541	
18	18	6121-0201-0147	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,03	24509464	735 284	
19	19	6121-0201-0148	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,016	28519477	456 312	
20	20	241-102-0231	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	1 м	2	16046	32 092	Казахстан
21	21	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	1	27105	27 105	Казахстан

22	22	241-102-0249	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x10,0 мм	1 м	30	49372	1 481 160	Казахстан
23	23	241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630x12,0 мм	1 м	16	109113	1 745 808	
24	24	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	2,9276	2350558	6 881 494	
25	25	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм / тройники, заглушка/	1 т	2,0086	449705	903 277	
26	26	241-114-0220	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325x7,0-219x7,0 мм	1 шт.	4	16257	65 028	Казахстан
27	27	241-114-0222	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325x8,0-273x8,0 мм	1 шт.	4	14680	58 720	
28	28	241-112-0249	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530x10,0 мм	1 шт.	4	174375	697 500	
29	29	241-112-0251	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630x10,0 мм	1 шт.	1	269311	269 311	
30	30	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	528	708	373 824	
31	31	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	8	11978	95 824	
32	32	241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	1 шт.	8	18009	144 072	
33	33	1122-0801-0219	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	60946	121 892	
34	34	241-214-0319	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	1 шт.	2	48340	96 680	Казахстан
35	35	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	2	73988	147 976	
			Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					

36	36	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	4	171123	684 492	
37	38	6124-0104-0201	Шкаф управления и регулирования (решетка, насосы), Монтаж оборудования	шт.	4	101194	404 776	
			Раздел 4. НАПОРНАЯ ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
38	40	6114-0102-0503	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	2	4624	9 248	
			неучтенные ресурсы					
38.1	40.1	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	2	0	0	
38.2	40.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0	
38.3	40.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0	
39	41	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	2	1511	3 022	Казахстан
40	42	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	1 шт.	2	8287	16 574	
41	43	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	1 шт.	2	11940	23 880	
42	44	590-000-0000 (кпл)	Насос, Q=10м3/ч, Н=5м, Р=1х0,35кВт // DIWA 0,5	1 шт	2	363508,55	727 017	
			Итого:				35 581 092	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 406 832	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 703 851	
			машины и механизмы	Тенге			4 137 821	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 055 576	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 416 149	
			оборудование	Тенге			16 620 289	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 213	

Всего	35 581 092
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8% , с Кветер = 1)	1 668 551
Итого с общеплощадочными затратами	37 249 645
Сметная прибыль (5%)	1 031 468
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	1 117 489
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	39 398 601
Итого в текущих ценах3 квартал 2024 г -75% с К-1,0557	31194827,31
Итого в текущих ценах4 квартал 2024 г -25% с К-1,075	10588374,02
Итого в текущих ценах 2024г	41783201,33
НДС (12 %)	5013984,16
Всего по акту	**46797185,49**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____Аушакимов Е.С.

Подрядчик :
ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"
эксперт по техническому
надзору_____Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО " ПСД Строй-проект" БИН 071040012513
_____ Серикбаев А.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430 **Заказ 5**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №9 от 16 октября-2024г

за октябрь-24

на Наружные сети водоснабжения

Основание: ЛС № 2-1-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. ТРУБОПРОВОД					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	13	1125-0127-0503	Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	4,159	1537022	6 392 474	
2	22	6121-0802-0508	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 800 мм в грунтах 1-3 групп	м	139	148412	20 629 268	
3	23	241-201-0430	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 800x72,6 мм	1 м	71,12	150394	10 696 021	Казахстан
4	24	6121-0801-0309	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 500 мм	м	139	7288	1 013 032	
			Раздел 3. Колодцы					
			Подраздел 3.1. Круглые колодцы д,2000-10шт					
5	25	6121-0701-0102	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м3	30,48	122091	3 721 334	
6	26	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	10	68060	680 600	Казахстан
7	27	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	30	49718	1 491 540	Казахстан
8	28	225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	1 шт.	10	89997	899 974	Казахстан
9	29	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	10	15955	159 550	Казахстан
10	30	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	10	10703	107 030	Казахстан

11	31	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	20	2333	46 660	Казахстан
12	32	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	10	6420	64 200	Казахстан
13	33	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/ Стремянка С-7/	1 т	0,29	1146761	332 561	Казахстан
			Подраздел 3.2. Прямоугольные колодцы					
14	34	6122-0401-0505	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев, площадь более 3 м2 в мокрых грунтах	м3	58,34	50356	2 937 769	
15	35	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	45,2	23127	1 045 340	Казахстан
16	36	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	12,24	78133	956 348	Казахстан
17	37	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	7	10703	74 921	Казахстан
18	38	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	17	2333	39 661	Казахстан
19	39	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	4	6420	25 680	Казахстан
20	40	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	3	40352	121 056	Казахстан
21	41	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянка С-7/	1 т	0,13208	1146761	151 464	Казахстан
			Раздел 4. АРМАТУРАВ КОЛОДЦАХ					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
22	44	6121-0402-0106	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	2	25272	50 544	
23	45	6121-0402-0107	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм	шт.	3	38352	115 056	
24	46	242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	2	270704	541 408	Казахстан
25	47	242-101-1209	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	1 шт.	3	457010	1 371 030	Казахстан
26	48	1122-0801-0220	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	69905	2 236 960	

27	49	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	32	73988	2 367 616	
28	50	241-214-0319	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	1 шт.	32	48340	1 546 880	Казахстан
29	51	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм /Тройник, Крест/	т	0,733	2800263	2 052 593	
30	52	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм /переходы/	т	0,073	2350558	171 591	
31	53	241-114-0220	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325x7,0-219x7,0 мм	1 шт.	2	16257	32 514	Казахстан
32	54	241-114-0222	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 325x8,0-273x8,0 мм	1 шт.	1	14680	14 680	
33	55	241-114-0224	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377x10,0-273x8,0 мм	1 шт.	2	21184	42 368	
34	56	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм /переход 530x12-377x10,0	т	0,092	2800263	257 624	
35	57	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,459	2350558	1 078 906	
36	58	241-112-0249	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530x10,0 мм	1 шт.	3	174375	523 125	
37	59	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	8	11978	95 824	
38	60	241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	1 шт.	3	18009	54 027	
39	61	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	12	73988	887 856	
40	62	6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	32	72842	2 330 944	
41	63	241-201-0926	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 710x27,2 мм	1 м	6,4	53000	339 200	Казахстан
42	64	6121-0501-0102	Установка вантузов двойных	шт.	2	16019	32 038	

43	65	242-402-0105	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 200	1 шт.	2	631332	1 262 664	
44	66	6114-0202-0205	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 200 мм	шт.	2	35738	71 476	
45	67	242-404-0112	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200	1 шт.	2	321754	643 508	
			Подраздел 4.2. Отмостка					
46	68	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	7,7	14643	112 751	
47	69	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	7,7	10397	80 057	
48	70	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	7,854	22392	175 867	Казахстан

			Итого:				70 075 590	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			12 895 014	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			6 282 129	
			машины и механизмы	Тенге			20 044 997	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 749 505	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			37 135 578	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 458	

Всего	70 075 590
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8% , с Кветер = 1)	6 166 652
Итого с общеплощадочными затратами	76 242 242
Сметная прибыль (5%)	3 812 112
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	2 287 267
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	82 341 621
Итого в текущих ценах3 квартал 2024 г -75% с К-1,0557	65196036,97
Итого в текущих ценах4 квартал 2024 г -25% с К-1,075	22129310,64
Итого в текущих ценах 2024г	**87325347,62**

НДС (12 %)	**10479041,71**
Всего по акту	**97804389,33**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____Аушакимов Е.С.

Подрядчик :
ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"
эксперт по техническому
надзору _____ Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО " ПСД Строй-проект" БИН 071040012513
_____Серикбаев А.Д.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430**

Заказ 5

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Объект: Технологические решения

Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №10 от 16 октября-2024г

за октябрь-24

на Конструктивная часть

Основание: ЛС № 2-02-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0101-0203	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	16,587	776	12 872	
2	2	6101-0203-0201	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 1	м3	0,513	8288	4 252	
3	3	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	28,215	281	7 928	
			Раздел 2. Фундамент ФОМ-1-4шт					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
4	4	6109-0102-0104	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	0,774	25812	19 978	
5	5	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,4	51594	330 202	
6	6	6103-0701-0301	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	м2	7,74	3011	23 305	

7	7	6103-0701-0302	Устройство подливки под оборудование. Добавлять или исключать к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	7,74	1916	14 830	
			Раздел 3. Приямок Прм-1					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
8	8	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,72	120872	87 028	
9	9	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,21434	421750	90 398	
10	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00435	341021	1 483	Казахстан
11	11	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,007	1118699	7 831	
12	12	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	1 т	0,007	1177428	8 242	Казахстан
13	13	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0229	1455437	33 330	

			Итого:				641 679	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			236 824	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			117 874	
			машины и механизмы	Тенге			47 038	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			13 877	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			349 888	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			7 928	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			55	

Всего	641 679
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8% , с Кветер = 1)	56 468
Итого с общеплощадочными затратами	698 148

Сметная прибыль (5%)	34 907
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	20 944
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	753 998
Итого в текущих ценах3 квартал 2024 г -75% с К-1,0557	596996,77
Итого в текущих ценах4 квартал 2024 г -25% с К-1,075	202636,96
Итого в текущих ценах 2024г	**799633,73**
НДС (12 %)	**95956,05**
Всего по акту	**895589,78**

ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____Аушакимов Е.С.

ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"

эксперт по техническому надзору _____Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО " ПСД Строй-проект" БИН 071040012513

_____Серикбаев А.Д.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430

Заказ 5

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900

Стройка: Строительство трубопровода осветленной воды первого подъема для ТОО "Экибастузтеплоэнерго"

Объект: Технологические решения

Договор подряда (контракт) № 106 от 20.06.2024г

Акт выполненных работ №11 от 30 октября-2024г

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Электроснабжение					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1109-0701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу-кронштейны для лотков	т конструкций	0,771	761745	587 305	
2	2	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм-45*45*5	1 т	0,771	463181	357 113	
3	3	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	40,7	538	21 897	
4	4	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	40,7	411	16 728	
5	5	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2,5 м. Монтаж оборудования на высоте 5,5м от уровня земли, применен коэфициент к затратам труда рабочих 1,05 при высоте от 2 до 8 м	м	223,9	863	193 226	
6	6	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2,5 м. Монтаж оборудования на высоте 1,5м от уровня земли	м	179,1	833	149 190	
7	7	243-907-1027	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	1 м	403	4125	1 662 375	Казахстан
8	8	243-907-2522	Крышка для кабельного и лестничного лоткашириной 300мм, толщина 1,2мм	1 м	403	1434	577 902	
9	9	243-907-6147	Комплект соединительный Н100-прим	1 шт.	322	259	83 398	
10	10	243-907-6129	Держатель для крышки универсальный, типа FC, (для диаметра проволоки 4 и 5 мм), материал полипропилен	1 шт.	788	208	163 904	
11	11	1308-0206-1001	Провод . Прокладка по перфорированным профилям	м	601	296	177 896	
12	12	243-701-0506	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х120-20	1 м	601	975	585 975	Казахстан
13	13	6124-0201-0711	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	770	3111	2 395 470	
14	14	243-130-0513	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг 3х120/25 (мк)-10	1 м	770	10866	8 366 820	Казахстан
			Раздел 2. Наружные сети водопровода					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
15	15	6104-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	12	8086	97 032	
16	16	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	1 м3	6,912	55585	384 204	Казахстан

17	17	1109-0305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводовмассой до 0,5 т. Монтаж для крепления опор	т конструкций	0,877	268064	235 092	
18	18	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж скользящих опор	т конструкций	0,05112	391322	20 004	
19	19	241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	1 м	4,98	47703	237 561	Казахстан
20	20	6106-0301-0101	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса: до 0,1 тпятка для стоек из труб 426*10	т	0,87688	278538	244 244	
21	21	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,707	337004	238 262	Казахстан
22	22	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 16	1 т	0,12388	441421	54 683	Казахстан
23	23	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм-уголок 50*50*5	1 т	0,046	378725	17 421	Казахстан
24	24	6121-0103-0110	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,08405	7551874	634 697	
25	25	241-102-0254	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	1 м	24,668	47703	1 176 738	Казахстан
			Итого:				**18 679 137**	
			затраты на труд рабочих	Тенге			**3 187 556**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 562 678**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 353 234**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**351 972**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**14 246 682**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**708**	

Всего	**18 679 137,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8% , с Кветер = 1)	1 643 734,91
Итого с общеплощадочными затратами	**20 322 871,91**
Сметная прибыль (5%)	1 016 143,55
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**609 686,16**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**21 948 701,6**
НДС (12%)	2 633 844,2
Всего по акту	**24 582 545,8**

ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Заведущий сектором _____ Аушакимов Е.С.

ТОО "СК-Рема"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____ Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"
Эксперт по техническому надзору _____ Турсунов Т.Т.

Авторский надзор ТОО "ПСД Строй-проект" БИН 071040012513
_____ Серикбаев А.Д.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области.

С П Р А В К А №1 от 21 августа 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат за июль- август месяц

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	20.06.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020года	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области.										
В том числе за месяц	**498 807 045,05**	**445 363 433,08**							**53 443 611,97**	**498 807 045,05**
Удержание аванса 30%										149 642 113,52
Удержание аванса 5%										24 940 352,25
Итого к оплате:										**324 224 579,29**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Руководитель _____ Шарипов Е.С.

Подрядчик :
ТОО "СК-Ретма"
БИН/ИИН 070340016900
Руководитель _____ Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"
эксперт по техническому
надзору_____ Турсунов Т.Т.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области.

С П Р А В К А №2 от 18 сентября 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц

Код закзчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	20.06.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020года	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области.										
В том числе за месяц	**959 981 265,65**	**411 762 696,96**							**49 411 523,64**	**461 174 220,60**
Удержание аванса 30%										138 352 266,18
Удержание аванса 5%										23 058 711,03
Итого к оплате:										**299 763 243,39**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430

Руководитель _____ Шарипов Е.С.

Подрядчик:

ТОО "СК-Ретма"
БИН/ИИН 070340016900

Руководитель _____ Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор:

ТОО "GIV DEVELOPMENT"
БИН/ИИН 200340019954

Руководитель _____ Иманбеков А.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области.

С П Р А В К А №3 от 16 октября 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц

Код закзчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	20.06.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020года	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области.										
В том числе за месяц	**1 058 681 244,76**	**88 124 981,35**							**10 574 997,76**	**98 699 979,11**
Удержание аванса 30%										29 609 993,74
Удержание аванса 5%										4 934 998,96
Итого к оплате:										**64 154 986,42**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"

БИН 060240010430

Руководитель_____ Шарипов Е.С.

Подрядчик :

ТОО "СК-Рема"

БИН/ИИН 070340016900

Руководитель_____Байдуллаев Н.Т.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"

эксперт по техническому надзору_____ Турсунов

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г.Экибастуза" БИН 060240010430**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма БИН/ИИН 070340016900**

Стройка: Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области.

С П Р А В К А №4 от 30 октября 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц

Код закзчика	Код подрядчика	Договор, Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		106	20.06.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020года	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магистрали осветленной воды на Экибастузской ТЭЦ в городе Экибастуз Павлодарской области.										
В том числе за месяц	**1 083 263 790,56**	**21 948 701,61**							**2 633 844,19**	**24 582 545,80**
Удержание аванса 30%										7 374 763,75
Удержание аванса 5%										1 229 127,29
Итого к оплате:										**15 978 654,77**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза"
БИН 060240010430
Руководитель _____ Шарипов Р.Ж.

Технический надзор ТОО "GIV DEVELOPMENT"
эксперт по техническому надзору_____ Турсунов Т.Т.

Подрядчик :
ТОО "СК-Ретма"
БИН/ИИН 070340016900
Руководитель _____ Байдуллаев Н.Т.