Форма 2

Заказчик: ГУ «Отделпассажирского транспорта иавтомобильных дорог Жылыойского района»
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "BI Style"
Договор суб.подряда №5 от 2024-09-10
Наименование стройки - Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсадАйгерим г Кульсары Жылыойского района,Атырауской области

А К Т №1 от 10.12.2024
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024г.

Наименование стройки -Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсадАйгерим г Кульсары Жылыойского района,Атырауской области

на

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера		102	2,53	2,53	258	258	--	63	347
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,86	--	88		26	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта недобора		40,8	1503,21	585,21	61331	23877	236	31677	100449
		НР - 72%; СП - 8%				912,21	166,12	37218	6778		7441	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	$м^3$		55,605	149,87	149,87	8334	8334	--	2020	11183
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,46	--	2806		829	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$		55,605	160,82	160,82	8942	8942	--	2182	12014
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,50	--	3030		890	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	$м^3$		500,445	10,95	10,95	5480	5480	--	1461	7497
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,05	--	2027		555	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полив водой уплотняемого грунта**	$м^3$		55,605	128,50	107,53	7145	5979	183	1914	9783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	30,13	983	1675		725	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	14,805	285,48	270,86	4227	4010	19	966	5609
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	77,27	198	1144		415	
8	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	123,62175	208,00	--	25713	--		--	27770
		СП - 8%			--	--	--	--		2057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121430	56880	438	40283	174652
							38399	17548	--	12938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				121430				
	Материалы		Тенге				437				
	Всего заработная плата		Тенге					55947			
	Транспортные расходы		Тенге				25713				
		Накладные расходы	Тенге				40283				
		Сметная прибыль	Тенге				12938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					55947			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				174651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					55947			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	м^3 материала основания в плотном теле	15,3	15130,72	1740,04	231500	26622	200845	11701	262658
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	4033	6801		19456	
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м^2 основания	102	2540,49	333,73	259130	34041	218705	18993	300374
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	109,83	6384	11203		22250	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(общ.6см)	м^2 покрытия	102	2868,00	250,90	292536	25592	262701	9528	326229
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	44,89	4243	4579		24165	
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м^2 покрытия	102	1260,92	0,10	128614	10	127111	1613	140645
		НР - 108%; СП - 8%			14,64	--	1493	--		10418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	102	3015,23	262,52	307553	26777	276533	9407	342318
		НР - 108%; СП - 8%			41,60	43,80	4243	4468		25357	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83.	м бортового камня	19,5	5832,85	50,35	113741	982	85123	30321	155587
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	27636	439		11525	
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые М-300	м^3	0,8775	73235,00	--	64264	--	64264	--	69405
		СП - 8%			--	--	--	--		5141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1397338	114024	1235282	81563	1597216
							48032	27490	--	118312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1397338				
	Материалы		Тенге				1171016				
	Всего заработная плата		Тенге					75522			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64264				
		Накладные расходы	Тенге				81563				
		Сметная прибыль	Тенге				118312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1597213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					75522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1597213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					75522			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция									
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	157,5	558,63	236,71	87984	37282	8703	40251	138494
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	41999	13906		10260	
17	243-116-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,135	3731389,00	--	503738	--	503738	--	544037
		СП - 8%			--	--	--	--		40299	
18	243-116-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,0225	1749888,00	--	39372	--	39372	--	42522
		СП - 8%			--	--	--	--		3150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	19,5	149,44	1,26	2914	25	600	1657	4936
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	2289	12		366	
20	243-116-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0195	825805,00	--	16103	--	16103	--	17391
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				650111	37307	568516	41908	747380
							44288	13918	--	55363	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				90898				
	Материалы		Тенге				9303				
	Всего заработная плата		Тенге					58206			
		Накладные расходы	Тенге				41908				
		Сметная прибыль	Тенге				10626				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				143432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					58206			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				559213				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				559213				
		Сметная прибыль	Тенге				44737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				603950				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				747382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					58206			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
21	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	27,216	179,34	168,67	4881	4590	--	1109	6470
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	290	1250		479	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	27,216	58,18	58,18	1583	1584	--	390	2131
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	542		158	
23	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	15	9,60	0,97	144	14	--	98	262
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	0,48	129	7		19	
24	249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м**	м	15	235,00	--	3525	--	3525	--	3807
		СП - 8%			--	--	--	--		282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**	м кабеля	27	387,92	242,47	10474	6547	--	5025	16739
		НР - 72%; СП - 8%			145,45	113,04	3927	3052		1240	
26	249-102-0101 РСНБ РК 2022	**Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции**	$м^2$	12,96	5331,00	--	69090	--	69090	--	74617
		СП - 8%			--	--	--	--		5527	
27	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях**	м	1,5	1210,06	106,63	1815	159	247	1061	3106
		НР - 72%; СП - 8%			939,16	42,98	1409	64		230	
28	241-101-0306 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	м	1,5	3545,00	--	5318	--	5318	--	5743
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				96830	12894	78180	7683	112875
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5755	4915	--	8360	
		Материалы	Тенге				12433				
		Всего заработная плата	Тенге				246				
		Накладные расходы	Тенге					8588			
		Сметная прибыль	Тенге				6184				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20106				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8588			
		Всего заработная плата	Тенге				84397				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2082			
		Накладные расходы	Тенге				77933				
		Сметная прибыль	Тенге				1499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6871				
		Сметная заработная плата	Тенге				92767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2082			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				112873				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					10670			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									2632119
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221105			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63871			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1882412		
		- Перевозка грузов	Тенге				25713				
		- Накладные расходы	Тенге							171437	
		- Сметная прибыль	Тенге							194973	

		Итого с оборудванием					2 632 119,00				
		Оборудование									
		Итого без оборудование					2 632 119,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					**27 374,04**				
		Итого с оборудванием					**2 659 493,04**				
		Итого без оборудование					**2 659 493,04**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					**27 126,83**				
		Итого с оборудванием					**2 686 619,87**				
		Итого без оборудование					**2 686 619,87**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**53 732,40**				
		Итого с оборудванием					**2 740 352,26**				
		Итого без оборудование					**2 740 352,26**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					**2 956 840,09**				
		Понижающий К=0,6					**1 774 104,06**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					**1 986 996,54**				
		Итого по АКТУ:					**1 986 996,54**				

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО "BI Style"

Директор _____ **Мамыров А.**