форма №3-КС

ЯРКО-ЗЕЛЕНОЙ

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Байдибекского района, ЮКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каржан-Тау", договор №15 от 10.08.2015 г.
ИНЖЕНЕР: ИП "Глобус", договор №16 от 13.08.2015 г.
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Авангард-ОК", договор №17 от 27.08.2015 г.
Наименование объекта: Строительство спортзала и столовой к школе "Жолгабас" в селе Жолгабас Байдибекского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат							Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года за отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц без НДС	По монтажу			Приобритение материалов	Другие дополнительные затраты		
						с начала года	за отчетный месяц					
Затраты подрядчика	64 935 576	30 918 987	6 957 384	10 171 556	27 606 238						3 312 749	30 918 987
Затраты инжиниринговых услуг	459 564	417 716	93 993		372 960						44 755	417 716
Всего по стройке	**65 395 140**	**31 336 703**	**7 051 377**	**10 171 556**	**27 979 198**						**3 357 504**	**31 336 703**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Байдибекского района" ЮКО

_____ **Т.Досалиев**

ИНЖЕНЕР:

Директор ИП "Глобус"

_____ **Е.Кенжебаев**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Каржан-Тау"

_____ **А.Амалбаев**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства» Байдибекского района, ЮКО

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Каржан-Тау»

Договор: №15 от 29.07.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортзала и столовой школы "Жолгабас" в селе Жолгабас, Байдибекского района, ЮКО

Наименование обьекта: Спортзал и столовая

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металлические решетки Р-1(12шт) (АС-20)								
1.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,06	9850,48	1162,95	612	72	46,60	3
					7357,50	108,00	457	7	0,53	0
2.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холоднгнутых профилей и труб	т	0,06	180100,00	--	11198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	3,60	257,00	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических решеток за 2 раза	м2	3,60	148,40	0,07	534	--	0,65	2
					108,00	0,02	389	--	0,00	0
		Итого по разделу: Металлические решетки Р-1(12шт) (АС-20)								13270
		Раздел: ПОКРЫТИЕ /АС-55,56/								
5.	Е0107-45-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до	шт	32,00	1173,13	385,94	37540	12350	2,91	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 м2			492,75	138,40	15768	4429	0,61	20
6.	Е0107-45-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	шт	16,00	719,27	198,43	11508	3175	1,89	30
					319,50	70,25	5112	1124	0,30	5
7.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,07	41008,57	2434,57	2685	159	170,00	11
					31950,00	920,25	2092	60	4,49	0
8.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	50642,00	--	3316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	4,31	16363,55	379,21	70527	1634	13,00	56
					2117,25	143,26	9125	617	0,70	3
10.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2,19	4140,52	245,72	9068	538	2,71	6
					382,50	92,25	838	202	0,45	1
11.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	2,20	12550,36	269,20	27636	593	8,21	18
					1332,00	101,70	2933	224	0,50	1
12.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,48	4140,52	245,72	1987	118	2,71	1
					382,50	92,25	184	44	0,45	0
13.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	2,19	16363,55	379,21	35869	831	13,00	28
					2117,25	143,26	4641	314	0,70	2
14.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,97	4140,52	245,72	4000	237	2,71	3
					382,50	92,25	369	89	0,45	0
15.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15	м3	3,63	14459,40	241,10	52488	875	8,06	29
					1282,50	91,08	4655	331	0,44	2
16.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,74	4140,52	245,72	3064	182	2,71	2
					382,50	92,25	283	68	0,45	0

Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ /АС-55,56/ 259687

Раздел: ПАРАПЕТ(АС-41)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	5,23	6605,04	335,84	34544	1756	4,54	24
					699,75	126,00	3660	659	0,61	3
18.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-20,92	38,93	--	-814	--	0,22	-5
					38,93	--	-814	--	--	--
19.	Е0108-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СГ-1	т	0,01	8679,65	422,15	107	5	56,40	1
					8257,50	157,50	102	2	0,77	0
20.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,38	6605,04	335,84	22309	1134	4,54	15
					699,75	126,00	2363	426	0,61	2
23.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-13,51	38,93	--	-526	--	0,22	-3
					38,93	--	-526	--	--	--
24.	Е0108-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СГ-1	т	0,01	8679,65	422,15	63	3	56,40	0
					8257,50	157,50	60	1	0,77	0
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	36	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	2,66	6605,04	335,84	17586	894	4,54	12
					699,75	126,00	1863	335	0,61	2
28.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-10,65	38,93	--	-415	--	0,22	-2
					38,93	--	-415	--	--	--
29.	Е0108-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СГ-1	т	0,01	8679,65	422,15	60	3	56,40	0
					8257,50	157,50	57	1	0,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ПО-1 ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,91	12488,55	316,01	11365	288	8,25	8
					1368,00	119,39	1245	109	0,58	1
33.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	68800,00	--	5935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	12,15	575,05	1,24	6987	15	0,97	12
					153,23	0,47	1862	6	0,00	0
36.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КОСТЫЛЬ	т	0,01	175710,10	1826,10	2579	27	42,70	1
					8100,00	690,75	119	10	3,37	0
37.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	8,30	6605,04	335,84	54838	2788	4,54	38
					699,75	126,00	5810	1046	0,61	5
38.	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	м2	-33,21	38,93	--	-1293	--	0,22	-7
					38,93	--	-1293	--	--	--
39.	Е0108-12-1	Горизонтальное армирование кладки стен и других конструкций=СГ-1	т	0,02	8679,65	422,15	193	9	56,40	1
					8257,50	157,50	183	3	0,77	0
40.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ПО-1 ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	1,30	12488,55	316,01	16273	412	8,25	11
					1368,00	119,39	1783	156	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	68800,00 ---	-- ---	2704 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- ---	855 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	5,54	575,05 153,23	1,24 0,47	3186 849	7 3	0,97 0,00	5 0
46.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КОСТЫЛЬ	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1195 55	12 5	42,70 3,37	0 0
47.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В12,5	м3	1,25	16668,24 2202,75	367,51 138,83	20819 2751	459 173	13,10 0,68	16 1
48.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	68800,00 ---	-- ---	8085 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	55620,00 ---	-- ---	2200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,29	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	2866 2140	338 31	46,60 0,53	14 0
51.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,29	180100,00 ---	-- ---	52395 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	8,49	257,00 ---	-- ---	2182 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических решеток за 2 раза	м2	8,49	148,40 108,00	0,07 0,02	1260 917	1 --	0,65 0,00	5 0
54.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	34,00	20,14 19,91	0,23 0,09	685 677	8 3	0,12 0,00	4 0
55.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками	т	0,03	69800,00 ---	-- ---	1792 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или без них/, поставляемые отдельно								
56.	Е0106-18-9	Устройство бетонного вкладыша из бетона кл.В12,5	м3	0,14	16668,24	367,51	2267	50	13,10	2
					2202,75	138,83	300	19	0,68	0
		Итого по разделу: ПАРАПЕТ(АС-41)								276251
		Раздел: КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ /АС-45/								
57.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм=толщ.25мм из цем.р-ра М-100	м2	340,00	208,48	15,94	70883	5420	0,24	83
					34,65	5,96	11781	2026	0,03	10
58.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	340,00	65,43	1,40	22248	476	0,01	3
					1,10	0,50	374	170	0,00	1
59.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,38	5239,08	327,33	1995	125	11,60	4
					1890,00	123,75	720	47	0,60	0
60.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по периметру	м2	120,40	103,08	0,99	12411	119	0,07	8
					11,59	0,38	1395	46	0,00	0
61.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,95	22951,16	316,57	21758	300	22,50	21
					3487,50	119,25	3306	113	0,58	1
62.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,95	1862,35	14,17	1766	13	1,88	2
					303,75	5,40	288	5	0,03	0
63.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,80	23741,72	334,28	66453	936	22,10	62
					3397,50	126,00	9510	353	0,62	2
64.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,80	573,75	28,11	1606	79	0,78	2
					123,75	10,58	346	30	0,05	0
65.	Е0110-49-2	Укладка бруса ендовы из брусьев	м3	0,07	24952,25	309,62	1747	22	13,80	1
					2452,50	117,00	172	8	0,57	0
66.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,07	573,75	28,11	40	2	0,78	0
					123,75	10,58	9	1	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев сеч.100х150мм	м3	2,06	24952,25	309,62	51402	638	13,80	28
					2452,50	117,00	5052	241	0,57	1
68.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,06	573,75	28,11	1182	58	0,78	2
					123,75	10,58	255	22	0,05	0
69.	Е0110-14-1	Установка деревянных конструкций кровли - мауэрлаты, нарожники, лежни, подкосы, затяжки, раскосы, накладки	м3	4,22	23741,72	334,28	100238	1411	22,10	93
					3397,50	126,00	14344	532	0,62	3
70.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,22	573,75	28,11	2422	119	0,78	3
					123,75	10,58	522	45	0,05	0
71.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	385,00	20,48	0,91	7886	350	0,03	11
					4,68	0,34	1802	131	0,00	1
72.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	17,40	228,96	7,54	3984	131	1,43	25
					214,65	2,86	3735	50	0,01	0
73.	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,44	16165,00	--	7113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11021-75	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКА	м3	0,25	15612,00	--	3965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен КАРНИЗ	м2	17,40	165,65	1,61	2882	28	0,53	9
					88,65	0,61	1543	11	0,00	0
76.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	39,10	575,05	1,24	22485	48	0,97	38
					153,23	0,47	5991	18	0,00	0
77.	Е0108-12-1	Установка анкера А-1 диам.16мм в процессе кирпичной кладки	т	0,02	8679,65	422,15	165	8	56,40	1
					8257,50	157,50	157	3	0,77	0
78.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	49131,00	--	932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	36,50	6,60	0,90	241	33	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5,42	0,34	198	12	0,00	0
80.	С11021-15	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,30	10687,00	--	3206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11021-73	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	8707,00	--	679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,38	573,75	28,11	217	11	0,78	0
					123,75	10,58	47	4	0,05	0
83.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	3,00	1155,99	81,61	3468	245	6,08	18
					963,00	31,50	2889	94	0,15	0
84.	С11021-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,ригель и стропила	м3	0,66	11716,00	--	7686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С11021-72	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86, обрешетка	м3	0,21	11624,00	--	2476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С11021-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86,накладка	м3	0,05	11716,00	--	633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11021-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта,опорный брус	м3	0,01	12700,00	--	152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11021-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта,бобышка	м3	0,01	12700,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С11021-72	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86, подшивка	м3	0,13	11624,00	--	1499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	17,43	967,72	8,20	16867	143	1,48	26
					236,25	3,08	4118	54	0,01	0
91.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	13,95	575,05	1,24	8022	17	0,97	14
					153,23	0,47	2138	7	0,00	0
92.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,91	573,75	28,11	522	26	0,78	1
					123,75	10,58	112	10	0,05	0
93.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	0,60	3960,00	--	2376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С11011-79 7	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,2 м	комплект	3,00	360,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,60	382,25	1,65	229	1	0,21	0
					33,30	0,63	20	--	0,00	0
96.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	4,32	165,65	1,61	716	7	0,53	2
					88,65	0,61	383	3	0,00	0

Итого по разделу: КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ /АС-45/ 455742

Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ СПОРТЗАЛА

97.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	2,05	9523,56	4795,68	19495	9817	23,00	47
					3712,50	1367,15	7600	2799	5,24	11
98.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,05	2452,13	545,76	5020	1117	5,25	11
					1230,75	--	2519	--	--	--
99.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м СГ-1	т	0,33	13864,97	4022,39	4598	1334	56,50	19
					9090,00	1071,86	3014	355	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,33	2452,13	545,76	813	181	5,25	2
					1230,75	--	408	--	--	--
101.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м Р-1	т	1,11	13864,97	4022,39	15421	4474	56,50	63
					9090,00	1071,86	10110	1192	3,81	4
102.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,11	2452,13	545,76	2727	607	5,25	6
					1230,75	--	1369	--	--	--
103.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м СВ-1	т	0,72	13864,97	4022,39	9974	2894	56,50	41
					9090,00	1071,86	6539	771	3,81	3
104.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,72	2452,13	545,76	1764	393	5,25	4
					1230,75	--	885	--	--	--
105.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УЗЕЛ "В"	т	0,08	13010,10	1826,10	1069	150	42,70	4
					8100,00	690,75	666	57	3,37	0
106.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,02	147100,00	--	2389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,07	154200,00	--	10168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2	1т	0,02	70437,87	304,24	1578	7	58,00	1
					9675,00	114,75	217	3	0,56	0
109.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	40200,00	--	900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	2,64	5030,50	2020,02	13300	5341	14,10	37
					2272,50	502,43	6008	1328	1,79	5
111.	Е0109-48-	Электродуговая сварка покрытий	т	2,64	2452,13	545,76	6483	1443	5,25	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	/ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий			1230,75	--	3254	--	--	--
112.	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	т	0,51	14656,27	8484,89	7516	4351	20,50	11
					3757,50	2253,58	1927	1156	7,94	4
113.	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	м3	0,20	4008,43	311,18	794	62	13,20	3
					2317,50	117,00	459	23	0,57	0
114.	С11021-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20	11716,00	--	2320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2	1т	0,16	70437,87	304,24	11498	50	58,00	9
					9675,00	114,75	1579	19	0,56	0
116.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,16	40200,00	--	6562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	2,68	5030,50	2020,02	13496	5420	14,10	38
					2272,50	502,43	6097	1348	1,79	5
118.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,68	2452,13	545,76	6579	1464	5,25	14
					1230,75	--	3302	--	--	--
119.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,12	13864,97	4022,39	1670	485	56,50	7
					9090,00	1071,86	1095	129	3,81	0
120.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,12	2452,13	545,76	295	66	5,25	1
					1230,75	--	148	--	--	--
121.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	1т	0,05	93997,62	304,24	5113	17	198,00	11
					33075,00	114,75	1799	6	0,56	0
122.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	40200,00	--	2187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м Р-3	т	0,88	13864,97	4022,39	12165	3529	56,50	50
					9090,00	1071,86	7975	940	3,81	3
124.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,88	2452,13	545,76	2151	479	5,25	5
					1230,75	--	1080	--	--	--
125.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	т	0,13	9751,19	2162,21	1299	288	17,30	2
					3015,00	415,31	402	55	1,56	0
126.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,07	154400,00	--	11219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,04	147100,00	--	6081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,02	154200,00	--	2961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 ЗА 1 РАЗ	м2	59,36	737,46	32,73	43778	1943	0,19	12
					38,46	12,26	2283	728	0,06	4
130.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ПФ-1189=ЗА 2 РАЗА	м2	264,88	40,72	0,04	10785	11	0,04	11
					8,32	--	2204	--	--	--
131.	СТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	т	11,18	1860,00	--	20796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	241,40	121,68	8,30	29373	2004	0,57	137
					94,18	1,17	22735	282	0,00	1
133.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	36,65	575,05	1,24	21076	45	0,97	36
					153,23	0,47	5616	17	0,00	0
134.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,01	175710,10	1826,10	1655	17	42,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 20 кг			8100,00	690,75	76	7	3,37	0
135.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	203,87	121,68	8,30	24806	1692	0,57	115
					94,18	1,17	19200	238	0,00	1
136.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой=ТОЛЩ.100мм	м2	203,87	189,44	4,72	38622	962	0,40	82
					70,88	1,78	14450	363	0,01	2
		Итого по разделу: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ СПОРТЗАЛА								380498
		Раздел: ДВЕРИ (АС-10)								
137.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	м2	6,10	3760,00	--	22936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П;	м2	1,84	5610,00	--	10322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П внутренние	м2	9,68	3900,00	--	37752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	6,84	3640,00	--	24898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	7,95	3780,00	--	30051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-7П внутренние	м2	5,56	3780,00	--	21017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0115-202 -1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	16,20	766,66	3,04	12420	49	0,84	14
					134,33	1,15	2176	19	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	13,00	1380,00 ---	-- ---	17940 ---	-- ---	-- ---	-- ---
147.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1500,00 ---	-- ---	6000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: ДВЕРИ (АС-10)								191256
		Раздел: ОКНА (АС-10)								
148.	С12061-71 5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,29	4884,00 ---	-- ---	64899 ---	-- ---	-- ---	-- ---
149.	С12061-71 0	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	27,18	6433,00 ---	-- ---	174849 ---	-- ---	-- ---	-- ---
150.	С12061-71 1	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,53	5618,00 ---	-- ---	36708 ---	-- ---	-- ---	-- ---
151.	С12061-70 5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	6,53	5618,00 ---	-- ---	36708 ---	-- ---	-- ---	-- ---
152.	С12061-19 5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	27,10	2860,00 ---	-- ---	77506 ---	-- ---	-- ---	-- ---
153.	Е0112-10- 1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	8,13	575,05 153,23	1,24 0,47	4675 1246	10 4	0,97 0,00	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
		Итого по разделу: ОКНА (АС-10)								358638
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-13)								
154.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	175,44	55,91	0,07	9808	12	0,30	52
					53,10	0,02	9316	4	0,00	0
155.	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	280,73	57,96	0,35	16271	98	0,30	84
					51,98	0,14	14592	39	0,00	0
156.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков "АЛИНЕКС"	м2	258,87	192,16	3,94	49743	1020	0,55	143
					102,11	1,49	26433	386	0,01	2
157.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	224,27	291,31	2,33	65332	523	0,49	110
					81,23	0,88	18217	197	0,00	1
158.	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	34,60	168,69	2,95	5837	102	0,57	20
					94,95	1,10	3285	38	0,01	0
159.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	21,86	17,43	0,12	381	3	0,09	2
					13,73	0,05	300	1	0,00	0
160.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	857,19	309,82	4,07	265577	3485	0,74	634
					135,68	0,97	116304	831	0,05	44
161.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен, оштукатуривание и облицовка в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	м2	320,00	295,85	3,66	94671	1171	0,67	213
					122,11	0,87	39076	279	0,05	15
162.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен "АЛИНЕКС"	м2	542,27	151,00	3,43	81883	1860	0,46	247
					73,73	1,31	39982	710	0,01	3
163.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	320,00	143,28	3,09	45851	988	0,41	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, оштукатуривание и облицовка в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов			66,36	1,18	21234	377	0,01	2
164.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	287,89	274,88	2,10	79135	605	0,39	112
					65,03	0,79	18721	227	0,00	1
165.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	м2	224,37	281,59	2,31	63181	518	0,43	96
					71,53	0,87	16050	195	0,00	1
166.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	350,01	141,48	1,88	49519	658	0,47	164
					78,30	0,72	27406	252	0,00	1
167.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	232,92	1028,30	4,62	239512	1076	1,52	354
					254,97	3,14	59388	731	0,02	4
168.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	85,57	17,43	0,12	1491	10	0,09	8
					13,73	0,05	1175	4	0,00	0
169.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	32,12	618,63	6,33	19870	203	1,79	57
					312,75	2,39	10046	77	0,01	0
170.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских "АЛИНЕКС"	м2	30,69	278,29	6,12	8541	188	0,81	25
					141,39	2,32	4339	71	0,01	0
171.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	30,69	274,88	2,10	8436	64	0,39	12
					65,03	0,79	1996	24	0,00	0
172.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	347,37	213,01	1,52	73993	528	0,70	244
					111,38	0,56	38690	195	0,00	1
173.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,65	9850,48	1162,95	6367	752	46,60	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7357,50	108,00	4756	70	0,53	0
174.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,60	180100,00	--	107903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С11011-76 0	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	18,60	187,00	--	3478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18,60	40,72	0,04	757	1	0,04	1
					8,32	--	155	--	--	--
177.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	60,00	20,14	0,23	1208	14	0,12	7
					19,91	0,09	1195	5	0,00	0
178.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,05	69800,00	--	3162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0106-18-9	Устройство бетонного вкладыша из бетона кл.В12,5	м3	0,24	16668,24	367,51	4000	88	13,10	3
					2202,75	138,83	529	33	0,68	0

Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-13) 1305909

Раздел: КРЫЛЬЦА (АС-23)

180.	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона кл.В12,5	м3	1,58	10894,91	260,48	17214	412	3,94	6
					614,25	89,46	971	141	0,35	1
181.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,03	5239,08	327,33	177	11	11,60	0
					1890,00	123,75	64	4	0,60	0
182.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	8,68	1254,32	11,72	10887	102	1,06	9
					171,68	4,39	1490	38	0,02	0
184.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими	м2	7,46	627,47	2,56	4681	19	2,70	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отдельными плитками			468,00	0,97	3491	7	0,00	0
185.	ТПрайс-лист	Сплиттерная плитка размером 390x190x55мм	шт	93,25	66,68	--	6218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец из бетона кл.В12,5	м3	0,61	10894,91	260,48	6646	159	3,94	2
					614,25	89,46	375	55	0,35	0
187.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	64	4	11,60	0
					1890,00	123,75	23	2	0,60	0
188.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	3,38	1254,32	11,72	4240	40	1,06	4
					171,68	4,39	580	15	0,02	0
190.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками	м2	3,45	627,47	2,56	2165	9	2,70	9
					468,00	0,97	1615	3	0,00	0
191.	ТПрайс-лист	Сплиттерная плитка размером 390x190x55мм	шт	43,13	66,68	--	2876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	1т	0,03	93997,62	304,24	2572	8	198,00	5
					33075,00	114,75	905	3	0,56	0
193.	С12041-13-2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03	40200,00	--	1100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	15,93	496,54	7,69	7910	123	1,34	21
					238,50	2,90	3799	46	0,01	0
195.	С12021-26-7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10	133700,00	--	13926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлического ограждения белилами с добавлением колера за 2 раза	м2	3,02	148,40	0,07	448	--	0,65	2
					108,00	0,02	326	--	0,00	0

Итого по разделу: КРЫЛЬЦА (АС-23) 83020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КОЗЫРЕК Кв-1(2шт) (АС-27)								
197.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5	отверст	8,00	8,62 8,60	0,02 --	69 69	-- --	0,05 --	0 --
198.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	8,00	16,34 16,30	0,04 --	131 130	-- --	0,11 --	1 --
199.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МИ-1	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	2263 104	24 9	42,70 3,37	1 0
200.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00 --	-- --	518 --	-- --	-- --	-- --
201.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	0,06	9523,56 3712,50	4795,68 1367,15	590 230	297 85	23,00 5,24	1 0
202.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,06	2452,13 1230,75	545,76 --	152 76	34 --	5,25 --	0 --
203.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,06	147100,00 --	-- --	8148 --	-- --	-- --	-- --
204.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,01	154200,00 --	-- --	1103 --	-- --	-- --	-- --
205.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,07	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	962 630	279 74	56,50 3,81	4 0
206.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07	2452,13 1230,75	545,76 --	170 85	38 --	5,25 --	0 --
207.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,07	147100,00	--	10305	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	6,00	1019,99	8,20	6120	49	1,71	10
					272,95	3,08	1638	18	0,01	0
209.	С11021-73	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,06	8707,00	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	6,00	20,48	0,91	123	5	0,03	0
					4,68	0,34	28	2	0,00	0
211.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01	72495,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0115-172 -4	Масляная окраска металлоконструкций козырька за 2 раза	м2	3,81	148,40	0,07	565	--	0,65	2
					108,00	0,02	411	--	0,00	0
213.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5	отверст	4,00	8,62	0,02	34	--	0,05	0
					8,60	--	34	--	--	--
214.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	4,00	16,34	0,04	65	--	0,11	0
					16,30	--	65	--	--	--
215.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МИ-1	т	0,01	175710,10	1826,10	1132	12	42,70	0
					8100,00	690,75	52	4	3,37	0
216.	С12041-13 2	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	0,03	9523,56	4795,68	295	148	23,00	1
					3712,50	1367,15	115	42	5,24	0
218.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03	2452,13	545,76	76	17	5,25	0
					1230,75	--	38	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	4074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,00	154200,00	--	551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,03	13864,97	4022,39	397	115	56,50	2
					9090,00	1071,86	260	31	3,81	0
222.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,03	2452,13	545,76	70	16	5,25	0
					1230,75	--	35	--	--	--
223.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	4255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2,20	1019,99	8,20	2244	18	1,71	4
					272,95	3,08	600	7	0,01	0
225.	С11021-73	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,02	8707,00	--	209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	2,20	20,48	0,91	45	2	0,03	0
					4,68	0,34	10	1	0,00	0
227.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованнаяуглеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01	72495,00	--	378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0115-172 -4	Масляная окраска металлоконструкций козырька за 2 раза	м2	1,73	148,40	0,07	256	--	0,65	1
					108,00	0,02	187	--	0,00	0

Итого по разделу: КОЗЫРЕК Кв-1(2шт) (АС-27) 46997

Раздел: Добавить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5943,00	23,36	22,08	138824	131217	0,01	53
					1,28	5,56	7607	33034	0,02	115
230.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	24,85	218,93	--	5440	--	1,54	38
					218,93	--	5440	--	--	--
231.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	87,20	89,00	88,73	7761	7738	0,00	0
					0,25	24,61	22	2146	0,08	7
232.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	87,20	14,12	12,00	1231	1046	0,01	1
					1,62	2,75	141	239	0,01	1
233.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	10,28	9051,97	66,01	93054	679	1,35	14
					195,75	24,93	2012	256	0,12	1
234.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	16,54	10132,54	311,32	167592	5149	2,82	47
					441,00	117,61	7294	1945	0,57	10
235.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,21	5239,08	327,33	1105	69	11,60	2
					1890,00	123,75	399	26	0,60	0
236.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	65900,00	--	10854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	--	3158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,60	6197,72	316,57	22312	1140	22,50	81
					3487,50	119,25	12555	429	0,58	2
239.	С11021-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,60	11716,00	--	42178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	340,00	121,68	8,30	41370	2822	0,57	193
					94,18	1,17	32021	398	0,00	2
241.	С11011-37	Профилированный настил	м2	391,00	619,00	--	242029	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	97	оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010			--	--	--	--	--	--
242.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	33,20	168,08 135,68	4,07 0,97	5580 4505	135 32	0,74 0,05	25 2
243.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	33,20	358,58 73,73	3,43 1,31	11905 2448	114 43	0,46 0,01	15 0
244.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	33,20	306,50 65,03	2,10 0,79	10176 2159	70 26	0,39 0,00	13 0
245.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	55,40	121,68 94,18	8,30 1,17	6741 5218	460 65	0,57 0,00	31 0
246.	С11011-3797	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	55,40	619,00 --	-- --	34293 --	-- --	-- --	-- --
247.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	55,40	189,44 70,88	4,72 1,78	10495 3927	261 99	0,40 0,01	22 0
248.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	5,54	9950,00 --	-- --	55123 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Добавить								911220
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
249.	С130903-217	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	30,00	2682,00 --	-- --	80460 --	-- --	-- --	-- --
250.	С130905-1600	Головка термостатическая RA 2992	шт.	30,00	2597,00 --	-- --	77910 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251.	С130804-1 913	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	43,11	75,00	--	3233	--	--	--
252.	С130804-1 916	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40X8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	180,93	307,00	--	55546	--	--	--
253.	С130804-2 200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40X20X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	60,00	32,00	--	1920	--	--	--
254.	С130804-2 120	Уголок полипропиленовый DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	60,00	6,00	--	360	--	--	--
255.	С130804-2 112	Уголок полипропиленовый DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30,00	31,00	--	930	--	--	--
256.	С130804-1 960	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	50,00	25,00	--	1250	--	--	--
257.	С130804-2 276	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт	120,00	11,00	--	1320	--	--	--
258.	С11031-19 3	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,50	81,00	--	2228	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								225156
		Раздел: УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ								
259.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Кран шаровый 11Б27П1 диам.25мм	шт	6,00	782,04	--	4692	--	--	--
260.	С130903-4 28	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	39785,00	--	39785	--	--	--
261.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	Клапан обратный NRV EF диам.25мм	шт	1,00	1296,59	--	1297	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
262.	С130905-1808	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss	шт.	1,00	3639,00	--	3639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный WILO STAR-RS15/6-130	шт	1,00	10822,85	--	10823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	С130804-1914	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,78	119,00	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	С130804-2005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,00	44,00	--	176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	С130804-2274	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт	4,00	5,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ								61595
		Раздел: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
267.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	272,00	--	1088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый 11Б27П1 диам.15мм	шт	9,00	308,91	--	2780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый 11Б27П1 диам.25мм	шт	2,00	782,04	--	1564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровый 11Б27П1 диам.32мм	шт	6,00	1513,24	--	9079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	С130903-272	Клапан балансировочный автоматический комбинированный	шт.	2,00	31746,00	--	63492	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005			--	--	--	--	--	--
273.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Манометр МП3-Уф	шт	2,00	628,42	--	1257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00	--	1408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,05	17600,00	--	880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	0,28	14800,00	--	4144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	3,60	262,00	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								107436
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
278.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Приточная камера центральная каркасно-панельная ПКЦКП-3,15 с комплектом автоматики	к-т	1,00	287757,99	--	287758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	2,00	947,00	--	1894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ВКБ-160БИ	к-т	1,00	5949,08	--	5949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор скорости	к-т	1,00	3393,49	--	3393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ВКБ-315БИ	к-т	1,00	10473,73	--	10474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор скорости	к-т	1,00	2681,27	--	2681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ВКБ-200БИ	к-т	1,00	6661,29	--	6661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор скорости	к-т	1,00	3477,28	--	3477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С131310-11	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм	шт	2,00	947,00	--	1894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ВКБ-125БИ	к-т	1,00	5153,07	--	5153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор скорости	к-т	1,00	3393,49	--	3393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный ВКБ-160БИ	к-т	1,00	5949,08	--	5949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор скорости	к-т	1,00	3393,49	--	3393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	С131305-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	шт	3,00	7360,00	--	22080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	182,80	93,00	--	17000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ								381152
		Раздел: Сеть В1								
293.	С130804-9	Труба полиэтиленовая для	м	52,12	56,00	--	2919	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70	водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
294.	С130804-969	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2	м	100,04	38,00	--	3802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	8,00	1060,00	--	8480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	6,00	584,00	--	3504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	13,00	371,00	--	4823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С131101-99	Смесители для умывальников См-М-НКС настольные, с верхней камерой смешения и аэратором	компл	11,00	1430,00	--	15730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл	5,00	1530,00	--	7650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик холодной воды ВКСМ диам.32мм	шт	1,00	4992,48	--	4992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Электроводонагреватель "Аристон" 100 л	шт	5,00	11311,63	--	56558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Электроводонагреватель "Аристон" 50 л	шт	1,00	9112,14	--	9112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С130804-2273	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт	107,00	5,00	--	535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	С130804-2275	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт	55,00	7,00	--	385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	С130804-2277	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт	40,00	15,00	--	600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф пожарный ШП-03-Н3Б	шт	4,00	4748,09	--	18992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	5302-319	Огнетушитель порошковый ОП-4	шт.	4,00	2540,00	--	10160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сеть В1								148243
		Раздел: Сеть Т3								
308.	С130804-94	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	77,36	95,00	--	7349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	9,00	328,00	--	2952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С130804-2273	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт	80,00	5,00	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сеть Т3								10701
		Раздел: Сеть К1								
311.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия диам.100мм	шт	3,00	202,49	--	607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
312.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ревизия диам.50мм	шт	1,00	122,19	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Прочистка диам.100мм	шт	6,00	202,49	--	1215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Прочистка диам.50мм	шт	8,00	122,19	--	978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
315.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	6,00	1750,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Сеть К1								13422
		Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
316.	С151801-1 059	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5	шт.	1,00	4167,00 --	-- --	4167 --	-- --	-- --	-- --
317.	ТПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-54	шт	1,00	4017,02 --	-- --	4017 --	-- --	-- --	-- --
318.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/32А	шт	1,00	414,76 --	-- --	415 --	-- --	-- --	-- --
319.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/32А	шт	1,00	222,74 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
320.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/20А	шт	1,00	222,74 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
321.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/16А	шт	1,00	222,74 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
322.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/10А	шт	2,00	222,74 --	-- --	445 --	-- --	-- --	-- --
323.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/8А	шт	1,00	222,74 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
324.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/4А	шт	2,00	284,19 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
325.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/2А	шт	2,00	284,19 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
326.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12М/2Р/16А	шт	5,00	591,42 --	-- --	2957 --	-- --	-- --	-- --
327.	ТПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-18	шт	1,00	1374,85 --	-- --	1375 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	шт	1,00	414,76	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
329.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АД12М/2Р/16А	шт	3,00	591,42	--	1774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	ТПРАЙС-ЛИСТ	БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-15	шт	1,00	1374,85	--	1375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/4/25А	шт	1,00	414,76	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	шт	3,00	75,06	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/3А	шт	1,00	96,01	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50Б-3МТ/25А	шт	1,00	925,18	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50Б-3МТ/20А	шт	1,00	925,18	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
336.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50Б-3МТ/10А	шт	1,00	925,18	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
337.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50Б-3МТ/6,3А	шт	1,00	925,18	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
338.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50Б-3МТ/4А	шт	3,00	925,18	--	2776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
339.	ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50Б-3МТ/1,6А	шт	1,00	925,18	--	925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС16-004	шт	13,00	68,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
341.	С151801-1	Розетка штепсельная двухместная	шт	1,00	96,00	--	96	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50	для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220РС16-301			--	--	--	--	--	--
342.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-057	шт	5,00	156,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
343.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМА1120	шт	1,00	1745,62	--	1746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
344.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.25мм	м	101,00	20,95	--	2116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.16мм	м	357,00	8,73	--	3116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	С151601-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	км	0,10	200060,00	--	20206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	С151601-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,01	141785,00	--	1418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	С151601-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,06	93270,00	--	5783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	С151601-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5	км	0,02	61599,00	--	1417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,11	53341,00	--	6081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,13	33644,00	--	4306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	С151603-21	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	52860,00	--	1057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ	т	0,04	46400,00	--	1847	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		103-76/			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								77990
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
355.	С151601-1 206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,62	33644,00	--	20859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С151601-1 207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,11	53341,00	--	5868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								26727
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
357.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	6,24	28,89	27,85	180	174	0,01	0
					1,04	8,44	6	53	0,03	0
358.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,19	262,72	--	51	--	1,85	0
					262,72	--	51	--	--	--
359.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,63	122,18	--	199	--	0,89	1
					122,18	--	199	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								430
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
360.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	м3	0,52	9051,97	66,01	4707	34	1,35	1
					195,75	24,93	102	13	0,12	0
361.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	4,74	10497,94	311,32	49760	1476	2,82	13
					441,00	117,61	2090	557	0,57	3
362.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,17	5239,08	327,33	897	56	11,60	2
					1890,00	123,75	324	21	0,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,17	41200,00	--	7056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ОС-1	1т	0,01	18837,97	11119,34	109	64	42,50	0
					7560,00	4200,75	44	24	20,52	0
365.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00	--	321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	м3	0,49	9051,97	66,01	4399	32	1,35	1
					195,75	24,93	95	12	0,12	0
367.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны=ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	м3	1,69	11488,62	112,36	19439	190	6,34	11
					1021,50	42,44	1728	72	0,21	0
368.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82ОС-1	т	0,01	52102,00	--	757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	т	0,07	64400,00	--	4668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2	3,44	234,82	4,19	808	14	0,38	1
					58,05	1,58	200	5	0,01	0
373.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	17,85	51,34	2,62	916	47	0,07	1
					10,51	0,99	188	18	0,00	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ								95859
		Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НАВЕСА								
374.	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	т	0,10	14656,27	8484,89	1466	848	20,50	2
					3757,50	2253,58	376	225	7,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,10	154200,00	--	15574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,59	4646,85	2285,57	2737	1346	9,35	6
					1579,50	617,13	930	363	2,34	1
377.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,59	542,84	144,52	320	85	1,34	1
					292,50	--	172	--	--	--
378.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,59	172800,00	--	102797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,20	13864,97	4022,39	2704	784	56,50	11
					9090,00	1071,86	1773	209	3,81	1
380.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,20	2452,13	545,76	478	106	5,25	1
					1230,75	--	240	--	--	--
381.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,18	154400,00	--	28226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,01	154200,00	--	2180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,28	5030,50	2020,02	1383	556	14,10	4
					2272,50	502,43	625	138	1,79	0
384.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,28	2452,13	545,76	674	150	5,25	1
					1230,75	--	338	--	--	--
385.	С12021-12	Прогоны дополнительные и	т	0,28	101700,00	--	28247	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	кровельные из прокатных профилей			--	--	--	--	--	--
386.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,61	13864,97	4022,39	8458	2454	56,50	34
					9090,00	1071,86	5545	654	3,81	2
387.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,61	2452,13	545,76	1496	333	5,25	3
					1230,75	--	751	--	--	--
388.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,62	122800,00	--	75657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
389.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ПФ1189 ЗА 2 РАЗА	м2	51,30	40,72	0,04	2089	2	0,04	2
					8,32	--	427	--	--	--
390.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	28,00	121,68	8,30	3407	232	0,57	16
					94,18	1,17	2637	33	0,00	0
391.	С11011-3797	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	32,20	619,00	--	19932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НАВЕСА								297825
		Раздел: ДОБАВИТЬ								
392.	Е0109-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	т	0,05	14656,27	8484,89	733	424	20,50	1
					3757,50	2253,58	188	113	7,94	0
393.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,05	154200,00	--	7787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,29	4646,85	2285,57	1368	673	9,35	3
					1579,50	617,13	465	182	2,34	1
395.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн,	т	0,29	542,84	144,52	160	43	1,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий			292,50	--	86	--	--	--
396.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,30	172800,00	--	51398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,10	13864,97	4022,39	1352	392	56,50	6
					9090,00	1071,86	886	105	3,81	0
398.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,10	2452,13	545,76	239	53	5,25	1
					1230,75	--	120	--	--	--
399.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,09	154400,00	--	14113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
400.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,01	154200,00	--	1090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
401.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,14	5030,50	2020,02	692	278	14,10	2
					2272,50	502,43	312	69	1,79	0
402.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,14	2452,13	545,76	337	75	5,25	1
					1230,75	--	169	--	--	--
403.	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,14	101700,00	--	14124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
404.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,30	13864,97	4022,39	4229	1227	56,50	17
					9090,00	1071,86	2772	327	3,81	1
405.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	0,30	2452,13	545,76	748	166	5,25	2
					1230,75	--	375	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
406.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,31	122800,00	--	37829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, ПФ1189 ЗА 2 РАЗА	м2	25,65	40,72	0,04	1044	1	0,04	1
					8,32	--	213	--	--	--
408.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	14,00	121,68	8,30	1703	116	0,57	8
					94,18	1,17	1319	16	0,00	0
409.	С11011-3797	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	16,10	619,00	--	9966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	3,12	28,89	27,85	90	87	0,01	0
					1,04	8,44	3	26	0,03	0
411.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,10	218,93	--	21	--	1,54	0
					218,93	--	21	--	--	--
412.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,82	122,18	--	100	--	0,89	1
					122,18	--	100	--	--	--
413.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,26	9051,97	66,01	2354	17	1,35	0
					195,75	24,93	51	6	0,12	0
414.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	2,37	10132,54	311,32	24014	738	2,82	7
					441,00	117,61	1045	279	0,57	1
415.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,09	5239,08	327,33	451	28	11,60	1
					1890,00	123,75	163	11	0,60	0
416.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,09	41200,00	--	3543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ДОБАВИТЬ 179484

Раздел: Сети ВЛ-10кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
417.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	2,00	17700,00	--	35400	--	--	--
418.	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	2,00	18000,00	--	36000	--	--	--
419.	С151607-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09	64306,00	--	5788	--	--	--
420.	С151601-46	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х95 мм2	1000м	0,02	911300,00	--	18226	--	--	--
		Итого по разделу: Сети ВЛ-10кВ								95414
		Раздел: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
421.	75-4-3	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	946271,00	--	946271	--	--	--
422.	75-3-5	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6	шт.	1,00	264803,00	--	264803	--	--	--
		Итого по разделу: ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								1211074
		Раздел: СЕТИ КЛ-0,4кВ								
423.	С143006-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	2,84	10400,00	--	29578	--	--	--
424.	С130804-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х2,2 мм	м	17,00	386,00	--	6562	--	--	--
425.	С151601-1	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35	км	0,19	322371,00	--	61250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80				--	--	--	--	--	--
426.	С151601-186	Кабели силовые АВВГ 4х6,0	км	0,39	38702,00	--	15171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
427.	С151601-164	Кабели силовые АВВГ 3х4,0	км	0,02	21307,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	С151610-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа ПКВэ-3	компл	4,00	5290,00	--	21160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
429.	С151610-33	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ПКВ-1	комплект	41,00	2730,00	--	111930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СЕТИ КЛ-0,4кВ								246141
		Раздел: ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ								
430.	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2,ПКНэ-3	шт	2,00	13200,00	--	26400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик с рубильником на 250А ЯРП-250 IP54	ШТ	1,00	7027,87	--	7028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ								33428
		Раздел: ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-7шт								
432.	С12021-245	Опора наружного освещения из стальных труб	тн	0,70	172800,00	--	120960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
433.	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	шт	7,00	4950,00	--	34650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
434.	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	шт	7,00	862,00	--	6034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-7шт								161644
		Раздел: Сети водопровода								
435.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1496,03	27,84	26,18	41642	39159	0,01	17
					1,66	7,20	2483	10771	0,03	37
436.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	46,27	262,72	--	12156	--	1,85	86
					262,72	--	12156	--	--	--
437.	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	912,03	163,00	--	148661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
438.	С130804-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	286,33	32,00	--	9163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	С130902-424	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	7,00	16140,00	--	112980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
440.	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Ду 25 мм	шт	7,00	403,00	--	2821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	С131103-20	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	шт	7,00	16890,00	--	118230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57x5-45x4 мм, 57x4-57x4 мм	шт	7,00	512,00	--	3584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	С130804-3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,00	297,00	--	6237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444.	С130809-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ	шт.	21,00	268,00	--	5628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	С130804-954	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,60	3082,00	--	17259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	С130804-2758	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,00	261,00	--	3654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4-76x3,5 мм	шт	7,00	321,00	--	2247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57x3,0 мм, диам.63мм	шт	7,00	181,00	--	1267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сети водопровода								485528
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
449.	С143001-7	Бетон В15 на лоток	м3	11,16	9200,00	--	102718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
450.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /КЦД-10,КЦП1-10-1/	м3	5,88	32800,00	--	192864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
451.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-5,88	134,00	--	-788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-5,88	250,00	--	-1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								293324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
453.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2920,19	27,84	26,18	81283	76436	0,01	34
					1,66	7,20	4848	21025	0,03	73
454.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	52,01	262,72	--	13665	--	1,85	96
					262,72	--	13665	--	--	--
455.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	154,63	89,00	88,73	13763	13721	0,00	0
					0,25	24,61	39	3805	0,08	13
456.	Е0101-27-2	Засыпка пазух котлована бульдозером мощность 80л.с. с перемещением до 10м	м3	421,01	6,48	6,48	2728	2728	--	--
					--	2,10	--	886	0,01	3
457.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	421,01	122,18	--	51439	--	0,89	373
					122,18	--	51439	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								162877

ИТОГО:

	8597943	402583	5869
	969367	110461	474

Накладные расходы :

На общестроительные работы	930642
На металломонтажные работы	89139
Всего накладных расходов:	1019865
Итого с накладными	9694139

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	477417
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10531736
Итого с временными, 2,72 %	10818199
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	10893927
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10937502
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11046877
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	28251505
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	565030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28816535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с понижающим коэффициентом к=0,95799989767	27606238
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3312749
Итого с НДС	30918987

ПОДРЯДЧИК:

ДИРЕКТОР ТОО «КАРЖАН-ТАУ»

_____ **АМАЛБАЕВ А.Б.**

ЗАКАЗЧИК:

ДИРЕКТОР ИП «ГЛОБУС»

_____ **КЕНЖЕБАЕВ Е.К.**