– 30% аванса

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная",Республика Казахстан, г. Костанай, ПРОСПЕКТ АБАЯ, дом № 19	991240001001
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "СК Ретма",Республика Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Тескенсу, ул. Торткульская, дом № 34А	070340016900
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 289 от 23-02-2023 г.

Номер документа	Дата составления
13	18.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая - ул.Маяковского,г.Костанай			Работа	1	4 349 703,00	4 349 703,00	466 039,61
				Итого	1	x	4 349 703,00	466 039,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Для документов / Ахметов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель директора / Ескатов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2023

М.П.

Составлен выполнена Самбетова Д.Ж

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая – ул. Маяковского, г. Костанай

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№289	23.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая – ул. Маяковского, г. Костанай	11 533 517,00	3 883 663							466 040	4 349 703,00

Подрядчик:

ТОО "СК-Ретма"

БИН 070340016900
Руководитель _____ Ахметов Б.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Стройсервис КНК»
№ KZ07VJE00081551 от 27.06.2023 г.
№ KZ36VJE00081805 от 13.07.2023 г.
№ KZ51VJE00081244 от 13.06.2023 г.

Эксперт _____ М. Замеджанов М.Н.
ИИН 920119050670

Заказчик:

ГУ "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 991240001001
И.О. директора _____ Ескатов А.К.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата города Костаная
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма"
Наименование стройки: Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая – ул. Маяковского, г. Костанай

Наименование объекта: Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая – ул. Маяковского, г. Костанай

Акт №2
выполненных работ за июль 2023года
смета № 2-1-1 - Реконструкция водопровода

Основание: **договор №289 от 2023-02-23**
Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ поз в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружные сети водопровода (монтаж)										
9	1122-1401-0503	Футляр стальной диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м НР = 99 %	м футляра	19	93385,28	26190,13	1774320	497612	1178039	221312	2155283
					5193,08	6572,55	98669	124878	–	159651	
10	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,024	8195991,93	1489662,44	196704	35752	145927	24403	238795
					626018,6	401046,09	15024	9625	–	17688	

12	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,7;	футляр	3	24574,87	2828,28	73725	8485	39132	26041	107747
					8702,43	65,58	26107	197	–	7981	
65	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	29310		29310		29310	–	31655
					–		–		–	2345	
67	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	20101		60303		60303	–	65127
					–		–		–	4824	
68	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	27773		27773		27773	–	29995
					–		–		–	2222	
69	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	19930		179370		179370	–	193720
					–		–		–	14350	
70	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	31309		93927		93927	–	101441
					–		–		–	7514	

Итого по разделу 1 **2 923 763**

в том числе:

- *зарплата рабочих-строителей, тенге* *139 800*
- *затраты на эксплуатацию машин, тенге* *44 259*
- *в т.ч. зарплата машинистов, тенге* *134 700*
- *материалы, изделия и конструкции, тенге* *1 753 781*
- *оборудование, тенге* *0*
- *перевозка грузов, тенге* *0*
- *накладные расходы, тенге* *271 756*
- *сметная прибыль (8 %), тенге* *216 575*

Раздел 2 Наружные сети водопровода (демонтаж)

93	1216-0101-2405	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	1	9763,2	5577,6	9763	5578	–	4664	15581
					4185,6	2291,9	4186	2292	–	1154	

97	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона, люк. Демонтаж - 4 шт. НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,584	20632,06	10002,9	239002	115874	–	170350	442100
					10629,16	4224,98	123128	48942	–	32748	
98	1146-0401-0208	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 84 %	м3	1,5	95306,06	49672,14	142959	74508	6465	84883	246070
					43548,5	23819,11	65323	35729	–	18227	
99	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21,15	117		2475		–	–	2673
					–		–		–	198	
100	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	105,77	59		6241		–	–	6740
					–		–		–	499	

Итого по разделу 2 **713 163**

в том числе:

- *зарплата рабочих-строителей, тенге* *192 637*
- *затраты на эксплуатацию машин, тенге* *195 959*
- *в т.ч. зарплата машинистов, тенге* *86 963*
- *материалы, изделия и конструкции, тенге* *6 465*
- *перевозка грузов, тенге* *8 716*
- *накладные расходы, тенге* *259 897*
- *сметная прибыль (8 %), тенге* *52 827*

Итого по акту: **3 636 926**

в том числе:

- *зарплата рабочих-строителей, тенге* *332 437*
- *затраты на эксплуатацию машин, тенге* *240 218*
- *в т.ч. зарплата машинистов, тенге* *221 663*
- *материалы, изделия и конструкции, тенге* *1 760 246*
- *оборудование, тенге* *0*

- перевозка грузов, тенге *8 716*
- накладные расходы, тенге *531 653*
- сметная прибыль (8 %), тенге *269 402*

Временные здания и сооружения - 2% (к=0,8)		тенге			58 191
Итого с временными		тенге			3 695 117
Дополнительные затраты на строительство - затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%		тенге			121 939
Итого с зимними		тенге			3 817 056
Непредвиденные работы и затраты -2%		тенге			76 341
Итого с непредвиденными		тенге			3 893 397
Итого в текущих прогнозных ценах 2022 года, МРП = 3063 тенге (Кинф.= 1,050)		тенге			4 088 067
Налог на добавленную стоимость - 12%		тенге			490 568
Итого с НДС		тенге			4 578 635
Скидка подрядчика - 5%		тенге			228 932
ИТОГО к оплате:		тенге			4 349 703

Подрядчик:

ТОО "СК-Ретма"

БИН 070340016900

Директор _____ **Ахметов Б.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№KZ07VJE00081551 от 27.06.2023 г.
№KZ36VJE00081805 от 13.07.2023 г.
№KZ51VJE00081244 от 13.06.2023 г.

эксперт _____ **Мухамеджанов М.Н.**
ИИН 920119050670

Заказчик:

ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата города Костаная

БИН 991240001001

И.О. директора _____ **Ескатов А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "КазСтройПроект 2017"

эксперт авторского надзора _____ **Никифоров Е. Н.**

приказ №8 от 16.05.2023года