Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Ретма

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая – ул. Маяковского, г. Костанай

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№289	23.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая – ул. Маяковского, г. Костанай	14 030 679,00	2 229 609							267 553	2 497 162,00

Подрядчик:

ТОО "СК-Ретма"

БИН 070340016900
Руководитель _____ **Ахметов Б.А.**

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО «Строй сервис КПК»
№ KZ07VII00081551 от 27.06.2023 г.
№ KZ36VII00081805 от 15.07.2023 г.
№ KZ57VII00081244 от 13.06.2023 г.

Эксперт _____ **Мухитдеджанов М.Н.**
ИИН 920119050670

Заказчик:

ГУ "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

БИН 991240001001
Директор _____ **Шалабаев К.В.**

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01 02 21 г. Цены региона Костанайская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие "Костаной-Су" акимата города Костаная государтсвенного учереждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажировского транспорта и автомобильных дорого акимата города Костанай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СК-Ретма"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая – ул.**

(наименование)

Объект : **Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая – ул.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2023 года

Локальная смета 2-1-1 -- Реконструкция водопровода

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	1122-1401-1103	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 350 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР = 99 %**	м	**30,8**	23274,76	10477,83	716863	322717	345373	105515	888168

					1583,51	1876,9	48772	57809	–	65790	
2	21 1122-1401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	19	2080,03	16,95	39521	322	9491	29516	74560
					1563,53	5,62	29707	107	–	5523	
3	22 241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм К=1,020;	м	50,796	8408		427093		427093	–	461260
					–		–		–	34167	
4	36 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	12	1848,28	1192,21	22179	14307	–	12018	36933
					656,07	355,51	7873	4266	–	2736	
5	37 241-214-0117	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	13297		53188		53188	–	57443
					–		–		–	4255	
6	38 241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	10108		20216		20216	–	21833
					–		–		–	1617	
7	39 241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	4524		9048		9048	–	9772
					–		–		–	724	

8	40	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1401	1401	1401	–	1513
						–	–	–	112	
9	41	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	800	800	800	–	864
						–	–	–	64	
10	44	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	10426	20852	20852	–	22520
						–	–	–	1668	
11	45	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	8647	34588	34588	–	37355
						–	–	–	2767	
12	46	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195	12390	12390	–	13381
						–	–	–	991	
13	47	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590	5180	5180	–	5594
						–	–	–	414	
14	48	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811	3622	3622	–	3912
						–	–	–	290	

15	49	241-211-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	957		957		957	–	1034
						–		–		–	77	
16	50	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	727		727		727	–	785
						–		–		–	58	
17	51	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	2	2723,98	1755,73	5448	3511	–	2954	9074
						968,25	523,68	1937	1047	–	672	
18	52	241-209-1015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	22264		22264		22264	–	24045
						–		–		–	1781	
19	53	241-209-1168	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x110x315 мм	шт.	1	23402		23402		23402	–	25274
						–		–		–	1872	
20	55	241-209-1142	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x63x250 мм	шт.	1	15925		15925		15925	–	17199
						–		–		–	1274	

21	56	241-209-1145	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x110x250 мм	шт.	1	17829		17829		17829	–	19255
						–		–		–	1426	
22	66	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	9762		29286		29286	–	31629
						–		–		–	2343	
23	71	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	7425		22275		22275	–	24057
						–		–		–	1782	
24	72	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3213		12852		12852	–	13880
						–		–		–	1028	
25	74	1107-0504-0105	Панели перекрытий и днище площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3266,85	1008,94	6534	2018	2697	2686	9958
						909,34	228,41	1819	457	–	738	
26	75	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,186	68836		81639		81639	–	88170
						–		–		–	6531	
27	76	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,38	17969,08	9855,68	6828	3745	166	5109	12892
						7675,5	3718,38	2917	1413	–	955	

28	77 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	10332	20664	20664	–	22317
					–	–	–	1653	
29	78 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3213	6426	6426	–	6940
					–	–	–	514	
30	80 244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	4	33875	135500	135500	–	146340
					–	–	–	10840	

Итого по смете	**2 087 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	346 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 335 851
- накладные расходы, тенге	157 798
в т.ч. зарплата, тенге	14 202
- сметная прибыль (8 %), тенге	154 662
Итого	**2 087 957**
Оборудование	
Временные здания и сооружения (2 %) (к=0,8)	33 407
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	70 005
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 827**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**2 235 197**
в текущих и прогнозных ценах на 2022 год - 100 %, Иинф=1,05	**2 346 957**
НДС (12 %)	281 635

Итого	**2 628 591**
Всего со скидкой 5%	**2 497 162**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК-Ретма"

БИН 070340016900

Директор_____ Ахметов Б.А.

Эксперты технического надзора

ТОО "Стройсервис КНК"
№KZ07VJE00081551 от 27.06.2023г.
№KZ36VJE00081805 от 13.07.2023г.
№KZ51VJE00081244 от 13.06.2023г.

Эксперт_____ Мухамеджанов М.Н.
ИИН920119050670

Принял (Заказчик)
ГКП "Костаной-Су" акимата города Костаная государтсвенного учереждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажировского транспорта и автомобильных дорого акимата города Костанай"
БИН 991240001001

Директор _____ Шалабаев К.В.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

ТОО "КазСтройПроект 2017"

Эксперт авторского надзора _____ Никифоров Е.Н.

Приказ №8 от 16.05.2023 г.

Бордет

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная",Республика Казахстан, г. Костанай, ПРОСПЕКТ АБАЯ, дом № 19**	**991240001001**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СК Ретма",Республика Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с. Тескенсу, ул. Торткульская, дом № 34А**	**070340016900**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 289 от 23-02-2023 г.

Номер документа	Дата составления
23	22.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая - ул.Маяковского,г.Костанай			Работа	1	2 497 162,00	2 497 162,00	267 553,07
				Итого	1	x	2 497 162,00	267 553,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Ахметов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказник) Директор / / Шалабаев К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2023

М.П.

Работа выполнена:
Жакипова А.М.
22.08.23