Форма 2В

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау"
Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Наименов. стройки - Строительство жилья в г.Атырау.мкр.Нурсая,уч 15,39га(пятно №4)
Наименов. объекта - 60-квартирный жилой дом (пятно№4) кредитное жилье
Договор №62 от 29.08.2016г

АКТ №2 выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. Машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
11	E0105-3-2	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	6,89518	5778,64	4020,26	39845	27720	11817	4,03	28
		м3		724,50	765,72	4996	5280	115	2,22	15
12	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм /СТ РК 939-92/ с/ц W8	184	2480,00	--	456320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,89518	132,00	--	910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,89518	376,00	--	2593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,89518	876,00	--	6040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	E0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	4	400,95	4020,26	1604	140962	61384	1,21	5
		1свая		213,75	765,72	855	52522	115	0,34	1
17	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	33,132	27,10	4020,26	898	898	629	--	--
		т		--	765,72		629	100	0,40	13
18	E01031-A26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	33,132	38,60	4020,26	1279	1279	895	--	--
		т		--	765,72	--	895	100	0,57	19

19	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	33,132	129,84	4020,26	4302	4302	860	--	--
		т		--	765,72	--	860	100	0,55	18
20	Е0113-49-1	Пропитка свай битумом	178,22466	5652,57	4020,26	1007427	188249	373781	11,00	1960
		м3		1935,00	765,72	344865	70447	90	0,85	151
		ростверк								
21	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных основании с пропиткой битумом толщиной 200мм	511,51	2754,46	98,20	1408936	50230	123390	1,05	538
		М2		159,32	36,80	81494	18824	123	0,18	92
22	Е0106-1-17	Устройство железобетонного ростверка (БЕТОН МАРКИ В20 W8)	16,905	12079,17	367,51	204198	6213	8814	2,37	40
		М3		357,75	138,83	6048	2347	105	0,68	11
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,158575	132,00	--	2265	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,158575	188,00	--	3226	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	17,158575	876,00	--	15031	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 14 ММ	1,16478	64500,00	--	75128	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, D 14 мм	0,2444	51000,00	--	12464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		фрагмент №1 №2 №3 лист11								
28	Е0106-11-10	Устройсто армирование фрагмента	3,71584	5239,08	327,33	19468	1216	7857	11,60	43
		1т		1890,00	123,75	7023	460	105	0,60	2
29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса а-iii, d 25-28 мм	3,09672	45800,00	--	141830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса а-iii, d 6 мм	0,08928	58600,00	--	5232	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

31	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса а-iii, d 10 мм	0,52984	53000,00	--	28082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	477,7	728,41	11,21	347961	5355	20129	0,20	96
		м2		31,50	4,21	15048	2011	118	0,02	10
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности,ростверк фундаментов	627,5	245,44	3,82	154014	2397	28722	0,21	133
		м2		37,35	1,44	23437	904	118	0,01	4
		ростверк (блок №1)								
34	Е0106-1-17	Устройство железобетонного ростверка (БЕТОН МАРКИ В20 W8)	119,425	12079,17	367,51	1442555	43890	62269	2,37	283
		М3		357,75	138,83	42724	16580	105	0,68	81
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	121,216375	132,00	--	16001	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	121,216375	188,00	--	22789	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	121,216375	876,00	--	106186	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 14 ММ	8,85214	64500,00	--	570963	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, D 14 мм	1,7251	51000,00	--	87980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ростверк (блок №2)								
40	Е0106-1-17	Устройство железобетонного ростверка (БЕТОН МАРКИ В20 W8)	119,425	12079,17	367,51	1442555	43890	62269	2,37	283
		М3		357,75	138,83	42724	16580	105	0,68	81
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	121,216375	132,00	--	16001	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	121,216375	188,00	--	22789	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

43	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	121,216375	876,00	--	106186	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 14 ММ	8,85214	64500,00	--	570963	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, D 14 мм	1,7251	51000,00	--	87980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8432000	516601	762815		3409
			Тенге			569213	188339			500
		РАЗДЕЛ 3.Колонны КЖ								
46	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(из бетона кл В25)	25,34	16378,45	990,15	415030	25090	53714	10,40	264
		М3		1644,75	374,04	41678	9478	105	1,83	46
47	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,625	45800,00	--	28625	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,508	48300,00	--	24536	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,688	50900,00	--	85919	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,894	47400,00	--	42376	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			596486	25090	53714		264
			Тенге			41678	9478			46
		РАЗДЕЛ 4.Диафрагма жесткости КЖ								
51	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(диафрагма жесткости (из бетона кл в20))	5,00736	16840,81	444,75	84328	2227	13660	14,40	72
		М3		2430,00	168,01	12168	841	105	0,82	4

52	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,409	53000,00	--	21677	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,27	50900,00	--	13743	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0211	47400,00	--	1000	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрагма жесткости Д-2-8шт								
55	Е0106-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(диафрагма жесткости (из бетона кл в20))	17,448	16840,81	444,75	293838	7760	371869	14,40	251
		М3		2430,00	168,01	42399	2931	105	0,82	14
56	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,355	53000,00	--	71815	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,481	50900,00	--	24483	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07	47400,00	--	3318	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			514202	9987	385529		323
			Тенге			54567	3773			18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО РАЗДЕЛАМ:	Тенге			9542689				
		Накладные расходы:	Тенге			1202057				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			644685				
		ИТОГО:				11389431				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			136 673				
		ИТОГО	Тенге			11 526 104				
		Доп затраты на зимнее удорожание 1,134%	Тенге			130 706				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			115 261				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			46 104				
		ИТОГО в базисных ценах 2001года:	Тенге			11 818 176				
		ИТОГО в текущих ценах 2013 года К=2,23355х0,62%	Тенге			16 365 822				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года К=2,38968х0,38%	Тенге			10 731 830				
		ИТОГО	Тенге			27 097 652				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			541 953				
		ИТОГО без НДС	Тенге			27 639 605,00				

		НДС-12%	Тенге			3 316 752,60				
		ВСЕГО стоимость выполненных работ	Тенге			30 956 357,60				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городской отдел строительства г.Атырау" _____ **Камалов У.С**

Заведующий производственно-технического сектора
ГУ "Городского отдела строительства г. Атырау" _____ **Жумашев Д.К.**

Технадзор : ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг" _____ **Салманов А.А**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "РаЗа Строй" _____ **Сагынаев Н.К**