Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов в мкр.Туран, уч.3401/3 (4 блок), Каратауского р-на , г.Шымкент»**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за апрель 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта		55481,90666	113,27	107,82	6284436	5982059	--	1154578	8034335
		НР - 72%; СП - 8%				5,45	23,45	302376	1301051		595321	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		988,227345	2723,36	--	2691299	--	--	1937736	4999353
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	2691299	--		370318	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.	м^3 грунтовой подушки		46476,0996	660,57	658,35	30700717	30597540	6507	6694417	40386801
		НР - 72%; СП - 8%				2,08	197,97	96670	9200873		2991667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249132 С	Вода техническая	м^3	0,004	185,904398	36,00				6693		
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Обратная засыпка.	м^3 грунта		10403,596	35,24	35,24	366623	366623	--	74178	476069
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	102996		35268	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		10403,596	223,57	108,11	2325932	1124733	--	1223359	3833205

1	2	3	4	5		6	7		9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	1201199	497916		283914	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ**	$м^3$ грунта		150,843	35,24	35,24	5316	5315	--	1076	6903
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	1493		511	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта		150,843	223,57	108,11	33724	16307	--	17738	55578
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	17416	7219		4117	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта		150,843	106,47	89,83	16060	13550	543	3831	21483
		НР - 72%; СП - 8%				13,04	22,24	1967	3355		1591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	249132 С	**Вода техническая**	$м^3$	0,1	15,0843	36,00				543		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42424107	38106127	7050	11106913	57813727
								4310927	11114903	--	4282707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					42424107				
	Материалы		Тенге					7050				
	Всего заработная плата		Тенге						15425830			
		Накладные расходы	Тенге					11106913				
		Сметная прибыль	Тенге					4282707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					57813727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8372
		Сметная заработная плата	Тенге						15425830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					57813727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8372
		Сметная заработная плата	Тенге						15425830			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП										
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		66,12	27269,51	1474,09	1803060	97467	1591595	123626	2080821
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	113998	21855		154135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100489 С	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	67,4424	21362,00				1440705		
10	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$		777,36	28451,73	2267,90	22117237	1762974	18229870	2309785	26381181
		НР - 91%; СП - 8%				2732,83	532,36	2124393	413835		1954159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,015	789,0204	22550,00				17792410		
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		22,309848	27426,74	1271,71	611886	28372	8566	532194	1235606
		НР - 91%; СП - 8%				25771,03	442,88	574948	9881		91526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	[redacted]	[redacted]	6	7	8	[redacted]	10	11	12
11.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	66,929544	128,00				8567		
12	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		22,309848	345200,00	--	7701360	--	7701360	--	8317469
		СП - 8%				--	--	--	--		616109	
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		13,819116	27020,68	1590,07	373402	21973	5307	321523	750519
		НР - 91%; СП - 8%				25046,61	521,04	346122	7200		55594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	41,457348	128,00				5307		
14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		10,003632	345200,00	--	3453254	--	3453254	--	3729514
		СП - 8%				--	--	--	--		276260	
15	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т		3,815484	373303,00	--	1424332	--	1424332	--	1538279
		СП - 8%				--	--	--	--		113947	
		ОПОРНЫЙ КАРКАС ОКП1										
16	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		7,255632	20865,87	1214,66	151395	8813	2786	130138	304056
		НР - 91%; СП - 8%				19267,21	442,88	139796	3213		22523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	21,766896	128,00				2786		
17	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		2,87976	463375,00	--	1334409	--	1334409	--	1441162
		СП - 8%				--	--	--	--		106753	
18	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		4,375872	345200,00	--	1510551	--	1510551	--	1631395
		СП - 8%				--	--	--	--		120844	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		283,068	1165,09	26,21	329800	7419	214600	101197	465477
		НР - 93%; СП - 8%				380,76	3,65	107781	1033		34481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	679,3632	295,00				200412		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					40810686	1927018	35476630	3518463	47875479
								3407038	457017	--	3546331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					40810686				

1	2	[redacted]	4	5 [redacted]		6	7	8	9 [redacted]	10	11	12
	Материалы		Тенге					20052724				
	Всего заработная плата		Тенге						3864055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15423906				
		Накладные расходы	Тенге					3518463				
		Сметная прибыль	Тенге					3546331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					47875480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2558
		Сметная заработная плата	Тенге						3864055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					47875480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2558
		Сметная заработная плата	Тенге						3864055			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									105689207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7717965				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						40033145			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11571920			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							35483680		
		- Накладные расходы	Тенге								14625376	
		- Сметная прибыль	Тенге								7829038	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**105 689 207**						
		НДС 12%				12 682 705						
		ВСЕГО ПО АКТУ				**118 371 912**						

Заказчик:

Директор ТОО "Корпорация Бастау"

_____ **Молдасеитова М.К.**

Инженер:
Директор ТОО
"Engineering services"

_____

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Автор:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.Ж.**