Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«_27_» __05__ 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «Гранд-Мастер» г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, блок-секция «В», 2этаж, каб. 2В-9, 2В-10, 2В-11.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Лиманова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га) г. Атырау (Теплоснабжение)» Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Нурсая. (Внутриквартальные сети теплоснабжения и линии ГВС, строительство центрального теплового пункта и монтаж оборудования)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение «Городской отдел строительства» город Атырау, в лице Руководителя Жалелов А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «AS-Инжиниринг Констракшн» AS-01-2017/ТС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **ГУ «Городской отдел строительства», №03-07-02-11/933 от 2.08.2017 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
«Строительство наружных инженерных сетей в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га) г. Атырау» (Теплоснабжение)	км	**3,451**	-	**3,451**	-

5. Проект теплоснабжения разработан на основании АПЗ и тех.условий №3-20-46/1769. Прокладка трубопроводов подземная. Трубы по ГОСТ 30732-2006 (предызолированные), прокладываются безканально. Схема тепловых сетей-подвод к ЦТП двухтрубная. Внутриплощадочная разводка 4-х трубная.

Трубы тепловых сетей приняты: Ø273х7,0мм-стальные электросварные прямошовные термообработанные-предизолированные, внутриплощадочные термостойкие полиэтиленовые фирмы Шеврон в ППУ изоляции. Ø180, 160, 140, 125, 110мм.

Оборудование теплового пункта:

-теплообменик 1 ступени ГВС

-теплообменик 2 ступени

-насосы 2 шт

-регулятор перепада давления ГВС 1шт

-клапан регулирующий седельный проходной отопления 1шт

-клапан регулирующий седельный проходной ГВС 1шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2018 года**;

окончание работ: **май 2019 года**.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **14**;

---

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (сети теплоснабжения) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению АО «Атырауские тепловые сети».

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Теплоснабжение

Технические условия на теплоснабжение

№3-20-46/73 от 11.05.2017 г. выданные АО «Атырауские тепловые сети»

Президент

АО «Атырауские тепловые сети» _____ ***Шамшатов Н.Ш.***

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство наружных инженерных сетей (Теплоснабжение) в мкр. Нурсая, (участок 5,0 га) г. Атырау (Внутриквартальные сети теплоснабжения и линии ГВС, строительство центрального теплового пункта и монтаж оборудования)» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Гранд-Мастер»_____ Лиманов М.К.