Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов в мкр.Туран, уч.3401/28 (16 блок), Каратауского р-на , г.Шымкент»**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за апрель 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта		60689,025	113,27	107,82	6874246	6543491	--	1262939	8788378
		НР - 72%; СП - 8%				5,45	23,45	330755	1423158		651193	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		1080,975	2723,36	--	2943884	--	--	2119597	5468555
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	2943884	--		405074	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.	м^3 грунтовой подушки		50838	660,57	658,35	33582058	33469197	7118	7322706	44177206
		НР - 72%; СП - 8%				2,08	197,97	105743	10064399		3272442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249132 С	Вода техническая	м^3	0,004	203,352	36,00				7321		
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Обратная засыпка.	м^3 грунта		11380	35,24	35,24	401031	401031	--	81139	520749
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	112662		38578	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		11380	223,57	108,11	2544227	1230292	--	1338174	4192961

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	1313935	544647		310560	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ**	$м^3$ грунта		165	35,24	35,24	5815	5815	--	1176	7551
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	1634		559	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта		165	223,57	108,11	36889	17838	--	19402	60794
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	19051	7897		4503	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта		165	106,47	89,83	17568	14822	594	4191	23500
		НР - 72%; СП - 8%				13,04	22,24	2152	3670		1741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	249132 С	**Вода техническая**	$м^3$	0,1	16,5	36,00				594		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					46405718	41682486	7712	12149324	63239694
								4715520	12158067	--	4684650	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					46405718				
	Материалы		Тенге					7711				
	Всего заработная плата		Тенге						16873587			
		Накладные расходы	Тенге					12149324				
		Сметная прибыль	Тенге					4684650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					63239692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9160
		Сметная заработная плата	Тенге						16873587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					63239692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9160
		Сметная заработная плата	Тенге						16873587			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП										
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		68,875	27269,51	1474,09	1878188	101528	1657912	128777	2167522
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	118748	22765		160557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100489 С	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	70,2525	21362,00				1500734		
10	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$		809,75	28451,73	2267,90	23038788	1836433	18989446	2406026	27480396
		НР - 91%; СП - 8%				2732,83	532,36	2212909	431079		2035582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,015	821,89625	22550,00				18533760		
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		23,239425	27426,74	1271,71	637382	29554	8924	554369	1287091
		НР - 91%; СП - 8%				25771,03	442,88	598904	10292		95340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4			6	7	8		10	11	12
11.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	69,718275	128,00				8924		
12	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		23,239425	345200,00	--	8022250	--	8022250	--	8664030
		СП - 8%				--	--	--	--		641780	
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		14,3949125	27020,68	1590,07	388960	22889	5527	334920	781791
		НР - 91%; СП - 8%				25046,61	521,04	360544	7500		57910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	43,184738	128,00				5528		
14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		10,42045	345200,00	--	3597139	--	3597139	--	3884910
		СП - 8%				--	--	--	--		287771	
15	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т		3,9744625	373303,00	--	1483679	--	1483679	--	1602373
		СП - 8%				--	--	--	--		118694	
		ОПОРНЫЙ КАРКАС ОКП1										
16	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		7,55795	20865,87	1214,66	157703	9180	2902	135561	316725
		НР - 91%; СП - 8%				19267,21	442,88	145621	3347		23461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	22,67385	128,00				2902		
17	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		2,99975	463375,00	--	1390009	--	1390009	--	1501210
		СП - 8%				--	--	--	--		111201	
18	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		4,5582	345200,00	--	1573491	--	1573491	--	1699370
		СП - 8%				--	--	--	--		125879	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		294,8625	1165,09	26,21	343541	7728	223541	105413	484872
		НР - 93%; СП - 8%				380,76	3,65	112272	1076		35917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	707,67	295,00				208763		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					42511130	2007312	36954820	3665066	49870290
								3548998	476059	--	3694092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					42511130				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					20888253				
	Всего заработная плата		Тенге						4025057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16066568				
		Накладные расходы	Тенге					3665066				
		Сметная прибыль	Тенге					3694092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					49870288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2664
		Сметная заработная плата	Тенге						4025057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					49870288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2664
		Сметная заработная плата	Тенге						4025057			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**113109980**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8264518				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						43689798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						12634126			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							36962532		
		- Накладные расходы	Тенге								15814390	
		- Сметная прибыль	Тенге								8378742	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**113 109 980**						
		НДС 12%				13 573 198						
		ВСЕГО ПО АКТУ				**126 683 178**						

Заказчик:
Директор ТОО "Корпорация Бастау"

_____ **Молдасеитова М.К.**

Инженер:
Директор ТОО
"Engineering services"

_____

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Автор:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.Ж.**