Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов в мкр.Туран, уч.3401/8 (17 блок), Каратауского р-на , г.Шымкент»**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за март 2024 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ												
1	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта		60689,025	113,27	107,82	6874246	6543491	--	1262939	8788378
		НР - 72%; СП - 8%				5,45	23,45	330755	1423158		651193	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		1080,975	2723,36	--	2943884	--	--	2119597	5468555
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	2943884	--		405074	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.	м³ грунтовой подушки		50838	660,57	658,35	33582058	33469197	7118	7322706	44177206
		НР - 72%; СП - 8%				2,08	197,97	105743	10064399		3272442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249132 С	Вода техническая	м³	0,004	203,352	36,00				7321		
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Обратная засыпка.	м³ грунта		11380	35,24	35,24	401031	401031	--	81139	520749
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	112662		38578	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		11380	223,57	108,11	2544227	1230292	--	1338174	4192961

1	2	3	5			6	7	8	9	10
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	1313935	544647	
6	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ**	**м³ грунта**		165	35,24	35,24	5815	5815	
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	1634	
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		165	223,57	108,11	36889	17838	
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	19051	7897	
8	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**		165	106,47	89,83	17568	14822	59
		НР - 72%; СП - 8%				13,04	22,24	2152	3670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
8.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м³**	**0,1**	**16,5**	**36,00**				**594**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					46405718	41682486	7712
								4715520	12158067	--
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					46405718		
	Материалы		Тенге					7711		
	Всего заработная плата		Тенге						16873587	
		Накладные расходы	Тенге					12149324		
		Сметная прибыль	Тенге					4684650		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					63239692		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге						16873587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					63239692		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге						16873587	
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП								
9	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**		57,855	27269,51	1474,09	1577678	85284	1392646
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	99748	19123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
9.1	**100489 С**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,02**	**59,0121**	**21362,00**				**1260616**
10	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**		680,19	28451,73	2267,90	19352582	1542603	15951135
		НР - 91%; СП - 8%				2732,83	532,36	1858844	362106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
10.1	**100560 С**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**1,015**	**690,39285**	**22550,00**				**15568359**
11	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**		19,521117	27426,74	1271,71	535401	24826	7496
		НР - 91%; СП - 8%				25771,03	442,88	503079	8646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
11.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	58,563351	128,00				7496
12	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		19,521117	345200,00	--	6738690	--	6738690
		СП - 8%				--	--	--	--	
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		12,0917265	27020,68	1590,07	326727	19226	4644
		НР - 91%; СП - 8%				25046,61	521,04	302857	6300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
13.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	36,27518	128,00				4643
14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		8,753178	345200,00	--	3021597	--	3021597
		СП - 8%				--	--	--	--	
15	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т		3,3385485	373303,00	--	1246290	--	1246290
		СП - 8%				--	--	--	--	
		ОПОРНЫЙ КАРКАС ОКП1								
16	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		6,348678	20865,87	1214,66	132471	7712	2438
		НР - 91%; СП - 8%				19267,21	442,88	122321	2812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
16.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,046034	128,00				2438
17	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		2,51979	463375,00	--	1167608	--	1167608
		СП - 8%				--	--	--	--	
18	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		3,828888	345200,00	--	1321732	--	1321732
		СП - 8%				--	--	--	--	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		247,6845	1165,09	26,21	288575	6492	187775
		НР - 93%; СП - 8%				380,76	3,65	94308	904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
19.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	594,4428	295,00				175361
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					35709351	1686143	31042051
								2981157	399891	--
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					35709351		

1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					17546134				
	Всего заработная плата		Тенге						3381048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13495917				
		Накладные расходы	Тенге					3078656				
		Сметная прибыль	Тенге					3103039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					41891046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2239
		Сметная заработная плата	Тенге						3381048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					41891046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2239
		Сметная заработная плата	Тенге						3381048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									105130738
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7696677				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						43368629			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						12557958			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							31049762		
		- Накладные расходы	Тенге								15227980	
		- Сметная прибыль	Тенге								7787689	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			105 130 738						
		НДС 12%				12 615 689						
		ВСЕГО ПО АКТУ				**117 746 427**						

Заказчик:

Директор ТОО "Корпорация Бастау"

Молдасеитова М.К.

Инженер:
Директор ТОО
"Engineering services"

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Автор:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

Есенкулов А.Ж.