Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 12

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«2 октября 2020 г

Заказчик: **КГУ Отдел архитектуры и градостроительства и строительства акимата Сарысуского района Жамбылской области Руководитель Шалбаев Даурен Асенбаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населённый пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Декларации о соответствии от 30 июня 2020 г ТОО « СК-Ретма »**
Руководитель Ахметов Бауржан Алтынбекович РК г. Алматы ул.Толе би 308/60

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от 30 июня 2020 г ТОО Тараз Серпін Курылыс Руководитель Мусиркепов К.**

эксперт(ы) по технического надзора:
Касымбеков Кадырбек Мамырбекович Аттестаты № KZ 85VJE 00022917 № KZ 58VJE 00022918 № KZ 31 VJE 0002219 от 20.02.2017 Султанбеков Турдыхан Адилханулы аттестаты АДС И ЖКХ № 04797 №04798 №04799 от 25 февраля 2013 г

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **Авторский надзор заключение от 30 июня 2020 г ТОО « Кумбез-Тас » Руководитель Шардарбек Г. В лице Даулетбаева Акмурата**

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в г Жанатас Сарысуского района Жамбылской области .Канализационные сети .Корректировка**

по адресу: **г Жанатас Сарысуского района Жамбылской области**
(область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«_19.09.2012 _» _ №113_Акимата г Жанатас** ;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «GLEANLine» 045-01-0.20ПЗ 2012 г Утвержденный Филиалом РГП « Госэкспертиза » и АО Национальный центр « Курылыс Колсалтинг » заказ №0116 утвержденный Филиалом РГП «госэкспертиза »**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2013г.**;
месяц, год
окончание работ: **июнь 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **36**;
фактически, **38** месяц:_____;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (объем, пропускная способность

Очистные сооружения имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически после корректировки
Производительность (водоотведения	М3/сутки	4495,0	8076,0
Протяженность канализации	кп	60,266	69,587

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Реконструкция канализационных сетей очистных сооружений на 4500 м3 в г Жанатасе Жамбылской области включает в себя; частичный демонтаж старых канализационных сетей очистных сооружений из чугунных труб и монолитных колодцев и прокладка новых сетей .Прокладка сетей канализации и монтаж канализационных колодцев выполнена с учетом корректировки . При укладке сетей канализации по 1 проекту были применены трубы полиэтиленовые SDR 41 ТУ2248-002-50930589-2005 Ф160*4-400 мм общее количество 51077 м по проекту канализация (корректировка) трубы полиэтиленовые гофрированные DN\ID SN 8 PE ГОСТ 54575-2011 Ф=150-400мм и трубы полиэтиленовые ПЭ 100 17 ГОСТ 18599-2001 Ф160*9,5 мм общее количество 9849,2 м в-Выполнено подключение многоэтажных домов и обьектов соцкультбыта трубой полиэтиленовой гладкой Ф150 и гофрированной Ф200 общее количество по 1 проекту 2599 ми по корректировки Ф 150 2245 м и Ф225 250 м Монтаж канализационных колодце по первичному проекту Ф1500 1499 шт по проекту корректировки Ф1500- 293 шт и Ф1000 -510 шт по ГОСТу 8020-90 Все колодцы закрыты**

люками тяжелыми на проезжей части и легкими на участках не предусматривающие движения транспорта с устройством лестниц и стремянок из арматурной стали , покрыты обмазочной гидроизоляцией на 2 раза При мотаже колодцев устроены ж\бетонные замки и направляющие лотки Проходы через железную дорогу и через улицы выполнены 2 способами (прокол и продавливание) Устройство прокола под железной дорогой 3 шт методом горизонтального бурения стальной трубой Ф 530*8 мм общая длина 155,8 м и 2 шт методом прокалывания переходы через улицу Ф 426*8 мм стальной трубой 73 м при проходе через проезжую часть установлены гильзы из хризолитовых труб Ф300-400 мм . По проколам смонтирована катодная полиризация (электрохимзащита) Для защиты футляров смонтированы протекторы типа ПМ-10У От здания КНС до КОС проложена сеть напорной канализации в 2 нитки труба Ф250*11,9 мм по ГОСТу 18599-2001 в количестве 1545,8 м Надземный переход через р. Буркит выполнен в 2 нитки из стальной трубы Ф530*8 и ф426*8 по ж\бетонным опорам из сульфатостойкого бетона с гидроизоляцией с креплением их на закладные детали опор Растояние между опорами 9 м Стальные трубы с усиленной изоляцией наружние участки утеплены и закрыты кожухом из оцинкованого железа Смонтированы 2 задвижки (Ф530 и Ф 426) для безопасного отключения при аварийных ситуациях Берега и дно реки защищено от размыва почвы ж\бетонными плитами по щебеночному основанию а также устройством каменной наброски дна и откосов Выполнены работы по востановлению асфальтового однослойного покрытия обьеме 20692 ,6 м2 с заменой бордюров и поребриков

При капитальном ремонте существующего здания КНС произведен следующий комплекс мероприятий с полным изменением наружного и внутреннего облика : демонтаж оконных и дверных блоков, освещения, бетонного, керамического и деревянного пола и лотков, отбивка штукатурки внутри и снаружи, демонтаж отмостки и крыльца, кирпичного парапета и мягкой кровли из трех слоев рубероида. Выполнена кирпичная кладка парапетов и торцевых Плиты перекрытия здания утеплены керамзитом с пароизоляционной пленкой, по основанию из цементной стяжки. Произведен монтаж односкатной кровли из металлопрофилированного листа по деревянным стропильным конструкциям и обрешетке, обработанных антибактериальными (криопласт СП-15) и огнезащитными (фобоз) составами. Выполнен монтаж оконных блоков из металлопластикового профиля белого цвета с двойным стеклопакетом из энергосберегающего стекла, подоконные доски пластиковые. Входные двери и ворота в здании металлические утепленные Установлены межкомнатные двери в здании очистных сооружений из МДФ облицованные ПХВ пленкой ПГ «Гладь» венге с фурнитурой хром.

В здании КНС произведен монтаж крана подвесного ручного мостового однобалочного исполнения грузоподьемностью 1,0 т монтаж монорельса и замена ручной тали ТРШБ - 1,0-У2 1 шт , установлен фекальный насос СМ 150-125-315-4-1 1 шт смонтированы шкафы управления насосами ШУ 2 ПН 220-043-380 VFD 220-СР N30и 37 кВт 2 шт вводной автомат 630 ампер. Полностью заменены светильники наружние и внутреннии Заменена трубная система с запорной арматурой (коллектор ,задвижки ,обратные клапана,) а также заменена обшивка приемной камеры из металла 10 мм. Выполнен левкас потолка из ребристых плит и стен с последующей окраской водоэмульсией белого цвета и окраской панели на высоту 1,5м голубой эмалью ПФ115. Полы бетонные по щебеночному основанию с уплотнением . Произведен монтаж электрооборудования и освещения с заземлением. Вокруг здания залита бетонная отмостка и бетонное крыльцо со ступенями , для вывоза контейнера из помещения выполнен бетонный пандус.

В помещениях КНС санузла и душевой комнаты, стены облицованы керамической плиткой бежевого цвета на высоту 1,8м, потолок и стены выше плитки окрашены водоэмульсией белого цвета. Полы в помещениях входного тамбура, душевой и санузла из керамической плитки бежевого цвета по бетонному основанию, в остальных помещениях линолеум коммерческий коричневого цвета под фактуру доски с устройством деревянного пола из шпунтованных досок с утеплением минплитой по каркасу из арматурной сетки 3ВР и монтажом деревянных лаг опирающихся на кирпичные столбики по бетонному основанию.Выполнены работы по монтажу

электроосвещения и силового электрооборудования. Территория КНС ограждена сеткой по металическим стойкам Ф100 на территории выполнена дорожка из бетона с бордюрами

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (канализация,) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектной-сметной документации): всего
2282,695 млн тенге тенге, в том числе строительно-монтажных работ
1884,156 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2282,695 млн** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ
1884,156 млн тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию. **Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области .Сети канализации Корректировка**

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Шалбаев Даурен Асенбаевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор: **Касымбеков Кадырбек Мамырбекович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Даулетбаев Акмурат**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик: **Ахметов Бауржан Алтынбекович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Субподрядная организация **Ахметов Б.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.