Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«_30 июнь_ » __2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО СК-Ретма**
_____
(наименование организации, юридический адрес)
в лице _____**директора Ахметова Бауржана Алтынбековича**_____
_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Реконструкция Канализационных сетей и очистных сооружений г Жанатас Сарысуского района Жамбылской области Сети канализации , Корректировка »**_____
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является:
КГУ Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства акимата Сарысуского района Руководитель Шалбаев Даурен Асенбаевич_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утверждённым проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:____**ТОО AHTAS Constraction**
_____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)__**АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» Заказ N 0116 Гослицензия 09-ГСЛ №**
_____
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а)__**N_19-0387/17 от 10.11.2017 __Филиалом по Южному региону РГП « Госэкспертиза »**_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически после корректировки
Производительность (водоотведения)	м3\сут	4495,0	8076,0

Протяженность канализации	км	60,266	69,587

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Реконструкция канализационных сетей очистных сооружений на 4500 м3 в г Жанатасе Жамбылской области включает в себя; частичный демонтаж старых канализационных сетей очистных сооружений из чугунных труб и монолитных колодцев и прокладка новых сетей .Прокладка сетей канализации и монтаж канализационных колодцев выполнена с учетом корректировки . При укладке сетей канализации по 1 проекту были применены трубы полиэтиленовые SDR 41 ТУ2248-002-50930589-2005 Ф160*4-400 мм общее количество 51077 м по проекту канализация (корректировка) трубы полиэтиленовые гофрированные DN\ID SN 8 PE ГОСТ 54575-2011 Ф=150-400мм и трубы полиэтиленовые ПЭ 100 17 ГОСТ 18599-2001 Ф160*9,5 мм общее количество 9849,2 м в-Выполнено подключение многоэтажных домов и обьектов соцкультбыта трубой полиэтиленовой гладкой Ф150 и гофрированной Ф200 общее количество по 1 проекту 2599 ми по корректировки Ф 150 2245 м и Ф225 250 м Монтаж канализационных колодце по первичному проекту Ф1500 1499 шт по проекту корректировки Ф1500- 293 шт и Ф1000 -510 шт по ГОСТу 8020-90 Все колодцы закрыты люками тяжелыми на проезжей части и легкими на участках не предусматривающие движения транспорта с устройством лестниц и стремянок из арматурной стали , покрыты обмазочной гидроизоляцией на 2 раза При монтаже колодцев устроены ж\бетонные замки и направляющие лотки Проходы через железную дорогу и через улицы выполнены 2 способами (прокол и продавливание) Устройство прокола под железной дорогой 3 шт методом горизонтального бурения стальной трубой Ф 530*8 мм общая длина 155,8 м и 2 шт методом прокалывания переходы через улицу Ф 426*8 мм стальной трубой 73 м при проходе через проезжую часть установлены гильзы из хризолитовых труб Ф300-400 мм . По проколам смонтирована катодная полиризация (электрохимзащита) Для защиты футляров смонтированы протекторы типа ПМ-10У От здания КНС до КОС проложена сеть напорной канализации в 2 нитки труба Ф250*11,9 мм по ГОСТу 18599-2001 в количестве 1545,8 м Надземный переход через р. Буркит выполнен в 2 нитки из стальной трубы Ф530*8 и ф426*8 по ж\бетонным опорам из сульфатостойкого бетона с гидроизоляцией с креплением их на закладные детали опор Растояние между опорами 9 м Стальные трубы с усиленной изоляцией наружние участки утеплены и закрыты кожухом из оцинкованого железа Смонтированы 2 задвижки (Ф530 и Ф 426) для безопасного отключения при аварийных ситуациях Берега и дно реки защищено от размыва почвы ж\бетонными плитами по щебеночному основанию а также устройством каменной наброски дна и откосов Выполнены работы по востановлению асфальтового однослойного покрытия обьеме 20692 ,6 м2 с заменой бордюров и поребриков**

При капитальном ремонте существующего здания КНС произведен следующий комплекс мероприятий с полным изменением наружного и внутреннего облика : демонтаж оконных и дверных блоков, освещения, бетонного, керамического и деревянного пола и лотков, отбивка штукатурки внутри и снаружи, демонтаж отмостки и крыльца, кирпичного парапета и мягкой кровли из трех слоев рубероида. Выполнена кирпичная кладка парапетов и торцевых Плиты перекрытия здания утеплены керамзитом с пароизоляционной пленкой, по основанию из цементной стяжки. Произведен монтаж односкатной кровли из металлопрофилированного листа по деревянным стропильным конструкциям и обрешетке, обработанных антибактериальными (криопласт СП-15) и огнезащитными (фобоз) составами. Выполнен монтаж оконных блоков из металлопластикового профиля белого цвета с двойным

стеклопакетом из энергосберегающего стекла, подоконные доски пластиковые. Входные двери и ворота в здании металлические утепленные Установлены межкомнатные двери в здании очистных сооружений из МДФ облицованные ПХВ пленкой ПГ «Гладь» венге с фурнитурой хром.

В здании КНС произведен монтаж крана подвесного ручного мостового однобалочного исполнения грузоподьемностью 1,0 т монтаж монорельса и замена ручной тали ТРШБ - 1,0-У2 1 шт , установлен фекальный насос СМ 150-125-315-4-1 1 шт смонтированы шкафы управления насосами ШУ 2 ПН 220-043-380 VFD 220-СР N30и 37 кВт 2 шт вводной автомат 630 ампер. Полностью заменены светильники наружние и внутреннии Заменена трубная система с запорной арматурой (коллектор ,задвижки ,обратные клапана,) а также заменена обшивка приемной камеры из металла 10 мм. Выполнен левкас потолка из ребристых плит и стен с последующей окраской водоэмульсией белого цвета и окраской панели на высоту 1,5м голубой эмалью ПФ115. Полы бетонные по щебеночному основанию с уплотнением . Произведен монтаж электрооборудования и освещения с заземлением. Вокруг здания залита бетонная отмостка и бетонное крыльцо со ступенями , для вывоза контейнера из помещения выполнен бетонный пандус.

В помещениях КНС санузла и душевой комнаты, стены облицованы керамической плиткой бежевого цвета на высоту 1,8м, потолок и стены выше плитки окрашены водоэмульсией белого цвета. Полы в помещениях входного тамбура, душевой и санузла из керамической плитки бежевого цвета по бетонному основанию, в остальных помещениях линолеум коммерческий коричневого цвета под фактуру доски с устройством деревянного пола из шпунтованных досок с утеплением минплитой по каркасу из арматурной сетки 3ВР и монтажом деревянных лаг опирающихся на кирпичные столбики по бетонному основанию.Выполнены работы по монтажу электроосвещения и силового электрооборудования. Территория КНС ограждена сеткой по металическим стойкам Ф100 на территории выполнена дорожка из бетона с бордюрами

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2013г.**;
месяц, год
окончание работ: **июнь 2020 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **36**;
фактически, месяц: **38 месяцев** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (канализация)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному, коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Ахметов Б А**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

М.П.