Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов в мкр.Туран, уч.3401 (7 блок), Каратауского р-на , г.Шымкент»**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за апрель 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта		55481,90666	113,27	107,82	6284436	5982059	--	1154578	8034335
		НР - 72%; СП - 8%				5,45	23,45	302376	1301051		595321	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта		988,227345	2723,36	--	2691299	--	--	1937736	4999353
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	2691299	--		370318	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.**	м^3 грунтовой подушки		46476,0996	660,57	658,35	30700717	30597540	6507	6694417	40386801
		НР - 72%; СП - 8%				2,08	197,97	96670	9200873		2991667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249132 С	**Вода техническая**	м^3	0,004	185,904398	36,00				6693		
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Обратная засыпка.**	м^3 грунта		10403,596	35,24	35,24	366623	366623	--	74178	476069
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	102996		35268	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта		10403,596	223,57	108,11	2325932	1124733	--	1223359	3833205

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	1201199	497916		283914	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ**	$м^3$ грунта		150,843	35,24	35,24	5316	5315	--	1076	6903
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	1493		511	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта		150,843	223,57	108,11	33724	16307	--	17738	55578
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	17416	7219		4117	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта		150,843	106,47	89,83	16060	13550	543	3831	21483
		НР - 72%; СП - 8%				13,04	22,24	1967	3355		1591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	249132 С	**Вода техническая**	$м^3$	0,1	15,0843	36,00				543		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					42424107	38106127	7050	11106913	57813727
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4310927	11114903	--	4282707	
	Материалы		Тенге					42424107				
	Всего заработная плата		Тенге					7050				
		Накладные расходы	Тенге						15425830			
		Сметная прибыль	Тенге					11106913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4282707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					57813727				
		Сметная заработная плата	Тенге									8372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						15425830			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					57813727				
		Сметная заработная плата	Тенге									8372
									15425830			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП										
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		58,957	27269,51	1474,09	1607729	86908	1419173	110233	1855399
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	101648	19487		137437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100489 С	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	60,13614	21362,00				1284628		
10	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$		693,146	28451,73	2267,90	19721203	1571986	16254967	2059559	23523220
		НР - 91%; СП - 8%				2732,83	532,36	1894250	369003		1742458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,015	703,54319	22550,00				15864899		
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		19,8929478	27426,74	1271,71	545599	25298	7639	474540	1101750
		НР - 91%; СП - 8%				25771,03	442,88	512662	8810		81611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	59,678843	128,00				7639		
12	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		19,8929478	345200,00	--	6867046	--	6867046	--	7416410
		СП - 8%				--	--	--	--		549364	
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		12,3220451	27020,68	1590,07	332950	19593	4732	286692	669213
		НР - 91%; СП - 8%				25046,61	521,04	308625	6420		49571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	36,966135	128,00				4732		
14	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		8,9199052	345200,00	--	3079151	--	3079151	--	3325483
		СП - 8%				--	--	--	--		246332	
15	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т		3,4021399	373303,00	--	1270029	--	1270029	--	1371631
		СП - 8%				--	--	--	--		101602	
		ОПОРНЫЙ КАРКАС ОКП1										
16	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		6,4696052	20865,87	1214,66	134994	7858	2485	116040	271117
		НР - 91%; СП - 8%				19267,21	442,88	124651	2865		20083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,408816	128,00				2484		
17	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		2,567786	463375,00	--	1189848	--	1189848	--	1285036
		СП - 8%				--	--	--	--		95188	
18	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		3,9018192	345200,00	--	1346908	--	1346908	--	1454661
		СП - 8%				--	--	--	--		107753	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		252,4023	1165,09	26,21	294071	6615	191351	90234	415050
		НР - 93%; СП - 8%				380,76	3,65	96105	921		30745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	605,76552	295,00				178701		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					36389528	1718258	31633329	3137298	42688970
								3037941	407506	--	3162144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					36389528				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					17880345				
	Всего заработная плата		Тенге						3445447			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13752982				
		Накладные расходы	Тенге					3137298				
		Сметная прибыль	Тенге					3162144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					42688970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2281
		Сметная заработная плата	Тенге						3445447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					42688970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2281
		Сметная заработная плата	Тенге						3445447			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									100502697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7348868				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						39824385			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11522409			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							31640377		
		- Накладные расходы	Тенге								14244211	
		- Сметная прибыль	Тенге								7444851	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**100 502 697**						
		НДС 12%				12 060 324						
		ВСЕГО ПО АКТУ				**112 563 021**						

Заказчик:
Директор ТОО "Корпорация Бастау"

_____ **Молдасеитова М.К.**

Инженер:
Директор ТОО "Engineering services"

_____

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Автор:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____ **Есенкулов А.Ж.**