"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18г. Цены региона Алматинская обл.

форма 2

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство

Акт выполенных работ за ноябрь 2019 год

Локальная смета 7-2-1 (Покрытия)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие тип 1									
2	Е27-82-3	Добавлять или исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 ммК=-13,000; *м2 корыта*	-21157,76	0,96	0,96	-20311	-20311	-9568	–	–
				–	0,34	–	-7194	133	0,00166	-35
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	1627,52	186,19	34,3	303028	55824	32058	0,0398	65
				6,01	8,8	9781	14322	133	0,03015	49
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1627,52	533,02	15,35	867501	24982	23811	0,0336	55
				5,94	5,06	9667	8235	133	0,01766	29

5 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	641	360,33	6,63	230972	4250	94153	0,698	447
	м бортового камня		108,68	1,76	69664	1128	133	0,0061	4
6 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,92575	13100		25227				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1406416**	**64745**			**567**
					89113	**16492**			**47**
	Стоимость: материалов, тенге				1252559				
	Накладные расходы, тенге				140454				
	- заработная плата, тенге				23188				
	- трудоемкость, чел-ч				77				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				92812				
	Всего по смете				**1639683**				
	Итого с временными 1,1%				1 657 719				
	Итого с зимними удорожаниями 0,756%				1 670 251				
	Итого с дополнительными отпусками 0,4%				1 676 882				
	Итого с выслугой лет 1%				1 693 459				
	Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806)				5 517 393				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				110 348				
	Всего				5 627 740				
	Налог на добавленную стоимость, 12%				675 329				
	Итого с НДС				6 303 069				

Тендерная скидка	673 580
Итого с НДС	**5 629 489,7**
В том числе НДС - 12%	603 160

Заказчик:
ГУ Саркандский районный отдел строительства
Руководитель отдела
_____Рымбаев М М

Технадзор
ТОО Музтау
_____Султанов Р М

Подрядчик:
ТОО СК-Ретма
Директор
_____Ахметов Б