**Заказчик:** ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

**Подрядчик:** ТОО "СК-Ретма"

**ОБЪЕКТ:** Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области (пересчет смет)

Форма № КС3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2012г. №170

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | | Организация правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Код | |
| | | №30 | от 21.08.2019 | | |

| №№ п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | из граф 3 | | | | | | |
| | | | | из них | | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001г.) | по монтажу оборудо-вания | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах) | Приобретение материалов и оборудования | Другие доп. расходы | Налог на добавленную стоимость 12% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области** | 14 795 789 | 13 210 526 | | | | | | 1 585 263 | 14 795 789 |
| | **Удержание -5%** | | | | | | | | 79 263 | 739 789 |
| | **Итого** | **14 056 000** | **12 550 000** | | | | | | **1 506 000** | **14 056 000** |

**ЗАКАЗЧИК**
**Руководитель**

**ГУ "Сарканский районный отдел строительства"**

_____ **Рымбаев М М**

**М.П.**

**ПОДРЯДЧИК**
**Директор**
**ТОО "СК-Ретма"**

_____ **Ахметов Б.А.**

**М.П.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма" форма 2

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в г. Сарканд, Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Надворные постройки пятна №1 10

## Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальная смета 3-1-2 (Углярка)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Раздел без наименования** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-164-3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы | 66,3 | 389,25 | – | 25807 | – | 29162 | 2,48 | 164 |
| | | *м3 грунта* | | 389,25 | – | 25807 | – | 113 | – | – |
| 2 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы | 53,125 | 167,18 | – | 8881 | – | 11807 | 1,21 | 64 |
| | | *м3 грунта* | | 167,18 | – | 10449 | – | 113 | – | – |
| | | **1.2 Фундаменты** | | | | | | | | |
| 3 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 13,77 | 5197,36 | 311,32 | 71568 | 4287 | 8077 | 2,82 | 39 |
| | | *м3* | | 441 | 117,61 | 6073 | 1619 | 105 | 0,5744 | 8 |
| | | **1.3 Стены** | | | | | | | | |
| 4 | Е8-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 48,705 | 1339,08 | 372,83 | 65220 | 18159 | 42156 | 3,72 | 181 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| 5 30-3-58 | Шлакоблоки, 400x200x200 мм | 2738,7 | 594<br>43 | 139,5 | 28931<br>117764 | 6794 | 118 | 0,68 | 33 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 6 E8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,05083 | 92550,65 | 422,15 | 4704 | 21 | 505 | 50,4 | 3 |
| | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| 7 E6-19-1 | Устройство поясов в опалубке | 3,145 | 8257,5<br>7436,93 | 157,5<br>316,01 | 420<br>23389 | 8<br>994 | 118<br>4912 | 0,77<br>8,25 | 0<br>26 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| 8 4-1-432 | | | 1368 | 119,39 | 4302 | 375 | 105 | 0,583 | 2 |
| | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | 0,2303415 | 65132 | | 15003 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 9 4-1-432 | | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | 0,036873 | 65132 | | 2402 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 10 4-1-46 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2) | 0,0306 | 69800 | | 2136 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **336874** | **23461** | | | **478** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | **75982**<br>238999 | **8797** | | | **43** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | **96618** | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 31540 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 105 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **26010** | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | **459502** | | | | |
| | Итого с временными 1,1% | | | | 464 556 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями 0,756% | | | | 468 068 | | | | |
| | Итого с дополнительными отпусками 0,4% | | | | 469 927 | | | | |
| | Итого с выслугой лет 1% | | | | 474 572 | | | | |
| | Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806) | | | | 1 546 185 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | 30 924 |
| Всего | 1 577 108 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | 189 253 |
| Итого с НДС | 1 766 361 |

| | |
|---|---|
| Тендерная скидка 10% | 176 636 |
| **Итого с НДС** | **1 589 725** |
| В том числе НДС - 12% | 170 328 |

**Заказчик:**

**ГУ "Сарканский районный отдел строительства"**

**Руководитель отдела**

_____**Рымбаев М.М.**

**Технадзор**

**ТОО Музтау**

_____**Султанов Р М**

**Подрядчик:**

**ТОО "СК-Ретма"**

**Директор**

_____**Ахметов Б.А.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел

Подрядчик: ТОО " СК-Ретма " форма 2

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

## Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальная смета 6-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-13-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 616,4 | 28,89 | 27,85 | 17808 | 17167 | 5668 | 0,00724 | 4 |
| | | | | 1,04 | 8,44 | 641 | 5202 | 97 | 0,0315 | 19 |
| 2 | Е1-18-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | | | | | | | | |
| | | *м3 грунта* | 28,6 | 47,43 | 44,84 | 1356 | 1282 | 455 | 0,0179 | 1 |
| | | | | 2,59 | 13,81 | 74 | 395 | 97 | 0,0519 | 1 |
| 3 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800; | | | | | | | | |
| | | *т* | 51,48 | 45 | 45 | 2317 | 2317 | – | – | – |
| | | | | – | – | – | – | 100 | – | – |
| 4 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 19 | 218,93 | – | 4160 | – | 4700 | 1,54 | 29 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 218,93 | – | 4160 | – | 113 | – | – |
| 5 Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 616,4 | 6,48 | 6,48 | 3994 | 3994 | 1256 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,1 | – | 1294 | 97 | 0,00806 | 5 |
| 6 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 19 | 134,1 | – | 2548 | – | 2879 | 0,972 | 18 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 134,1 | – | 2548 | – | 113 | – | – |
| 7 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 616,4 | 21,55 | 4,52 | 13283 | 2786 | 10182 | 0,108 | 67 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 17,03 | – | 10497 | – | 97 | – | – |
| 8 Е22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием | 0,206 | 62566,39 | 6788,5 | 12889 | 1398 | 12919 | 253 | 52 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 45675 | 2565 | 9409 | 528 | 130 | 12,52 | 3 |
| 10 Е22-14-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 0,206 | 176712,4 | 29493,95 | 36403 | 6076 | 12444 | 203 | 42 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 35325 | 11142 | 7277 | 2295 | 130 | 54,42 | 11 |
| 11 Е16-15-1 | Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 22 | 473,47 | 39,24 | 10416 | 863 | 7603 | 1,47 | 32 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 254,25 | 15,75 | 5594 | 347 | 128 | 0,07 | 2 |
| 12 Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм | 0,11437 | 247994,13 | 49389,75 | 28363 | 5649 | 12107 | 312,7 | 36 |
| | *т фасонных частей* | | | | | | | | |
| | | | 62775 | 18657 | 7180 | 2134 | 130 | 91,12 | 10 |
| 13 Е16-12-1 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 11 | 323,06 | 36,99 | 3554 | 407 | 2693 | 0,96 | 11 |
| | *соединение* | | | | | | | | |
| | | | 177,75 | 13,5 | 1955 | 149 | 128 | 0,07 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 12,42 | 23396,3 | 1879,87 | 290582 | 23348 | 31871 | 8,86 | 110 |
| | | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | 1435,5 | 538,43 | 17829 | 6687 | 130 | 2,061 | 26 |
| 15 | E8-6-1 | Кладка стен колодца | 0,1872 | 4457 | 335,84 | 834 | 63 | 182 | 4,54 | 1 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 131 | 24 | 118 | 0,61 | 0 |
| 16 | E6-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,25272 | 64092,87 | 301,24 | 16190 | 77 | 914 | 20 | 5 |
| | | *т* | | 3330 | 114,75 | 842 | 29 | 105 | 0,56 | – |
| 17 | E6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 4,95 | 3561,31 | 66,01 | 17628 | 327 | 1147 | 1,35 | 7 |
| | | *м3* | | 195,75 | 24,93 | 969 | 123 | 105 | 0,1218 | 1 |
| 18 | E16-27-8 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 9 | 8070,72 | 111,65 | 72636 | 1005 | 14204 | 6,66 | 60 |
| | | *врезка* | | 1190,25 | 42,75 | 10712 | 385 | 128 | 0,2 | 2 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **534970** | **66759** | | | **474** |
| | | | | | | **79817** | **19592** | | | **80** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 388394 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | **121225** | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 18659 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 62 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **39372** | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **695567** | | | | |
| | | Итого с временными 1,1% | | | | 703 218 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями 0,756% | | | | 708 534 | | | | |
| | | Итого с дополнительными отпусками 0,4% | | | | 711 347 | | | | |
| | | Итого с выслугой лет 1% | | | | 718 379 | | | | |
| | | Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806) | | | | 2 340 523 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 46 810 | | | | |

| | |
|---|---|
| Всего | 2 387 333 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | 286 480 |
| Итого с НДС | 2 673 813 |

| | |
|---|---|
| Тендерная скидка 10% | 267 381 |
| **Итого с НДС** | **2 406 432** |
| В том числе НДС - 12% | 257 832 |

**Заказчик:**

**ГУ "Сарканский районный отдел строительства"**

**Руководитель отдела**

**Рымбаев М.М.**

**Технадзор**

**ТОО Музтау**

**Султанов Р М**

**Подрядчик:**

**ТОО "СК-Ретма"**

**Директор**

**Ахметов Б.А.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

форма 2

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети канализации

## Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальняа смета 6-2-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05 18)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Устройство сетей** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-13-2 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 523,3 | 28,89 | 27,85 | 15118 | 14574 | 4812 | 0,00724 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 1,04 | 8,44 | 544 | 4417 | 97 | 0,0315 | 16 |
| 2 | Е1-18-2 | Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 3,65 | 47,43 | 44,84 | 173 | 164 | 58 | 0,0179 | – |
| | | *м3 грунта* | | 2,59 | 13,81 | 9 | 50 | 97 | 0,0519 | – |
| 3 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800; | 6,57 | 45 | 45 | 296 | 296 | – | – | – |
| | | *т* | | – | – | – | – | 100 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 16,2 | 218,93 | – | 3547 | – | 4008 | 1,54 | 25 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 3547 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 523,3 | 6,48 | 6,48 | 3391 | 3391 | 1066 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,1 | – | 1099 | 97 | 0,00806 | 4 |
| 6 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 16,2 | 134,1 | – | 2172 | – | 2455 | 0,972 | 16 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 2172 | – | 113 | – | – |
| 7 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 523,3 | 21,55 | 4,52 | 11277 | 2365 | 8644 | 0,108 | 57 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 8912 | – | 97 | – | – |
| 8 | Е23-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 0,165 | 647144,62 | 1733,92 | 106779 | 286 | 13217 | 361 | 30 |
| | | *км трубопровода* | | 60966 | 650,25 | 10059 | 107 | 130 | 3,17 | 1 |
| 9 | Е16-1-5 | Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм | 68 | 1063,18 | 24,31 | 72290 | 1687 | 11501 | 0,763 | 52 |
| | | *м труб* | | 122,85 | 9,29 | 8354 | 632 | 128 | 0,0454 | 3 |
| 10 | Е22-13-3 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 0,068 | 228855,64 | 23876,89 | 15562 | 1624 | 3264 | 161 | 11 |
| | | *км трубопровода* | | 27900 | 9020,25 | 1897 | 613 | 130 | 44,05 | 3 |
| 11 | Е23-13-1 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах | 6,5 | 25762,8 | 5028,34 | 167458 | 32684 | 52944 | 27,104 | 176 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | 4382,55 | 1883,03 | 28487 | 12240 | 130 | 9,196 | 60 |
| 12 | Е23-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | 1,8 | 17739,06 | 2308,84 | 31930 | 4156 | 7373 | 13,869 | 25 |
| | | *м3 конструкций колодцев* | | 2286 | 864,68 | 4115 | 1556 | 130 | 4,223 | 8 |
| 13 | Е8-6-1 | Кладка стен колодца | 0,1092 | 4457 | 335,84 | 487 | 37 | 106 | 4,54 | 0 |
| | | *м3 кладки* | | 699,75 | 126 | 76 | 14 | 118 | 0,61 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Е6-11-9 | | | | | | | | | |
| | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 0,17504 | 64092,87 | 304,24 | 11219 | 53 | 633 | 20 | 4 |
| | *т* | | 3330 | 114,75 | 583 | 20 | 105 | 0,56 | – |
| 15 Е16-28-2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 200 мм прим. | 9 | 4336,95 | 9,2 | 39033 | 83 | 16330 | 8,94 | 80 |
| | *врезка* | | 1413 | 4,5 | 12717 | 41 | 128 | 0,02 | – |
| 16 Е6-1-1 | Устройство бетонной отмостки | 9,9 | 6926,87 | 132,02 | 68576 | 1307 | 2553 | 1,35 | 13 |
| | *м3* | | 195,75 | 49,86 | 1938 | 494 | 105 | 0,1218 | 1 |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **549314** | **62706** | | | **522** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | **83411**<br>403197 | **21282** | | | **96** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | **128964** | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 19344 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 64 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | **40697** | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **718975** | | | | |
| | Итого с временными 1,1% | | | | 726 883 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями 0,756% | | | | 732 379 | | | | |
| | Итого с дополнительными отпусками 0,4% | | | | 735 286 | | | | |
| | Итого с выслугой лет 1% | | | | 742 555 | | | | |
| | Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806) | | | | 2 419 289 | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | 48 386 | | | | |
| | Всего | | | | 2 467 674 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | 296 121 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого с НДС | 2 763 795 |
| Тендерная скидка | 276 380 |
| **Итого с НДС** | **2 487 416** |
| В том числе НДС - 12% | 266 509 |

**Заказчик:**

**ГУ "Сарканский районный отдел строительства"**

**Руководитель отдела**

_____ **Рымбаев М.М.**

**Технадзор**

**ТОО Музтау**

_____ **Султанов Р М**

**Подрядчик:**

**ТОО "СК-Ретма"**

**Директор**

_____ **Ахметов Б.А.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел строительсва"

форма 2

Подрядчик: ТОО " СК-Ретма "

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в г. Сарканд, Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

## Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальая смета 4-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Воздушная линия ВЛ-0,4 Кв** | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-54-3 | Трансформатор на напряжение до 20 кВ трехфазный | 3 | 697,7 | 57,4 | 2093 | 172 | 1597 | 3 | 9 |
| | | *шт* | | 547 | 13,5 | 1641 | 41 | 95 | 0,079 | 0 |
| 2 | Е34-135-1 | Установка трубостоек | 10 | 2051,88 | – | 20519 | – | 6014 | 3,14 | 31 |
| | | *стойка* | | 546,75 | – | 5468 | – | 110 | – | – |
| 3 | Е33-108-2 | Подвеска проводов на трубостойках | 0,252 | 5096,44 | 752,81 | 1284 | 190 | 1169 | 24,4 | 6 |
| | | *км линии* | | 4140 | 276,75 | 1043 | 70 | 105 | 1,35 | 0 |
| 4 | Ц8-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 12 | 330,1 | 24,1 | 3961 | 289 | 1351 | 0,7 | 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт* | | 116 | 2,5 | 1392 | 30 | 95 | 0,015 | 0 |
| 5 | Ц8-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 16 | 61,9 | 3,3 | 990 | 53 | 356 | 0,14 | 2 |
| | | *м* | | 23 | 0,4 | 368 | 6 | 95 | 0,002 | 0 |
| | **Итого прямые затраты** | | | | | **28848** | **704** | | | **57** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | | **9912**<br>18232 | **147** | | | **–** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 10487 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | | 1573 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | | 5 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (3,00 %) | | | | | 2360 | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | | **41695** | | | | |
| | Итого с временными 1,1% | | | | | 42 153 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями 0,756% | | | | | 42 472 | | | | |
| | Итого с дополнительными отпусками 0,4% | | | | | 42 641 | | | | |
| | Итого с выслугой лет 1% | | | | | 43 062 | | | | |
| | Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806) | | | | | 140 300 | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | | | 2 806 | | | | |
| | Всего | | | | | 143 105 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | | 17 173 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого с НДС | 160 278 |
| Тендерная скидка 10% | 16 028 |
| **Итого с НДС** | **144 250** |
| В том числе НДС - 12% | 15 455 |

**Заказчик:**
**ГУ "Сарканский районный отдел строительства"**
**Руководитель отдела**

**Рымбаев М.М.**

**Технадзор**
**ТОО Музтау**

**Султанов Р М**

**Подрядчик:**
**ТОО "СК-Ретма"**
**Директор**

**Ахметов Б.А.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ Сарканский районный отдел строительства

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

форма 2

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Надворные постройки пятна №1 10

## Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальная смета 3-1-1 (Сарай)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Раздел без наименования** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-164-3 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы К =10 | 117,3 | 389,25 | – | 45659 | – | 51595 | 2,48 | 291 |
| | | *м3 грунта* | | 389,25 | – | 45659 | – | 113 | – | – |
| 2 | Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы К=10 | 71,315 | 167,18 | – | 11922 | – | 13472 | 1,21 | 86 |
| | | *м3 грунта* | | 167,18 | – | 11922 | – | 113 | – | – |
| | | **1.2 Фундаменты** | | | | | | | | |
| 3 | Е6-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных К=10 | 45,985 | 5197,36 | 311,32 | 239001 | 14316 | 26972 | 2,82 | 130 |
| | | *м3* | | 441 | 117,61 | 20279 | 5408 | 105 | 0,5744 | 26 |
| | | **1.3 Стены** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Е8-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м К=10 | 90,95 | 1339,08 | 372,83 | 121789 | 33909 | 78720 | 3,72 | 338 |
| | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | 594 | 139,5 | 54024 | 12688 | 118 | 0,68 | 62 |
| 5 30-3-58 | Шлакоблоки, 400x200x200 мм | 5117,85 | 43 | | 220068 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 6 Е8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,32467 | 92550,05 | 422,15 | 76324 | 348 | 8189 | 56,4 | 47 |
| | *т металлических изделий* | | | | | | | | |
| | | | 8257,5 | 157,5 | 6810 | 130 | 118 | 0,77 | 1 |
| 7 Е6-19-1 | Устройство поясов в опалубке (ж/б обвязка) | 7,055 | 7436,93 | 316,01 | 52468 | 2229 | 11018 | 8,25 | 58 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 1368 | 119,39 | 9651 | 842 | 105 | 0,583 | 4 |
| 8 4-1-432 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | 0,286263 | 65132 | | 18645 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 9 4-1-432 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | 0,064566 | 65132 | | 4205 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 10 4-1-46 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2) | 0,0377145 | 69800 | | 2632 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **792713** | **50803** | | | **950** |
| | | | | | **148346** | **19068** | | | **93** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 593564 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 189966 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 52822 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 176 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 58961 | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | **1041640** | | | | |
| | Итого с временными 1,1% | | | | 1 053 098 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями 0,756% | | | | 1 061 059 | | | | |
| | Итого с дополнительными отпусками 0,4% | | | | 1 065 271 | | | | |
| | Итого с выслугой лет 1% | | | | 1 075 802 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806) | 3 505 029 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | 70 101 |
| Всего | 3 575 130 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | 429 016 |
| Итого с НДС | 4 004 145 |

| | |
|---|---|
| Тендерная скидка 10% | 400 415 |
| **Итого с НДС** | **3 603 731** |
| В том числе НДС - 12% | 386 114 |

**Заказчик:**

**ГУ "Сарканский районный отдел строительства"**

**Руководитель отдела**

**Рымбаев М.М.**

**Технадзор**

**ТОО Музтау**

**Султанов Р.М**

**Подрядчик:**

**ТОО "СК-Ретма"**

**Директор**

**Ахметов Б.А.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

форма 2

Подрядчик: ТОО " СК-Ретма "

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта: Ограждения

## Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальная смета 7-3-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е7-24-8 | Установка сетчатого ограждения | 880,6495 | 567,3 | 214,15 | 499592 | 188591 | 496505 | 2,01 | 1770 |
| | | *м оград* | | 344,25 | 58,46 | 303164 | 51483 | 140 | 0,2111 | 186 |
| 4 | Е6-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,078598 | 79437,87 | 304,24 | 216850 | 937 | 31646 | 58 | 179 |
| | | *т* | | 9675 | 114,75 | 29785 | 353 | 105 | 0,56 | 2 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **716442** | **189528** | | | **1949** |
| | | | | | | **332949** | **51836** | | | **188** |
| | | Стоимость: материалов, тенге | | | | 193966 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 528151 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 104418 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 348 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 74676 | | | | |
| | | **Всего по смете** | | | | **1319268** | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого с временными 1,1% | 1 333 780 |
| Итого с зимними удорожаниями 0,756% | 1 343 864 |
| Итого с дополнительными отпусками 0,4% | 1 349 199 |
| Итого с выслугой лет 1% | 1 362 537 |
| Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806) | 4 439 226 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | 88 785 |
| Всего | 4 528 011 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | 543 361 |
| Итого с НДС | 5 071 372 |
| Тендерная скидка | 507 137 |
| **Итого с НДС** | **4 564 235** |
| В том числе НДС - 12% | 489 025 |

**Заказчик:**
**ГУ "Сарканский районный отдел строительства"**
**Руководитель отдела**
**Рымбаев М.М.**

**Технадзор**
**ТОО Музтау**
**Султанов Р М**

**Подрядчик:**
**ТОО "СК-Ретма"**
**Директор**
**Ахметов Б.А.**