Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области

(пересчет смет)

Форма № КС3

Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.05.2012г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация правовая форма
		Номер	Дата	Код	
		№30	**от 21.08.2019**		

№№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Всего к оплате
				из граф 3						
				из них			Дополнительные затраты			
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Приобретение материалов и оборудования	Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10-ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области**	24 261 052	8 451 128						1 011 13[illegible]	9 465 26[illegible]
	Удержание -5%								50 707	473 263
	Итого	**23 048 000**	8 028 571						**963 429**	**8 992 000**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель

ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Рымбаев М М

М.П.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "СК-Ретма"

Ахметов Б.А.

М.П.

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ Сарканский районный отдел строительства

форма 2

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 ти арендных жилых домов в г. Саркан,

Наименование объекта: Надворные постройки пятна №1-10

Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальная смета 3-1-1 (Сарай)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы К =10 *м3 грунта*	20,7	389,25	–	8057	–	9105	2,48	51
				389,25	–	8057	–	113	–	–
2	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы К=10 *м3 грунта*	12,585	167,18	–	2104	–	2377	1,21	15
				167,18	–	2104	–	113	–	–
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных К=10 *м3*	8,115	5197,36	311,32	42177	2526	4760	2,82	23
				441	117,61	3579	954	105	0,5744	5
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м К=10 *м3 кладки*	16,05	1339,08	372,83	21492	5984	13892	3,72	60

			594	139,5	9534	2239	118	0,68	11
5 30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	903,15	43		38835,45				
	шт								
6 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,14553	92550,85	422,15	13469	61	1445	56,4	8
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1202	23	118	0,77	0
7 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (ж/б обвязка)	1,245	7436,93	316,01	9259	393	1944	8,25	10
	м3								
			1368	119,39	1703	149	105	0,583	1
8 4-1-432	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,050517	65132		3290				
	т								
9 4-1-432	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,011394	65132		742				
	т								
10 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,0066555	69800		465				
	т								
1.4 Проемы									
11 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	6,3	828,63	71,29	5220	449	2249	1,64	10
	м2 проемов								
			272,25	25,25	1715	159	120	0,1042	1
12 6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	5,67	6860		38896				
	м2								
13 Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	6,3	279,19	2,93	1759	18	424	0,406	3
	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
			63	1,1	397	7	105	0,0054	0
14 1-1-797	Скобяные изделия окон	9	360		3240				
	комплект								
15 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	18,9	397,39	102,53	7511	1938	4248	0,899	17
	м2 проемов								
			151,65	35,67	2866	674	120	0,1393	3
16 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	17,01	4390		74674				
	м2								

17 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
	комплект								
1.5 Полы									
18 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	91,8	42,77	2,62	3926	241	1299	0,0681	6
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	965	91	123	0,0048	0
19 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	91,8	223,37	14,76	20505	1355	6546	0,361	33
	м2 покрытия		52,43	5,54	4813	509	123	0,027	2
20 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=10,000;	918	21,61	0,67	19838	615	2191	0,0104	10
	м2 покрытия		1,69	0,25	1551	230	123	0,0012	1
1.6 Кровля									
21 Е10-14-1	Установка стропил	2,8	22722,15	334,28	63622	936	11839	22,1	62
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9513	353	120	0,62	2
22 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	173	559,1	8,2	96724	1419	14578	0,424	73
	м2 кровли		67,73	3,08	11717	533	119	0,015	3
23 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,8	573,75	28,11	1607	79	451	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	347	30	120	0,052	0
24 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	173	20,49	0,91	3545	157	1042	0,029	5
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	810	59	120	0,00168	0
25 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	173	131,98	0,55	22833	95	1387	0,0403	7
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	1121	35	120	0,001	0
26 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,20016	63800		12770				
	т								
1.7 Наружная и внутренняя отделка									
27 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	267	202,41	3,39	54043	905	33003	0,65	174

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	31239	192	105	0,0505	13
28 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	267	16,78	0,12	4480	32	3863	0,092	25
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	3666	13	105	0,0002	0
29 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	326	195,91	1,96	63867	639	37431	0,611	199
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	35501	147	105	0,0262	9
30 Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	326	10,56	0,9	3443	293	2413	0,0406	13
	м2 фасада								
			6,71	0,34	2187	111	105	0,0016	1
1.8 Отмостка									
31 Е8-3-3	Устройство гравийного основания	13,86	1053,67	100,89	14604	1398	2649	0,85	12
	м3 основания								
			123,75	38,25	1715	530	118	0,18	2
32 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	92,4	399,47	–	36911	–	3042	0,144	13
	м2 покрытия								
			24,75	–	2287	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**706328**	**19535**			**831**
					138590	**7036**			**53**
	Стоимость: материалов, тенге				548204				
	Накладные расходы, тенге				162177				
	- заработная плата, тенге				52822				
	- трудоемкость, чел-ч				176				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (8,00 %)				52110				
	Всего по смете				**920616**				
	Итого с временными 1,1%				930 743				
	Итого с зимними удорожаниями 0,756%				937 779				
	Итого с дополнительными отпусками 0,4%				941 502				
	Итого с выслугой лет 1%				950 810				

Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806)	3 097 795
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	61 956
Всего	3 159 751
Налог на добавленную стоимость, 12%	379 170
Итого с НДС	3 538 921
Тендерная скидка	353 892
Итого с НДС	**3 185 029**
В том числе НДС - 12%	341 253

Заказчик:
ГУ "Сарканский районный отдел строительства"
Руководитель отдела
Рымбаев М.М.

Подрядчик:
ТОО "СК-Ретма"
Директор
Ахметов Б.А.

Технадзор
ТОО Музтау
Султанов Р.М

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ Сарканский районный отдел строительства форма 2

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области (пересчет смет)

Наименование объекта: Вертикальная планировка

Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальная смета 7-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	238,1	47,43	44,84	11293	10676	3788	0,0179	4
		м3 грунта		2,59	13,81	617	3288	97	0,0519	12
2	П8-5-1	Привоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	428,58	45	45	19286	19286	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2024,4	9,24	9,24	18705	18705	5891	–	–
		м3 грунта		–	3	–	6073	97	0,0115	23
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)(до 50 м)	2024,4	7,91	7,91	16013	16013	5047	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	5203	97	0,00984	20
5	Е1-22-2	Разравнивание грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 с перемещением до 100 м	2871,7	29,49	28,45	84686	81700	27995	0,00722	21
		м3 грунта		1,04	9,01	2987	25874	97	0,03451	99
6	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	10071,5	0,2	0,2	2014	2014	684	–	–

	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	705	97	0,00023	2
7	Е1-30-2 Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	10071,5	0,2	0,2	2014	2014	684	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	705	97	0,00023	2
	Всего прямые затраты				**154013**	**150409**			**25**
					3603	**41848**			**159**
	Стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	44088
- заработная плата, тенге	6613
- трудоемкость, чел-ч	22
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11886
Всего по смете	**209987**
Итого с временными 1,1%	212 296
Итого с зимними удорожаниями 0,756%	213 901
Итого с дополнительными отпусками 0,4%	214 751
Итого с выслугой лет 1%	216 873
Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806)	706 587
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	14 132
Всего	720 719
Налог на добавленную стоимость, 12%	86 486
Итого с НДС	807 205
Тендерная скидка	80 720
Итого с НДС	**726 484**
В том числе НДС - 12%	77 838

Заказчик:
ГУ "Сарканский районный отдел строительства"
Руководитель отдела
_____ **Рымбаев М.М.**

Технадзор
ТОО Музтау
_____ **Султанов Р.М**

Подрядчик:
ТОО "СК-Ретма"
Директор
_____ **Ахметов Б.А.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

форма 2

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области (пересчет смет)

Наименование объекта: Надворные постройки пятна №1-10

Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальная смета 3-1-2 (Углярка)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	11,7	389,25	–	4554	–	5146	2,48	29
				389,25	–	4554	–	113	–	–
2	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	9,375	167,18	–	1567	–	11807	1,21	11
				167,18	–	10449	–	113	–	–
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	2,43	5197,36	311,32	12630	757	1425	2,82	7
				441	117,61	1072	286	105	0,5744	1
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	8,595	1339,08	372,83	11509	3204	7439	3,72	32

	м3 кладки								
			594	139,5	5105	1199	118	0,68	6
5 30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	483,3	43		20781,9				
	шт								
6 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00897	92550,65	422,15	830	4	89	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	74	1	118	0,77	0
7 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,555	7436,93	316,01	4127	175	867	8,25	5
	м3								
			1368	119,39	759	66	105	0,583	0
8 4-1-432									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,0406485	65132		2648				
	т								
9 4-1-432									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,006507	65132		424				
	т								
10 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,0054	69800		377				
	т								
1.4 Проемы									
11 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	2	328,63	71,29	1657	143	714	1,64	3
	м2 проемов								
			272,25	25,25	545	51	120	0,1042	0
12 6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	1,8	6860		12348				
	м2								
13 Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	2	298,33	3,04	597	6	149	0,452	1
	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
			69,98	1,15	140	2	105	0,0056	–
14 1-1-797	Скобяные изделия окон	9	360		3240				
	комплект								
15 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,3	397,39	102,53	5285	1364	2990	0,899	12
	м2 проемов								

			151,65	35,67	2017	474	120	0,1393	2
16 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	11,97	4811		57588				
	м2								
17 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
	комплект								
18 1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1)	0,09	8838		795				
	м3								
1.5 Полы									
19 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	75,6	58,38	2,62	4414	198	1069	0,0681	5
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	795	75	123	0,0048	0
20 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм)	75,6	223,37	14,76	16887	1116	5391	0,361	27
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	3964	419	123	0,027	2
21 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000;	756	21,61	0,67	16337	507	1804	0,0104	8
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	1278	189	123	0,0012	1
1.6 Кровля									
22 Е10-14-1	Установка стропил	2,2	22722,15	334,28	49989	735	9302	22,1	49
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	7475	277	120	0,62	1
23 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	126	559,1	8,2	70447	1033	10617	0,424	53
	м2 кровли								
			67,73	3,08	8534	388	119	0,015	2
24 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,2	573,75	28,11	1262	62	355	0,78	2
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	272	23	120	0,052	0
25 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	126	20,49	0,91	2582	115	759	0,029	4

	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	590	43	120	0,00168	0
26 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	126	131,98	0,55	16629	69	1010	0,0403	5
	м2 покрытий по фермам								
			6,48	0,2	816	25	120	0,001	0
27 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,153	63800		9761				
	т								
1.7 Наружная и внутренняя отделка									
28 Е15-61-1									
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	260	202,41	0,99	54246	999	33120	0,65	174
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	31356	193	105	0,0505	14
29 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	113,1	16,73	0,12	1898	14	1636	0,092	10
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	1553	6	105	0,0002	0
30 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	243,5	195,91	1,96	47704	477	27958	0,611	149
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	26517	110	105	0,0262	6
31 Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	243,5	10,56	0,9	2571	219	1803	0,0406	10
	м2 фасада								
			6,71	0,34	1634	83	105	0,0016	0
	Итого по разделу 1				448105	11106			**596**
					109498	3910			**36**
	Стоимость: материалов, тенге				336384				
	Накладные расходы, тенге				125457				
	- заработная плата, тенге				31540				
	- трудоемкость, чел-ч				105				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34414				
	Всего по смете				607976				
	Итого с временными 1,1%				614 664				
	Итого с зимними удорожаниями 0,756%				619 311				
	Итого с дополнительными отпусками 0,4%				621 770				

Итого с выслугой лет 1%	627 916

Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806)	2 045 789
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	40 916
Всего	2 086 705
Налог на добавленную стоимость, 12%	250 405
Итого с НДС	2 337 110

Тендерная скидка	233 711
Итого с НДС	**2 103 399**
В том числе НДС - 12%	225 364

Заказчик:

ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Руководитель отдела

_____ **Рымбаев М.М.**

Технадзор

ТОО Музтау

_____ **Султанов Р М**

Подрядчик:

ТОО "СК-Ретма"

Директор

_____ **Ахметов Б.А.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

форма 2

Подрядчик: ТОО " СК-Ретма "

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области (пересчет смет)

Наименование объекта: Ограждения

Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Наименование объекта: Ограждения

Локальная смета 7-3-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22 05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения	155,7705	507,3	214,15	88369	33358	37822	2,01	313
		м оград		344,25	58,46	53624	9106	140	0,2111	33
2	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	10	1488,85	33,47	14889	335	20274	7,85	79
		шт		1435,5	12,65	14355	127	140	0,0617	1
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	10	4676,39	1172,83	46764	11728	49732	17,8	178
		шт		3217,5	334,76	32175	3348	140	1,276	13

4 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,543282	70437,37	304,24	38268	165	5585	58	32
	т		9675	114,75	5256	62	105	0,56	0
5 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	1215,84	16,58	0,02	20159	24	4552	0,0213	26
	м2		4,16	–	5058	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**208447**	**45611**			**627**
					110468	**12643**			**47**
	Стоимость: материалов, тенге				52368				
	Накладные расходы, тенге				167965				
	- заработная плата, тенге				104418				
	- трудоемкость, чел-ч				348				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22585				
	Всего по смете				**398997**				
	Итого с временными 1,1%				403 386				
	Итого с зимними удорожаниями 0,756%				406 435				
	Итого с дополнительными отпусками 0,4%				408 049				
	Итого с выслугой лет 1%				412 083				
	Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806)				1 342 590				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				26 852				
	Всего				1 369 442				

Налог на добавленную стоимость, 12%	164 333
Итого с НДС	1 533 775

Тендерная скидка	153 378
Итого с НДС	**1 380 398**
В том числе НДС - 12%	147 900

Заказчик:
ГУ "Сарканский районный отдел строительства"
Руководитель отдела
Рымбаев М.М.

Подрядчик:
ТОО "СК-Ретма"
Директор
Ахметов Б.А.

Технадзор
ТОО Музтау
Султанов Р М

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ Сарканский районный отдел строительства

форма 2

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 ти арендных жилых домов в г. Сарыа, Сарканского района Алматинской области (пересчет смет)

Наименование объекта: Благоустройство

Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальная смета 7-2-1 (Покрытия)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие тип 1								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	1627,52	19,95	15,58	32469	25357	14135	0,0093	15
				1,03	5,5	1676	8951	133	0,02686	44
6	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	8,33025	13100		109126				
		Всего прямые затраты				**141595**	**25357**			**15**
						1676	**8951**			**44**
		Стоимость: материалов, тенге				114562				
		Накладные расходы, тенге				14135				

- заработная плата, тенге	23188
- трудоемкость, чел-ч	77
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9344
Всего по смете	**165074**
Итого с временными 1,1%	166 890
Итого с зимними удорожаниями 0,756%	168 151
Итого с дополнительными отпусками 0,4%	168 819
Итого с выслугой лет 1%	170 488
Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806)	555 460
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	11 109
Всего	566 569
Налог на добавленную стоимость, 12%	67 988
Итого с НДС	634 557
Тендерная скидка	63 456
Итого с НДС	**571 102**
В том числе НДС - 12%	61 189

Заказчик:

ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Руководитель отдела

Рымбаев М.М.

Технадзор

ТОО Музтау

Султанов Р.М

Подрядчик:

ТОО "СК-Ретма"

Директор

Ахметов Б.А.

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел

Подрядчик: ТОО " СК-Ретма "

форма 2

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 ти арендных жилых домов в г. Саркан, Сарканского района Алматинской области (пересчет смет)

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальная смета 6-1-1

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей и машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,206	8097,13	–	1668	–	2151	51,5	11
		км трубопровода		8032,5	–	1655	–	130	–	–
20	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	2,04	408,12	169,62	833	346	658	1,55	3
		м3 конструкции		238,5	4,07	487	8	133	0,0136	–
21	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6,8	186,19	34,3	1266	233	134	0,0398	–
		м2 основания		6,01	8,8	41	60	133	0,03015	–
22	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (до 17 смК=5,000;	34	13,41	1,37	456	47	23	0,00062	–
		м2 основания		0,1	0,41	3	14	133	0,00133	–

23	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	6,8	361,54	15,35	2458	104	99	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	40	34	133	0,01766	–
24	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	54,4	42,24	–	2298	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–
25	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6,8	533,02	15,35	3625	104	99	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	40	34	133	0,01766	–
26	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	13,6	63,71	–	866	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				13470	835			14
						2267	151			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				9502				

Накладные расходы, тенге	3166
- заработная плата, тенге	18659
- трудоемкость, чел-ч	62
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	998
Всего по смете	**17634**
Итого с временными 1,1%	17 828
Итого с зимними удорожаниями 0,756%	17 963
Итого с дополнительными отпусками 0,4%	18 034
Итого с выслугой лет 1%	18 212
Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806)	59 337
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	1 187
Всего	60 524
Налог на добавленную стоимость, 12%	7 263
Итого с НДС	67 787

Тендерная скидка	6 779
Итого с НДС	**61 008**
В том числе НДС - 12%	6 537

Заказчик:

ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Руководитель отдела

_____**Рымбаев М.М.**

Технадзор

ТОО Музтау

_____**Султанов Р М**

Подрядчик:

ТОО "СК-Ретма"

Директор

_____**Ахметов Б.А.**

"SANA-2001" Версия 33-2.38 от 04.06.18 г. Цены региона Алматинская обл.

форма 2

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "СК-Ретма"

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 10 ти арендных жилых домов в г. Сарыагаш, Сарканского района Алматинской области (пересчет смет)

Наименование объекта: Надворные постройки пятна №1-10

Акт выполенных работ за октябрь 2019 год

Локальная смета 3-1-3 (Уборная на 1 очко)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 22.05.18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	56	294,75		16506	--	18652	1,89	106
		м3 грунта		294,75	–	16506	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	56	134,1	–	7510	–	8486	0,972	54
		м3 грунта		134,1	–	7510	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	7,79	5310,08	86,8	41366	675	4280	3,06	24
		м3		490,5	32,72	3821	255	105	0,1598	1
4	4-1-447	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,20187	83871		16931				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,02	22656,35	316,57	45766	639	8743	22,5	45
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	7045	241	120	0,58	1

6 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	73	765,68	4,64	55895	339	5239	0,363	26
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	4238	128	120	0,0085	1
7 Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	14,7	836,59	36,52	12298	537	14214	4,42	65
	м2 проемов		792	13,79	11642	203	120	0,0674	1
8 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	13,23	4811		63650				
	м2								
9 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	9	843		7587				
	комплект								
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	12,6	1211,59	3,54	15260	108	1392	0,547	7
	м2 покрытия		86,63	3,2	1092	40	123	0,0156	–
11 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12	511,71	8,2	6141	98	1011	0,424	5
	м2 кровли		67,73	3,08	813	37	119	0,015	–
12 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	175,4	140,86	1,61	24707	282	16439	0,532	93
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	15549	107	105	0,003	1
	Всего прямые затраты				313620	2678			**426**
					68215	1011			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				242727				
	Накладные расходы, тенге				78456				
	- заработная плата, тенге				11769				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23525				

Всего по смете	415601
Итого с временными 1,1%	420 173
Итого с зимними удорожаниями 0,756%	423 349
Итого с дополнительными отпусками 0,4%	425 030
Итого с выслугой лет 1%	429 231
Итого по акту в ценах 2019 года (с коэф.инфляции - 3,25806)	1 398 462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	27 969
Всего	1 426 431
Налог на добавленную стоимость, 12%	171 172
Итого с НДС	1 597 603
Тендерная скидка	159 760
Итого с НДС	**1 437 843**
В том числе НДС - 12%	154 055

Заказчик:

ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Руководитель отдела

_____ **Рымбаев М.М.**

Технадзор

ТОО Музтау

_____ **Султанов Р М**

Подрядчик:

ТОО "СК-Ретма"

Директор

_____ **Ахметов Б.А.**