Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "RAKADA GROUP", Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Новоселов 190/1, 3-й этаж, офис 42-45**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Шамова И.И.
(имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации здания КГУ "СОШ № 52 им. академика Е.А.Букетова"**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №52", 100008, Караганда, Гоголя, 38/2, Директор Журакова Татьяна Михайловна**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Диана-Л" шифр: 09/18-4-АС, 09/18-4-ВК, 09/18-4-ЭО**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) утвержденным (ой) **КГУ "СОШ №52" №76 от 20.04.2020 года**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь кровли	м2	2445,87	2445,87	2445,87	2445,87

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Кровля: Уровень ответственности – II (технический сложный). Степень огнестойкости – II. Класс сооружения по функциональной пожарной опасности – Ф1.1 и Ф4.1.

Конструктивные решения: Конструктивная схема здания – каркасная. Каркас выполнен из сборных железобетонных элементов – колонн, ригелей, балок и плит перекрытий и покрытия. Шаг колонн – 3,0 и 6,0 м. Фундаменты - железобетонные ленточные сборные под стеновые панели и отдельно стоящие стаканного типа под колонны. Колонны – сборные железобетонные сечением 300×300 мм. Ригели - сборные железобетонные шириной 300 мм.

Наружные стены из керамзитобетонных панелей толщиной 400 мм выполняют роль ограждающих конструкций. Внутренние стены – керамзитобетонные панели толщиной 200 мм. Перегородки – кирпичные, бетонные. Лестницы состоят из сборных железобетонных маршей и площадок. Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм. Покрытие состоит из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм и ребристых плит толщиной 300 мм. Крыша – скатная, чердачная со стропильной системой и кровлей из металлочерепицы. Водоотвод – неорганизованный. Заполнение оконных проемов – металлопластиковые и деревянные окна высотой 1,8 м, 1,2 м, 0,9 м и 5,3 м - в спортзале. Дверные проемы: наружные двери – металлические, внутренние – деревянные, металлопластиковые и металлические. Наружная отделка здания – стены оштукатурены и окрашены, цоколь обмазан

битумной мастикой. Внутренняя отделка – стены и перегородки оштукатурены, окрашены, в отдельных помещениях облицованы керамической или гипсовой плиткой, потолки оштукатурены и окрашены. Полы – в техническом подполье и подсобных помещениях – бетонные, в кабинетах и учебных классах – деревянные и с покрытием из линолеума, керамической плитки, в санузлах – кафельные.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2020 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **октябрь 2020 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности капитального ремонта, месяц:

по норме или по проекту организации капитального ремонта, месяц: **2,5;**

фактически, месяц: **5,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации здания КГУ "СОШ № 52 им. академика Е.А.Букетова"**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шамова И.И._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)