Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» августа 2019 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района" Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, Микрорайон 1, 18

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30.08.2019г, ТОО «Компания Impulse-LTD», в лице директора Сулеймен Жанат Бауржанқызы, РК, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Сыпатай Батыра, 28А

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 28.08.2019 г, Товарищество с ограниченной ответственностью "КДК Инжиниринг", Директор Бегелтаев Батырбек Орманбекович, Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, Байдибек Баба, 56

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.08.2019 г, Товарищество с ограниченной ответственностью "АлмазПроектСтрой" в лице директора Умбетова Жанат Тлеубердиевна 080000, Жамбылская область, г.Тараз, ЖАКЫПБАЯ КАСЫМБЕКОВА, 27А, 87262340098

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство системы водоснабжения а.Кызылдихан Сарысуского района Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылская область, Сарысуский район, а. Кызылдихан.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю № в ауле Кызылдихан Сарысуского района, выделенного под строительство согласно решения № от года

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГАСК от 16.09.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "АлмазПроектСтрой", РП «Строительство системы водоснабжения а.Кызылдихан Сарысуского района Жамбылской области» 2017 год

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района" приказ № от __._____.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 17.09.2018 г.
месяц, год

окончание работ 30.08.2019 г;
месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства 8,5 месяц; фактически 8,5 месяц;

3. Водоснабжение а. Кызылдихан предусмотрено от проектируемых скважин, расположенных в районе а. Кызылдихан. Две скважины рабочих, одна резервная. Над скважинами устанавливаются здание насосной станции 1-го подъема, оборудованные насосами Pedrollo 4SR4/26-P400 В/50Гц 3HD. 5 Проектом принят объединенный хозяйственно - питьевой и противопожарный водопровод низкого давления. Схема водоснабжения принята следующая: для а. Кызылдихан вода от скважин подается в первое водоприемное сооружение, то есть в два резервуара V= 100м^3 каждая, далее насосами станции II подъема подается в бак водонапорной башни емкостью V=15 м^3 H=12м. Принята насосная станция 2-го подъема по ТП 901-2-161-88, где устанавливается 2 насоса К45/30 (рабочий) производительностью 30м^3/час один насос на хоз-питьевые нужды, один на случай пожара. Включение и выключение насосов осуществляется автоматически в зависимости от уровня воды в водонапорной башне и резервуара чистой воды. Проектируемая водонапорная башня служит для хранения воды регулирующей емкости и 10 мин. запаса воды на наружное тушение 1 пожара. Наружное пожаротушение предусматривается пожарными рукавами от гидрантов, устанавливаемых на проектируемой кольцевой водопроводной сети. В соответствии со СНиП РК 4.01.02-2001 приняты следующие данные:

- расчетный расход воды на наружное пожаротушение - 5 л/сек;
- продолжительность тушения пожара - 3 часа.

Водопроводная сеть запроектирована кольцевой с тупиковыми участками из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 питьевая по ГОСТ 18599-2001. На сети установлены пожарные гидранты. В местах установки гидрантов, колонок, отключающей и регулирующей арматуры проектом предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б колец диаметром 1500мм по ГОСТ 8020 -80. В колодцах предусмотрены бетонные упоры. Для опорожнения, промывки и дезинфекции сети предусмотрена установка спускных кранов на ремонтных участках в пониженных точках сети водопровода. Вокруг водозаборной колонки и вокруг водопроводных колодцев надлежит предусматривать отмостку шириной 1 м с уклоном 0,1 от колонки. В местах пересечения колодцев трубами -трубы заложены в стальные футляры Ø152х6,0. Трубопроводы после монтажа подлежат гидравлическому испытанию на прочность. Величина испытательного давления – 0,6 МПа. Расстояние от арматуры до дна колодца принять 25 см. На площадке водозаборных сооружений трубы приняты из стальных водопроводных труб Ø 133х4,0 по ГОСТ10704-91. На участке водоводов от скважин до разводящей сети предусмотреть защитную зону шириной 10 м.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Бурение скважин 1 и 2, Строительство насосной станции на водозаборной скважине п.7, п.8, Устройство ж/б резервуаров 100 м3 п.3, п.4, туалета на 1 очко п.11, водонепроницаемого септика емк.5 м3 п.13, резервуара для приема УЧВ емк.5 м3 п.14, фильтров-поглатителей п.1, п.2, строительство насосной станции 2-подъема п.5, здания с бактерицидными установками п.6, строительство проходной п.10, , КТПН-160/10/0,4 кВ, ВЛ3-10 кВ, кабельной линии 10 кВ, КРУН-10 кВ ПС-110/35/10 кВ , внутриплощадочных кабельных сетей, ВЛИ-0,4 кВ (наружное освещение), тревожная сигнализация. Прокладка внутриплощадочных сетей водозаборных сооружений, поселковых сетей водоснабжения, а так же благоустройство территории водозабора по генплану;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 177614,33 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 147419,92 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 30194,41 тысяч тенге;

3. 8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 177614,33 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 147419,92 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30194,41 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство системы водоснабжения а.Кызылдихан Сарысуского района Жамбылской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"

Руководитель _____ Шалбаев Дауранбек Асенбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: ТОО " КДК Инжиниринг "

_____ Танатов Орынбасар Шалабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО "АлмазПроектСтрой"

_____ Умбетова Жанат Тлеубердиевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Компания Impulse-LTD»

Директор_____ Сулеймен Жанат Бауржанқызы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.